DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.
CONTRATO No.	202202979.
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	ECOVIAS S.A.S.
VALOR INICIAL	$ 1.465.387.354 (Incluido IVA)
VALOR ADICION N° 1	$ 910.908.889
VALOR ADICION N° 2	$ 781.312.350
VALOR TOTAL	$ 3.157.608.592
FECHA DEL CONTRATO	06 de julio de 2022.
PLAZO DE EJECUCION - INICIAL	Nueve (09) meses.
FECHA INICIO	Agosto 31 de 2022.
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	30 de mayo de 2023
PRORROGA N° 1	Un (1) mes – Hasta el 30 de junio de 2023
PRORROGA N° 2	Dos (2) meses - Hasta el 30 de agosto de 2023
SUSPENCIÓN N° 1	30 de agosto de 2023
REINICIO N° 1	29 de septiembre de 2023
PRORROGA N° 3	Siete meses y medio (7,5 meses) – Hasta el 14 de mayo de 2024.
SUSPENCIÓN N° 2	12 de abril de 2024
REINICIO N° 2	16 de junio de 2025
PRORROGA N° 4	Siete meses y medio (7,5 meses) – Hasta el 28 de febrero de 2025.
FECHA FINAL ACTUALIZADA	28 de febrero de 2026.

En Barranquilla el día diecisiete (17) del mes de julio de 2025, se reunieron por parte del Departamento del Atlántico Ing. MARCO ESCOLAR FONTALVO, Profesional Especializado de la SAPSB y supervisor del contrato de la referencia, y LUIGGI PUGLIESE MERCADO, Representante legal, de la empresa ECOVIAS S.A.S, en calidad de contratista de interventoría, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Mensual No. 20 del contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

- Que mediante la presente acta se reciben las actividades de Interventoría ejecutadas durante el período comprendido entre el 16 al 30 de junio de 2025, actividades contenidas en el Informe de Interventoría Mensual No. 20, presentado por el contratista.

- Que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Cuarta del contrato, el Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato de Interventoría mediante pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula establecida y un último pago por el 10% del valor del contrato de Interventoría, el cual se realizará una vez se haya presentado y aprobado la modificación a la garantía única y se hayan liquidados los contratos de obra e interventoría.
- Que el valor mensual de Interventoría a pagar se calculará con la siguiente formula establecida en el contrato: VPMes n = VFMI +VMI *n*

  VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución
  VMI n = A*n* (%) * 0.50 * VCI.

Donde:
VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría
VMI n = Valor variable mensual interventoría en el mes n
VCI = Valor Contrato de Interventoría
An (%) = Avance de obra ejecutado en el mes *n*, expresado en porcentaje.

A fecha del diligenciamiento de esta acta, el contratista de obra no había presentado Acta Parcial de Obra del Contrato No.202202977.

- Que el valor del Acta de Recibo Mensual No. 20 de la interventoría correspondiente a este periodo se liquida considerando el valor fijo mensual de interventoría, calculado de acuerdo con la formula VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución. Más, el valor mensual del mes en función del avance de obra de acuerdo con la formula VMI n = An (%) * 0.50 * VCI, como se indica a continuación:

  Como no se tiene acta de obra, el porcentaje de avance de obra es de 0%

  VPMes n = (0.40 x VCI / Plazo de ejecución) + (An (%) * 0.50 * VCI)
  VPMes n = $27.255.427,65

VALORES CONTRATO DE OBRA	**VALORES INTERVENTORIA**	**PRESENTE ACTA**			
VALOR CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO (VCI)	VR EJECUTADO DEL 40% PRESENTE ACTA (VFMI)	VR EJECUTADO DEL 50% PRESENTE ACTA (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% AVANCE COBRADO (AN%)
$ 19.888.083.136	$ 3.157.608.592	$27.255.427,65	$0,00	$27.255.427,65	0,86%

VALORES CONTRATO DE OBRA	VALORES INTERVENTORIA	PRESENTE ACTA	
VALOR ACTA DE OBRA			
$ 0	VALOR ANTES DE IVA PRESENTE ACTA	$22.903.720,71	
AVANCE DE OBRA An (%)	VALOR IVA 19 % PRESENTE ACTA	$4.351.706,94	
0,00%	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$27.255.427,65	0,86%

VALOR PRESENTE ACTA: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 65/100 M.L. ($27.255.427,65).

- Que el estado del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR RECURSO NACIÓN (Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 12602 expedido el 17 de abril de 2022 por el Consorcio FIA - Certificado de Disponibilidad Presupuestal Auxiliar No. 202200032 del 19 de abril de 2022.	VALOR RECURSOS DEPARTAMENTO Certificado de disponibilidad presupuestal No. 202302911 Nro. Solicitud Disp. Pptal: 2603	VALOR RECURSO NACIÓN Certificado de disponibilidad presupuestal Auxiliar No. 202500007 de SGP, CDR Consorcio FIA No. 17137 del 25-09-2024	TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.465.387.354,00**	**$ 910.908.888,00**	**$ 781.312.350,00**	**$ 3.157.608.592,00**
VALOR OBRAS RECIBIDAS MEDIANTE ACTAS				
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 1	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 2	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 3	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 4	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 5	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 6	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 7	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 8	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 9	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 10	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 11	$ 92.093.988,87			$ 92.093.988,87

CONCEPTO	VALOR RECURSO NACIÓN (Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 12602 expedido el 17 de abril de 2022 por el Consorcio FIA - Certificado de Disponibilidad Presupuestal Auxiliar No. 202200032 del 19 de abril de 2022.	VALOR RECURSOS DEPARTAMENTO Certificado de disponibilidad presupuestal No. 202302911 Nro. Solicitud Disp. Pptal: 2603	VALOR RECURSO NACIÓN Certificado de disponibilidad presupuestal Auxiliar No. 202500007 de SGP, CDR Consorcio FIA No. 17137 del 25-09-2024	TOTAL
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 12	$ 86.290.413,76			$ 86.290.413,76
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 13	$ 198.430.320,86			$ 198.430.320,86
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 14	$ 131.819.402,04			$ 131.819.402,04
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 15	$ 48.744.538,30			$ 48.744.538,30
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 16	$ 48.744.538,30			$ 48.744.538,30
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 17	$ 35.666.838,48			$ 35.666.838,48
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 18	$ 9.617.963,11			$ 9.617.963,11
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 19	$ 135.440.654,23			$ 135.440.654,23
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 20	$ 27.255.427,65			$ 27.255.427,65
TOTAL ACTAS	**$ 1.465.387.354,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.465.387.354,00**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 0,00**	**$ 910.908.888,00**	**$ 781.312.350,00**	**$ 1.692.221.238,00**

- A corte del Informe Mensual N° **20,** el contrato de interventoría presenta un avance en tiempo del 70,4% y un avance financiero del 46,41%, incluyendo la facturación de la presente acta.

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido,

Contrato 202202979 Acta Parcial

MARCO ESCOLAR FONTALVO
Profesional Especializado
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Supervisor Contrato.

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
ECOVIAS S.A.S.
Contratista Interventoría.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.20

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	202202979
CONTRATANTE:	SECRETARÍA GENERAL GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
CONTRATISTA INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S.
SUPERVISOR:	MARCO ESCOLAR FONTALVO
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR INICIAL:	$ 1.465.387.354 (Incluido IVA)
VALOR ADICIÓN N° 1 (29-09-2023)	$ 910.908.888
VALOR ADICIÓN N° 2 (16-06-2025)	$ 781.312.350
VALOR ACTUALIZADO	$ 3.157.608.592
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	VEINTISIETE (27) MESES
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE MAYO DE 2023
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA N°1	UN (1) MES - HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA N°2	DOS (2) MESES - HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN N° 1	30 DE AGOSTO 2023
REINICIO N°1	29 DE SEPTIEMBRE 2023
PRORROGA N°3	SIETE MESES Y MEDIO (7,5 MESES) - HASTA EL 14 DE MAYO DE 2024
SUSPENSIÓN N° 2	12 DE ABRIL DE 2024
REINICIO N°2	16 DE JUNIO DE 2025
PRORROGA N°4	SIETE MESES Y MEDIO (7,5 MESES) - HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE JULIO DE 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

VALORES CONTRACTUALES CONTRATISTA DE OBRA			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
TIPO CONTRATO		VR CONTRATO	VALOR EJECUTADO ANTERIOR	% AVANCE	EJECUTADO PRESENTE ACTA	% AVANCE	VALOR EJECUTADO	% AVANCE
CONTRATO DE OBRA No. 202202977	VR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.768.083.136,00	$8.177.955.734	41,369492822027800%	$ 0,0	0,000000000000000%	$ 8.177.955.734	41,369492822027800%
	VR ADICIÓN N°1	$ 120.000.000,00						
TOTALES	VR TOTAL CONTRATO	$ 19.888.083.136,00	$10.431.380.257	52,768800015886400%	$ 0	0,000000000000000%	$ 8.177.955.734	41,369492822027800%

CALCULO COBRO MENSUAL DE INTERVENTORIA

Formula de Cálculo: VPMes *n* = VFMI+VMI *n*

VFMI= 0.40 X VCI/Plazo de ejecución

VMI n= An(%)*0.50*VCI

VMPMes = Valor a pagar en el mes *n*

VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría

VMI *n* = Valor Variable mensual interventoría en el mes *n*

An(%)= Avance de obra ejecutado en el mes *n*, expresado en porcentaje

VCI= Valor Contrato de Interventoría

VALORES CONTRACTUALES INTERVENTORIA			ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
TIPO CONTRATO		VR CONTRATO (VCI)	VR EJECUTADO ANTERIOR DEL 40% (VFMI)	VR EJECUTADO ANTERIOR DEL 50% (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% COBRADO (AN%)	VR EJECUTADO DEL 40% PRESENTE ACTA (VFMI)	VR EJECUTADO DEL 50% PRESENTE ACTA (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% AVANCE COBRADO (AN%)	VR EJECUTADO ACUMULADO DEL 40% (VFMI)	VR EJECUTADO ACUMULADO DEL 50% (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% COBRADO ACUMULADO (AN%)
INTERVENTORIA	VR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.465.387.354												
	VR ADICIÓN N°1	$ 910.908.888												
	VR ADICIÓN N°2	$ 781.312.350												
	VR TOTAL CONTRATO	$ 3.157.608.592	$976.518.075,27	$461.613.851,08	$1.438.131.926,35	60,52%	$27.255.427,65	$0,00	$27.255.427,65	0,86%	$1.003.773.502,92	$461.613.851,08	$1.465.387.354,00	46,41%
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA									**$27.255.427,65**	**0,86%**			**$1.465.387.354,00**	**46,41%**
VALOR ANTES DE IVA PRESENTE ACTA									**$22.903.720,71**				**$1.231.417.944,54**	
VALOR IVA 19 % PRESENTE ACTA									**$4.351.706,94**				**$233.969.409,46**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									**$27.255.427,65**				**$1.465.387.354,00**	

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico el 17 de julio de 2025.

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL ECOVIAS S.A.S.
INTERVENTORIA.

MARCO ESCOLAR FONTALVO
SUPERVISOR SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
GOBERNACIÓPN DEL ATLANTICO.