DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.
CONTRATO No.	202202979.
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	ECOVIAS S.A.S.
VALOR INICIAL	$ 1.465.387.354 (Incluido IVA)
VALOR ADICION N° 1	$ 910.908.889
VALOR ADICION N° 2	$ 781.312.350
VALOR TOTAL	$ 3.157.608.592
FECHA DEL CONTRATO	06 de julio de 2022.
PLAZO DE EJECUCION - INICIAL	Nueve (09) meses.
FECHA INICIO	Agosto 31 de 2022.
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	30 de mayo de 2023
PRORROGA N° 1	Un (1) mes – Hasta el 30 de junio de 2023
PRORROGA N° 2	Dos (2) meses - Hasta el 30 de agosto de 2023
SUSPENSIÓN N° 1	30 de agosto de 2023
REINICIO N° 1	29 de septiembre de 2023
PRORROGA N° 3	Siete meses y medio (7,5 meses) – Hasta el 14 de mayo de 2024.
SUSPENSIÓN N° 2	12 de abril de 2024
REINICIO N° 2	16 de junio de 2025
PRORROGA N°4	Siete meses y medio (7,5 meses) – Hasta el 28 de febrero de 2025.
FECHA FINAL ACTUALIZADA	28 de febrero de 2026.

En Barranquilla el día primero (01) del mes de septiembre de 2025, se reunieron por parte del Departamento del Atlántico Ing. MARCO ESCOLAR FONTALVO, Profesional Especializado de la SAPSB y supervisor del contrato de la referencia, y LUIGGI PUGLIESE MERCADO, Representante legal, de la empresa ECOVIAS S.A.S, en calidad de contratista de interventoría, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Mensual No. 23 del contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

- Que mediante la presente acta se reciben las actividades de Interventoría ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, actividades contenidas en el Informe de Interventoría Mensual No. 22, presentado por el contratista.

- Que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Cuarta del contrato, el Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato de Interventoría mediante pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula establecida y un último pago por el 10% del valor del contrato de Interventoría, el cual se realizará una vez se haya presentado y aprobado la modificación a la garantía única y se hayan liquidados los contratos de obra e interventoría.
- Que el valor mensual de Interventoría a pagar se calculará con la siguiente formula establecida en el contrato: VPMes n = VFMI +VMI *n*

  VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución
  VMI n = A*n* (%) * 0.50 * VCI.

Donde:
VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría
VMI n = Valor variable mensual interventoría en el mes n
VCI = Valor Contrato de Interventoría
An (%) = Avance de obra ejecutado en el mes *n*, expresado en porcentaje.

- El valor de Acta de Recibo Mensual **N° 23** de la Interventoría, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, se liquida considerando lo siguiente:

  Valor fijo mensual de interventoría, calculado de acuerdo con la formula VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución, se calcula teniendo en cuenta que:

  El valor fijo del contrato de interventoría actualizado seria:
  VFMI= (0.40 x 3.157.608.592) = $ 1.263.043.436,80, menos lo facturado de este valor hasta el acta N° 22, que es : $ 968.258.378,79 , la diferencia de estos dos valores, entre el plazo por ejecutar, que es de 7 meses, da el valor fijo mensual:

  VFMI = (1.263.043.436,80 - $ 968.258.378,79) / 7
  VFMI = $ 42.112.151,14

  Valor mensual del mes en función del avance de obra de acuerdo con la fórmula:
  VMI n = An (%) * 0.50 * VCI.

  A fecha de esta acta, el contratista no ha diligenciado acta de obra para este mismo periodo.

  El valor total a pagar en el acta **N° 23** es:
  VPMes n = (0.40 x VCI / Plazo de ejecución) + (An (%) * 0.50 * VCI)

VPMes n = 42.112.151,14 + 0,00
VPMes n = $ 42.112.151,14

VALORES CONTRATO DE OBRA	VALORES INTERVENTORIA	PRESENTE ACTA			
VALOR CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO (VCI)	VR EJECUTADO DEL 40% PRESENTE ACTA (VFMI)	VR EJECUTADO DEL 50% PRESENTE ACTA (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% AVANCE COBRADO (AN%)
$ 19.888.083.136	$ 3.157.608.592	$42.112.151,14	$0,00	$42.112.151,14	1,33%
VALOR ACTA DE OBRA					
$ 0,0	VALOR ANTES DE IVA PRESENTE ACTA			$35.388.362,31	
AVANCE DE OBRA An (%)	VALOR IVA 19 % PRESENTE ACTA			$6.723.788,84	
0,0%	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$42.112.151,14	1,33%

VALOR PRESENTE ACTA: CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS CON 14/100 M.L. ($42.112.151,14).

- Que el estado del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR RECURSO NACIÓN (Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 12602 expedido el 17 de abril de 2022 por el Consorcio FIA - Certificado de Disponibilidad Presupuestal Auxiliar No. 202200032 del 19 de abril de 2022.	VALOR RECURSOS DEPARTAMENTO (ADICIÓN N°1) Certificado de disponibilidad presupuestal No. 202302911	VALOR RECURSO NACIÓN de SGP, CDR anexo del Consorcio FIA No. 17137 del 25-09-2024	TOTAL
	VALOR INICIAL	ADICIÓN N°1	ADICIÓN N°2	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.465.387.354,00**	**$ 910.908.888,00**	**$ 781.312.350,00**	**$ 3.157.608.592,00**
VALOR OBRAS RECIBIDAS MEDIANTE ACTAS				
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 1	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 2	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 3	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 4	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84

CONCEPTO	VALOR RECURSO NACIÓN (Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 12602 expedido el 17 de abril de 2022 por el Consorcio FIA - Certificado de Disponibilidad Presupuestal Auxiliar No. 202200032 del 19 de abril de 2022.	VALOR RECURSOS DEPARTAMENTO (ADICIÓN N°1) Certificado de disponibilidad presupuestal No. 202302911	VALOR RECURSO NACIÓN de SGP, CDR anexo del Consorcio FIA No. 17137 del 25-09-2024	TOTAL
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 5	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 6	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 7	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 8	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 9	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 10	$ 65.128.326,84			$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 11	$ 92.093.988,87			$ 92.093.988,87
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 12	$ 86.290.413,76			$ 86.290.413,76
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 13	$ 198.430.320,86			$ 198.430.320,86
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 14	$ 131.819.402,04			$ 131.819.402,04
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 15	$ 48.744.538,30			$ 48.744.538,30
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 16	$ 48.744.538,30			$ 48.744.538,30
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 17	$ 35.666.838,48			$ 35.666.838,48
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 18	$ 9.617.963,11			$ 9.617.963,11
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 19	$ 135.440.654,23			$ 135.440.654,23
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 20	$ 27.255.427,65			$ 27.255.427,65
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 21			$ 373.764.635,17	$ 373.764.635,17
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 22			$ 42.112.151,14	$ 42.112.151,14
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 23			$ 42.112.151,14	$ 42.112.151,14
TOTAL ACTAS	**$ 1.465.387.354,00**	**$ 0,00**	**$ 457.988.937,45**	**$ 1.923.376.291,45**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 0,00**	**$ 910.908.888,00**	**$ 323.323.412,55**	**$ 1.234.232.300,55**

- A corte del Informe Mensual N° **22,** correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2025, el contrato de interventoría presenta un avance en tiempo del 77,78% y un avance financiero del 60,91%, incluyendo la facturación de la presente acta.

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido.



MARCO ESCOLAR FONTALVO
Profesional Especializado
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Supervisor Contrato.



LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
ECOVIAS S.A.S.
Contratista Interventoría.