GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.24

ECOVIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	202202979
CONTRATANTE:	SECRETARÍA GENERAL GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
CONTRATISTA INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S.
SUPERVISOR:	MARCO ESCOLAR FONTALVO
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR INICIAL:	$ 1.465.387.354 (Incluido IVA)
VALOR ADICIÓN N° 1 (29-09-2023)	$ 910.908.888
VALOR ADICIÓN N° 2 (16-06-2025)	$ 781.312.350
VALOR ACTUALIZADO	$ 3.157.608.592
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	VEINTISIETE (27) MESES
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE MAYO DE 2023
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA N°1	UN (1) MES - HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA N°2	DOS (2) MESES - HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN N° 1	30 DE AGOSTO 2023
REINICIO N°1	29 DE SEPTIEMBRE 2023
PRORROGA N°3	SIETE MESES Y MEDIO (7,5 MESES) - HASTA EL 14 DE MAYO DE 2024
SUSPENSIÓN N° 2	12 DE ABRIL DE 2024
REINICIO N°2	16 DE JUNIO DE 2025
PRORROGA N°4	SIETE MESES Y MEDIO (7,5 MESES) - HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	4 DE FEBRERO DE 2026
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

VALORES CONTRACTUALES CONTRATISTA DE OBRA			**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
TIPO CONTRATO		**VR CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO ANTERIOR**	**% AVANCE**	**EJECUTADO PRESENTE ACTA**	**% AVANCE**	**VALOR EJECUTADO**	**% AVANCE**
CONTRATO DE OBRA No. 202202977	**VR INICIAL DEL CONTRATO**	**$ 19.768.083.136,00**	$11.501.067.317	57,828938256304800%	$ 0,0	0,000000000000000%	$ 11.501.067.317	57,828938256304800%
	VR ADICIÓN N°1	**$ 120.000.000,00**						
TOTALES	**VR TOTAL CONTRATO**	**$ 19.888.083.136,00**	**$ 11.501.067.317**	**57,828938256304800%**	**$ 0**	**0,000000000000000%**	**$ 11.501.067.317**	**57,828938256304800%**

CALCULO COBRO MENSUAL DE INTERVENTORIA

Formula de Cálculo: VPMes *n* = VFMI+VMI *n*

VFMI= 0.40 X VCI/Plazo de ejecución

VMI n= An(%)*0.50*VCI

VMPMes = Valor a pagar en el mes *n*

VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría

VMI *n* = Valor Variable mensual interventoría en el mes *n*

An(%)= Avance de obra ejecutado en el mes *n*, expresado en porcentaje

VCI= Valor Contrato de Interventoría

VALORES CONTRACTUALES INTERVENTORIA			ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
TIPO CONTRATO		VR CONTRATO (VCI)	VR EJECUTADO ANTERIOR DEL 40% (VFMI)	VR EJECUTADO ANTERIOR DEL 50% (VMI*n*)	VR A PAGAR ACUMULADO ANTERIOR (VMPMes)	% COBRADO (AN%)	VR EJECUTADO DEL 40% PRESENTE ACTA (VFMI)	VR EJECUTADO DEL 50% PRESENTE ACTA (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% AVANCE COBRADO (AN%)	VR EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL DEL 40% (VFMI)	VR EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL DEL 50% (VMI*n*)	VR A PAGAR ACUMULADO ACTUAL EN EL MES (VMPMes)	% COBRADO ACUMULADO (AN%)
INTERVENTORIA	VR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.465.387.354												
	VR ADICIÓN N°1	$ 910.908.888												
	VR ADICIÓN N°2	$ 781.312.350												
	VR TOTAL CONTRATO	$ 3.157.608.592	$1.010.370.529,94	$913.005.761,52	$1.923.376.291,43	60,91%	$42.112.151,14	$0,00	$42.112.151,14	1,33%	$1.052.482.681,08	$913.005.761,52	$1.965.488.442,57	62,25%
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA									**$42.112.151,14**	**1,33%**			**$1.965.488.442,57**	**62,25%**
VALOR ANTES DE IVA PRESENTE ACTA									**$35.388.362,30**				**$1.651.670.960,14**	
VALOR IVA 19 % PRESENTE ACTA									**$6.723.788,84**				**$313.817.482,43**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									**$42.112.151,14**				**$1.965.488.442,57**	

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico el cuatro (04) de febrero de 2026.

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL ECOVIAS S.A.S.
INTERVENTORIA

Acta 24 Otro 20220979

MARCO ESCOLAR FONTALVO
SUPERVISOR SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
GOBERNACIÓPN DEL ATLANTICO.