ACTA PARCIAL No. 1

CONSORCIO MTR

FACTURA

CONSORCIO MTR

NIT 901.947.003-5

cll 28A 40 28
(604) 6265783
Montería - Colombia
consorciomtr2025@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FEV 2

Cliente: MUNICIPIO MONTERIA
Nit: 800.096.734-1
Teléfono: (604) 7934545 - Ext. 000
Dirección: CL 27 CRR 3 ESQUINA
Ciudad: Montería - Colombia
Correo: s.infraestructura@monteria.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	08/10/2025, 11:19
Expedición	08/10/2025, 11:23
Vencimiento	08/10/2025
Vendedor	CONSORCIO MTR
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 CONTRATOLP-SIM-008-2025, cuyo objeto es PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3,5,12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	1.00	1,739,974,995.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil setecientos treinta y nueve millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Consignación $ 1,739,974,995.00

Total Bruto	1,739,974,995.00
Total a Pagar	1,739,974,995.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094765259 aprobado en 20250624 prefijo FEV desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 7 X 1000
CUFE:
f7eb1066a3d47f9ee62e595fea4d214e8fe715825cf3de222bf7c771d6ca135721bb2aabaf61da5b3acaaf165f441489

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683684528	9490100461	E	2025/08/04	2025/08/06	BANCOLOMBIA	2	$18,107,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (47 Afiliados)						$58,931,400	$9,430,400			$60,260,000	$2,412,000			$60,260,000	$2,412,000			$60,260,000	$3,829,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)						**$5,694,000**	**$911,200**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**	**$30,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)						**$5,694,000**	**$911,200**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**	**$30,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1023629283	BALLESTEROS MARIANELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1068582783	PERALTA SIRLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1033376116	VARGAS DANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
[redacted]	CC	9445528	VILLADA JAIME	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO5 (43 Afiliados)						**$53,237,400**	**$8,519,200**			**$54,566,000**	**$2,184,000**			**$54,566,000**	**$2,184,000**			**$54,566,000**	**$3,799,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (43 Afiliados)						**$53,237,400**	**$8,519,200**			**$54,566,000**	**$2,184,000**			**$54,566,000**	**$2,184,000**			**$54,566,000**	**$3,799,400**		**$0**	**$0**
5	CC	1003049369	ALVAREZ ISABELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	71585169	ARROYAVE CARLOS		0	$0	$0	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF16	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
7	CC	8865915	ARROYO ERIK	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS010	30	$3,300,000	$132,000	CCF16	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
8	CC	1067860476	AVILEZ JOSE	230301	2	$94,900	$15,200	ESS027	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
9	CC	1069504790	BALMACEDA JOSE	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
10	CC	78752919	BARRIOS ROS	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
11	CC	1067873082	BRUNO DAVID	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
12	CC	50940021	CAMPO MAUREN	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
13	CC	1067939788	CARABALLO EDWIN	231001	30	$2,080,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
14	CC	1067948024	CASSAS JOSE	231001	22	$1,043,900	$167,100	ESS027	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
15	CC	1069471894	CHIMA JOSE	231001	15	$711,750	$113,900	EPS048	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
16	CC	1073818688	CONDE LUIS	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESS027	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
17	CC	1003027419	CORREA MARIA	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
18	CC	1037652112	DIAZ MARITZA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	1052067158	DIAZ OSCAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESS027	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	50907967	DUMAR DINA	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS002	15	$1,000,000	$40,000	CCF16	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	$69,600	15	$0	$0
21	CC	78734464	ESCOBAR RODRIGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
[redacted]	CC	1148141438	GONZALEZ JORGE	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS041	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
[redacted]	CC	1064308374	GONZALEZ JOSE	230201	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF16	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
24	CC	1068580861	HERNANDEZ SAMIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	1067966297	LOPEZ LUIS	230201	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF16	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
26	CC	1067963537	LUGO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
27	CC	1067850233	MARQUEZ EDWIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
28	CC	78757347	MENDOZA LEIDER	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
29	CC	1003000996	MERCADO WILSON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
30	CC	9175666	MONTES JAIRO	231001	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
[redacted]	CC	1067936600	MORA DANIEL	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESS027	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
32	CC	78759480	ORTEGA JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
33	CC	6893635	OTALVAREZ OSCAR	25-14	15	$711,750	$113,900	ESS027	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
34	CC	1064310888	PALOMINO JORGE	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
35	CC	70530995	PERALTA DAVID	230301	15	$711,750	$113,900	ESS027	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
36	CC	1102119794	PERDOMO LUZ	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0

2025/08/07 12:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	1067927903	PEREIRA KEVIN	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC07	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
38	CC	10944674	PEREIRA RAUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	CC	1067943221	ROSSO DARIAN	230201	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
40	CC	1031148037	SALVADOR MARITZA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
41	CC	30562670	SEVILLA ISABEL		0	$0	$0	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
42	CC	1069495784	TALAIQUE YISELA	25-14	15	$711,750	$113,900	ESSC07	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
43	CC	1003001159	TORRES JUVENAL	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
44	CC	1133797327	URANGO ELKIN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
45	CC	1068417541	VANEGAS SAIRA	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
46	CC	1003141619	VARGAS EVER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
47	CC	10765687	VELASQUEZ ARISTOBULO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(47)**			**$58,931,400**	**$9,430,400**			**$60,260,000**	**$2,412,000**			**$60,260,000**	**$2,412,000**			**$60,260,000**	**$3,829,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683684528	9490100461	E	2025/08/04	2025/08/06	BANCOLOMBIA	2	$18,107,400

RESUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$9,430,400	$12,200	$0	$9,442,600
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	11	$2,697,600	$3,500	$0	$2,701,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,139,000	$1,500	$0	$1,140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,925,700	$5,000	$0	$3,930,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,668,100	$2,200	$0	$1,670,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,829,400	$4,900	$0	$3,834,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$3,829,400	$4,900	$0	$3,834,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,412,000	$3,100	$0	$2,415,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	47	$2,412,000	$3,100	$0	$2,415,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				47	$2,412,000	$3,400	$0	$2,415,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$28,500	$100	$0	$28,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$360,000	$500	$0	$360,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$342,200	$500	$0	$342,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$829,800	$1,100	$0	$830,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$125,400	$200	$0	$125,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$669,100	$900	$0	$670,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				47	$18,083,800	$23,600	$0	$18,107,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763983257	9491625007	E	2025/09/02	2025/09/09	BANCOLOMBIA	7	$26,808,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (70 Afiliados)						$90,916,750	$14,549,300			$93,289,250	$3,734,600			$93,289,250	$3,734,600			$93,289,250	$4,671,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (29 Afiliados)						$27,379,150	$4,382,100			$28,328,150	$1,134,400			$28,328,150	$1,134,400			$28,328,150	$149,400		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (29 Afiliados)						$27,379,150	$4,382,100			$28,328,150	$1,134,400			$28,328,150	$1,134,400			$28,328,150	$149,400		$0	$0
1	CC	1067850359	AGUILAR JAVIER	231001	20	$949,000	$151,900	ESSC07	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
2	CC	7385245	ALTAMIRANDA WILBER	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS048	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
3	CC	78766050	ARRIETA FELIX	231001	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
[redacted]	CC	1023629283	BALLESTEROS MARIANELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	6872967	BERRIO BERNARDO		0	$0	$0	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
6	CC	10778793	FALON JUAN	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
7	CC	78699971	GARCIA JULIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
8	CC	78752074	GOMEZ ALCI	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$1,000	4	$0	$0
9	CC	1062956539	GONZALEZ JORGE	230201	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0
10	CC	1062885979	HERNANDEZ JORGE	230301	26	$1,233,700	$197,400	ESSC07	26	$1,233,700	$49,480	CCF16	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$6,500	26	$0	$0
11	CC	6706597	HERNANDEZ JOSE	25-14	5	$237,750	$38,100	EPS002	5	$237,750	$9,600	CCF16	5	$237,750	$9,600	14-11	5	$237,750	$1,300	5	$0	$0
12	CC	1071350172	IZQUIERDO JEIDER	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC07	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
13	CC	1007504140	LOPEZ KEVIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
14	CC	1066730206	MARTINEZ JUAN	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC07	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
15	CC	1067925581	MELENDREZ EDUARDO	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
16	CC	1064990734	MUÑOZ YUSNAR	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$6,200	25	$0	$0
17	CC	1062435624	NEGRETE DIANIS	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS048	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
18	CC	1067965149	PADILLA JOAN	230301	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
19	CC	1064313942	PALOMINO JOSE	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
20	CC	1073980135	PEÑA JHAN	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
21	CC	1068582783	PERALTA SIRLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
22	CC	1067884956	ROSARIO GERALDINE	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$2,300	9	$0	$0
[redacted]	CC	1064995679	SOTELO DAIR	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
[redacted]	CC	1065008819	SOTELO YEINER	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
25	CC	1071353299	URANGO JAMES	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC07	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
26	CC	1033376116	VARGAS DANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
27	CC	1123992190	VARGAS SERGIO	230201	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF16	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$4,500	18	$0	$0
28	CC	94457528	VILLADA JAIME	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
29	CC	6706507	VILLADIEGO CESAR	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC07	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO5 (41 Afiliados)						$63,537,600	$10,167,200			$64,961,100	$2,600,200			$64,961,100	$2,600,200			$64,961,100	$4,522,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (41 Afiliados)						$63,537,600	$10,167,200			$64,961,100	$2,600,200			$64,961,100	$2,600,200			$64,961,100	$4,522,200		$0	$0
[redacted]	CC	1003049369	ALVAREZ ISABELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
	CC	71585169	ARROYAVE CARLOS		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
32	CC	8865915	ARROYO ERIK	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS010	30	$3,300,000	$132,000	CCF16	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,900	30	$0	$0
33	CC	1067860476	AVILEZ JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
34	CC	1069504790	BALMACEDA JOSE	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
35	CC	78752919	BARRIOS ROIS	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0

2025/09/09 11:02 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	1067873082	BRUNO DAVID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
37	CC	509400021	CAMPO MAUREN	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
38	CC	1067939788	CARABALLO EDWIN	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
39	CC	1067948024	CASSAS JOSE	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
40	CC	1069471894	CHIMA JOSE	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
41	CC	1073818688	CONDE LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
[redacted]	CC	1003027419	CORREA MARIA	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
[redacted]	CC	1037652112	DIAZ MARITZA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
44	CC	1052067158	DIAZ OSCAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC	50907967	DUMAR DINA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
46	CC	78734464	ESCOBAR RODRIGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
47	CC	1148141438	GONZALEZ JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
48	CC	1064308374	GONZALEZ JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
49	CC	1068580861	HERNANDEZ SAMIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
50	CC	1067966297	LOPEZ LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
[redacted]	CC	1067963537	LUGO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
[redacted]	CC	1067850233	MARQUEZ EDWIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
53	CC	78757347	MENDOZA LEIDER	231001	16	$759,200	$121,500	EPS010	16	$759,200	$30,400	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
54	CC	1003000996	MERCADO WILSON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
55	CC	9175666	MONTES JAIRO	231001	23	$1,091,350	$174,700	EPS042	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
56	CC	1067936600	MORA DANILO	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
57	CC	78759480	ORTEGA JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
58	CC	6893635	OTALVAREZ OSCAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
59	CC	1064310888	PALOMINO JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
60	CC	70530995	PERALTA DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
61	CC	1102119794	PERDOMO LUZ	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
62	CC	1067927903	PEREIRA KEVIN	230301	16	$759,200	$121,500	ESSC07	16	$759,200	$30,400	CCF16	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
63	CC	10944674	PEREIRA RAUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS025	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
64	CC	1067943221	ROSSO DARIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
65	CC	1031148037	SALVADOR MARITZA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
66	CC	1069495784	TALAIQUE YISELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
67	CC	1003001159	TORRES JUVENAL	230301	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF16	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
68	CC	1133797327	URANGO ELKIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
69	CC	1003141619	VARGAS EVER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
70	CC	10765687	VELASQUEZ ARISTOBULO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
[redacted]al	Afiliados(70)					$90,916,750	$14,549,300			$93,289,250	$3,734,600			$93,289,250	$3,734,600			$93,289,250	$4,671,600		$0	$0

2025/09/09 11:02 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763983257	9491625007	E	2025/09/02	2025/09/09	BANCOLOMBIA	7	$26,808,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$14,549,300	$64,300	$0	$14,613,600
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	13	$3,191,200	$14,100	$0	$3,205,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,890,900	$8,400	$0	$1,899,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$7,252,300	$32,000	$0	$7,284,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,214,900	$9,800	$0	$2,224,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$4,671,600	$20,600	$0	$4,692,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	$4,671,600	$20,600	$0	$4,692,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$3,734,600	$16,500	$0	$3,751,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	70	$3,734,600	$16,500	$0	$3,751,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				70	$3,734,600	$16,900	$0	$3,751,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$43,700	$200	$0	$43,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$74,100	$400	$0	$74,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$333,400	$1,500	$0	$334,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	17	$822,900	$3,700	$0	$826,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$945,700	$4,200	$0	$949,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$209,000	$1,000	$0	$210,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$1,214,600	$5,400	$0	$1,220,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$91,200	$500	$0	$91,700
TOTAL				70	$26,690,100	$118,300	$0	$26,808,400

2025/09/09 11:02 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1766384030	949165498Z	N	2025/08/04	2025/09/10	BANCOLOMBIA	37	$134,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$423,500	$67,800			$423,500	$17,000			$423,500	$17,000			$423,500	$29,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO5 (1 Afiliados)						$423,500	$67,800			$423,500	$17,000			$423,500	$17,000			$423,500	$29,500		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$423,500	$67,800			$423,500	$17,000			$423,500	$17,000			$423,500	$29,500		$0	$0
1	CC	50907967	DUMAR DINA	230301	15	($1,000,000)	($160,000)	EPS002	15	($1,000,000)	($40,000)	CCF16	15	($1,000,000)	($40,000)	14-11	15	($1,000,000)	($69,600)	15	$0	$0
2	CC	50907967	DUMAR DINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$423,500	$67,800			$423,500	$17,000			$423,500	$17,000			$423,500	$29,500		$0	$0

2025/09/10 08:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1766384030	9491654982	N	2025/08/04	2025/09/10	BANCOLOMBIA	37	$134,400

RESUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$67,800	$1,600	$0	$69,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$67,800	$1,600	$0	$69,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,500	$700	$0	$30,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,500	$700	$0	$30,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,000	$400	$0	$17,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$17,000	$400	$0	$17,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,000	$400	$0	$17,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$17,000	$400	$0	$17,400
TOTAL				1	$131,300	$3,100	$0	$134,400

2025/09/10 08:54 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1795376970	9492183992	N	2025/09/02	2025/09/22	BANCOLOMBIA	20	$904,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION											SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$791,100						$72,400
																				$187,900						$46,800
																				$187,900						$46,800
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		SALUD TOTAL	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SALUD TOTAL	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		SALUD TOTAL	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SALUD TOTAL	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	18	($854,100)	16%	SIN RIESGO	($136,700)	$0	$0	$0	$0	$0	($136,700)		SANITAS	18	($854,100)	4%	($34,200)	
						$1,500,000	No	Fijo	PROTECCION	18	$900,000	16%	SIN RIESGO	$144,000	$0	$0	$0	$0	$0	$144,000		SANITAS	18	$900,000	4%	$36,000	
																				$900,300						$25,600	
																				$900,300						$25,600	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		NUEVA E.P.S.	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,500,000	4%	$60,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		MUTUAL SER	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		MUTUAL SER	30	$1,500,000	4%	$60,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	16	($759,200)	16%	SIN RIESGO	($121,500)	$0	$0	$0	$0	$0	($121,500)		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	16	($759,200)	4%	($30,400)	
						$1,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	16	$800,000	16%	SIN RIESGO	$128,000	$0	$0	$0	$0	$0	$128,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	16	$800,000	4%	$32,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		NUEVA E.P.S.	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		MUTUAL SER	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		MUTUAL SER	30	$1,500,000	4%	$60,000	
																				$791,200						$72,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$72,400						$72,400						$456,900				$0		$0		$0		$0	
	$46,800						$46,800						$411,600				$0		$0		$0		$0	
	$46,800						$46,800						$411,600				$0		$0		$0		$0	
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	0.522%	5	($7,500)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFACOR	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	0.522%	5	($7,500)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFACOR	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	0.522%	5	($7,500)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFACOR	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($34,200)		COMFACOR	18	($854,100)	4%	($34,200)	ARL SURA	18	($854,100)	0.522%	5	($4,500)	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$36,000		COMFACOR	18	$900,000	4%	$36,000	ARL SURA	18	$900,000	6.96%	5	$62,700	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$25,600						$25,600						$44,900				$0		$0		$0		$0	
	$25,600						$25,600						$44,900				$0		$0		$0		$0	
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,000		COMFACOR	30	$1,500,000	4%	$60,000	ARL SURA	30	$1,500,000	6.96%	5	$104,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,000		COMFACOR	30	$1,500,000	4%	$60,000	ARL SURA	30	$1,500,000	6.96%	5	$104,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($30,400)		COMFACOR	16	($759,200)	4%	($30,400)	ARL SURA	16	($759,200)	6.96%	5	($52,900)	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$32,000		COMFACOR	16	$800,000	4%	$32,000	ARL SURA	16	$800,000	6.96%	5	$55,700	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFACOR	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,000		COMFACOR	30	$1,500,000	4%	$60,000	ARL SURA	30	$1,500,000	6.96%	5	$104,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$72,400						$72,400						$456,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	179537697D	9492183992	N	2025/09/02	2025/09/22	BANCOLOMBIA	20	$904,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$291,200	$3,900	$0	$295,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$18,700	$300	$0	$19,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$132,600	$1,700	$0	$134,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$72,400	$1,000	$0	$73,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$67,500	$900	$0	$68,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$456,500	$5,800	$0	$462,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$456,500	$5,800	$0	$462,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$72,400	$1,000	$0	$73,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	9	$72,400	$1,000	$0	$73,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$72,400	$1,200	$0	$73,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,600	$100	$0	$1,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$6,000	$100	$0	$6,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$18,000	$300	$0	$18,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$15,000	$200	$0	$15,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$30,000	$400	$0	$30,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,800	$100	$0	$1,900
TOTAL				9	$892,500	$11,900	$0	$904,400

2025/09/22 04:31 p. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA CORDOBA	3145931172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1795071959	9492178097	N	2025/08/04	2025/09/22	BANCOLOMBIA	49	$892,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vsp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				[illegible]						[illegible]	
																				$180,600						$45,000	
																				$180,600						$45,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		SALUD TOTAL	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SALUD TOTAL	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		SALUD TOTAL	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SALUD TOTAL	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,800,000	4%	$72,000	
																				$102,900						$37,000	
																				$102,900						$37,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		NUEVA E.P.S.	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,500,000	4%	$60,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	15	($711,750)	16%	SIN RIESGO	($113,900)	$0	$0	$0	$0	$0	($113,900)		EPS MUTUAL SER	15	($711,750)	4%	($28,500)	
						$1,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	15	$750,000	16%	SIN RIESGO	$120,000	$0	$0	$0	$0	$0	$120,000		EPS MUTUAL SER	15	$750,000	4%	$30,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		EPS SURIA (ANTES SUSALUD)	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		EPS SURIA (ANTES SUSALUD)	30	$1,500,000	4%	$60,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		NUEVA E.P.S.	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,423,500	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SALUD TOTAL	15	($711,750)	4%	($28,500)	
						$2,000,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SALUD TOTAL	15	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	15	($711,750)	16%	SIN RIESGO	($113,900)	$0	$0	$0	$0	$0	($113,900)		MUTUAL SER	15	($711,750)	4%	($28,500)	
						$1,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$750,000	16%	SIN RIESGO	$120,000	$0	$0	$0	$0	$0	$120,000		MUTUAL SER	15	$750,000	4%	$30,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	15	($711,750)	16%	SIN RIESGO	($113,900)	$0	$0	$0	$0	$0	($113,900)		SALUD TOTAL	15	($711,750)	4%	($28,500)	
						$1,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$750,000	16%	SIN RIESGO	$120,000	$0	$0	$0	$0	$0	$120,000		SALUD TOTAL	15	$750,000	4%	$30,000	
																				$283,500						$82,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$80,000						$80,000						$418,000				$0		$0		$0		$0	
	$45,000						$45,000						$353,400				$0		$0		$0		$0	
	$45,000						$45,000						$353,400				$0		$0		$0		$0	
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	0.522%	5	($7,500)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFACOR	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	0.522%	5	($7,500)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFACOR	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	0.522%	5	($7,500)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFACOR	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$37,000						$37,000						$64,600				$0		$0		$0		$0	
	$37,000						$37,000						$64,600				$0		$0		$0		$0	
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,000		COMFACOR	30	$1,500,000	4%	$60,000	ARL SURA	30	$1,500,000	6.96%	5	$104,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($28,500)		COMFACOR	15	($711,750)	4%	($28,500)	ARL SURA	15	($711,750)	6.96%	5	($49,600)	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$30,000		COMFACOR	15	$750,000	4%	$30,000	ARL SURA	15	$750,000	6.96%	5	$52,200	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,000		COMFACOR	30	$1,500,000	4%	$60,000	ARL SURA	30	$1,500,000	6.96%	5	$104,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFACOR	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($28,500)		COMFACOR	15	($711,750)	4%	($28,500)	ARL SURA	15	($711,750)	6.96%	5	($49,600)	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMFACOR	15	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	15	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($28,500)		COMFACOR	15	($711,750)	4%	($28,500)	ARL SURA	15	($711,750)	6.96%	5	($49,600)	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$30,000		COMFACOR	15	$750,000	4%	$30,000	ARL SURA	15	$750,000	6.96%	5	$52,200	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	($28,500)		COMFACOR	15	($711,750)	4%	($28,500)	ARL SURA	15	($711,750)	6.96%	5	($49,600)	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$30,000		COMFACOR	15	$750,000	4%	$30,000	ARL SURA	15	$750,000	6.96%	5	$52,200	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$82,000						$82,000						$418,000				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1795071959	9492178097	N	2025/08/04	2025/09/22	BANCOLOMBIA	49	$892,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$283,500	$9,000	$0	$292,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$18,300	$600	$0	$18,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$132,600	$4,200	$0	$136,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$72,400	$2,300	$0	$74,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$60,200	$1,900	$0	$62,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$418,000	$13,000	$0	$431,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$418,000	$13,000	$0	$431,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$82,000	$2,600	$0	$84,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	$82,000	$2,600	$0	$84,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$82,000	$2,800	$0	$84,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$1,500	$100	$0	$1,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,000	$100	$0	$3,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$1,500	$100	$0	$1,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$18,000	$600	$0	$18,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$15,000	$500	$0	$15,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$43,000	$1,400	$0	$44,400
TOTAL				10	$865,500	$27,400	$0	$892,900

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1795089715	9492176689	N	2025/08/04	2025/09/22	BANCOLOMBIA	49	$24,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$12,200						$3,000
																				$12,200						$3,000
																				$12,200						$3,000
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		SALUD TOTAL	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		SALUD TOTAL	30	$1,500,000	4%	$60,000	
																				$12,200						$3,000

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$3,000						$3,000						$5,300				$0		$0		$0		$0	
	$3,000						$3,000						$5,300				$0		$0		$0		$0	
50	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
50	$60,000		COMFACOR	30	$1,500,000	4%	$60,000	ARL SURA	30	$1,500,000	6.96%	5	$104,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$3,000						$3,000						$5,300				$0		$0		$0		$0	

CONSORCIO MTR

PRE-ACTA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL	
CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-038	1	23/01/2024

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MTR
OBJETO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-006-2026
APOYO A LA SUPERVISION	RODRIGO MORENO
FECHA FINAL	1 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADA SEGÚN BALANCE No. XX	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO	CANTIDAD VERIFICADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.02	REMOCION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	1659.74		158.10	158.10
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**					
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3308.40		717.30	717.30
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	3146.30		136.00	136.00
7.00	**OTRAS ACTIVIDADES**					
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	281.00		32.00	32.00
7.04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UND	134.00		10.00	10.00
9.00	**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**					
9.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	150.00		1.00	1.00

Nota 1: Las cantidades verificadas en campo y que se indican en la presente acta, corresponden única y exclusivamente a las que, por su misma naturaleza visiblemente son susceptibles de medición.

Nota 2: El porcentaje de ejecución del Contrato referenciado a fecha de la presente visita, corresponde al 11,16%.

Nota 3: Se hace la salvedad que la presente acta, de ninguna manera constituye el acta final del contrato, sino que, se hace con antelación a la fecha de terminación del contrato objeto de estudio con el fin de verificar cantidades ad portas de su culminación y, en todo caso, como parte de la acción de mejora propuesta en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Montería el 9 de mayo de

CONSORCIO MTR
Rep. Legal: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Contratista

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
Rep. Legal: ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
Interventoria/Supervisor

VoBo: Hugo Martinez - Contratista SIM

RODRIGO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION

CONSORCIO MTR

ACTA PARCIAL Y CUMPLIMIENTO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO MTR
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3,5,12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	QUINCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($15.716.097.925,00)
No. CDP	25001225 DE FECHA 02 ABRIL 2025
No. CRP	25001683 DE FECHA 01 JULIO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	07 MESES
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2025
FECHA FINAL	01 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTOR CYB
PERIODO A COBRAR	01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO 2025

En la ciudad de Montería a los Un (1) días del mes septiembre del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO MTR,** representado legalmente por **NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía 86.051.921, el interventor **CONSORCIO INTERVENTOR CYB,** representado legalmente por **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**, identificado con cédula de ciudadanía 46.451.944, apoyo a la supervisión **RODRIGO MORENO PAEZ** identificado con cedula de ciudadanía 79,506,681 y la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

El avance de la obra es del 11.16% en el periodo a cobrar, lo cual equivale a un valor de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($1.753.156.624,00).** para un avance acumulado de 11.16%.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

1. Teniendo en cuenta que a la fecha de la presente acta el contratista de obra no ha justificado los imprevistos en las actas cobradas, y que el valor de estos equivale a la suma total de $13.181.629,00; resulta pertinente indicar que los mismos solo serán pagados, al presentarse las justificaciones correspondientes.

2. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 1** es de **MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.739.974.995,00)**

   Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	ORDEN DE PAGO
Valor del contrato	$15.716.097.925,00	$0,00	
Acta parcial 1		$ 1.739.974.995,00	EN TRAMITE
Saldo por ejecutar		$ 13.976.122.930,00	
BALANCE	**$15.716.097.925,00**	**$15.716.097.925,00**	

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

4. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

JULIO DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Erik Fabian Arroyo Muñoz	8865915	Director de obra	100%	$3.300.000	9490100461
2	Luis Miguel Lugo Cordero	1067963537	Residente de Obra	100%	$ 2.500.000	9490100461
3	Jose Alfredo Balmaceda Álvarez	1069504790	Residente de Obra	100%	$ 2.500.000	9490100461
4	Raúl Andrés Pereira López	10944674	Especialista en Estructuras	30%	$ 1.423.500	9490100461
5	Rodrigo Enrique Escobar Marsiglia	78734464	Especialista en vías	30%	$ 1.423.500	9490100461
6	Oscar Simón Diaz Pestana	1052067158	Especialista en hidráulica	30%	$ 1.423.500	9490100461
7	Edwin Eleyson Márquez Ospina	1067850233	Especialista en geotecnia	30%	$ 1.423.500	9490100461
8	Maritza Isabel Salvador Pardo	1031148037	Ingeniero Forestal	30%	$ 1.423.500	9490100461
9	Luz Angela Perdomo Morales	1102119794	Profesional Social	100%	$ 2.500.000	9490100461
10	Mauren Yaneth Campo Morales	50940021	Seguridad y salud en el trabajo	100%	$ 2.500.000	9490100461
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
11	Rois Esteban Barrios Esteban	78752919	Topógrafo	100%	$ 2.000.000	9490100461
12	María Alejandra Correa Ortiz	1003049369	Topógrafo	100%	$ 2.000.000	9490100461
13	Isabela Álvarez Villegas	1003049369	Cadenero 1	100%	$ 1.423.500	9490100461
14	Dina Isabel Dumar Sevilla	50907967	Cadenero 2 (Inicial)	100%	$ 1.423.500	9490100461 9491654982
15	Yisela María Talaique Méndez	1069495784	Cadenero 2 (Remplazo)	100%	$711.750	9490100461
16	Saira Elena Vanegas Dumar	1068417541	Cadenero 3 (Inicial)	100%	$711.750	9490100461
17	Jose Carlos Chima Montalvo	1069471894	Cadenero 3 (Remplazo)	100%	$711.750	9490100461
18	Leider Mendoza Padilla	78757347	Cadenero 4	100%	$ 1.423.500	9490100461
19	Eduin Jesús Caraballo Pérez	1067939788	Maestro General	100%	$2.000.000	9490100461

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
20	Danilo Andrés Mora González	1067936600	Maestro General	100%	$2.000.000	9490100461
21	Sirly Mónica Peralta Diaz	1068582783	Almacenista	100%	$ 1.423.500	9490100461
22	Dana Carolina Vargas Fuentes	1033376116	Almacenista	100%	$ 1.423.500	9490100461
23	Marianela Ballesteros Agamez	1023629283	Personal de servicio de vigilancia	100%	$ 1.423.500	9490100461
24	Wilson José Mercado Negrete	1003000996	Personal de servicio de vigilancia	100%	$ 1.423.500	9490100461
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
25	Isabel Zaida Sevilla Lobo	30562670	Conductor (Inicial)	100%	$ 2.000.000	9490100461
26	Dina Isabel Dumar Sevilla	50907967	Conductor (Remplazo)	100%	$1.000.000	9490100461 9491654982
27	Jose Alfredo Ortega Gómez	78759480	Contador	40%	$ 1.423.500	9490100461

AGOSTO DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Erik Fabian Arroyo Muñoz	8865915	Director de obra	100%	$3.300.000	9491625007
2	Luis Miguel Lugo Cordero	1067963537	Residente de Obra	100%	$ 2.500.000	9491625007
3	Jose Alfredo Balmaceda Álvarez	1069504790	Residente de Obra	100%	$ 2.500.000	9491625007
4	Raúl Andrés Pereira López	10944674	Especialista en Estructuras	30%	$ 1.423.500	9491625007
5	Rodrigo Enrique Escobar Marsiglia	78734464	Especialista en vías	30%	$ 1.423.500	9491625007
6	Oscar Simón Diaz Pestana	1052067158	Especialista en hidráulica	30%	$ 1.423.500	9491625007
7	Edwin Eleyson Márquez Ospina Márquez	1067850233	Especialista en geotecnia	30%	$ 1.423.500	9491625007
8	Maritza Isabel Salvador Pardo	1031148037	Ingeniero Forestal	30%	$ 1.423.500	9491625007

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
9	Luz Angela Perdomo Morales	1102119794	Profesional Social	100%	$ 2.500.000	9491625007
10	Mauren Yaneth Campo Morales	50940021	Seguridad y salud en el trabajo	100%	$ 2.500.000	9491625007
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
11	Rois Esteban Barrios Esteban	78752919	Topógrafo	100%	$ 2.000.000	9491625007
12	María Alejandra Correa Ortiz	1003049369	Topógrafo	100%	$ 2.000.000	9491625007
13	Isabela Álvarez Villegas	1003049369	Cadenero 1	100%	$ 1.423.500	9491625007
14	*Yisela María* Talaique Méndez	1069495784	*Cadenero 2*	100%	$ 1.423.500	9491625007
15	Jose Carlos Chima Montalvo	1069471894	Cadenero 3	100%	$ 1.423.500	9491625007
16	Leider Mendoza Padilla	78757347	Cadenero 4 (Inicial)	100%	$ 759.200	9491625007
17	Sergio Vargas	1123992190	Cadenero 4 (remplazo)	100%	$854.100	9491625007
18	Eduin Jesús Caraballo Pérez	1067939788	Maestro General	100%	$2.000.000	9491625007
19	Danilo Andrés Mora González	1067936600	Maestro General	100%	$2.000.000	9491625007
20	Sirly Mónica Peralta Diaz	1068582783	Almacenista	100%	$ 1.423.500	9491625007
21	Dana Carolina Vargas Fuentes	1033376116	Almacenista	100%	$ 1.423.500	9491625007
22	Marianela Ballesteros Agamez	1023629283	Personal de servicio de vigilancia	100%	$ 1.423.500	9491625007
23	Wilson José Mercado Negrete	1003000996	Personal de servicio de vigilancia	100%	$ 1.423.500	9491625007
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
24	Dina Isabel Dumar Sevilla	50907967	Conductor	100%	$2.000.000	9491625007
25	Jose Alfredo Ortega Gómez	78759480	Contador	40%	$ 1.423.500	9491625007

Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL						
Nombre y Apellidos propuesto inicialmente	**N° Identificación**	**Profesión/ Cargo**	**Nombre y Apellidos reemplazo**	**N° Identificación**	**Profesión/ Cargo**	**Fecha y periodo del cambio**
Dina Isabel Dumar Sevilla	50907967	Cadenero 2	Yisela María Talaique Méndez	1069495784	Cadenero 2	16 de julio 2025
Isabel Zaida Sevilla Lobo	30562670	Conductor	Dina Isabel Dumar Sevilla	50907967	Conductor	16 de julio 2025
Saira Elena Vanegas Dumar	1068417541	Cadenero 3	Jose Carlos Chima Montalvo	1069471894	Cadenero 3	16 de julio 2025
Leider *Mendoza* Padilla	78757347	Cadenero 4	Sergio Vargas	1123992190	*Cadenero* 4	17 de *agosto* 2025

6. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	**No. Del Anexo**	**Tipo de Amparo**	**Fecha del amparo**	
			Desde	**Hasta**
No Póliza. CBC-100067347	ANEXO No. 0	Cumplimiento	03/06/2025	03/07/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	03/06/2025	*03/01/2029*
		Estabilidad y calidad de la obra	03/01/2026	03/01/2031
No Póliza. CBC-100012978	ANEXO No. 0	R.C. E	03/06/2025	03/01/2026
No Póliza. CBC-100067347	ANEXO No. 1	Cumplimiento	01/07/2025	01/08/2026
		Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones	01/07/2025	01/02/2029
		Estabilidad y calidad de la obra	01/02/2026	01/02/2031
No Póliza. CBC-100012978	ANEXO No. 1	R.C. E	03/06/2025	01/02/2026

7. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y presentó los ensayos realizados en obra (si aplica), de acuerdo con los parámetros establecidos y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
JULIO		
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO	I.N.V. E - 123 - 13	Cumple
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO	I.N.V. E - 123 - 13	Cumple
AGOSTO		
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE	I.N.V.E – 414 - 22	Cumple
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE	I.N.V.E – 414 - 22	Cumple

8. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR CYB**
Rep. Legal NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	Rep. Legal ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
	Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO
APOYO A LA SUPERVISION	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
RODRIGO MORENO PAEZ	IRIS SPATH CAMAÑO

Elaboró: Erik Fabian Arroyo Muñoz

Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM
Kelly Arteaga – Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

CONSORCIO MTR

ACTA PARCIAL NUMÉRICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN: 02 | CÓDIGO: SI-SUP-004

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01

CONTRATO DE OBRA N°:	LP- SIM- 008-2025
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR
Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS
Representante:	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO

FECHA DE INICIACION:	01 DE JULIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	
FECHA DE TERMINACION:	1 DE FEBRERO DE 2026	$ 1,753,150,624.00
VALOR CONTRACTUAL:	$ 15,776,087,825.99	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01
ACTA PARCIAL DE OBRA N°1:	$ 1,753,150,624.00	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 1,753,150,624.00	DEL 01/07/2025 HASTA EL 31/08/2025
% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA:	11.18%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
% AVANCE ACUMULADO DE OBRA:	11.18%	31/08/2025

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES UNID	CANT	VR/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x CANT	VALOR	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 0000/0000 CANT	VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01 CANT	VALOR	ACUMULADO CANT	VALOR
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.01	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO, NO INCLUYE RETIRO	M2	1,228.74	$3,675.00	$4,516,384.50		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	1,255.74	$29,659.00	$37,236,778.26	-	$0.00	-	$0.00	758.00	$22,480,922.00	758.00	$22,480,922.00
1.03	CORTE DE PISO EN MALTA Y PLANILLA DE CONCRETO (1+3) 10MPA CON CONFAGRAMA	M	1,832.74	$50,000.00	$91,701,442.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	647.52	$30,270.00	$19,270,310.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
1.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	344.59	$194,629.00	$25,140,973.00	-	$0.00	-	$0.00	71.22	$13,863,704.00	71.22	$13,863,704.00
1.06	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUS MARGENES, PROFUNDIDAD > 50 CM, NO INCLUYE RETIRO	M3	1,104.83	$25,434.00	$28,436,780.82		$0.00		$0.00	178.00	$ 3,526,796.00	178.00	$ 3,526,796.00
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	13,980.29	$12,120.00	$170,670,748.80		$0.00		$0.00	2229.00	$ 26,651,604.00	2229.00	$ 26,651,604.00
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO 10KM	M3	15,787.26	$26,675.00	$994,757,245.00	-	$0.00	-	$0.00	3064.21	$196,558,562.00	3064.21	$ 196,558,562.00
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5.5M CON INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ)	UNID	60.00	$417,536.00	$27,136,840.00	-	$0.00	-	$0.00	7.00	$ 2,921,752.00	7.00	$ 2,921,752.00
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE H= 5.5M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ)	UNID	115.00	$550,337.00	$14,697,405.00		$0.00		$0.00	0.00	$ 5,717,943.00	0.00	$ 5,717,943.00
1.11	PODA DE FORMACIÓN ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS	UNID	1.00	$272,395.00	$272,395.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UNID	1,000.00	$124,716.00	$124,468,906.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
					$1,536,440,075.00		$0.00		$0.00		$ 106,980,183.00		$ 106,980,183.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE												
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,397.65	$130,646.00	$568,140,490.90		$0.00		$0.00	90.30	$ 10,115,220.00	90.30	$ 10,115,220.00
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	1,255.14	$221,534.00	$285,550,519.00	-	$0.00	-	$0.00	751.60	$ 166,504,634.00	751.60	$ 166,504,634.00
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	2,079.29	$261,559.00	$1,297,957,700.00	-	$0.00	-	$0.00	1492.01	$ 332,565,291.00	1492.01	$ 332,565,291.00
2.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CANAL (SEMILLARTO)	M2	72,699.00	$14,208.00	$956,943,894.00		$0.00		$0.00	4550.00	$ 90,554,307.00	4550.00	$ 90,554,307.00
					$ 2,110,592,704.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 670,239,652.00		$ 670,239,652.00
3.00	PAVIMENTO Y SOBRELLOS												
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3,358.40	$1,642,494.00	$5,515,494,096.00		$0.00		$0.00	757.30	$ 1,244,349,647.00	757.30	$ 1,244,349,647.00
3.02	ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCIÓN (INCLUIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNID	52.00	$530,271.00	727,956,472.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	3,146.35	$730,372.00	$ 2,297,197,970.00	-	$0.00	-	$0.00	130.00	$ 17,739,338.00	130.00	$ 17,739,338.00
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy >=420 Mpa	KG	30,000.00	$11,250.00	$337,500,000.00		$0.00		$0.00	4368.57	$ 49,141,114.62	4368.57	$ 49,141,114.62
					$ 8,877,982,291.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 1,331,369,346.62		$ 1,331,369,346.62
4.00	SEÑALIZACION												
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UNID	40.00	$560,736.00	$46,140,224.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UNID	5.00	$861,140.00	$4,393,715.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICO BASE SOLVENTE - MT (INCLUYE IMPRIMANTE, SUBMANDRIL, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	379.60	$59,523.00	$84,497,552.40	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICO BASE SOLVENTE - MULTICOLOR (INCLUYE IMPRIMANTE, SUBMANDRIL, APLICACIÓN CON COMPO Y MICROESFERAS)	M	5,057.07	$6,720.00	$37,749,446.40		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PEATONAL	M	65.00	$449,656.00	$25,072,410.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
					$ 204,743,756.80		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP-SIM-006-2025	FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE JULIO DE 2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01**
			PLAZO PARCIAL:	SIETE (7) MESES	
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-S Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE FEBRERO DE 2026	**$ 1,753,156,624.00**
			VALOR CONTRACTUAL:	**$ 16,756,087,920.00**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01**
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1:	**$ 1,753,156,624.00**	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$ 1,753,156,624.00**	**DEL** 01/07/2025 **HASTA EL** 31/08/2025
			% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA:	11.16%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
VERSIÓN: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS	% AVANCE ACUMULADO EN OBRA:	11.16%	31/08/2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01	Representante:	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO			

		CONCEPTOS CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 00/00/0000		OBRA EJECUTADA			
										ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VRUNT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.00	**CUNETAS**												
5.01	EXCAVACION MANUAL	M3	2,308.76	$48,671.20	$108,054,944.01	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 445,173.00	9.20	$ 445,173.00
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON AGARRE LIBRE	M3	2,323.19	$30,870.00	$68,914,752.00	-	$0.00	-	$0.00	10.37	$ 370,247.00	10.37	$ 370,247.00
5.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3,302.96	$14,750.00	$48,967,612.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	520.63	$142,302.00	$74,085,852.76	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	55,624.72	$11,592.00	$644,862,528.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1,147.87	$1,373,642.00	$1,462,757,508.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	96.00	$651,594.00	$61,324,632.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 2,611,552,324.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 815,420.00	0.02	$ 815,420.00
6.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**												
6.01	BALDETA CURVIRT, TIPO, PARA DISCAP EN CONCRETO DE 0.23m X 0.20m X 0.20m COLOR AMARILLO, SIN AGARRADERA CON MEDIO COMPONENTE 1:4, INCLUYE ARENA 1:4 DE 1.4m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SIN ACCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	4,800.00	$84,843.00	$375,189,888.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.02	PANAL DE PREFABRICADA PARA LIBERACION VEHICULOS CON ADICION EN CONCRETO, DE 2mts X 10cm S/ bse COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO, INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA N: 4 DE 4.00m, INSTALACION, COMPACTACION, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	4,830.92	$49,936.00	$241,281,252.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.03	CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO PIZARRA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M PT-RIEGO EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL ADITIVO CONFIRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.	M2	1,047.29	$150,945.00	$158,067,105.81	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLO DE CAMBIO DE NIVEL, TARDUNAL, ADOQUIN TACTIL, TIPO ALERTA Y PLANILLA EN CONCRETO	UND	119.00	$1,099,594.00	$130,855,772.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE < 20M 3 / 20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, DIRECTA EXPUESTO, , ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM E ESPESOR CON COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO E=15CM DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	106.00	$5,400,531.00	$560,856,436.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.06	BALNEARIOS ALTO EN INGRAVIDO TIPO IMD , CM EMPOTRADOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	496.00	$368,943.00	$207,880,394.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 1,168,261,258.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
7.00	**OTRAS ACTIVIDADES**												
7.01	DE TUBERIA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA DN 4" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	320.40	$97,340.00	$31,204,449.60	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	358.00	$ 130,594.00	$46,725,164.00	-	$0.00	32.00	$ 3,456,000.00	32.00	$ 3,456,000.00	32.00	$ 3,456,000.00
7.03	REUBICACIÓN TOPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	75.00	$ 455,224.00	$34,142,232.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE MEDIDA MAS DE ALOJAMIENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y RELLENO	UND	154.00	$ 166,314.00	$25,608,612.00	-	$0.00	16.00	$ 2,661,024.00	16.00	$ 2,661,024.00	16.00	$ 2,661,024.00
					$ 111,634,257.60		$ 0.00		$ 6,117,024.00		$ 6,117,024.00	0.05	$ 6,117,024.00
8.00	**BOX CULVERT**												
8.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	411.72	$37,432.00	$15,410,759.04					0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	548.70	$14,238.00	$7,813,470.60	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON AGARRE LIBRE	M3	748.24	$38,025.00	$28,360,857.60	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	159.05	$110,384.00	$22,030,904.80	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MEZCLA DE MATERIALES (RPC) PIEDRA MALPAZ (SELLO)	M3	49.10	$201,324.00	$9,884,672.40	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (3.000 PSI) (PARA ESTRUCTURAS)	M3	238.73	$1,988,843.00	$483,747,339.68					0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	28,784.49	$11,592.00	$333,720,015.97	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.08	SARDINEL DE ALCANTARILLADO TRAFICO VEHICULAR	M	70.20	$1,850,000.00	$94,496,760.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	GBO	3.00	$84,241,638.00	$75,242,814.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.10	JUNTA PARA MURO EN CAUCHO	M	44.00	$73,494.00	$4,700,616.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (2.000 PSI) (SOLADO)	M3	14.24	$693,164.00	$10,007,811.84	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 974,173,176.93		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA N°:	LP-SM-008-2025	FECHA DE INICIACIÓN: 01 DE JULIO DE 2025 — ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01
			PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-S Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACIÓN: 1 DE FEBRERO DE 2026 — $ 1,753,156,624.00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	VALOR CONTRACTUAL: $ 10,755,897,302.00 — PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01
	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1: $ 1,753,156,624.00 — VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 1,753,156,624.00 DEL 01/07/2025 HASTA EL 31/08/2025
VERSIÓN: 02 — CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA: 11,16% — FECHA DE LA PRESENTE ACTA
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01	Representante:	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO	% AVANCE ACUMULADO DE OBRA: 11,16% — 31/08/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 00/00/0000		OBRAS EJECUTADAS			
									ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9.00	SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
9.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN ZANJAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MAYORES A 1.5M, INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	1,848.00	$39,595.20	$34,210,707.20	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN ZANJAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M, INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	220.22	$30,428.24	$6,700,313.56	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	850.03	$29,977.00	$25,486,740.91	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.04	S.T.C. DE ENTIBADO EN LAMINAS DE HIERRO PARA EXCAVACIONES HASTA CUATRO (4) M. ALTURA Y GANSO DE HUANDIS INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VOLADURA, SUMINISTRO ISSM EN EL SITIO. SE TENDRÁ EN CUENTA PARA EFECTOS DE PAGO, SOLAMENTE LAS ÁREAS NETAS CORRETAS POR EL ENTIBADO. SIN EMBARGO, CADA SE CONSIDERARÁ COMO ENTIBADO LA COLOCACIÓN DE MARCOS ESPACIADOS, CONSIDERANTE LA ABSOLUTA PUESTAS. NINGUNA ESTIMACIÓN PODRÁ PRESENTAR HENDIDURAS, AUDIOS O CURVATURAS QUE AFECTEN LA CALIDAD DEL ENTIBADO	M2	568.13	$99,147.20	$56,179,297.87	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE 0.10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACION DE TUBERIA	M3	911.24	$158,725.00	$144,647,644.60	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.06	S.T.C. DE LLANTA EN MATERIAL SELECCIONADO TRATAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MEDIANTE MANTA, ANCHO, OBTENER UNA GRADO EQUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	446.06	$441,708.00	$197,052,165.48	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	664.23	$152,320.00	$101,172,633.60	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.08	GEOTEXTIL, PARA SEPARACION DE TAMIZ DE SUSPENSIONES Y CAPAS GRANULARES	M2	3,799.97	$49,299.00	$187,327,520.03	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CONFORMADO 51" CON CARACTERÍSTICAS (PS MAYOR 57 PSI) TIPO QUINAFORT O SIMILAR	M	121.63	$50,220.00	$6,108,173.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CONFORMADO 10" CON CARACTERISTICAS (PS MAYOR 57 PSI) TIPO QUINAFORT O SIMILAR	M	534.60	$162,395.00	$87,273,745.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE ALCANTARILLADO CONFORMADO DE 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS MAYOR 57 PSI) TIPO QUINAFORT O SIMILAR PARA DOMICILIARIAS	M	667.00	$73,590.00	$84,089,030.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ATG SALAS VCE Ø" X 6" PARA TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	UNO	100.00	$233,452.00	$23,354,360.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.13	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION D 1.2 M. PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 21 MPA(3000 PSI) INCLUYE HERRAMIENTA, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	UNO	19.00	$1,403,000.00	$26,656,000.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.14	CAJAS DE INSPECCION DE DOMICILIARIA CONCRETO DE 21MPA(3000 PSI) INCLUYE HERRAMIENTA, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	UNO	150.00	$460,646.00	$69,577,200.00	-	$0.00	-	$0.00	1.00	$ 460,646.00	1.00	$ 460,646.00
					$ 670,199,911.90		$ 0.00		$ 0.00		$ 460,646.00		$ 460,646.00
10.00	COMPONENTE ELECTRICO												
	RED DE MEDIA TENSION (13,2KV) VOL												
10.01	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	UNO	4.00	$4,180,000.00	$16,674,720.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.02	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UNO	4.00	$569,517.25	$3,692,868.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICION HORIZONTAL A 15,2 KV, 3 INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN DOS (2) ACERS HORIZABLE.	UNO	3.00	$5,436,356.00	$16,309,218.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.04	SUMINISTRO, TENDIDO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT EN RED AEREA CON CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR No. 1/0 AWG.	M	400.00	$190,525.00	$86,197,400.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.05	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT SENCILLA A 13,2 KV	UNO	3.00	$5,350,169.00	$16,650,507.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.06	INSTALACION CON TENSION A 13,2 KV DE POSTE EN CONCRETO	UNO	3.00	$20,647,920.00	$20,647,920.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 340,180,787.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL												
10.07	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UNO	14.00	$1,219,022.32	$17,066,312.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.08	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UNO	14.00	$636,140.00	$8,905,960.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO PASO (ET A 240/120 VOL.	UNO	19.00	$1,150,054.00	$10,947,591.20	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.10	SUMINISTRO, RECO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA ET ESTANCA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO No. 2 AWG.	M	1,000.00	$345,511.00	$345,511.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.11	SEGMENTACION DE POSTE EN CONCRETO (12-750 KGF - 10-1050 KGF - 750 KGF - 900 KGF)	UNO	24.00	$1,354,680.00	$40,638,270.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.12	SUMINISTRO, RECO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2,000.00	$35,013.00	$70,179,000.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 537,787,656.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS EN BAJA TENSION (240/120) VOL												
10.13	SUMINISTRO, RECO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO Dúplex 2 x 1 AWG.	M	1,234.00	$73,464.00	$90,648,576.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ACOMODACION DE MEDIDOR (GRUPO 2CL).	UNO	7.00	$1,213,420.00	$8,387,940.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RECNSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNO	19.00	$500,000.00	$9,500,000.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 111,100,516.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP-SIM-008-2025	FECHA DE INICIACION:	01 DE JULIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01
			PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-8 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACION:	1 DE FEBRERO DE 2026	$ 1,753,156,624.00
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 15,776,907,925.00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1:	$ 1,753,156,624.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 1,753,156,624.00	DEL 01/07/2025 HASTA EL 31/08/2025
			% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA:	11.16%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
VERSIÓN: 02 CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS	% AVANCE ACUMULADO DE OBRA:	11.16%	31/08/2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01	Representante:	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES UND	CANT	VR/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x CANT	VALOR	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 00/00/0000 CANT	VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01 CANT	VALOR	ACUMULADO CANT	VALOR
	SUBTOTAL OBRA				$ 93,479,552,380.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 1,753,156,624.00		$ 1,753,156,624.00
	PMO				$ 155,640,180.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	PAPSO				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL				$ 20,569,795.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	TRAMITES y LEGALIZACIONES (ATVM)				$ 13,534,570.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	VALOR TOTAL OBRA				$ 93,716,887,305.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 1,753,156,624.00		$ 1,753,156,624.00
	ANTICIPO				0%								
	VALOR TOTAL										$ 1,753,156,624.00		

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO:	$ 15,776,907,925.00
VR ADICIONES:	$ 0.00
VR ACTUAL CONTRATO:	$ 15,776,907,925.00

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CAUSA DE PAGO	VALOR FACTURADO	%PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	COSTO TOTAL IMPREVISTO	%IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		$1,753,156,624.00	11.16%	$0.00	$0.00	$140,389,527.00	1%	$93,591,623.00	$93,591,623.00	$ -	$ -	$1,735,974,995.00	$1,735,974,995.00
TOTAL			$1,753,156,624.00	11.16%	$0.00	$0.00			$93,591,623.00	$93,591,623.00	$0.00	$0.00	$1,735,974,995.00	$1,735,974,995.00

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el día 31/08/2025

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 1,739,974,995.00**

SON: **MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

CONSORCIO MTR
NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS
ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
INTERVENTOR

Revisó: Hugo Martinez Contratista SIM
Revisó: Rodrigo Moreno- Apoyo a la supervisión

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

DEPARTAN	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATI	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENT	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO	NA
ITEM	1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	UNIDAD: M

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
	TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)		
ACTA PARCIAL 1							
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0+028.00	K0+141.00	BORDILLO ANDÉN EXISTENTE	113.00	1.00	113.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+088.80	K0+088.80	BORDILLO BOCACALLE	6.70	1.00	6.70
			K0+004.00	K0+004.00		8.40	1.00	8.40
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B	K0+160.00	K0+160.00		6.00	1.00	6.00
			K0+150.00	K0+150.00		6.00	1.00	6.00
			K0+104.00	K0+104.00		6.00	1.00	6.00
			K0+091.00	K0+091.00		6.00	1.00	6.00
			K0+003.00	K0+003.00		6.00	1.00	6.00
TOTAL								158.10


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	FECHA 31/08/2025



DEMOLICION DE BORDILLOS



DEMOLICION DE BORDILLOS BARRIO RISARALDA



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA I.P-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**1.05**	**DEMOLICION DE ESTRUCTURAS**		**UNIDAD**	**M3**

# ITEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO Y/O ALTO	ESPESOR PROMEDIO (m)	VOLUMEN(M3)		
ACTA PARCIAL 1											
1.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+004.00	K0+004.00	CÁRCAMO EXISTENTE	9.30	0.65	0.15	0.92	1.00	0.92
			K0+004.00	K0+004.00	CÁRCAMO EXISTENTE	9.30	0.12	0.42	0.47	1.00	0.47
			K0+004.00	K0+004.00	CÁRCAMO EXISTENTE	9.30	0.12	0.42	0.47	1.00	0.47
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+003.00	K0+051.90	FONDO - CUNETA	48.90	0.30	0.10	1.47	1.00	1.47
			K0+003.00	K0+010.00	FONDO - CUNETA (DOBLE)	7.00	0.60	0.30	1.26	1.00	1.26
			K0+003.00	K0+009.00	MURO DERECHO - CUNETA	6.00	0.10	0.40	0.24	1.00	0.24
			K0+009.00	K0+051.90	MURO DERECHO - CUNETA	42.90	0.25	0.40	4.29	1.00	4.29
			K0+003.00	K0+051.90	MURO IZQUIERDO - CUNETA	48.90	0.10	0.40	1.96	1.00	1.96
			K0+051.90	K0+053.25	FONDO - CUNETA	1.35	0.30	0.10	0.04	1.00	0.04
			K0+051.90	K0+053.25	MURO DERECHO - CUNETA	1.35	0.10	0.40	0.05	1.00	0.05
			K0+051.90	K0+053.25	MURO IZQUIERDO - CUNETA	1.35	0.10	0.40	0.05	1.00	0.05
TOTAL											**11.22**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1.05	**DEMOLICION DE ESTRUCTURAS**	**FECHA** 31/08/2025




DEMOCLICION DE CUNETA EXISTENTE - BARRIO LA GRANJA





DEMOCLICION DE CUNETA EXISTENTE - BARRIO URBINA



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/09/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTH	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO	N/A		
ITEM	1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO		UNIDAD	M3


# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	VOLUMEN(M3)		
ACTA PARCIAL 1											
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLE 13 Y 15A)	K0 +014.00	K0 +033.40	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	19.40	2.00	0.20	7.76	1.00	7.76
			K0 +015.00	K0 +024.00		9.00	3.00	0.20	5.40	1.00	5.40
			K0 +042.90	K0 +046.20		3.30	1.60	0.20	1.06	1.00	1.06
			K0 +850.00	K0 +853.00		3.00	2.00	0.40	2.40	1.00	2.40
			K0 +082.80	K0 +085.00		3.00	2.00	0.40	2.40	1.00	2.40
			K0 +082.80	K0 +096.40		3.60	1.30	0.40	1.87	1.00	1.87
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0 +331.00	K0 +335.00		4.00	2.70	0.20	2.16	1.00	2.16
			K0 +316.70	K0 +320.00		3.30	3.21	0.20	2.12	1.00	2.12
			K0 +319.00	K0 +325.00		6.00	4.90	0.20	5.88	1.00	5.88
			K0 +340.00	K0 +347.00		7.50	1.60	0.20	2.40	1.00	2.40
			K0 +350.00	K0 +355.00		5.00	4.00	0.20	4.00	1.00	4.00
			K0 +390.00	K0 +393.10		3.10	3.20	0.30	2.98	1.00	2.98
			K0 +406.00	K0 +411.00		5.00	2.60	0.30	3.90	1.00	3.90
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0 +190.00	K0 +190.60		0.60	0.60	0.20	0.10	1.00	0.10
			K0 +210.00	K0 +210.60		0.60	0.60	0.20	0.10	1.00	0.10
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0 +100.00	K0 +135.00		35.00	1.30	0.60	27.30	1.00	27.30
			K0 +060.00	K0 +075.00		15.00	1.50	0.40	9.00	1.00	9.00
			K0 +106.00	K0 +127.00		19.00	2.30	0.70	30.59	1.00	30.59
			K0 +020.00	K0 +026.20		6.20	3.80	0.30	7.07	1.00	7.07
			K0 +023.00	K0 +024.00		1.00	1.00	0.30	0.30	1.00	0.30
TOTAL											118.88



FALLO EN BARRIO URBINA
ABSCISA IDA/VUELTA - K0+046



FALLO EN BARRIO VILLACIELO
ABSCISA IDA/VUELTA - K0+335



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTH
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CIMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO	NA
ITEM	1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	UNIDAD M3

# ITEM		LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	VOLUMEN(M3)		
ACTA PARCIAL 1											
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+000.00	K0+141.00	VER CARTERA	141.00	7.40	0.510	532.13	1.00	532.13
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+025.00	K0+025.00	DESCUENTO CÁRCAMO	-0.00	7.40	0.510	-3.40	1.00	-3.40
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	VER CARTERA	51.00	7.40	0.452	170.59	1.00	170.60
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B)	K0+003.00	K0+091.40	VER CARTERA	88.40	6.40	0.450	254.59	1.00	254.60
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	6.40	0.520	158.75	1.00	158.70
			K0+853.50	K0+231.00		57.50	6.40	0.420	181.44	1.00	181.40
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15A)	K0+003.00	K0+088.80	VER CARTERA	85.80	6.40	0.880	483.23	1.00	483.20
		BARRIO VILLACELO (CRA 45 ENTRE CALLES	K0+254.65	K0+445.00	VER CARTERA	150.34	4.90	0.628	462.63	1.00	462.60
TOTAL											2238.93

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	FECHA 31/08/2025






EXCAVACION MECANICA EN BARRIO VILLACELO
ABSCISA K0+340 - K0+399



EXCAVACION MECANICA EN LA GRANJA
ABSCISA K0+000 - K0+051



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1


DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA	FECHA:	31/03/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTP	CONTRATO No.:	OBRA LP-SMAOP-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CVS	CONTRATO No.:	CINA-SIN-030-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO	NA		
ITEM	1.05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE		UNIDAD	M3


#ITEM	LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	VOLUMEN(M3)	%EXPANSION		
ACTA PARCIAL 1												
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+000.00	K0+141.00	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	141.00	7.46	0.510	537.10	1.30	1.00	697.73
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+021.00	K0+025.00	DESCUENTO CÁRCAMO	4.00	1.85	0.510	-3.40	1.30	1.00	4.42
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+061.00	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	61.00	1.85	0.510	172.55	1.30	1.00	224.15
			K0+023.00	K0+061.00		85.43	6.40	0.410	254.65	1.30	1.00	330.66
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B)	K0+104.30	K0+152.00		47.70	6.40	0.523	159.70	1.30	1.00	206.31
			K0+183.50	K0+231.00		57.38	6.40	0.435	181.40	1.30	1.00	235.82
		BARRIO URSINA (CRA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15A)	K0+023.00	K0+088.00		89.00	6.40	0.690	463.70	1.30	1.00	602.16
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES	K0+294.00	K0+445.00		150.54	4.00	0.828	482.80	1.30	1.00	621.38
1.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE PROFUNDIDAD > 50 CM, INCINCLUYE RETIRO	BARRIO URSINA (CARRERA 14B ENTRE CALLE 13 Y 15A)	K0+014.00	K0+033.40	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE PROFUNDIDAD > 50 CM, NO INCLUYE RETIRO	19.40	2.00	0.20	7.76	1.30	1.00	10.09
			K0+015.00	K0+024.00		9.00	3.00	0.70	5.40	1.30	1.00	7.02
			K0+042.90	K0+046.20		3.30	1.60	0.20	1.06	1.30	1.00	1.38
			K0+050.00	K0+053.00		3.00	2.60	0.46	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0+057.00	K0+065.00		3.00	3.00	0.46	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0+082.80	K0+085.40		3.00	1.30	0.46	1.90	1.30	1.00	2.47
		BARRIO VILLACIELO (ENTRE CALLES 53 Y 56D)	K0+331.00	K0+345.00		4.00	2.70	0.20	2.16	1.30	1.00	2.81
			K0+315.70	K0+322.05		3.30	3.21	0.70	7.12	1.30	1.00	2.70
			K0+318.00	K0+321.00		8.00	4.90	0.20	5.88	1.30	1.00	7.64
			K0+340.00	K0+347.00		7.50	1.60	0.20	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0+348.00	K0+360.00		5.00	4.00	0.28	4.50	1.30	1.00	5.20
			K0+388.00	K0+393.10		3.10	3.20	0.30	2.98	1.30	1.00	3.87
			K0+406.20	K0+413.60		5.00	2.60	0.30	2.90	1.30	1.00	5.37
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+160.00	K0+165.00		5.00	0.55	0.30	0.15	1.30	1.00	0.17
			K0+210.00	K0+213.80		9.50	0.80	0.20	0.76	1.30	1.00	0.13
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0+105.00	K0+135.00		35.00	1.30	0.66	27.30	1.30	1.00	35.49
			K0+065.00	K0+075.00		10.00	1.00	0.46	9.50	1.30	1.00	11.73
			K0+108.00	K0+127.00		19.00	2.30	0.70	30.59	1.30	1.00	39.77
			K0+020.00	K0+026.20		6.30	0.80	0.30	7.07	1.30	1.00	9.19
			K0+023.00	K0+034.00		1.00	1.00	0.30	9.70	1.30	1.00	9.39
TOTAL												2466.21

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1.05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	FECHA: 31/03/2025









CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTP	NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CVS
FIRMA		FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES		SUBCAPITULO	NA	
ITEM	1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)		UNIDAD	UND

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO OBRERO** (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+021,00	K0+021,00	TALA					1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+025	K0+025						1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+043	K0+043						1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+056	K0+056						1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+050	K0+050						1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+068	K0+068						1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+073	K0+073						1.00	1.00
TOTAL											7.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	FECHA 31/08/2025

TALA DE ÁRBOL
ABSCISA K0+073



TALA DE ÁRBOL
ABSCISA K0+068



TALA DE ÁRBOL
ABSCISA K0+050



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA-LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-S Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES		SUBCAPITULO	NA	
ITEM	1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)		UNIDAD	UND


# ITEM		LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+077	K0+077	TALA					1.00	1.00
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+053.10	K0+053.10						1.00	1.00
			K0+055.30	K0+055.30						1.00	1.00
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15)	K0+020.00	K0+020.00						1.00	1.00
			K0+022.00	K0+022.00						1.00	1.00
			K0+025.00	K0+025.00						1.00	1.00
			K0+027.00	K0+027.00						1.00	1.00
			K0+028.00	K0+028.00						1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+043.00	K0+043.00						1.00	1.00
TOTAL											9.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	FECHA 31/08/2025

TALA DE ÁRBOL ABSCISA K0+022



TALA DE ÁRBOL ABSCISA K0+028



TALA DE ÁRBOL ABSCISA K0+027



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-006-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO	NA
ITEM	2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	UNIDAD: M3

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+290.00	K0+305.00	MEJORAMIENTO	15.00	4.40	0.40	66	26.40	26.40
			K0+380.00	K0+420.00		40.00	4.90	0.20	196	39.20	39.20
			K0+430.00	K0+445.00		15.00	4.90	0.20	73.5	14.70	14.70
TOTAL											80.30

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No. 1	Página 2 de 2
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	FECHA 31/08/2025







MATERIAL SELECCIONADO EN BARRIO VILLACIELO
ABSCISA K0+435 - K0+450



MATERIAL SELECCIONADO EN BARRIO CHAMBACÚ
ABSCISA K0+435 - K0+450





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/06/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-006-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO	NA		
ITEM	2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)		UNIDAD	M3

# ITEM		LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	VOLUMEN(M3)		
ACTA PARCIAL 1											
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0+025.00	K0+026.20	MEJORAMIENTO CON MATERIAL	6.20	3.60	0.30	7.07	7.07	7.10
			K0+024.00	K0+025.00		1.00	1.00	0.35	0.35	0.35	0.36
			K0+100.00	K0+135.00		35.00	1.30	0.60	27.30	27.30	27.30
			K0+060.00	K0+075.00		15.00	1.20	0.40	9.00	9.00	9.00
			K0+108.00	K0+127.00		19.00	2.30	0.70	30.59	30.59	30.60
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45D ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+445.00	K0+294.66		150.34	4.50	0.40	270.61	270.61	270.60
			K0+240.00	K0+150.00		90.00	4.50	0.40	162.00	162.00	162.00
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0 +331.00	K0 +335.60	FALLOS EN LA SUBRASANTE POR DEBAJO DE LOS 80CM DE DISEÑO	4.00	2.70	0.20	2.16	2.16	2.20
			K0 +316.70	K0 +320.00		3.30	3.21	0.20	2.12	2.12	2.10
			K0 +319.00	K0 +325.00		6.00	4.97	0.20	5.88	5.88	5.90
			K0 +340.00	K0 +347.00		7.50	1.60	0.20	2.40	2.40	2.40
			K0 +350.00	K0 +355.00		5.00	4.00	0.20	4.00	4.00	4.00
			K0 +390.00	K0 +393.10		3.10	3.20	0.30	2.98	2.98	3.00
			K0 +406.00	K0 +411.00		5.00	2.60	0.30	3.90	3.90	3.90
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15)	K0+015.00	K0+024.00	MEJORAMIENTO CON MATERIAL	9.00	3.00	0.20	5.40	5.40	5.40
			K0+014.00	K0+033.40		19.40	2.00	0.20	7.76	7.76	7.80
			K0+008.30	K0+040.70		32.40	6.00	0.40	77.76	77.76	77.80
			K0+042.90	K0+046.20		3.30	1.60	0.20	1.06	1.06	1.10
			K0+050.00	K0+053.00		3.00	2.00	0.40	2.40	2.40	2.40
			K0+040.70	K0+060.00		19.30	6.00	0.40	46.32	46.32	46.30
			K0+082.80	K0+086.40		3.60	1.30	0.40	1.87	1.87	1.90
			K0+082.00	K0+085.00		3.00	2.00	0.40	2.40	2.40	2.40
			K0+060.00	K0+088.80		28.80	6.00	0.40	69.12	69.10	
			K0+082.00	K0+082.00		1.00	8.65	0.40	3.46	3.46	3.50
			K0+085.00	K0+085.00		8.13	1.00	0.40	3.25	3.25	3.30
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B)	K0+190.00	K0+190.80		0.80	0.60	0.20	0.10	0.10	0.10
			K0+210.00	K0+210.80		0.80	0.60	0.20	0.10	0.10	0.10
TOTAL											751.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	FECHA 31/06/2025




SUMINISTRO PIEDRA RAJON EN BARRIO URBINA
ABSCISA K0+040,7 - K0+059





SUMINISTRO PIEDRA RAJON EN BARRIO VILLACIELO
ABSCISA K0+370 - K0+389





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-006-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO	NA
ITEM	2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	UNIDAD M3


# ITEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000.00	K0+141.00	SUBBASE	141.00	7.00	0.20	987	197.40	197.40
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES	K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES	DESCUENTO CÁRCAMO	-0.90	7.00	0.20	-6.30	-1.26	-1.30
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	SUBBASE	51.00	7.00	0.20	357	71.40	71.40
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE LAS CALLES 53 Y 58D)	K0+254.66	K0+445.00		190.34	4.50	0.20	676.53	135.31	135.31
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTREE CALLES 13 Y 15)	K0+063.00	K0+088.80		85.80	6.00	0.20	514.8	102.96	102.96
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTREE CALLES 13 Y 15)	K0+005.00	K0+005.00	DESCUENTO CÁRCAMO	-0.90	6.00	0.20	-5.4	-1.08	-1.08
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+003.00	K0+091.40	SUBBASE	88.40	6.00	0.20	530.4	106.08	106.08
			K0+194.38	K0+152.00		47.70	6.00	0.20	286.2	57.24	57.24
			K0+163.50	K0+231.00		67.50	6.00	0.20	405	81.00	81.00
TOTAL											745.84

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	FECHA 31/08/2025






SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR EN BARRIO VILLACIELO ABSCISAS K0+245 - K0+309



SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR EN BARRIO RISARALDA ABSCISAS K0+231 - K0+230





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO	NA
ITEM	2.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	UNIDAD: M2

# ITEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN		CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	PERIMETRO (m)	
ACTA PARCIAL 1								
2.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000.00	K0+141.00	GEOTEXTIL	141.00	7.40	1043.40	1043.40
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00		51.00	7.40	377.40	377.40
		BARRIO VILLA CIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+294.66	K0+495.00		200.34	4.90	981.67	981.67
			K0+150.00	K0+240.00		90.00	4.90	441.00	441.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+663.66	K0+888.80		95.80	6.40	549.12	549.12
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+003.00	K0+091.40		88.40	6.40	565.76	565.76
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	6.40	305.28	305.28
			K0+163.50	K0+231.00		67.50	6.40	432.00	432.00
TOTAL									4695.63

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	FECHA 31/08/2025





SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL EN BARRIO VILLACIELO ABSCISAS K0+370 - K0+380



SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL EN BARRIO LA GRANJA ABSCISAS K0+000 - K0+060







CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR	NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA		FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA	FECHA:	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-026-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYG	CONTRATO No.	CINA-SIM-066-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPÍTULO	PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPÍTULO	NA		
ÍTEM	3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (45 Kg/cm2)		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (45 Kg/cm2)	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL ES 4 Y 5)	KD+000 AMBOS CARRILES	KD+141 AMBOS CARRILES	PAVIMENTO	141.00	7.00	0.19	987.00	187.53	187.50
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	KD+025 DESCUENTO CARCAMO AMBOS CARRILES	KD+025 DESCUENTO CARCAMO AMBOS CARRILES		0.90	7.00	0.19	6.30	1.20	1.20
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONALES 24 Y 25)	KD+000 AMBOS CARRILES	KD+051 AMBOS CARRILES		51.00	7.00	0.19	357	67.83	67.80
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	KD+000 AMBOS CARRILES	KD+088.8 AMBOS CARRILES		80.80	6.00	0.20	514.8	102.96	103.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	KD+025 DESCUENTO CARCAMO AMBOS CARRILES	KD+025 DESCUENTO CARCAMO AMBOS CARRILES		-0.90	6.00	0.20	-5.4	-1.08	-1.10
			KD+003 AMBOS CARRILES	KD+091.4 AMBOS CARRILES		88.40	6.00	0.20	530.40	106.08	106.10
		BARRIO BRARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	KD+104.3 AMBOS CARRILES	KD+152 AMBOS CARRILES		47.70	6.00	0.20	286.20	57.24	57.20
			KD+163.5 AMBOS CARRILES	KD+231 AMBOS CARRILES		67.50	6.00	0.20	405.00	81.00	81.00
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 4S ENTRE CALLES 53 Y 55C)	KD+294.66 AMBOS CARRILES	KD+424.66 AMBOS CARRILES		130.00	4.50	0.20	585	117.00	117.00
TOTAL											2123.20

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (45 Kg/cm2)	FECHA: 31/08/2025




BARRIO BRARALDA
ABSCISAS KD+000 - KD+230





BARRIO URBINA
ABSCISAS KD+000 - KD+088,8



BARRIO VILLACIELO
ABSCISAS KD+445 - KD+630







CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYG
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**3.03**	**BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**		**UNIDAD**	**M**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)		
ACTA PARCIAL 1							
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	KD+000.00	KD+000.00	BORDILLO	8.20	1.00	8.20
			KD+003.00	KD+019.80		16.80	1.00	16.80
			KD+020.64	KD+131.64		111.00	1.00	111.00
TOTAL								**136.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	3.03 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	FECHA 31/08/2025



DISEÑO URBANISTICO BARRIO LA GRANJA



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2	
		ACTA PARCIAL 01, OBRA N°	

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA	FECHA:	31/08/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTE	CONTRATO No.:	OBRA LP-SIM-003-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA C19	CONTRATO No.:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-A Y 12 C19 EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPÍTULO	PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPÍTULO	NA
ÍTEM	3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	UNIDAD: KG


ÍTEM	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN									CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ANCHO	LARGO	DIAMETRO (Ø)	# DE VARILLA LADO LARGO	# DE VARILLA LADO CORTO	LONGITUD VARILLA LADO LARGO (M)	LONGITUD VARILLA LADO CORTO (M)	PESO	CANTIDAD	
ACTA PARCIAL 1													
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	REFUERZO PLACA 2.80M X 3.20M	2.97	3.26	1/2" @0.25	12.00	14.00	3.15	2.87	0.994	4.00	331.48
			REFUERZO PLACA 3.50M X 3.50M	3.50	3.50	1/2" @0.25	14.00	14.00	3.40	3.40	0.994	2.00	192.26
			REFUERZO PLACA MH- 3.40M X 3.50M	3.40	3.50	1/2" @0.25	14.00	14.00	3.40	3.30	0.994	2.00	190.80
			REFUERZO PLACA BOCACALLE - 3.65M X 3.50M	3.60	3.50	1/2" @0.25	15.00	14.00	3.40	3.50	0.994	4.00	397.60
			REFUERZO PLACA	2.50	2.50	1/2" @0.25	10.00	10.00	2.40	2.40	0.994	2.00	95.47
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	REFUERZO LOSA IRREGULAR	3.55	3.80	1/2" @0.25	14.00	34.00	3.79	3.40	0.994	4.00	647.73
			REFUERZO PLACA - BOCACALLE 3.5M X 2.9M	3.50	2.90	1/2" @0.25	14.00	12.00	2.83	3.40	0.994	4.00	318.06
		BARRIO URBINA (CARRERA 13D ENTRE CALLES 13 Y 13A)	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.55	3.67	1/2" @0.25	13.00	15.00	3.57	3.65	0.994	4.00	363.45
			REFUERZO PLACA MH - BOCACALLE	3.50	3.60	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.80	3.00	0.994	4.00	253.00
		BARRIO RESARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 14 Y 14B)	REFUERZO PLACA 3.1M X 3.4M	2.80	3.40	1/2" @0.25	12.00	14.00	3.39	2.70	0.994	2.00	163.87
			REFUERZO PLACA 3.1M X 3.4M	3.10	3.40	1/2" @0.25	13.00	14.00	3.39	3.00	0.994	2.00	188.79
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.05	3.10	1/2" @0.25	12.60	13.00	3.05	2.90	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.05	3.10	1/2" @0.25	12.60	13.00	3.05	2.90	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.05	3.25	1/2" @0.25	12.60	13.00	3.15	2.90	0.994	2.00	150.06
			REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.95	2.85	0.994	2.00	138.95
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.50	3.25	3/8" @0.15	20.00	22.00	3.15	2.90	0.56	2.00	142.02
			REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	3/8" @0.15	20.00	20.00	2.90	2.90	0.56	2.00	129.92
		BARRIO VILLACELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 31 Y 15D)	REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.60	2.25	1/2" @0.25	11.00	9.00	2.15	2.50	0.994	4.00	183.49
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	7.50	1/2" @0.25	9.00	19.00	7.40	2.15	0.994	4.00	171.37
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.00	1/2" @0.25	9.00	8.00	1.90	2.15	0.994	1.00	34.09
			REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.80	2.80	0.994	2.00	106.36
			REFUERZO PLACA MH	2.80	2.80	3/8" @0.25	19.00	19.00	2.75	2.70	0.56	1.56	87.46
			REFUERZO PLACA MH	2.25	2.23	1/2" @0.25	9.00	9.00	2.20	2.15	0.994	4.00	169.59
			REFUERZO PLACA MH	2.70	3.00	3/8" @0.25	10.00	11.00	3.15	3.10	0.56	1.56	76.06
												TOTAL	4809.57

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°	
	DEPARTAMENTO: CÓRDOBA	Página 2 de 2	
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	FECHA:	31/08/2026






BARRIO VILLACELO
ABSCISA K0+000





BARRIO URBINA
ABSCISA K0+000





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTE
FIRMA	

INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIÉRREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA C19
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-006-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	CUNETAS - CANAL		SUBCAPITULO	NA	
ITEM	5.01	EXCAVACION MANUAL		UNIDAD	M3


# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		UBICACIÓN	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA(m)		
ACTA PARCIAL 1										
5.01	EXCAVACION MANUAL	BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+003.00	K0+051.90	CUNETA	48.9	0.84	0.22	9.00	9.00
			K0+051.90	K0+053.25	CUNETA	1.35	0.84	0.22	0.20	0.20
TOTAL										9.20

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
5.01	EXCAVACION MANUAL	FECHA 31/08/2025



EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS - BARRIO LA GRANJA K0+033





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	CUNETAS - CANAL		SUBCAPITULO	NA	
ITEM	5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE		UNIDAD	M3

# ITEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		UBICACIÓN	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA(m)	FACTOR DE EXPANSION(%)		
ACTA PARCIAL 1											
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+003.00	K0+051.90	CUNETA EJE	48.90	0.64	0.22	1.30	11.75	11.75
			K0+051.90	K0+053.25	CUNETA EJE	1.35	0.64	0.22	1.30	0.32	0.32
TOTAL											12.07


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	FECHA 31/08/2025




ACERO LONGITUDINAL EN TRANSVERSAL 4 LA GRANJA



ACERO TRANSVERSAL EN DIAGONAL 25 LA GRANJA





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-S Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	OTRAS ACTIVIDADES		SUBCAPITULO	NA	
ITEM	7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		UNIDAD	UND

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0 +040.00	K0 +040.00	REPARACION DE DOMICILIARIAS					1.00	1.00
			K0 +040.00	K0 +040.00						1.00	1.00
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0 +039.00	K0 +039.00						1.00	1.00
			K0 +043.00	K0 +043.00						1.00	1.00
			K0 +058.00	K0 +058.00						1.00	1.00
			K0 +082.00	K0 +082.00						1.00	1.00
			K0 +090.00	K0 +090.00						1.00	1.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0 +022.00	K0 +022.00						1.00	1.00
			K0 +054.50	K0 +054.50						1.00	1.00
			K0 +048.00	K0 +048.00						1.00	1.00
			K0 +055.00	K0 +055.00						1.00	1.00
			K0 +058.00	K0 +058.00						1.00	1.00
			K0 +087.05	K0 +087.05						2.00	2.00
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0 +160.00	K0 +160.00						1.00	1.00
			K0 +210.00	K0 +210.00						1.00	1.00
			K0 +231.80	K0 +231.80						1.00	1.00
			K0 +165.00	K0 +165.00						1.00	1.00
			K0 +127.00	K0 +127.00						1.00	1.00
			K0 +133.00	K0 +133.00						1.00	1.00
			K0 +120.00	K0 +120.00						1.00	1.00
			K0 +060.00	K0 +060.00						2.00	2.00
			K0 +045.00	K0 +045.00						1.00	1.00
			K0 +050.00	K0 +050.00						1.00	1.00
			K0 +115.00	K0 +115.00						1.00	1.00
			K0 +023.00	K0 +023.00						1.00	1.00
			K0 +025.00	K0 +025.00						1.00	1.00
			K0 +030.00	K0 +030.00						1.00	1.00
			K0 +035.00	K0 +035.00						1.00	1.00
		BARRIO CEMERIO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y 12)	K0 +026.00	K0 +026.00						1.00	1.00
			K0 +030.00	K0 +030.00						1.00	1.00
TOTAL											32.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	FECHA 31/08/2025

ACUATISTA BARRIO URBINA



ACUATISTA BARRIO RISARALDA



CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR	NOMBRE	DIRECTOR DEL INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS
FIRMA		FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-086-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-S Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	OTRAS ACTIVIDADES		SUBCAPITULO	NA	
ITEM	7.04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UNIDAD	UND	

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
	TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1										
7.4	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0 +220.00	K0 +220.00	REPARACION DE DOMICILIARIAS				1.00	1.00
			K0 +165.00	K0 +165.00					1.00	1.00
			K0 +012.00	K0 +012.00					1.00	1.00
		BARRIO VILLA CIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0 +390.00	K0 +390.00					1.00	1.00
			K0 +419.00	K0 +419.00					1.00	1.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0 +048.00	K0 +048.00					1.00	1.00
			K0 +049.00	K0 +049.00					1.00	1.00
			K0 +062.00	K0 +062.00					1.00	1.00
			K0 +080.00	K0 +080.00					1.00	1.00
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0 +045.00	K0 +045.00					1.00	1.00
TOTAL										10.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
7.04	ON DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN	FECHA 31/08/2025







CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**9.14**	**CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M 2)	
ACTA PARCIAL 1										
9.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0 +160.00	K0 +160.00	REPARACION DE DOMICILIARIAS					1.00	1.00
TOTAL											**1.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
9.14	**CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**	**FECHA** 31/08/2025

BARRIO RISARALDA K0+183



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

CONSORCIO MTR

INFORMES SEMANALES (INTERVENTORÍA)

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					**PÁGINA**	1	DE	3
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	7	2025	SEMANA No.:	1	DEL	1-jul-25	AL	7-jul-25

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	NA	*VALOR TOTAL*	*$ 15,716,097,925.00*	PRORROGA 1:	NA	*VALOR TOTAL*	*$ 1,058,618,839.00*
SUSPENSIÓN 1:	NA			*SUSPENSIÓN 1:*	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	**$ 0.00**	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	98.00	98.00
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	127.40	127.40
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	3.00	3.00
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	49.00	49.00
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	245.00	245.00
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	33.45	33.45
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00%**	**0.00%**	**0.02%**
DURANTE EL PERIODO	**0.46%**	**0.49%**	
ACUMULADO ACTUAL	**0.46%**	**0.49%**	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	2	DE	3
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1- En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja), se realizó excavación mecánica en un tramo de 35 metros lineales con una profundidad de 40 cm, seguida de la instalación de geotextil y el suministro de 20 cm de subbase granular, la cual fue humectada, compactada y verificada, obteniéndose un promedio de compactación del 96%; posteriormente, se procedió a liberar el tramo para la instalación de los rieles.
2- Transversal 4, entre diagonal 24 y diagonal 25 (barrio La Granja) en K 0+005 – K 0+030.13 (25.13ml) se realizo suministro e instalación de concreto MR 40 para carril izquierdo del K 0+004 al K 0+030.15. y derecho con una longitud de (25.15ml).*Se tomaron muestra de concreto en viguetas por parte de contratista e interventoria para revisión de la resistencia a la flexión.*
3- Se procedió a remoción de 2 especies vegetales K0+039 y K0+042 (tala de árboles altura entre h=5.1m a 10m incluyendo transporte de residuos) y una tala de árbol en en la diagonal 25 entre transversal 4 y 5 en K0+077.

4- Se realizaron actividades de abscisado y nivelación del terreno natural en varios frentes de obra ubicados en los barrios Villa Cielo (Calle 53 entre Carreras 40 y 45, y Carrera 45 entre Calles 53 y 58D) y La Granja (Diagonal 25 entre Transversales 4 y 5, y Transversal 4 entre Diagonales 24 y 25), donde además se ejecutaron excavaciones exploratorias, instalación de geotextil, extendido de subbase y vaciado de concreto MR40 en el carril derecho, según los diseños establecidos.
5- Se realizó comité de revisión y apropiación de estudios y diseños en las oficinas de la interventoría con presencia de representantes del contratista, funcionarios de SIM e interventoría. En acta levantada se dejan las anotaciones y compromisos por las partes.
6- Se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad y registros fotográficos en los barrios La Granja (Transversal 4 entre Diagonal 24 y 25, y Diagonal 25 entre Transversales 4 y 5) y Villa Cielo (Calle 53 entre Carreras 40 y 45, Calle 53 entre Calles 44 y 45, y Calle 44 entre Carreras 53 y 58D), incluyendo zonas aledañas como parque y accesos a la institución.

7- Durante la presente semana, contratista de obra continuo con las actividades orientadas al fortalecimiento de seguridad y salud en el trabajo. como entrega de elementos de Protección Personal (EPP), Se organizo la señalización vial temporal, garantizando la visibilidad y ubicación adecuada de elementos como , cintas de delimitación y vallas, para proteger tanto a los trabajadores como a los transeúntes y vehículos, de conformidad con lo plantado en el PGIO .

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)

En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
EXCAVACION,CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE .	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA GRANULAR	SUMINISTRO, EXTENDIO , HUMECTACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR	EVIDENCIA DE ENTREGA DE EPP'S POR PARTE DE CONTRATISTA DE OBRA

	INFORMES SEMANAL DE OBRA	**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039
En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja)			**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



DENSIDAD EN CAMPO SEGUN LA NORMA INV E-161-13.



PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



TOMA DE NIVELES POR PARTE DE COMISION TOPOGRAFICA



CONTROL DE CAÍDA DE ARBOLES CON CUERDAS, Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE EJECUTALA ACTIVIDAD

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



TALA DE ÁRBOLES CON SU RESPECTIVO RETIRO



ACTAS DE VECINDAD



TOMA DE MUESTRA DE VIGUETAS DE CONCRETO



IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL PREVENTIVA

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				**PÁGINA**	1	DE	4
					VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA				**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
FECHA DE PRESENTACIÓN:	14	7	2025	SEMANA No.:	2	DEL	8-jul-25	AL	14-jul-25
CONTRATO DE OBRA						**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria				OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR				CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Monteria CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz				REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$	15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$	1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$	15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$	1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA				SUSPENSIÓN 1:	NA			
REINICIO 1:	NA				REINICIO 1:	NA			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA					
ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	**$ 0.00**	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	204.90	302.90
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	266.30	393.70
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	-	3.00
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	22.88	22.88
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	22.54	71.54
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	177.70	422.70
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	23.87	57.32
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	1.00	2.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	**0.46%**	**0.49%**	
DURANTE EL PERIODO	**0.46%**	**0.38%**	**-0.06%**



	DURANTE EL PERIODO	0.46%	0.38%	-0.06%	0.002
	ACUMULADO ACTUAL	0.92%	0.86%		0

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	2	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En la Carrera 14B entre Calles 13 y 15A (barrio Urbina), se realizaron actas de vecindad, señalización vial y cerramiento del tramo; además, se dio inicio a excavaciones mecánicas desde el K0+003 al K0+023 con acompañamiento de la comisión topográfica del contratista e interventoría para control de niveles y posterior instalación de geotextil.
2.En la Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda), se realizó el replanteo del eje y alineamiento con acompañamiento topográfico del contratista e interventoría y se avanzó con el levantamiento de actas de vecindad por el equipo social.

3.En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja), se ejecutó excavación mecánica en el tramo K0+030 al K0+051.10, con retiro del material producto de la excavación. Se realizaron chequeos de niveles de subbase y rieles por parte de la comisión topográfica del contratista e interventoría, así como verificacion de compactación con resultados del 95.4 % y 96 %. Con base en estos resultados, se liberaron los carriles derecho e izquierdo para el suministro e instalación de concreto MR-40, con una longitud de 17,95 ml en cada sentido, incluyendo la toma de muestras de vigueta.
4.En la Carrera 45, entre Calle 53 y Calle 58 (barrio Villa Cielo), se finalizaron actas de vecindad, replanteo de ejes por parte de la comisión topográfica y organización del campamento por el contratista. Se ejecutó excavación mecánica en el tramo K0+290 a K0+305 en ambos sentidos, con control de niveles por parte de la comisión topográfica e interventoría, bajo esquema de PMT. Posteriormente, se realizó una segunda excavación en el tramo K0+325 a K0+350 en todo el ancho de calzada, instalación de geotextil y suministro de material de mejoramiento entre K0+290 y K0+303 de 40 cm.

5.En la Diagonal 25, entre Transversales 4 y 5 (barrio La Granja), se inició excavación mecánica en el tramo K0+000 a K0+018 en ambos sentidos con control de niveles por parte de comisión topográfica y verificación de PMT.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja)



TOMA DE NIVELES POR COMISION TOPOGRAFICA



GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA GRANULAR



DENSIDAD EN CAMPO SEGUN LA NORMA INV E-161-13.

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



EVIDENCIA DE EPP'S POR PARTE DE CONTRATISTA DE OBRA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	3	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja)	**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**
 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)  CURADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)  EXCAVACION MECANICA Y COMPACTACION	 VERIFICACION DE PMT
Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) y Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina)	**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**
 REPLANTEO POR PARTE DE COMISION TOPOGRAFICA  ACTAS DE VECINDAD  EXCAVACION MECANICA PARA MEJORAMIENTO	 VERIFICACION DE PMT
carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo)	

			
EXCAVACIÓN MECANICA PARA MEJORAMIENTO	INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA MEJORAMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE SELECCIONADO MEJORAMIENTO	VERIFICACION DE PMT

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	4	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	3
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	21	7	2025	SEMANA No.:	3	DEL	15-jul-25	AL	21-jul-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	*Consorcio MTR*			*CONTRATISTA:*	*Consorcion Interventor Monteria CYB*		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	$ 0.00	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	37.20	37.20
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	449.20	752.10
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	632.30	1,026.00
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	3.00	3.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	5.00	8.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	-	22.88
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	182.50	182.50
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	76.90	148.44
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	789.30	1,212.00
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	29.90	87.22
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	654.90	654.90
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	2.00	4.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	0.92%	0.86%	
DURANTE EL PERIODO	0.58%	1.02%	0.38%
ACUMULADO ACTUAL	1.50%	1.88%	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	2	DE	3
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1. En la Diagonal 25 con Transversal 4 y 5 (barrio La Granja), se ejecutaron actividades de excavación mecánica, instalación de geotextil, subbase granular, nivelación de rieles y suministro de concreto MR-40 entre las abscisas K0+000 y K0+040 con verificación de compactación y muestras de resistencias de concreto, con intervenciones puntuales en redes domiciliarias (K0+039) y presencia de interferencias como, poste de telefonía por retirar y reubicar, un MH, un canal transversal de aguas lluvias por reemplazar por un cárcamo entre K0+016.30 y K0+030, todo con acompañamiento de la comisión topográfica del contratista e interventoría.
2. En la Carrera 14B, entre la Calle 13 y la Calle 15A (barrio Urbina), se ejecutaron excavaciones mecánicas y mejoramiento de subrasante con piedra rajón entre las abscisas K0+003 y K0+050, debido a la presencia de nivel freático alto e inestabilidad del terreno, con instalación de geotextil, subbase y reparaciones en redes domiciliarias (K0+040.7 a K0+050), todo con acompañamiento de la comisión topográfica del contratista y la interventoría.
3. En la Carrera 45, entre la Calle 53 y la Calle 58 (barrio Villa Cielo), se ejecutaron excavaciones mecánicas entre las abscisas K0+290 y K0+380, con mejoramiento de subrasante mediante piedra rajón y material granular en varios tramos (K0+290–K0+303, K0+316–K0+320, K0+325–K0+350, K0+340–K0+347.5 y K0+350–K0+355), instalación de geotextil , reparación por presencia de nivel freático y filtraciones, elaboración de actas de vecindad y perifoneo para disposición de residuos, con acompañamiento técnico constante de la comisión topográfica del contratista y la interventoría.

4. En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (barrio Risaralda), se realizaron actividades de levantamiento de actas de vecindad, ingreso de maquinaria, ejecución de apiques para identificación de redes de servicios, replanteo y demarcación del tramo, así como excavación mecánica entre las abscisas K0+231.8 y K0+200, con acompañamiento de la comisión topográfica y reparación de dos acometidas domiciliarias de alcantarillado.
5. Se realiza la entrega de elementos de protección personal (EPP), dotación y charlas de seguridad por parte del contratista en cada uno de los frentes de trabajo en ejecución.
6. Calle 15A entre carrera 13 y carrera 14. Se realiza visita de inspección en compañía de supervisores de apoyo de la SIM, contratista, veeduria e Interventoría con el objeto verificar cotas de terreno, abscisas y condiciones de inundaciones en tiempo de lluvias. Se dejan compromisos en acta de visita. Se realizó abscisado del tramo vial.

7. Carrera 10 entre calle 22 y calle 22C. Se realiza recorrido por parte del equipo social para identificar los representantes de los predios a ambos lados de la vía y poder iniciar las actas de vecindad. Se apoya por parte de la dirección de Interventoría.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja)	IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO

			
TOMA DE NIVELES POR COMISION TOPOGRAFICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR	DENSIDAD EN CAMPO SEGUN LA NORMA INV E-161-13.	VERIFICACION PMT
En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja)			**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**

			
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)	RECORRIDO Y REUNION CON ESPECIALISTA HIDRAULICO	TALA DE ARBOLES Y VERIFICACION PMT
Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) y Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina)			**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**
			
EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE GEOTEXTIL	TOMA DE NIVELES POR COMISION TOPOGRAFICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO	ACTAS DE VECINDAD
carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo)			
			
EXCAVACIÓN MECANICA PARA MEJORAMIENTO	INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA MEJORAMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO	ENTREGAS DE EPPS

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	28	7	2025	SEMANA No.:	4	DEL	22-jul-25	AL	28-jul-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Monteria CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	**$ 0.00**	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				


III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	87.60	124.80
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1075.70	1827.80
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1511.60	2537.60
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	3.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	8.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	127.40	150.28
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	143.80	326.30
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	160.70	309.14
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	1666.90	2878.90
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	9.30	96.52
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	182.30	837.20
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	13.00	17.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UN	6.00	6.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	2	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	1.50%	1.88%	1.02%
DURANTE EL PERIODO	0.67%	1.31%	
ACUMULADO ACTUAL	2.18%	3.20%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En la Diagonal 25 con Transversal 4 y 5 (barrio La Granja), se ejecutaron actividades de señalización del sendero y cerramiento con cinta de seguridad, excavación mecánica con motoniveladora entre las abscisas K0+030 a K0+140, suministro e instalación de geotextil y subbase granular entre K0+030 a K0+100, mejoramiento con piedra rajón entre K0+070 a K0+080, K0+100 a K0+133 y K0+108 a K0+127 (carril izquierdo), colocación de acero de refuerzo en placa con presencia de MH en K0+016.5 a K0+019, y reparación de tubería de acueducto entre K0+100 y K0+130, con drenaje de aguas estancadas y verificación de niveles por parte de la comisión topográfica del contratista y la interventoría.
2.En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (barrio Risaralda), se realizaron excavaciones mecánicas de material comun en calzada completa entre las abscisas K0+231.8 - K0+160 y K0+110 a K0+115), instalación y suministro de geotextil y subbase granular en dos capas entre K0+231 y K0+160, con acompañamiento de la comisión topográfica para control de niveles de excavación y subbase.
3.En la Carrera 14B, entre la Calle 13 y la Calle 15A (barrio Urbina), se realizaron excavaciones mecánicas en material común y de explanación entre las abscisas K0+002 y K0+080, suministro e instalación de piedra rajón para mejoramiento en K0+002 a K0+060, subbase granular (incluyendo segunda capa y capa de céreo) entre K0+003 y K0+043 así mismo se realizó la instalación de rieles en el carril derecho con programación de fundida de 40 ml de pavimento, con acompañamiento de la comisión topográfica para el control de niveles.

4.En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58 (barrio Villa Cielo), se realizaron excavaciones mecánicas en calzada completa con ancho de 4.5 m entre las abscisas K0+148 - K0+440 también en tramos: K0+182–K0+205, K0+220–K0+230, K0+240–K0+390, K0+400–K0+410), con mejoramiento de subrasante mediante material seleccionado (última capa) y piedra rajón (en K0+360–K0+390 y K0+414–K0+418), instalación de geotextil, reparación y reubicación de tubería y cajas de alcantarillado en K0+190 y K0+390; además, se realizaron charlas COPASST por SST y una reunión comunitaria con líderes del sector sobre tránsito peatonal, escorrentías y cerramientos, todo con acompañamiento de la comisión topográfica del contratista y la interventoría para control y verificación de niveles.
5.Se realiza revisión de las condiciones de seguridad de todos los tramos en ejecución, así como las condiciones de seguridad del personal y equipo en obra.
6.El equipo social realizó levantamiento de actas de vecindad en el sector de Obrero, sensibilización a la comunidad del barrio Risaralda sobre la disposición adecuada de residuos, gestión de solicitud de canasto de basura para dicho sector.

7.En Calle 14 entre carreras 9 y 12, Carrera 11 entre Av Circunvalar y Calle 14, Carrera 12 entre Av circunvalar y Calle 14: Continúa el levantamiento de actas de vecindad del barrio obrero por parte de contratista e interventoría.
8.Se realiza reunión en la Secretaria de Infraestructura Municipal con acompañamiento de la empresa Veolia, equipo técnico del contratista y equipo técnico de la interventoría, con el fin de aclarar inquietudes, observaciones. Se dejan compromisos por las partes en el acta levantada.
9.Se realiza comité de obra entre el contratista y la interventoría, llevado a cabo en las oficinas de la interventoría.
10. Carrera 10 entre calle 22C y 22 Visita de Veolia verificación de red acueducto y alcantarillado con acompañamiento de interventoría y contratista.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro

2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



COMPACTACION MATERIAL SUBBASE



EXCAVACION MECANICA MAYOR A 50 CM PARA MEJORAMIENTO (FALLO)



MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)



CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD LABORAL

En la Transversal 4, entre Diagonal 24 y Diagonal 25 (barrio La Granja) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



TOMA MUESTRAS DE CONCRETO BARRIO LA GRANJA



INSTALACION TACOS DE NIVEL PARA MATERIAL SUBBASE BARRIO LA GRANJA

Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) y Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



PRIMERA CAPA SUBBASE GRANULAR BARRIO RISARALDA



PRIMERA CAPA SUBBASE GRANULAR BARRIO RISARALDA



EXCAVACION MECANICA BARRIO RISARALDA



REVISION DE CERRAMIENTO Y COLOCACION DE EJES BARRIO URBINA

Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) y Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina)



MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA RAJON BARRIO URBINA



VERIFICACION COMPACTACION CONCRETO MR40 URBINA



SUMINISTRO DE CONCRETO BARRIO URBINA



MUESTRAS DE CONCRETO BARRIO URBINA

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**

			
EXCAVACION MANUAL BARRIO VILLACIELO	REUBICACION CAJA DE ALCANTARILLADO BARRIO VILLACIELO	PRIMERA CAPA MATERIAL DE MEJORAMIENTO BARRIO VILLACIELO	CORRECCION Y SEGUIMIENTO A CERRAMIENTO BARRIO VILLA CIELO

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	4	8	2025	SEMANA No.:	5	DEL	29-jul-25	AL	4-ago-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:		$ 0.00
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:		**$ 0.00**
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				


III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	113.00	113.00
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	4.30	129.10
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	280.80	2108.60
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	370.60	2908.20
1,09	*REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE* RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	3.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	8.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	150.28
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	73.40	399.70
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	239.40	548.54
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	1008.20	3887.10
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	192.40	288.92
3,04	*ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa*	*KG*	*232.83*	*1070.03*
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	4.00	21.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UN	2.00	8.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UN	1.00	1.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	2	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	2.18%	3.20%	
DURANTE EL PERIODO	1.14%	2.64%	2.52%
ACUMULADO ACTUAL	3.32%	5.84%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En la Diagonal 25 con Transversal 4 y 5 (barrio La Granja), se ejecuta el suministro y vaciado de concreto MR-40 en ambos carriles entre las abscisas K0+020 – K0+023.5 y en el carril izquierdo entre K0+028 – K0+087, incluyendo toma de muestras, verificación de compactación, texturización y aplicación de agente de curado tipo antisol. Asimismo, se instala y compacta subbase granular en calzada completa entre las abscisas K0+087 – K0+141 y K0+090 – K0+120, se inicia demolición de bordillos del andén entre K0+030 – K0+135 con rotomartillo y retiro de RCD. En temas de SST, se adecúa señalización en el costado del parque y placas de concreto, y se suministran EPP al personal de obra.

2.En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16 B (barrio Risaralda, comuna 5), se ejecutan excavaciones mecánicas en material común entre las abscisas K0+104 – K0+120 en calzada completa; se realiza el suministro, instalación y compactación de subbase granular entre las abscisas K0+220 – K0+231.8, K0+210 – K0+195 y K0+192.8 – K0+160, incluyendo la instalación de geotextil entre K0+146 – K0+103, todo con acompañamiento de la comisión topográfica para control de niveles. Se lleva a cabo la instalación de rieles en el carril derecho entre K0+231.8 – K0+192 y nivelación de rieles en el carril izquierdo, así como la reparación de acometidas domiciliarias en la abscisa K0+196. Se realiza el suministro y vaciado de concreto MR-40 para pavimento entre las abscisas K0+231.8 – K0+192.8, K0+192 – K0+173.95 y K0+231.8 – K0+198, con toma de muestras, verificación de compactación, corte de juntas de dilatación, texturización y aplicación de agente de curado tipo antisol en losas del carril derecho. En cuanto a SST, se efectúan labores de adecuación y verificación de señalización preventiva y reglamentaria, orden y aseo general, adecuación del cerramiento y sendero peatonal, y se solicita al contratista la designación urgente de un auxiliar vial para el control del tránsito peatonal y vehicular.

3.En la Carrera 14B, entre las Calles 13 y 15A (barrio Urbina), se ejecuta excavación en material común y mejoramiento de terreno con piedra rajón entre las abscisas K0+070 – K0+088.8, así como suministro, instalación y compactación de subbase granular en calzada completa entre las mismas abscisas e instalación de rieles, verificando niveles y compactación. Asimismo, se ejecuta el suministro y vaciado de concreto MR-40 entre K0+008 – K0+050 (carril izquierdo) y entre K0+008 – K0+047 (carril derecho), con toma de muestras para control de calidad, texturización y aplicación de agente de curado (antisol) en losas de pavimento, con acompañamiento de la comisión topográfica para control de niveles. En actividades SST, se solicita instalación de señalización en accesos, se informa sobre restricción a personal externo al contrato, y se realizan charlas de seguridad y calistenia. Desde el componente social, se realiza sensibilización ambiental, gestión de disposición de basuras y levantamiento de actas de vecindad en el barrio Obrero.
4.En la Carrera 45, entre las calles 53 y 58D (barrio Villa Cielo), se realiza el suministro y vaciado de concreto MR-40 en el carril izquierdo entre las abscisas K0+192 y K0+173.95, con toma de muestras para control de calidad y verificación de compactación. Se ejecutan labores de texturización y aplicación de agente de curado tipo antisol sobre las losas de pavimento. Adicionalmente, se realiza verificación de compactación de la subbase granular en calzada completa entre las abscisas K0+330 y K0+360, con acompañamiento de la comisión topográfica para control de niveles.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre

4. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remocion de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

Diagonal 25 entre transversal 4 y 5 — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



COMISION TOPOGRAFICA NIVELES



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



VERIFICACION DE COMPACTACION



CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD LABORAL

Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



VERIFICACION DE COMPACTACION



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



TEXTURIZACION Y AGENTE DE CURADO (ANTISOL)



ACTAS DE VECINDAD

Carrera 45 entre calle 53 y 58D villacielo y Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)



COMISION TOPOGRAFICA NIVELES



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



COMITE DE OBRA CONTRATISTE E INTERVENTORIA

Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) y Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina)



MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA RAJON BARRIO URBINA



INSTALACION DE CAPA DE SUBBASE



SUMINISTRO DE CONCRETO BARRIO URBINA



JORNADA DE SENICIBILIDAD CON RESPETO A LAS BASURAS

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	4
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	11	8	2025	SEMANA No.:	6	DEL	5-ago-25	AL	11-ago-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Monteria CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	**$ 0.00**	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				


III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	6.70	119.70
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	129.10
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	79.40	2187.97
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	103.20	3011.43
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	3.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	8.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	150.28
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	9.80	409.50
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	59.30	607.84
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	198.40	4085.50
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	112.10	401.02
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	180.83	1250.86
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	2.00	23.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UN	0.00	8.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UN	0.00	1.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				PÁGINA	2	DE	4
					VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA				CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	3.32%	5.84%	2.82%
DURANTE EL PERIODO	0.96%	1.26%	
ACUMULADO ACTUAL	4.27%	7.10%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En la Diagonal 25 con Transversal 4 y 5 (barrio La Granja), entre las abscisas K0+087 y K0+137.3: Se ejecutaron labores de adecuación y compactación de subbase granular, así como el suministro, extendido y texturizado de concreto MR-40 en ambos carriles, con toma de muestras y aplicación de agente de curado tipo antisol.
2.En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16 (barrio Risaralda, comuna 5): Se desarrollaron actividades entre las abscisas K0+003 y K0+192, que incluyeron trazado de eje y laterales, cerramiento del tramo, excavación mecánica de material común (K0+050 a K0+090), instalación de geotextil, suministro, extendido y compactación de subbase granular, demolición de bordillos en K0+150, reparación de acometida domiciliaria de acueducto en K0+060, y en el carril derecho suministro y extendido de concreto MR-40 (K0+164.15 a K0+192) con toma de muestras para control de calidad, texturización y aplicación de agente de curado tipo antisol.

3.En la Carrera 14B, entre las calles 13 y 15 (barrio Urbina): Se ejecutaron actividades entre las abscisas K0+050 y K0+088.8, que comprendieron el mejoramiento de tramo afectado por saturación de aguas lluvias mediante suministro y compactación de material verificado por topografía, la instalación y compactación de subbase granular en calzada completa, la colocación de rieles en el carril izquierdo con acompañamiento topográfico, la verificación de compactación, y el suministro y extendido de concreto MR-40 en el carril izquierdo (K0+050 a K0+082) con toma de muestras de viguetas para control de calidad.
4.En la Carrera 45, entre las calles 53 y 58D (barrio Villa Cielo), se ejecutaron actividades que incluyeron el mejoramiento de tramo afectado por saturación de aguas lluvias mediante suministro y compactación de material (K0+192 a K0+173.95), mejoramiento con piedra rajón (K0+150 a K0+210 y K0+430 a K0+445) con control topográfico, y el suministro y extendido de concreto MR-40 en carril derecho (K0+192 a K0+173.95 y K0+330.65 a K0+353.65) y en carril izquierdo (K0+360 a K0+370), con toma de muestras, texturización y aplicación de antisol, además de reunión social con el equipo de veeduría.

5.Reunión con los habitantes de la calle 14 de obrero. Tema: socialización de la respuesta al derecho de petición interpuesto por la comunidad ante la alcaldía, debido a la negativa para pavimento en concreto hidráulico y talar los árboles en el tramo adoquinado. Se llegaron a unos compromisos en aras de presentar una propuesta a la Secretaría de Infraestructura Municipal a partir de las solicitudes de la comunidad.
6.Se realizó reunión en las oficinas de SIM con la empresa Veolia, con el fin de resolver observaciones relacionadas con las redes de acueducto y alcantarillado en los tramos por intervenir. Aún siguen sin atender las observaciones, se fijaron nuevos compromisos y visitas de inspección. En la reunión participaron la Secretaría Municipal, representantes de Veolia, el contratista y la interventoría.
7.Se reiteró al contratista la obligación de disponer un auxiliar vial debido a la existencia de tres tramos activos intercalados entre las calles 15, 16 y 16A, recordando que cualquier accidente de tránsito será de su total responsabilidad; asimismo, se realizó inspección de EPP solicitando reforzar su uso, y se exigió mejorar el orden y aseo en el área de trabajo, retirando el material de subbase y piedra rajón esparcido en distintos puntos de la obra.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA
1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

Diagonal 25 entre transversal 4 y 5			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR	ADECUACION DE SUBBASE GRANULAR	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)	REUNION EN OFICINAS DE ALCALDIA CON PERSONAL DE VEOLEA , MUNICIPIO, CONTRATISTA E INTERVENTORIA
Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda)			**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**
			
EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL COMUN	INSTALACION DE GEOTEXTIL Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR	VERIFICACION DE COMPACTACION	VERIFICACION PMT
Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina)			**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**
			
ADECUACION DE SUBBASE GRANULAR	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)	TEXTURIZACION Y AGENTE DE CURADO (ANTISOL)	SOCIALIZACION CON COMUNIDAD BARRIO OBRERO

Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina)	

			
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA RAJON BARRIO VILLACIELO	COMISION TOPOGRAFICA	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)	REUNION CON LA COMUNIDAD DE VILLACIELO PARA CONFORMACION DE VEEDURIA
carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo)			**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19	8	2025	SEMANA No.:	7	DEL	12-ago-25	AL	18-ago-25

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria				OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"			
CONTRATISTA:	Consorcio MTR				CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Monteria CYB			
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz				REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver			
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$	15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$	1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$	15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$	1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA				SUSPENSIÓN 1:	NA			
REINICIO 1:	NA				REINICIO 1:	NA			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	$ 0.00	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				


III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	0.00	119.70
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	129.10
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	94.70	2282.67
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	123.10	3134.53
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	3.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	8.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	150.28
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	409.50
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	73.80	681.64
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	172.80	4258.30
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	139.50	540.52
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	2086.04	3336.90
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	3.00	26.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UN	0.00	8.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UN	0.00	1.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	2	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	4.27%	7.10%	3.84%
DURANTE EL PERIODO	0.67%	1.68%	
ACUMULADO ACTUAL	4.94%	8.78%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En la Transversal 4 con Diagonal 24 amarre del acero de refuerzo de las losas aledañas al MH, suministro de concreto premezclado MR-40 de MH. Se terminó la instalación de concreto MR 40 en el tramo K0+000 – K0+010. tambien
2.En la Diagonal 25 con Transversal 4 y 5 (barrio La Granja), Se ejecutó la adecuación, conformación y compactación de subbase granular en terreno deteriorado, el suministro e instalación de concreto MR-40 con texturizado y aplicación de antisol en carriles y bocacalles entre K0+126.31 y K0+141, finalizando con labores de orden y aseo en todo el tramo.
3.Se ejecutó el suministro de concreto MR-40 con texturizado, toma de muestras y aplicación de antisol en carriles izquierdo y derecho entre las abscisas K0+103 y K0+175, se adecuó subbase granular saturada por lluvias, y se avanzó en excavación mecánica de material común desde K0+050 hasta K0+010.

4.Se realizó la instalación de rieles y el suministro de concreto MR-40 con texturizado, toma de muestras y aplicación de antisol en el carril derecho entre las abscisas K 0+005 – K 0+008 y K0+073 - K0+088.8, complementado con labores de orden y aseo en todo el tramo.
5.Se realizó el suministro de concreto MR-40 con texturizado, toma de muestras, verificación de compactación y aplicación de antisol entre las abscisas K0+360 y K0+410 en ambos carriles, además del mejoramiento con piedra rajón e instalación de subbase granular entre K0+290 y K0+450, con control topográfico de niveles.
6.En la Calle 14, entre la carrera 9 y la Transversal 12 (barrio Obrero), se realizaron apiques para la identificación de tuberías y, por parte de la comisión topográfica, la verificación de cotas de diseño, abscisado y revisión de árboles.

7.Apiques para identificación de tubería de alcantarillado y acueducto. Chambacú CRA. 10 calle 22 por parte del contratista en los compromisos que quedaron pactados en la reunión con Veolia. También se realizó Socialización y levantamiento de actas de vecindad.
8.Charla de compromiso sobre el cumplimiento de las normas de seguridad dirigida a operadores de maquinaria y auxiliar vial.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	3	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

Diagonal 25 entre transversal 4 y 5 — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



APIQUES PARA IDENTIFICACION DE TUBERIA



COMITE DE OBRA

Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL COMUN



COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR E INSTALACION DE RIELES



SUMINISTRO DE CONCRETO , TEXTURIZACION Y AGENTE DE CURADO



CHARLAS DE COMPONENTE SST

Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



TOMAS DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA FEXION



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



TEXTURIZACION Y AGENTE DE CURADO (ANTISOL)



IDENTIFICACION DE ARBOLES

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	4	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina)



TOMAS DE DENSIDADES



COMPACTACION Y ADECUACION DE SUBBASE GRANULAR



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



ACTA DE VECINDAD

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	4
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	25	8	2025	SEMANA No.:	8	DEL	19-ago-25	AL	25-ago-25
CONTRATO DE OBRA						**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
OBJETO:	*Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria*				*OBJETO:*	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"			
CONTRATISTA:	Consorcio MTR				CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Monteria CYB			
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz				REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver			
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$	15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$	1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$	15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$	1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA				SUSPENSIÓN 1:	NA			
REINICIO 1:	NA				REINICIO 1:	NA			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:		$ 0.00	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				


III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	8.40	128.10
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	1.90	1.90
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	129.10
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	76.80	2359.47
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	99.80	3234.33
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	3.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	8.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	150.28
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	409.50
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	51.20	732.84
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	256.00	4514.30
3,01	*PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)*	*M3*	*73.20*	*613.72*
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	366.41	3703.31
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	4.00	30.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UN	1.00	9.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UN	0.00	1.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	2	DE	4
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	4.94%	8.78%	3.33%
DURANTE EL PERIODO	1.38%	0.87%	
ACUMULADO ACTUAL	6.32%	9.65%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1. En la Transversal 4 entre diagonal 25 (barrio La Granja), entre las abscisas K 0+ 000- K 0+41, se realizó orden y aseo por parte de contratista .
2. En la Diagonal 25 con Transversal 4 y 5 (barrio La Granja) se inicia la excavaciones entre las abscisas K 0+ 000- K 0+141 excavación para instalación de bordillos.
3. En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16 (Barrio Risaralda, Comuna 5), se ejecutaron actividades de excavación, instalación de bordillo prefabricado en K0+160 – K0+190, suministro y extendido de subbase granular con instalación de geotextil en *K0+040 – K0+090* y *K0+060 – K0+090*, reparaciones de acometidas de acueducto y alcantarillado, y vaciado de concreto *MR-40* en *K0+103 – K0+130* y *K0+130 – K0+152*, incluyendo verificación de compactación, toma de muestras, texturización y aplicación de antisol
4. En la Carrera 14B, entre las Calles 13 y 15 (Barrio Urbina), en el tramo K0+000 – K0+088.8, se ejecutaron actividades de orden y aseo, en el tramo K0+000 – K0+005 demolición de cárcamo existente, suministro de solado clase F y amarre de acero de refuerzo para muros.

5.Calle 14, entre la carrera 9 y la Transversal 12 (barrio Obrero). K 0+005 – K 0+015 remoción de pavimento articulado y excavación mecánica de material común a profundidad de diseño. 1 reparaciones de acometidas de agua potable.
6.En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), se ejecutó el suministro y vaciado de concreto MR-40 en los carriles izquierdo y derecho en los tramos K0+300 – K0+330, K0+325 (placas de MH), K0+382.5 – K0+402 y K0+402 – K0+430, realizando toma de muestras, verificación de compactación, texturización y aplicación de antisol; adicionalmente, se efectuaron drenajes de excavaciones para evacuar aguas estancadas, mejoramiento con piedra rajón y material seleccionado, y control de densidades en K0+300 – K0+330, donde se avaló continuar por presencia de nivel freático alto. También se realizó jornada de recolección de residuos posconsumo, con entrega en el punto de acopio Santa Rosa de Lima, y se ejecutó sensibilización casa a casa en el sector Villa Cielo.

7. Carrera 8C entre calle 14 y 15, y calle 14 entre carrera 8 C y 8 D. Se realiza replanteo del diseño y abscisado por parte de comisión topográfica. Se evidencia que varias terrazas de viviendas deben ser demolidas, al igual que se debe solicitar la remoción de unas escaleras metálicas circulares de acceso a una vivienda en segundo piso, dado que queda ubicada dentro de la losa de pavimento del carril derecho de la carrera 8 C.
8. *Carrera 10 entre calle 22 y 22 C se realiza abscisado y replanteo por parte de comisión topográfica. Se identifica que la pendiente longitudinal esta invertida conforme al curso ideal de las escorrentías de las aguas que debe ser hacia el canal de la calle 22 y no a escurrir sobre la calle 24.*
9. Se realizó comité de obra con áreas técnica, social, ambiental, SST y supervisor de municipio.
10. Se solicitó al contratista la adecuación de un tramo de cerramiento en el frente La Granja y la limpieza de andenes, se realizaron inspecciones visuales en los frentes Urbina y Risaralda para verificar uso de EPP, orden, aseo y señalización, y se recomendó reforzar la señalización preventiva en el frente Risaralda para garantizar la seguridad.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C

7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	3	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

Diagonal 25 entre transversal 4 y 5 ; Carrera 10 entre calle 22 y 22 C — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



EXCAVACION PARA INSTALACION DE BORDILLOS



ABSICISADO Y REPLANTEO POR PARTE DE COMISION TOPOGRAFICA



JORNADA DE RECOLECCION DE RESIDUOS POSCONSUMO



COMITE DE OBRA

Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR



TOMA DE NIVELES POR COMISION TOPOGRAFICA



SUMINISTRO DE CONCRETO , TEXTURIZACION Y AGENTE DE CURADO



TOMAS DE DENSIDADES

Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



INSTALACION DE BORDILLOS



IDENTIFICACION DE CARCAMO EXISTENTE



DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE



JORNADA DE RECOLECCION DE RESIDUOS POSCONSUMO

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	4	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

Carrera 14B entre calle 13 y barrio obrero



REMOCION DE PAVIMENTO ARTICULADO Y EXCAVACION MECANICA



TOMAS DE DENSIDADES



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)



ACTA DE VECINDAD

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	4
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	1	9	2025	SEMANA No.:	9	DEL	26-ago-25	AL	1-sep-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	*Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable alcontrato cuyo objeto es* "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	$ 0.00	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				


III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	183.60	183.60
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	30.00	158.10
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	9.20	11.10
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	129.10
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	247.80	2607.27
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	334.00	3568.33
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	3.00	6.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	1.00	9.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	150.28
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	31.95	441.45
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	24.50	757.34
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	4514.30
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	113.50	727.22
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	136.00	136.00
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	741.52	4444.83
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	8.30	8.30
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	10.70	10.70
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	105.92	105.92
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1.90	1.90
7,02	*REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.*	*UN*	*2.00*	*32.00*
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UN	1.00	10.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UN	0.00	1.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	2	DE	4
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	6.32%	9.66%	3.54%
DURANTE EL PERIODO	1.30%	1.49%	
ACUMULADO ACTUAL	7.62%	11.16%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En transversal 4 entre diagonal 24 y 25 (barrio La Granja), K0+000 – K0+020 demolición de cunetas existentes y excavaciones manuales.
2.En la Diagonal 25 con Transversal 4 y 5 (barrio La Granja), K0+000 excavaciones y suministro en sitio de bordillos prefabricados.
3.En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda, Comuna 5), se realizaron actividades de suministro de material de subbase granular y, en los tramos K 0+020 – K 0+040, K 0+040 – K 0+062 y K 0+060 – K 0+090 en ambos carriles, así como en la bocacalle K 0+090 del carril derecho, se efectuó la verificación de compactación y el suministro, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado de concreto MR-40, realizando la toma de viguetas para la verificación de la resistencia a la flexión.
4.*En la Carrera 14 B, entre las Calles 13 y 15 (Barrio Urbina), se realizo actividades encofrado para muros, losa inferior de cárcamo y suministro de concreto de 3000 psi , se realizo muestra de concreto a compresión.*

5.En la Calle 14, entre la Carrera 9 y la Transversal 12 (Barrio Obrero), en el tramo K 0+005 – K 0+040, se continua con excavación mecánica de material común para un ancho de calzada vehicular de 5.0 metros y profundidad media de 0.40 metros.
6.En la Calle 15 entre Carrera 8 C y 8 D, (barrio Lacharme), se inicia actas de vecindad por parte de contratista e interventoría. Se esta a la espera del ingreso de la maquinaría.
7.En la Carrera 10, entre las Calles 22 y 22C (Barrio Chambacú), se realizó la revisión del trazado de diseño y su replanteo de acuerdo con las condiciones topográficas del tramo y la ubicación de las viviendas y sus drenajes. Asimismo, se efectuó el cerramiento y demarcación del área, y en las abscisas K 0+016 – K 0+060 se llevó a cabo la excavación mecánica a una profundidad mayor a 50 cm para el mejoramiento de la subrasante con material seleccionado.

8.En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), se efectuó el suministro, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado de concreto MR-40 en los siguientes tramos: K 0+390 (losa pendiente en carril izquierdo), K 0+402 – K 0+412 (carril derecho), K 0+420 – K 0+430 (carril derecho), K 0+430 – K 0+440 (carril izquierdo), K 0+176.8 – K 0+205 (carril derecho e izquierdo) y K 0+422.5 – K 0+425 (MH carril derecho e izquierdo), realizando la toma de viguetas para verificación de la resistencia a la flexión; adicionalmente, se ejecutó mejoramiento con piedra rajón y extensión de subbase granular entre las abscisas K 0+150 – K 0+200.
9.por el área SST se solicitud al contratista para la adecuación de un tramo de cerramiento en el frente La Granja y la ejecución de labores de limpieza en el área de los andenes.
10.Por parte de parte social se realiza socialización a los habitantes ubicados sobre este tramo, sobre las intervenciones para la demolición de cunetas existentes y poder dar continuidad al sistema de drenaje que capta las escorrentías del sector.
11.se realiza comité de obra entre contratista e interventoría para seguimiento de compromiso y proyección del proyecto.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA
1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

Diagonal 25 entre transversal 4 y 5 ; transversal 4 entre diagonal 25 — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**


DEMOLICION Y EXCAVACION DE CUNETAS


INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGUE DE PARQUE


INSTALACION DE BORDILLOS


ACTAS DE VECINDAD

Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**


INSTALACION DE GEOTEXTIL Y SUBBASE GRANULAR


VERIFICACION DE COMPACTACION


SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)


PUNTO ECOLOGICO

Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina) ;Calle 14, entre la Carrera 9 y la Transversal 12 (Barrio Obrero) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**


SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI PARA LOSA INFERIOR


SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI PARA MUROS


EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL COMUN


IMPLEMENTACION DE PMT

Carrera 10, entre las Calles 22 y 22C (Barrio Chambacú); carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) — **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**


EXCAVACION MECANICA > A 50CM PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE


SUMINISTRO E INTALACION DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO


SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)


IMPLEMENTACION DE PMT

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA CYB
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA
Director de Obra	Director de Interventoría

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	1	9	2025	SEMANA No.:	9	DEL	26-ago-25	AL	1-sep-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable alcontrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	Claudia Patricia Correa Malaver		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$ 0.00	
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:		$ 0.00	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	183.60	183.60
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	30.00	158.10
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	9.20	11.10
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	129.10
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	247.80	2607.27
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	334.00	3568.33
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	3.00	6.00
1,10	*REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE* RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	1.00	9.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	150.28
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	31.95	441.45
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	24.50	757.34
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	4514.30
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	113.50	727.22
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	136.00	136.00
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	741.52	4444.83
5,01	*EXCAVACION MANUAL*	*M3*	*8.30*	*8.30*
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	10.70	10.70
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	105.92	105.92
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1.90	1.90
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	2.00	32.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UN	1.00	10.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UN	0.00	1.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	2	DE	4
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	6.32%	9.66%	3.54%
DURANTE EL PERIODO	1.30%	1.49%	
ACUMULADO ACTUAL	7.62%	11.16%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En transversal 4 entre diagonal 24 y 25 (barrio La Granja), K0+000 – K0+020 demolición de cunetas existentes y excavaciones manuales.
2.En la Diagonal 25 con Transversal 4 y 5 (barrio La Granja), K0+000 excavaciones y suministro en sitio de bordillos prefabricados.
3.En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda, Comuna 5), se realizaron actividades de suministro de material de subbase granular y, en los tramos K 0+020 – K 0+040, K 0+040 – K 0+062 y K 0+060 – K 0+090 en ambos carriles, así como en la bocacalle K 0+090 del carril derecho, se efectuó la verificación de compactación y el suministro, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado de concreto MR-40, realizando la toma de viguetas para la verificación de la resistencia a la flexión.
4.*En la Carrera 14 B, entre las Calles 13 y 15 (Barrio Urbina), se realizo actividades encofrado para muros, losa inferior de cárcamo y suministro de concreto de 3000 psi , se realizo muestra de concreto a compresión.*

5.En la Calle 14, entre la Carrera 9 y la Transversal 12 (Barrio Obrero), en el tramo K 0+005 – K 0+040, se continua con excavación mecánica de material común para un ancho de calzada vehicular de 5.0 metros y profundidad media de 0.40 metros.
6.En la Calle 15 entre Carrera 8 C y 8 D, (barrio Lacharme), se inicia actas de vecindad por parte de contratista e interventoría. Se esta a la espera del ingreso de la maquinaría.
7.En la Carrera 10, entre las Calles 22 y 22C (Barrio Chambacú), se realizó la revisión del trazado de diseño y su replanteo de acuerdo con las condiciones topográficas del tramo y la ubicación de las viviendas y sus drenajes. Asimismo, se efectuó el cerramiento y demarcación del área, y en las abscisas K 0+016 – K 0+060 se llevó a cabo la excavación mecánica a una profundidad mayor a 50 cm para el mejoramiento de la subrasante con material seleccionado.

8.En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), se efectuó el suministro, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado de concreto MR-40 en los siguientes tramos: K 0+390 (losa pendiente en carril izquierdo), K 0+402 – K 0+412 (carril derecho), K 0+420 – K 0+430 (carril derecho), K 0+430 – K 0+440 (carril izquierdo), K 0+176.8 – K 0+205 (carril derecho e izquierdo) y K 0+422.5 – K 0+425 (MH carril derecho e izquierdo), realizando la toma de viguetas para verificación de la resistencia a la flexión; adicionalmente, se ejecutó mejoramiento con piedra rajón y extensión de subbase granular entre las abscisas K 0+150 – K 0+200.
9.por el área SST se solicitud al contratista para la adecuación de un tramo de cerramiento en el frente La Granja y la ejecución de labores de limpieza en el área de los andenes.
10. Por parte de parte social se realiza socialización a los habitantes ubicados sobre este tramo, sobre las intervenciones para la demolición de cunetas existentes y poder dar continuidad al sistema de drenaje que capta las escorrentías del sector.
11.se realiza comité de obra entre contratista e interventoría para seguimiento de compromiso y proyección del proyecto.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA
1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

Diagonal 25 entre transversal 4 y 5 ; transversal 4 entre diagonal 25



DEMOLICION Y EXCAVACION DE CUNETAS



INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGUE DE PARQUE



INSTALACION DE BORDILLOS

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



ACTAS DE VECINDAD

Carrera 11, entre Calles 15 y 16B (barrio Risaralda)



INSTALACION DE GEOTEXTIL Y SUBBASE GRANULAR



VERIFICACION DE COMPACTACION



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



PUNTO ECOLOGICO

Carrera 14B entre calle 13 y calle 15A (urbina) ;Calle 14, entre la Carrera 9 y la Transversal 12 (Barrio Obrero)



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI PARA LOSA INFERIOR



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI PARA MUROS



EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL COMUN

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



IMPLEMENTACION DE PMT

Carrera 10, entre las Calles 22 y 22C (Barrio Chambacú); carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo)



EXCAVACION MECANICA > A 50CM PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE



SUMINISTRO E INTALACION DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO



SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (420 kg/cm2)

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



IMPLEMENTACION DE PMT

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA
Director de Obra	Director de Interventoria

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182240294

(415)7707212489984(8020) 000014118224029 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 0 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MTR

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 63 4 73

42. Correo electrónico consorciomtr2025@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 5 7 1 3 2 1 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 0 5 1 5	7 1 1 2	2 0 2 5 0 5 1 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182240294

(415)7707212489984(8020) 000014118224029 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 0 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 3 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 5 1 5	
81. Hasta	2 0 2 8 0 5 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 5 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141182240294

(415)7707212489984(8020) 000014118224029 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 0 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 5 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 6 0 5 1 9 2 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VANEGAS	ORTIZ	NELSON	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 5 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 8 6 9 5 5 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUELVAS	GUERRA	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182240294

(415)7707212489984(8020) 000014118224029 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 0 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 8 7 8 4 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PUCHE	DIAZ	RAFAEL	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 5 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	7 8 6 9 5 5 2 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BUELVAS	GUERRA	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 5 0 5 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 1 5 6 1 1	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 5 0 5 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Montería, 27 de mayo de 2025

Señores

Alcaldía de montería
CL. 27 #3-16
Montería, córdoba

Asunto: Notificación cambio de representante legal.

Cordial saludo.

Mediante la presente el suscrito, RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.087.842 de Bogotá representante legal del CONSORCIO MTR, identificado con Nit 901.947.003-5, delega a NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.051.921 de Villavicencio, quien actuara en calidad como el nuevo representante legal del consorcio en mención; por medio del presente oficio me permito informar el cambio de representación legal, el cual ha sido suscrito entre las empresas RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA y MGD CONSTRUCCIONES S.A.S, integrantes del consorcio, para su conocimiento y trámites pertinentes.

Consorciados

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ (50%)
CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA (25%)
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S (25%)

Orden del día

1. Verificación del Quorum.
2. Revisión de cumplimiento para homologación del representante legal.
3. Aprobación del nuevo representante legal del consorcio.
4. Solicitar el cambio del representante legal en el RUT.
5. Enviar RUT a la entidad.

Desarrollo del orden del día

1. La asistencia fue del 100% de los consorciados, por tal razón se le da continuidad a la reunión.

2. Revisión de cumplimiento para homologación del representante legal.
Se considera y evalúa a NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ.

3. Aprobación del nuevo representante legal del consorcio.
NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ cumple con las características que busca el consorcio.

4. Solicitar el cambio del representante legal en el RUT.
Se hace el respectivo tramite ante la DIAN solicitando el cambio del representante legal principal.

5. Enviar RUT a la entidad.
Rut enviado a la entidad (Alcaldía de montería) a través de la plataforma SECOP II.

Agotado el orden del día, y se da por terminada la reunión a las 12:00 pm del 27 de mayo de 2025.

Cordialmente.

RAFAEL ANDRÉS PUCHE DIAZ
C.C. 80.087.842 DE BOGOTÁ

NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
C.C. No. 86.051.921 DE VILLAVICENCIO
R/L CONSORCIO MTR

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
C.C. 78.695.529 DE MONTERIA

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
C.C. 78.695.529 DE MONTERIA
RL.SUP. CONSORCIO MTR

DIANA CAROLINA VIEIRA CANO
C.C. 50.937.471 DE MONTERIA
RL MGD CONSTRUCCIONES S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.051.921

VANEGAS ORTIZ
APELLIDOS

NELSON FERNANDO
NOMBRES



Montería, 27 de mayo de 2025

Señores

Alcaldía de montería
CL. 27 #3-16
Montería, córdoba

El CONSORCIO MTR se reúnen los consorciados de forma presencial para iniciar la Junta convocada por el Representante Legal.

Consorciados

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ (50%)
CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA (25%)
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S (25%)

Orden del día

1. Verificación del Quorum.
2. Revisión de cumplimiento para homologación del representante legal.
3. Aprobación del nuevo representante legal del consorcio.
4. Solicitar el cambio del representante legal en el RUT.
5. Enviar RUT a la entidad.

Otros invitados

1. NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ.

Desarrollo del orden del día

1. La asistencia fue del 100% de los consorciados, por tal razón se le da continuidad a la reunión.

2. Revisión de cumplimiento para homologación del representante legal.
Se considera y evalúa a NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ.

3. Aprobación del nuevo representante legal del consorcio.

NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ cumple con las características que busca el consorcio.

4. Solicitar el cambio del representante legal en el RUT.
Se hace el respectivo tramite ante la DIAN solicitando el cambio del representante legal principal.

5. Enviar RUT a la entidad.
Rut enviado a la entidad (Alcaldía de montería) a través de la plataforma SECOP II.

Agotado el orden del día, y se da por terminada la reunión a las 12:00 pm del 27 de mayo de 2025.

Cordialmente.

RAFAEL ANDRÉS PUCHE DIAZ
C.C. 80.087.842 DE BOGOTÁ

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
C.C. 78.695.529 DE MONTERIA

DIANA CAROLINA VIEIRA CANO
C.C. 50.937.471 DE MONTERIA
RL MGD CONSTRUCCIONES S.A.S