ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 12		
FECHA: 03/11/2021	**HORA 09:00 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 11:

1. Realizar la Programación de reunión de representantes legales.

Pendiente por definir por parte de la entidad, la SDM informa que el día de mañana informará la fecha y hora de esta reunión.

2. Mesa de trabajo para revisión de la fecha de inicio de las implementaciones en el corredor de la Av. Boyacá.

Se reprograma para el trascurso de esta semana, con el fin de determinar la fecha de inicio de las implementaciones y se escalara en el comité de representantes legales.

3. Mesa de trabajo para revisión de la pertinencia de la implementación de los senderos peatonales en el barrio inglés (Especialistas).

Se realizó la mesa de trabajo correspondiente entre los especialistas el día 27/10/2021, en la cual se solicitó a la Ing. Carolina Velasco mediante correo electrónico la actualización del sendero peatonal de la intersección de la KR 28 con DG 41ª SUR del barrio inglés, quien remitió los planos actualizados para implementar y se concluye que no deben instalarse los dispositivos que se encuentran en el costado oriental de esta intersección.

4. Remisión de actas de comité de seguimiento semanal suscritas por los profesionales de la SDM, para cargar en el Drive del proyecto.

A la fecha del presente comité de seguimiento semanal no han sido remitidas por la Entidad. La SDM indica que se encuentran en trámite de firmas al interior de la Entidad y se remitirán en el trascurso del día.

5. Fecha para reinicio de actividades en el barrio inglés, de acuerdo con lo que se informe por parte de la UMV a la SDM.

Se informa que la fecha de reinicio de actividades es el 11 de noviembre de 2021, se debe estimar un tiempo de curado de 28 a 30 días debido al proceso que se le realizó al pavimento de esta zona.

6. Respuesta del plan de contingencia solicitado por la Interventoría y la SDM indicando los motivos del atraso que se presenta a la fecha.

Mediante la comunicación GVI-MV-SDM-065-2021 del 02 de noviembre de 2021, el contratista hizo entrega de la programación ajustada al día 14 de diciembre de 2021, esta se encuentra en revisión de la Interventoría

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical en el ID: CPS_676_ZE_18_151
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: ID EX_18_170_1867_12
- Se inicia con la implementación de señalización horizontal en el ID:MV_04_203_1561_10
- Se inicia con la implementación de señalización horizontal en el EX_18_354_1561_10, TPD_PL_2277, EX_18_353_1561_10

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $73.680.679 para un valor acumulado de $ 479.650.115 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 2.69 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 5.74 % que corresponde a un valor de $ 1.023.510.317,30 (corte al 02 de noviembre de 2021).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron seis (6) jornadas nocturnas con lluvias y tres (3) jornada diurna con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La secretaría de Movilidad informa que se programará en el trascurso de la semana el comité de representante legales con el fin de preparar la presentación y hacer el respectivo seguimiento al contrato.

La SDM reitera al contratista de obra contar con el stock mínimo de las señales verticales y a su vez a la Interventoría verificar esta cantidad del contratista esto con el fin de no generar y evitar futuros atrasos, se debe hacer la revisión en la bodega del contratista

La SDM reitera los tiempos de radicación de cuentas de cobro que se establecieron para el mes de noviembre, este cronograma fue socializado con la Interventoría quien a su vez extendió la información con el contratista por medio de correo esto con el fin de contar con días hábiles en caso de presentar alguna corrección por parte de la subdirección financiera.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

El contratista manifiesta que en el trascurso de la semana anterior al comité solo lograron trabajar una cantidad mínima de horas debido a las condiciones climáticas que se siguen presentado en la ciudad, solo se logró trabajar una noche completa el día 01 de noviembre de 2021, adicional a eso informan que no cuentan con gran cantidad de CIV para trabajar en la jornada diurna, los demás CIV que se pretenden intervenir en la noche la mayoría de veces se encuentra el pavimento húmedo por las lluvias lo que afecta el avance por este motivo solicitan a la entidad junto con la Interventoría, la aprobación de los PMT que fueron radicados la semana pasada con el cambio de horario. La entidad informa que tan pronto se realice la reunión con la subdirección de señalización se realizará el requerimiento y se informará para proceder.

El contratista informa que debido a las condiciones climáticas no se han podido terminar todos los ID asignados, con base en esto el PAC programado se verá afectado y no se cumplirá con lo programado para facturar en el mes de noviembre

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 27/10/2021 A 2/11/2021 SEMANA: **12** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	7	-	-	-	-	**7**	
NO SE EJECUTAN	2	-	-	1	-	**3**	
EN EJECUCIÓN	8		-	-	-	**8**	
EJECUTADOS	2	1	-	2	4	**9**	
SIN INSPECCIÓN	2	-	-	-	-	**2**	
TOTAL	**21**	**1**	**0**	**3**	**4**	**29**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ -	$ -		$ -
MES 4	$ -	$ -		$ -
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$162.199.017**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 220.665.904,19	1,24%
Valor programado	MES 4		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	12 (Vigencia 2021)	**$73.680.679**	0,41%
Valor ejecutado acumulado	12 (Vigencia 2021)	$479.650.155	2,69%
Valor por ejecutar		**$17.349.388.195**	97,31%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	9	DIURNA	3	NOCTURNA	6		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA 6	NOCTURNA	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 27/10/2021 A 2/11/2021 SEMANA: **12** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Continúan con la implementación de la señalización vertical en el CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14
  Continúan con la implementación de la señalización horizontal en ID EX_18_170_1867_12 (CL 49B Sur entre Kra 1 - Kra 2 D Bis E), MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR, EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur, TPD_PL_2277, EX_18_353_1561_10
- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 5,74% que equivale a $ 1.023.510.317,30**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 323.867,00	$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CT	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 1.003.639.510,00	$ 58.768.925,00	$ 1.062.408.435,00
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	EN EJECUCIÓN	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
1	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
2	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	MV_04_203_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 115.569.751,00	$ 19.397.894,00	$ 134.967.645,00
28	MV_18_098_1744_10	SIN INSPECCION	Diseño normal			
29	MV_18_180_670_11	SIN INSPECCION	Diseño normal			
			SUB TOTAL	**$ 2.186.357.932,44**	**$ 342.548.368,00**	**$ 2.528.906.300,44**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 2.528.906.300,44

CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	70%
EX_04_305_1561_10(DG 48Sur con TV 14 Este)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	70%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	0%
EX_18_039_1561_10 Glorieta del Barrio Inglés	**ML**	NA	**M2**	70%	**Dispositivos**	NA	**Vertical**	NA
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	0%	**M2**	12%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	0%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur	**ML**	0%	**M2**	5%	**Dispositivos**	5%	**Vertical**	0%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	0%	**M2**	12%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**84**	Días para terminar el contrato	**798**	Valor a ejecutar diario	**$21.741.088**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 12 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** noviembre 03 de 2021, 09:00 AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Mario Carbonell	SDM	Subdirector de señalización		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	
2	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
3	Miguel Torres Burgos	MAB	Director de Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
4	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
5	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
6	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
7	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM-DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
8	Daniel Felipe Gómez Cubillos	SDM	Ingeniero Auxiliar	3232064472	dgomez@mab.com.co	
9	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
10	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
11	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
12	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
13	Dalila Otalora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.