ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 13		
FECHA: 10/11/2021	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 12:

No se generaron compromisos en el acta de comité

En el Comité de Representante Legales del 05 de noviembre de 2021 se solicitó un recorrido de obra en la Avenida Boyacá y se confirma recorrido para el día 11 de noviembre de 2021 en horas de la mañana.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical en el ID: CPS_676_ZE_18_151
- Se continúa con la implementación de señalización vertical en el ID EX_04_305_1561_10
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: ID EX_18_170_1867_12
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el EX_18_354_1561_10, TPD_PL_2277, EX_18_353_1561_10

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $89.134.150,78 para un valor acumulado de $ 568.784.305,46 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 3.19 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6,05 % que corresponde a un valor de $ $ 1.079.308.994 (corte al 09 de noviembre de 2021).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron cuatro (4) jornadas nocturnas con lluvias y dos (2) jornada diurna con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La Entidad informa el inconformismo de verificar lo relacionado con los PMT negados que se informó en la reunión de Representantes Legales, se verificó con la secretaría asignada y a la semana 44 fueron radicados 119 frentes, de los cuales 51 autorizados, 59 no autorizados porque estaban vigentes y solo 9 no autorizados por observaciones como tipología o el CIV propuesto no corresponde a las direcciones reportadas, se solicita revisar no solo lo negado sino también las observaciones que se remiten, para que en un próximo comité de Representantes Legales la información suministrada sea la correcta por parte del Contratista y la Interventoría.

La SDM reitera al contratista de obra el cierre de los ID y la instalación de las señales verticales para facturar.

La fecha de entrega de las cuentas de obra y de Interventoría se debe radicar el día 11/11/2021.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

La interventoría reitera la implementación de señalización vertical para el cierre de los ID, informando realizar un oficio acorde al reporte semanal y la inoperancia por la no implementación por parte del contratista.

El contratista informa el cierre de los ID EX_04_030_1561, EX_04_261_1561 y el CP_SH_SV_CTO_COP_071_2016, y el inicio de la implementación de Señales verticales el día 10/11/2021 del ID EX_18_170_1867_10, implementando a la fecha más de 200 señales, contando con el stock que se tiene y a la espera de fabricación de nuevas señales para dar continuidad.

La interventoría manifiesta que el contrato de obra ha tenido cierta inoperancia por la no implementación de las señales verticales que se han asignado. El contratista a su vez manifiesta no estar de acuerdo con la palabra inoperancia, porque si se ha trabajado en la instalación de señales verticales cerrando los ID cobrados en los cortes anteriores y en los nuevos.

Ante esto la Interventoría manifiesta que para la próxima acta se hará una revisión de cierre de ID, y ID que no se encuentre cerrado de manera integral en cuanto a señalización horizontal y vertical no se reconocerá su valor, esto de acuerdo con las cláusulas contractuales que rigen el contrato de obra y que se utiliza como criterio para esta interventoría.


GEORREFERENCIACIÓN

Sin novedades.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

1. Oficio por la no implementación de la señalización vertical	MAB	11-11-2021
2. Enviar actas de pago al correo del Ingeniero Nicolai Wilches.	MAB	10-11-2021

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 3/11/2021 A 9/11/2021 SEMANA: **13** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	8	-	-	-	-	**8**	
NO SE EJECUTAN	2	-	-	1	-	**3**	
EN EJECUCIÓN	8		-	-	-	**8**	
EJECUTADOS	2	1	-	2	4	**9**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-	-	**1**	
TOTAL	**21**	**1**	**0**	**3**	**4**	**29**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ -	$ -		$ -
MES 4	$ -	$ -		$ -
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$162.199.017**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado	MES 4		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	13 (Vigencia 2021)	**$89.134.151**	0,50%
Valor ejecutado acumulado	13 (Vigencia 2021)	$568.784.305	3,19%
Valor por ejecutar		**$17.260.254.045**	96,81%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	6	DIURNA	2	NOCTURNA	4		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA 6	NOCTURNA	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 3/11/2021 A 9/11/2021 SEMANA: **13** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Continúan con la implementación de la señalización vertical en el CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14, EX_04_305_1561_10(DG 48Sur con TV 14 Este) Continúan con la implementación de la señalización horizontal en ID EX_18_170_1867_12 (CL 49B Sur entre Kra 1 - Kra 2 D Bis E), EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur, TPD_PL_2277, EX_18_353_1561_10
- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,05% que equivale a $ 1.079.308.994**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 323.867,00	$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CT	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 1.003.639.510,00	$ 58.768.925,00	$ 1.062.408.435,00
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
1	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
2	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	MV_04_203_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 115.569.751,00	$ 19.397.894,00	$ 134.967.645,00
28	MV_18_098_1744_10	INSPECCIONADO	Diseño normal			
29	MV_18_180_670_11	SIN INSPECCION	Diseño normal			
			SUB TOTAL	**$ 2.186.357.932,44**	**$ 342.548.368,00**	**$ 2.528.906.300,44**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 2.528.906.300,44

CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_04_305_1561_10(DG 48Sur con TV 14 Este)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
EX_18_039_1561_10 Glorieta del Barrio Inglés	**ML**	NA	**M2**	70%	**Dispositivos**	NA	**Vertical**	NA
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	30%	**M2**	20%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	0%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur	**ML**	0%	**M2**	5%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	0%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	0%	**M2**	31%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	0%
EX_05_108_1867	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**91**	Días para terminar el contrato	**791**	Valor a ejecutar diario	**$21.820.802**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 13 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** noviembre 10 de 2021, 08:20 AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Mario Carbonell	SDM	Subdirector de señalización		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	
2	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
3	Miguel Torres Burgos	MAB	Director de Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
4	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
5	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
6	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
7	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM-DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
8	Erika Perdomo Moreno	MAB	Ingeniero Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	Erika Perdomo
9	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
10	Carolina Velazco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
11	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
12	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
13	Dalila Otalora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.