ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 15		
FECHA: 24/11/2021	**HORA 07:40 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 14:

1. Entregar el acta de recorrido levantada el día 11 de noviembre de 2021 en la Av. Boyacá.

Se remitió el día 18 de noviembre de 2021 a la entidad el acta levantada en el recorrido realizado con el contratista, entidad e Interventoría.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical en el ID: EX_18_170_1867_12, MV_04_203_1561_10 y TPD_PL_2277 –
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el EX_18_354_1561_10, EX_18_353_1561_10, EX_05_108_1867_12, EX_18_039_1561_10, MV_ 180_670_11, EX_05_106_1867_12 Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $105.569.388 para un valor acumulado de $ 738.462.204 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 4.14 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6,81 % que corresponde a un valor de $ 1.231.876.926 (corte al 23 de noviembre de 2021).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron dos (2) jornadas nocturnas con lluvias y una (1) jornada diurna con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad informa que, ya se gestionó internamente con la subdirección de PMT la aprobación del horario de 10:00 pm a 5:00 am, esto para las actividades que se adelanten dentro de la malla vial arterial, desde la entidad se sugiere ajustar los horarios de los PMT ya entregados teniendo en cuenta esta nueva directriz, de igual forma informan que, para la malla vial local se van aprobar PMT´s 24 horas y para la malla vial intermedia se deben solicitar PMT's 24 horas pero serán ellos quienes definan el horario en el que se puede trabajar después de hacer el respectivo análisis.

Por otro lado, se informa al contratista e Interventoría que para los corredores de la malla vial arterial que no pertenezca las vías a los corredores de la secretaría de movilidad se aprueba PMT los fines de semana no festivos iniciar actividades desde las 2:00 pm del sábado hasta el lunes 5:00 am 24 horas continuas y fines de semana festivos inician el sábado 2:00 pm y terminan el martes 5:00 am.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

La Interventoría informa que el contratista radicó PMT para cambio de horario, con el fin de que puedan intervenir 24 horas, dentro de ese ajuste de horario se radicaron 103 CIV para la localidad de Rafael Uribe Uribe y la Avenida Boyacá de tal manera que se puedan adelantar actividades de 11:00 pm a 5:00 am.

La Interventoría informa que se recibieron observaciones al PMT para intervenir la avenida Boyacá por parte de la SDM al, las cuales ya se atendieron y fueron entregadas nuevamente, teniendo en cuenta esta solicitud desde la Interventoría se solicita al contratista un consolidado de todos los PMT aprobados con el fin de verificar los horarios aprobados y así mismo validar con la programación que remite el contratista para las distintas jornadas de trabajo y así poder determinar donde se puede iniciar actividades 24 horas con el fin de disminuir los atrasos evidenciados en obra.

La Interventoría informa al contratista que para el día de hoy debe entregar la atención de observaciones generadas al informe mensual No. 3 correspondiente al periodo del 10 de octubre al 09 de noviembre de 2021

GEORREFERENCIACIÓN

Cuenta No. 1 se enviaron dos (02) diseños los cuales ya fueron aprobados el 5 de noviembre de 2021
Cuenta No. 2 de las cinco (05) asignaciones implementadas se tiene una aprobada el día 18 de noviembre de 2021 y las demás se encuentran en revisión de la SDM.
Cuenta No. 3 el día 23 de noviembre de 2021 se entregaron para revisión y aprobación de la entidad ocho (08) asignaciones

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Acta del recorrido de la Avenida Boyacá con la firma de la entidad	SDM	21-11-2021
2. Consolidado de los PMT´s aprobados	C. Señalizando GC	30-11-2021
3. Entrega de Informe mensual No. 3 V1	C. Señalizando GC	24-11-2021

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 15 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** noviembre 24 de 2021, 07:00 AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Mario Carbonell	SDM	Subdirector de señalización		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	
2	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
3	Miguel Torres Burgos	MAB	Director de Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
4	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
5	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
6	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
7	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM - DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
8	Erika Perdomo Moreno	MAB	Ingeniero Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	Erika Perdomo
9	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
10	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
11	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
12	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
13	Dalila Otálora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	**Versión 1.0**

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 17/11/2021 A 23/11/2021 SEMANA: **15** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	7	-	-	1	-	**8**	
NO SE EJECUTAN	2	-	-	1	-	**3**	
EN EJECUCIÓN	10		-	-	-	**10**	
EJECUTADOS	2	1	-	2	4	**9**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-	-	**1**	
TOTAL	**22**	**1**	**0**	**4**	**4**	**31**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ -	$ -		$ -
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$428.891.016**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado	MES 4	$ 654.325.707,45	3,70%
Valor ejecutado		$ 169.677.898,35	0,96%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	15 (Vigencia 2021)	**$105.569.388**	0,59%
Valor ejecutado acumulado	15 (Vigencia 2021)	$738.462.204	4,14%
Valor por ejecutar		**$17.090.576.146**	95,86%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	3	DIURNA	1	NOCTURNA	2		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA 6	NOCTURNA	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 17/11/2021 A 23/11/2021 SEMANA: **15** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Se continúa con la implementación de la señalización vertical en el EX_18_170_1867_12 (CL 49B Sur entre Kra 1 - Kra 2 D Bis E), MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR y TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur
  Continúan con la implementación de la señalización horizontal en ID EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur, EX_18_353_1561_10,, EX_05_108_1867_12, EX_18_039_1561_10 Glorieta del Barrio Inglés, MV_ 180_670_11, EX_05_106_1867_12
- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,81% que equivale a $ 1.231.876.926**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 323.867,00	$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CT	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_1	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 1.003.639.510,00	$ 58.768.925,00	$ 1.062.408.435,00
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
1	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
2	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	MV_04_203_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 115.569.751,00	$ 19.397.894,00	$ 134.967.645,00
28	MV_18_098_1744_10	INSPECCIONADO	Diseño normal			
29	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal			
30	EX_18_151_1244_11	INSPECCIONADO	Comp. Prioritario 5			
31	EX_04_284_1561_10	SIN INSPECCION	Diseño normal			
			SUB TOTAL	**$ 2.186.357.932,44**	**$ 342.548.368,00**	**$ 2.528.906.300,44**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 2.528.906.300,44

CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_18_039_1561_10 Glorieta del Barrio Inglés	**ML**	NA	**M2**	80%	**Dispositivos**	NA	**Vertical**	NA
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	100%	**M2**	85%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	80%
TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur	**ML**	50%	**M2**	5%	**Dispositivos**	30%	**Vertical**	70%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	0%	**M2**	70%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	0%
EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUR	**ML**	0%	**M2**	85%	**Dispositivos**	40%	**Vertical**	0%
EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	37%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**105**	Días para terminar el contrato	**777**	Valor a ejecutar diario	**$21.995.593**