ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 16		
FECHA: 01/12/2021	**HORA 07:00 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 15:

1. Acta del recorrido de la Avenida Boyacá con la firma de la entidad

Se está a la espera de recibir el acta firmada por parte de la entidad, la entidad informa que la entrega el día 01 de diciembre de 2021.

2. Consolidado de los PMT´s aprobados

Se recibió un primer consolidado el día 24 de noviembre de 2021

3. Entrega de Informe Mensual No. 3 V1

Se recibió el informe mensual No. 3 del contratista el día viernes 26 de noviembre de 2021

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical en los ID: TPD_PL_2277, EX_18_354_1561_10
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el EX_18_354_1561_10, EX_18_353_1561_10, EX_05_108_1867_12, EX_18_039_1561_10, EX_05_106_1867_12
- Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $105.569.388 para un valor acumulado de $ 738.462.204 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 4.14 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 7,31 % que corresponde a un valor de $ 1.302.502.985 (corte al 30 de noviembre de 2021).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron tres (3) jornadas nocturnas con lluvias y tres (3) jornada diurna con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad informa la importancia de entregar las actas de pago parcial a tiempo debido a que este mes la ventanilla de facturación cerrará con anticipación, adicional a eso solicita al contratista hacer obra en los ID donde se han hecho las aprobaciones por pare de la subdirección de PMT´s 24 horas.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

La Interventoría informa que a corte del presente comité de seguimiento se evidencia un atraso del 7,31%, de acuerdo a esto cuando se llegue al 8% de atraso se inicia el proceso de multa, la entidad informa que es pertinente que desde la Interventoría se inicie este proceso ya que cada semana se sigue presentando la misma disculpa que el atraso es la lluvia reportada por parte del contratista.

La interventoría informa que a la fecha hay 110 tramos para intervención en horarios 24 horas, la semana pasada se aprobaron PMT´s 24 horas en la localidad Rafael Uribe Uribe y así mismo, se hizo el ajuste para intervención en la Avenida Boyacá los cuales ya fueron aprobados, se radicó el día 25 de noviembre de 2021 en varias localidades, 56 tramos 24 horas, con base en esto se solicita al contratista optimizar los tiempos perdidos teniendo en cuenta que se tienen zonas donde pueden iniciar intervenciones. Adicional a eso se informa la preocupación por no iniciar actividades en los PMT´s 24 horas que se aprobaron y se solicitó de manera especial y rápida la aprobación desde la subdirección de la SDM.

El Consorcio Señalizando GC informa que llovió la semana pasada de día y de noche y solo se pudo adelantar actividades los días sábado y domingo. También hizo la observación que los 110 tramos que tienen 24 horas corresponden a lo que se ha aprobado durante lo que va del contrato y que la mayoría de estos CIV ya han sido intervenidos, siendo muy poco lo que se puede ejecutar en el día. Por otro lado, informan que los preocupa las agresiones físicas que recibieron los trabajadores en el ID EX_18_354_1561_10, por este motivo se dio por terminado este ID hasta tanto no se cuente con un personal de seguridad que haga acompañamiento de seguridad para poder terminar las actividades pendientes y también se informa que este ID se pasará en el acta de pago parcial que aplica para el periodo.

Por otro lado, el contratista informa que ya se cumplió con el compromiso prioritario implementado y las actividades de día se están finalizando por ende las actividades por ejecutar no son muchas.

GEORREFERENCIACIÓN

Se indica que el ID EX_04_305_1561_10 que hace parte de la cuenta No. 2, fue aprobado por la entidad el día 29 de noviembre del 2021; seguimos a la espera de la aprobación de 3 ID para la cuenta No. 2 y 8 ID para la cuenta No. 3.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1.		

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 16 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** diciembre 01 de 2021, 11:00 AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Mario Carbonell	SDM	Subdirector de señalización		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	Mario Gabriel Carbonell Gutierrez
2	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
3	Miguel Torres Burgos	MAB	Director de Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
4	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
5	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
6	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
7	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM/DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
8	Erika Perdomo Moreno	MAB	Ingeniero Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	Erika Perdomo
9	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
10	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
11	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
12	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
13	Dalila Otálora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 24/11/2021 A 30/11/2021 SEMANA: **16** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	4	-	-	1	-	**5**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	**4**	
EN EJECUCIÓN	11		-	-	-	**11**	
EJECUTADOS	2	1	-	3	4	**10**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-	-	**1**	
TOTAL	**21**	**1**	**0**	**5**	**4**	**31**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ -	$ -		$ -
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$428.891.016**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado	MES 4	$ 654.325.707,45	3,70%
Valor ejecutado		$ 233.727.837,35	1,32%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	16 (Vigencia 2021)	**$64.049.939**	0,36%
Valor ejecutado acumulado	16 (Vigencia 2021)	$802.512.143	4,50%
Valor por ejecutar		**$17.026.526.207**	95,50%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	6	DIURNA	3	NOCTURNA	3		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA 6	NOCTURNA	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 24/11/2021 A 30/11/2021 SEMANA: **16** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Se continúa con la implementación de la señalización vertical en el TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur y EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur Continúan con la implementación de la señalización horizontal en ID EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur, EX_18_353_1561_10,, EX_05_108_1867_12, EX_18_039_1561_10 Glorieta del Barrio Inglés, EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i

- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 7,31% que equivale a $ 1.302.502.985**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 323.867,00	$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CT	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_1	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 1.003.639.510,00	$ 58.768.925,00	$ 1.062.408.435,00
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
1	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
2	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	MV_04_203_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 100.378.871,00	$ 19.397.894,00	$ 119.776.765,00
28	MV_18_098_1744_10	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 57.868.777,00	$ 8.043.884,00	$ 65.912.661,00
29	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 117.473.537,00		$ 117.473.537,00
30	EX_18_151_1244_11	INSPECCIONADO	Comp. Prioritario 5	$ 16.269.530,00	$ 4.194.471,00	$ 20.464.001,00
31	EX_04_284_1561_10	SIN INSPECCION	Diseño normal			
			SUB TOTAL	**$ 2.362.778.896,44**	**$ 354.786.723,00**	**$ 2.719.300.911,44**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 2.719.300.911,44

CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_18_039_1561_10 Glorieta del Barrio Inglés	**ML**	NA	**M2**	95%	**Dispositivos**	NA	**Vertical**	NA
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	100%	**M2**	85%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	80%
TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur	**ML**	50%	**M2**	25%	**Dispositivos**	40%	**Vertical**	80%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	0%	**M2**	75%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	0%
EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUR	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	0%
EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	37%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**112**	Días para terminar el contrato	**770**	Valor a ejecutar diario	**$22.112.372**