ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 18		
FECHA: 15/12/2021	**HORA 09:40 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 17:

No se tienen compromisos del comité anterior.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical en el ID: EX_05_108_1867_12, EX_04_261_1561_10 y MV_18_180_670_11
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el TPD_PL_2277, MV_18_180_670_11, y EX_04_284_1561_10
  Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $111.591.309 para un valor acumulado de $ 1.061.225.687 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 5.95 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 7,44 % que corresponde a un valor de $ 1.327.232.809 (corte al 14 de diciembre de 2021).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron dos (2) jornadas nocturnas con lluvias y una (1) jornada diurna con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad informa que se presentará nueva ventana de facturación el día 20 de diciembre de 2021, es por este motivo que solicitan tener la documentación al día para proceder con los pagos y lograr el cumplimiento del PAC.

Adicional a esto, también solicitan al contratista tener en cuenta el estado del tiempo y del clima que se presenta actualmente y tratar de mitigar los tiempos perdidos por las lluvias presentadas teniendo en cuenta que para el año próximo se presentará otro periodo de invierno que afecta la ejecución de las actividades del contrato.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

El contratista informa que para el cumplimiento de las actividades a implementar en el ID de la Avenida Boyacá está a la espera de la llegada del Termoplástico el cual ya se encuentra en proceso de verificación de permisos para que se pueda trasladar a Bogotá, este proceso se estaría cumpliendo al día 23 de diciembre de 2021.

La Interventoría informa que se han radicado PMT´s Específicos para la localidad de San Cristóbal 5 tramos y PMT´s masivos para la localidad de San Cristóbal y Usme, por este motivo se está a la espera de la entrega de la programación teniendo en cuenta el inicio de actividades en estos ID y la disponibilidad del material próximo a llegar.

La interventoría informa que se recibió por parte del contratista un concepto donde solicitan la unificación de criterios para la instalación de estoperoles teniendo en cuenta que los diseños entregados tienen diferentes criterios de instalación respecto a su distanciamiento y no están cumpliendo su objetivo de reducir la velocidad. Están de acuerdo con dicha solicitud siempre y cuando se dé cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Señalización y a los criterios de seguridad vial. Por este motivo la entidad solicita que la Interventoría radique el concepto de aprobación para que así ellos se puedan pronunciar al respecto.

Por otro lado, la entidad informa que no se tiene razón de nuevos ID para implementación, la idea es poder asignar pista al contratista, pero por el momento es importante atender lo asignado anteriormente con prelación, con base en esto la Interventoría solicita nuevamente al contratista tener los ID anteriormente asignados completos tanto actividades verticales como horizontal.

El contratista solicita la entrega de nuevos diseños para inspeccionar, presupuestar y comprar materiales, de modo que al mismo tiempo que se terminan las actividades pendientes de los diseños en ejecución se pueda tener pista suficiente que de los rendimientos esperados cada día.

La interventoría solicita al contratista entregar dentro de los tiempos establecidos el informe mensual No. 5 correspondiente al periodo del 10 de diciembre de 2021 al 09 de enero de 2022.

GEORREFERENCIACIÓN

La Interventoría informa que el día 13 de diciembre aprobaron dos (2) ID para el corte No. 2 y cinco (5) para el corte No. 3, al corte del comité semanal la entidad está revisando un (1) ID para el corte No. 2 y tres (3) ID para el corte No. 3 el día 13 de diciembre de 2021, el contratista remitió ocho (8) ID para revisión de la Interventoría los cuales aún no se han emitido observaciones al contratista.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1.		
2.		
3.		

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 8/12/2021 A 14/12/2021 SEMANA: **18** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	5	-	-		1	**6**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	**4**	
EN EJECUCIÓN	11		-	1	-	**12**	
EJECUTADOS	2	1	-	3	4	**10**	
SIN INSPECCIÓN	-	-	-	-		**0**	
TOTAL	**21**	**1**	**0**	**5**	**5**	**32**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$828.383.469**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado	MES 4	$ 654.325.707,45	3,70%
Valor ejecutado		$ 399.492.453,00	2,26%
Valor programado	MES 5	$ 506.344.689,14	2,86%
Valor ejecutado		$ 92.948.928,61	0,53%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	18 (Vigencia 2021)	**$111.591.309**	0,63%
Valor ejecutado acumulado	18 (Vigencia 2021)	$1.061.225.687	5,95%
Valor por ejecutar		**$16.767.812.663**	94,05%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	3	DIURNA	1	NOCTURNA	2		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA	6	NOCTURNA 6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 8/12/2021 A 14/12/2021 SEMANA: **18** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Se continúa con la implementación de la señalización vertical en el EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUR, EX_04_261_1561_10 y MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur
  Continúan con la implementación de la señalización horizontal en TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur, MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur, EX_04_284_1561_10
- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 7,44% que equivale a $ 1.327.232.809**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 323.867,00	$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EJECUTADO	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CT	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_1	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 1.003.639.510,00	$ 58.768.925,00	$ 1.062.408.435,00
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
1	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
2	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	MV_04_203_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 100.378.871,00	$ 19.397.894,00	$ 119.776.765,00
28	MV_18_098_1744_10	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 57.868.777,00	$ 8.043.884,00	$ 65.912.661,00
29	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 117.473.537,00		$ 117.473.537,00
30	EX_18_151_1244_11	EN EJECUCIÓN	Comp. Prioritario 5	$ 16.269.530,00	$ 4.194.471,00	$ 20.464.001,00
31	EX_04_284_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal			
32	SUMINISTRO	SIN EJECUTAR	Suministro		$ 7.067.268,00	$ 7.067.268,00
			SUB TOTAL	**$ 2.362.778.896,44**	**$ 354.786.723,00**	**$ 2.724.632.887,44**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 2.724.632.887

EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	42%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	100%	**M2**	85%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	80%
TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	0%
EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	30%
EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i	**ML**	100%	**M2**	5%	**Dispositivos**	60%	**Vertical**	0%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	56%	**M2**	30%	**Dispositivos**	60%	**Vertical**	25%
EX_18_151_1244_11 Carrera 24G con Calle 24 Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	40%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	25%	**M2**	20%	**Dispositivos**	30%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**126**	Días para terminar el contrato	**756**	Valor a ejecutar diario	**$22.179.646**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 18 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** diciembre 15 de 2021, 09:40 AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Mario Carbonell	SDM	Subdirector de señalización		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	Mario Gabriel Carbonell Gutierrez
2	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
3	Miguel Torres Burgos	MAB	Director de Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
4	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
5	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
6	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
7	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM - DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
8	Erika Perdomo Moreno	MAB	Ingeniero Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	Erika Perdomo
9	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
10	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
11	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
12	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	Lucy Edona Oquendo
13	Dalila Otálora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.