ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 19**	
FECHA: 22/12/2021	**HORA 09:40 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 18:

No se tienen compromisos del comité anterior.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical en el ID: EX_05_108_1867_12,
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en los siguientes ID
  - ✓ TPD_PL_2277,
  - ✓ MV_18_180_670_11
  - ✓ EX_04_284_1561_10
  - ✓ EX_05_108_1867_12
  - ✓ EX_04_261_1561_10
  - ✓ EX_05_106_1867_12
  - ✓ EX_18_353_1561_10
  - ✓ MV_15_78_1244_11
  - ✓ MV_18_098_1744_10

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $205.086.680 para un valor acumulado de $ 1.266.312.367 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 7,10 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6,94 % que corresponde a un valor de $ 1.236.482.026 (corte al 21 de diciembre de 2021).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron una (1) jornada nocturna con lluvias y una (1) jornada diurna con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad informa que los PMT´s solicitados tendrán aprobación el día de mañana con el fin de que el contratista pueda adelantar actividades

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

La Interventoría informa que se aprobaron PMT´s para la localidad de San Cristóbal, adicional a eso está en trámite de revisión y aprobación de PMT´s masivos de varias localidades que ya fueron radicados en la entidad, los cuales se prevé salgan aprobados esta semana, esto con el fin de que el contratista realice el ajuste a la programación y también dé inicio de actividades en los ID donde han solicitado pista de trabajo, de igual forma se informa que se tienen PMT´s vigentes para los cuales se deben iniciar actividades de forma inmediata ya que están próximos a vencer, se sigue evidenciado que hay ID con actividades pendientes es por esto que se reitera la solicitud que se den por terminadas todas las actividades.

La Interventoría informa que el día 21 de diciembre se inició con la inspección al ID asignado en el barrio 20 de julio.

GEORREFERENCIACIÓN

El día 15 de diciembre se aprobaron 3 ID por parte de la SDM, 2 ID para la cuenta No. 3 y 1 ID de la cuenta No. 2 es decir ya quedó aprobada la cuenta No. 1 y No. 2 en su totalidad.

De la cuenta No. 3 hay pendiente por aprobación 1 ID que está en revisión de la entidad para aprobación final.

Se enviaron 4 ID para revisión de la cuenta No. 4; y además hay 4 ID de la cuenta No. 4 en revisión de la Interventoría para ser remitidos para aprobación por parte de la entidad.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. N.A.		
2. N.A.		
3. N.A.		

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 15/12/2021 A 21/12/2021 SEMANA: **19** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	2	1	-			**3**	
NO SE EJECUTAN	2	-	-	1	-	**3**	
EN EJECUCIÓN	12		-	1	-	**13**	
EJECUTADOS	4	1	-	3	4	**12**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-		**1**	
TOTAL	**21**	**2**	**0**	**5**	**4**	**32**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$828.383.469**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado	MES 4	$ 654.325.707,45	3,70%
Valor ejecutado		$ 399.492.453,00	2,26%
Valor programado	MES 5	$ 506.344.689,14	2,86%
Valor ejecutado		$ 298.035.608,61	1,68%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	19 (Vigencia 2021)	**$205.086.680**	1,15%
Valor ejecutado acumulado	19 (Vigencia 2021)	$1.266.312.367	7,10%
Valor por ejecutar		**$16.562.725.983**	92,90%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	2	DIURNA	1	NOCTURNA	1		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA 6	NOCTURNA	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 15/12/2021 A 21/12/2021 SEMANA: **19** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Se continúa con la implementación de la señalización vertical en el EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i
  Continúan con la implementación de la señalización horizontal en MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur, EX_04_284_1561_10, EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUREX_04_261_1561_10, EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i,EX_18_353_1561_10, MV_15_78_1244_11, MV_18_098_1744_10
- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,94% que equivale a $ 1.236.482.026**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 323.867,00	$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EJECUTADO	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CT	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 1.003.639.510,00	$ 58.768.925,00	$ 1.062.408.435,00
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
1	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
2	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	MV_04_203_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 96.171.857,00	$ 19.397.894,00	$ 115.569.751,00
28	MV_18_098_1744_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 49.824.894,00	$ 8.043.884,00	$ 57.868.778,00
29	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 117.473.537,00	$ 38.853.059,00	$ 156.326.596,00
30	EX_18_151_1244_11	EN EJECUCIÓN	Comp. Prioritario 5	$ 12.075.059,00	$ 4.194.471,00	$ 16.269.530,00
31	EX_04_284_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 224.735.033,00	$ 55.466.463,00	$ 280.201.496,00
32	SUMINISTRO	SIN EJECUTAR	Suministro		$ 7.067.268,00	$ 7.067.268,00
33	TPL_PL_1293_V12	SIN INSPECCIONAR	Diseño normal			
			SUB TOTAL	**$ 2.571.068.561,44**	**$ 393.639.782,00**	**$ 3.027.242.074,44**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 3.027.242.074

EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	42%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	100%	**M2**	85%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	80%
TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	0%
EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	50%
EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	70%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	25%
EX_18_151_1244_11 Carrera 24G con Calle 24 Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	40%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	55%	**M2**	30%	**Dispositivos**	40%	**Vertical**	0%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	100%
MV_18_098_1744_10 Kra 5L entre Calle 50 Sur hasta Calle 48 Q S	**ML**	0%	**M2**	28%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
EX_04_261_1561_10 Cra. 3 Este entre DG 13 S y TV 2B E	**ML**	21%	**M2**	0%	**Dispositivos**	30%	**Vertical**	50%

Días transcurridos del contrato	**133**	Días para terminar el contrato	**749**	Valor a ejecutar diario	**$22.113.119**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 19 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** diciembre 22 de 2021, 09:40 AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Mario Carbonell	SDM	Subdirector de señalización		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	Mario Gabriel Carbonell Gutierrez
2	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
3	Miguel Torres Burgos	MAB	Director de Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
4	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
5	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
6	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
7	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM - DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
8	Erika Perdomo Moreno	MAB	Ingeniero Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	Erika Perdomo
9	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
10	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
11	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
12	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	Lucy Viloria Oquendo
13	Dalila Otálora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.