ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento Semanal No. 2**	
FECHA: 25/08/2021	**HORA 09:00 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra, cuya presentación es indispensable.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Pendientes del Acta anterior:

1. Se informa por parte de la entidad que la capacitación del grupo SIG a la fecha no ha sido programada.
2. Entrega de PAC programado por la Entidad para los Contratos de Obra e Interventoría. Está pendiente la entrega por parte de la Entidad
3. Entrega de formatos de la entidad para el seguimiento del Contrato de obra e Interventoría. Está pendiente la entrega por parte de la Entidad
4. Se informa que a través del correo contactociudadano@movilidadbogota.gov.co se debe hacer la radicación de correspondencia en general dirigida a la entidad.
5. Acceso al Drive de la Entidad. Están pendientes las credenciales de acceso para el ingreso de los profesionales para cargar los documentos

Se informa por parte de la Interventoría que se realizó la radicación del PMT para aprobación de la SDM, mediante la comunicación MAB-2-2017-0018-21 con radicado SDM 20216121404452 del 23/08/2021.

En cuanto a los diseños asignados:

Se realizó por parte de la supervisión de la SDM la entrega de:

- Diseño MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1, correspondiente a la Avenida Boyacá entre Calles 80 y 170, mediante correo electrónico del 20/08/2021, el cual fue remitido al Contratista mediante correo electrónico del 20/08/2021 por parte de la Interventoría para que se inicien las actividades correspondientes. Así mismo se tiene programada reunión entre Contratista e Interventoría el 25/08/2021 para unificación de criterios para el recorrido de inspección de los sitios donde se va a realizar la implementación de la señalización.

- Compromiso prioritario CP-SS-20213110015463 implementación de los paraderos Intermunicipales ubicados sobre la AV. Boyacá, vía al llano; En AC84 Sur –KR 1B Este Sentido Ori-Occ y AC84 Sur –KR 1B Este Sentido Occ-Ori,

TEMA: Comité de Seguimiento Semanal No. 2		
FECHA: 25/08/2021	HORA 09:00 AM	LUGAR: Virtual

mediante correo electrónico del 23/08/2021, el cual fue remitido al Contratista para revisión; así mismo se menciona que se realizó recorrido por parte de la Interventoría y el Contratista para la verificación de las condiciones actuales de la zona a intervenir el día 24/08/2021.

- Tres Diseños EX_04_030_1561_10_V5: KR 7B CON CL 19 SUR "Mini glorieta", EX_04_261_1561_10_V12: KR 7A entre CL 11 SUR y CL 13 Sur Jardín Infantil Guardería Betania "Zonas Escolares y Pacificaciones" y MV_15_78_1244_11_V13 : CL 11 SUR CON KR 7B y 7A "Cierre de Separadores", correspondientes a los barrios Quinta Ramos y Nariño Sur de la Localidad de San Cristóbal, entregados mediante correo electrónico del 23/08/2021; en cuanto a estos se procedió de acuerdo al correo de la supervisión de la SDM, solicitando la entrega de los archivos oficiales por parte del grupo SIG; además se remitió al Contratista para la revisión y gestión correspondiente.

AVANCE DE OBRA

Se realizó la implementación de una (1) señal vertical SIO-27 Vía cerrada a 50 metros para la atención de la emergencia de la Calle 13 Sur entre Carrera 3A y Carrera 4Bis, remitida por la supervisión de la SDM el 10/08/2021. Se informa que actualmente no hay ítem contractual para el cobro de esta señal por lo cual la interventoría preguntó si se pasaba un NP y la SDM quedó pendiente de dar respuesta.

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

El contratista manifiesta preocupación por el no cumplimiento del PAC que proyectó la entidad y se solicita que sea informado para tener conocimiento de lo proyectado además de no tener penalización en caso de no cumplirlo. Adicionalmente, el contratista hace énfasis en que el Plan de Inversión establecido contractualmente, tampoco se va a cumplir teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato y la fecha en la que se entregaron los primeros diseños, a lo que el supervisor del contrato manifestó que no habría incumplimiento precisamente por las razones expuestas. El contratista manifestó que una vez se tengan los diseños se presentará un cronograma y sugiere que el cumplimiento del Plan de Inversión se haga con base en este cronograma.

Se informa que se llevará la Bitácora en físico según lo especifica el anexo Técnico.

Se informa por parte de la SDM que la totalidad del corredor de la AVENIDA BOYACÁ comprendida de norte a sur corresponde al **CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024**, independiente que no corresponda a las localidades asignadas; ya que desde la etapa PRECONTRACTUAL se asignó a cada ZONA un corredor, y para el caso de la ZONA 6, fue la Avenida Boyacá. En cuanto al trámite de actas de asignación de diseño para implementación de obras en otras localidades, se deben gestionar a través de la supervisión con contratista (s), Interventoría(s) y la supervisión de los contratos de las otras localidades.

La supervisión solicita toma de registro fotográfico (antes / después) de cada sitio intervenido, de acuerdo a las especificaciones contenidas en los pliegos.

La entidad informa que se pueden solicitar PMT´s de emergencia y/o PMT especifico; mientras se avanza el trámite de revisión y aprobación por parte de la SDM del PMT general, con el fin de brindar las herramientas requeridas para que el contratista pueda iniciar ejecución de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento Semanal No. 2		
FECHA: 25/08/2021	HORA 09:00 AM	LUGAR: Virtual

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Entrega del PAC 2. Concepto de pago a las señales temporales 3. Entrega de los Sticker 4. Lineamientos del proceso de entrega de intervenciones en localidades diferentes a las asignadas a la zona 6 5. Entrega de formatos definitivos 6. Acceso al Drive de la entidad 7. Capacitación del grupo SIG	SDM	30/08/2021

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento Semanal No. 2 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** agosto 25 de 2021, 09:00AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	María Virginia Rocha	MAB	Directora de Interventoría	3152543813	mrocha@mab.com.co	
3	Maricela Palomino	MAB	Residente SST	3125805613	mpalominor@mab.com.co	
4	Mario Gabriel Carbonell	SDM	Supervisor del contrato		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	
5	Miguel Torres Burgos	MAB	Especialista Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
6	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
7	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
8	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
9	Erika Daniela Perdomo Moreno	MAB	Ingeniera Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	Erika Perdomo
10	Carlos Alberto Quiroga Romero	C. Señalizando GC	Supervisor de Obra	312 3296058	csenalizandogc@gmail.com	
11	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM - DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
12	Daniel Felipe Gomez	MAB	Ingeniero Auxiliar	3232064472	dgomez@mab.com.co	
13	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
14	Fasleidy Camacho Vargas	C. Señalizando GC	Ingeniera Residente Nocturno	310 5746079	residentenocturnogc@gmail.com	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

15	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
16	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

PERIODO: DESDE 18/08/2021 A 24/08/2021 SEMANA: **2 (Vigencia 2021)**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021 - 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL
INSPECCIONADOS	0	0	0	1	0	1
NO SE EJECUTAN	0	0	0	0	0	0
EN IMPLEMENTACION	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTADOS	0	0	0	0	1	1
PENDIENTES	4	0	0	0	0	4
TOTAL	**4**	**0**	**0**	**1**	**1**	**6**

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$0	$0	$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**2 (Vigencia 2021)**	**$0,00**

			VALOR INICIAL	VALOR TOTAL INCLUYE ADICIÓN 1
Valor programado	MES 1	$427.896.920	2,40%	
Valor ejecutado Acumulado		$0	0,00%	
Valor ejecutado semana	2 (Vigencia 2021)	$0		
Valor Total Contrato de Obra Inicial		$17.829.038.350		
Valor Total Contrato de Obra (incluye Adición No. 1)		$17.829.038.350		
Valor por ejecutar (incluye Adición No. 1)		$17.829.038.350		
Porcentaje de ejecución con respecto al valor total contrato de obra		**0,00%**		

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	0	DIURNA	0	NOCTURNA	0				
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				0	DIURNA	0	NOCTURNA	0	

OBSERVACIONES:
El día 12/08/2021 se realizó la implementación de una señal vertical SIO-27 Vía cerrada a 50 metros para la atención de la emergencia de la Calle 13 Sur entre Carrera 3A y Carrera 4Bis, remitida por la supervisión de la SDM el 10/08/2021.
Se inicia por parte del contratista la verificación de la existencia de otros proyectos en la zona de influencia del diseño entregado; así mismo se programa visita de inspección conjunta entre la Interventoría y el contratista al sitio de implementacion Diseño MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1.
Se hizo entrega por parte de la SDM mediante correo electrónico del 23/08/2021 de los diseños: EX_04_030_1561_10_V5: KR 7B CON CL 19 SUR "Mini glorieta", EX_04_261_1561_10_V12: KR 7A entre CL 11 SUR y CL 13 Sur Jardín Infantil Guardería Betania "Zonas Escolares y Pacificaciones" y MV_15_78_1244_11_V13 : CL 11 SUR CON KR 7B y 7A "Cierre de Separadores", correspondientes a los barrios Quinta ramos y Nariño Sur de la Localidad de San Cristóbal para implementación, estos fueron remitidos al Contratista para la gestión respectiva y programación de recorridos de inspección.

PORCENTAJES DE AVANCE FISICO DE OBRA.

Calle 13 Sur entre Carrera 3A y Carrera 4Bis (Acción de emergencia)	Ml	NA	M2	NA	Dispositivos	NA	Vertical	100%
AV BOYACA ENTRE CALLE 170 Y 80 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
KR 7B CON CL 19 SUR (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
KR 7A entre CL 11 SUR y CL 13 Sur (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
CL 11 SUR CON KR 7B y 7A (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
AC84 Sur –KR 1B Este Sentido Ori-Occ y OCC-Ori (Compromiso prioritario)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	NA	Vertical	0%

Dias transcurridos del contrato	**14**	Dias para terminar el contrato hasta 9 de enero de 2024	**868**	Valor a ejecutar diario hasta 9 de enero de 2024	**$26.743.558**