ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 3**	
FECHA: 01/09/2021	**HORA 09:00 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra, cuya presentación es indispensable.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Pendientes del Acta anterior:

1. Se informa por parte de la entidad que la capacitación del grupo SIG a la fecha no ha sido programada.
2. Entrega de PAC programado por la Entidad para los Contratos de Obra e Interventoría. Está pendiente la entrega por parte de la Entidad
3. Entrega de formatos de la entidad para el seguimiento del Contrato de obra e Interventoría. Está pendiente la entrega por parte de la Entidad.
4. La entrega de los stickers para las señales verticales, se realizará entrega por parte de la entidad el día 01/09/2021.

Se informa por parte de la Interventoría que el PMT general se encuentra en revisión por parte de la interventoría y se radicará a la Entidad nuevamente el 01/09/2021

En cuanto a los diseños asignados:

Se tienen ocho (8) asignaciones en total, los cuales se relacionan a continuación:

- Emergencia: Uno (1).
- Compromisos prioritarios: Dos (2).
- Diseños Normales Zona 6: Cuatro (4).
- Corredor Asignado Av. Boyacá: Uno (1)

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 3**	
FECHA: 01/09/2021	**HORA 09:00 AM**	**LUGAR: Virtual**

AVANCE DE OBRA

El día 26/08/2021 se realizó recorrido de inspección de las asignaciones AC 11 SUR hasta DG 13 SUR entre KR 8 y KR 7, Desde KR 7 hasta KR 8 entre CL7 hasta CL 11 S, AC 11 SUR hasta DG 13 SUR entre KR 8 y KR 7, Calle 36 Sur con Carrera 16 Bis y KR 14 (Diseño Normal) y Calle 27A Sur con Carrera 12F Bis.

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

Se informa por parte de la interventoría que actualmente los PMTS de emergencias No 2,3,4 se encuentran aprobados y el PMT No 5 se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

El contratista de obra manifiesta preocupación por el no cumplimiento del PAC que proyectó la entidad. La Entidad aclara que es a corte del 09/09/2021, el cual no se va a cumplir y se justifica con la fecha del acta de inicio y la fecha de entrega de los ID por parte de la Entidad.

El contratista de obra solicita que le sean asignados mas ID para poder cumplir con el PAC.

La Interventoría le solicita al contratista de obra la entrega de la documentación del personal mínimo requerido la cual se compromete a entregar el día 03/09/2021.

La interventoría solicita a la Entidad que se remitan los formatos, la Entidad manifiesta que serán enviados el 01/09/2021.

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Entrega del PAC	**SDM**	01/09/2021
2. Concepto de pago a las señales temporales	**SDM**	03/09/2021
3. Entrega de los Sticker	**SDM**	1/09/2021
4. Entrega de formatos definitivos	**SDM**	1/09/2021
5. Capacitación del grupo SIG	**SDM**	07/09/2021
6. Documentación de ingreso del personal mínimo	**Contratista de Obra**	03/09/2021

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento Inicial No. 3 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** septiembre 01 de 2021, 09:00AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	Maricela Palomino	MAB	Residente SST	3125805613	mpalominor@mab.com.co	
3	Mario Gabriel Carbonell	SDM	Supervisor del contrato		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	
4	Miguel Torres Burgos	MAB	Especialista Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
5	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
6	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
7	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
8	Erika Daniela Perdomo Moreno	MAB	Ingeniera Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	Erika Perdomo
9	Carlos Alberto Quiroga Romero	C. Señalizando GC	Supervisor de Obra	312 3296058	csenalizandogc@gmail.com	Carlos A. Quiroga
10	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM - DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
11	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
12	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
13	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 25/08/2021 A 31/08/2021 SEMANA: **3** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	2021-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL
INSPECCIONADOS	4	0	0	2	0	6
NO SE EJECUTAN	0	0	0	0	0	0
EN IMPLEMENTACION	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTADOS	0	0	0	0	1	1
PENDIENTES	1	0	0	0	0	1
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**2**	**1**	**8**

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$0	$0	$0,00
MES 2			$0,00
MES 3			$0,00
MES 4			$0,00
MES 5			$0,00
MES 6			$0,00
MES 7			$0,00
MES 8			$0,00
MES 9			$0,00
MES 10			$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**3 (Vigencia 2021)**	**$0,00**

Valor programado	MES 1	$427.896.920	2,40%
Valor ejecutado		$0	0,00%
Valor programado	MES 2		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 3		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 4		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	3 (Vigencia 2021)	$0	0,00%
Valor ejecutado acumulado		$0	0,00%
Valor por ejecutar		$17.829.038.350	100,000%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	0	DIURNA	0	NOCTURNA	0		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**0**	DIURNA 0	NOCTURNA 0	

COMPROMISOS PRIORITARIOS ASIGNADOS: LA SECRETARIA ASIGNA LOS DISEÑOS Y COMPROMISOS PRIORITARIOS RELACIONADOS, CONTRATISTA E INTERVENTORIA PROGRAMAN LAS INSPECCIONES CORRESPONDIENTES.

Observaciones: El día 26/08/2021 se realizó recorrido de inspección de las asignaciones AC 11 SUR hasta DG 13 SUR entre KR 8 y KR 7 , Desde KR 7 hasta KR 8 entre CL7 hasta CL 11 S, AC 11 SUR hasta DG 13 SUR entre KR 8 y KR 7, Calle 36 Sur con Carrera 16 Bis y KR 14 (Diseño Normal) y Calle 27A Sur con Carrera 12F Bis.

PORCENTAJES DE AVANCE FISICO DE OBRA.

Calle 13 Sur entre Carrera 3A y Carrera 4Bis (Acción de emergencia)	Ml	NA	M2	NA	Dispositivos	NA	Vertical	100%
AV BOYACA ENTRE CALLE 170 Y 80 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
Desde KR 7 hasta KR 8 entre CL7 hasta CL 11 S (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
AC 11 SUR hasta DG 13 SUR entre KR 8 y KR 7 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
CL 11 SUR CON KR 8 y 7 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
AC84 Sur –KR 1B Este Sentido Ori-Occ y OCC-Ori (Compromiso prioritario)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	NA	Vertical	0%
Calle 27A Sur con Carrera 12F Bis (Compromiso prioritario)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
Calle 36 Sur con Carrera 16 Bis y KR 14 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%

Dias transcurridos del contrato	21	Dias para terminar el contrato	861	Valor a ejecutar diario	$20.707.362