| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** | |
| | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | |
| | **Formato acta de reunión** | |
| | **CÓDIGO: PA01-M01-F03** | **Versión 1.0** |

| | | |
|---|---|---|
| **TEMA:** | **Comité de Seguimiento semanal No. 4** | |
| **FECHA: 08/09/2021** | **HORA 09:00 AM** | **LUGAR: Virtual** |

**1. ASISTENTES**

| NOMBRE | ENTIDAD/DEPENDENCIA |
|---|---|
| Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos | SDM |

**2. ORDEN DEL DÍA**

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra, cuya presentación es indispensable.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

**3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Pendientes del Acta anterior:

1. Se encuentra pendiente el concepto de la Entidad en cuanto al pago de la señal temporal implementada en la emergencia, solicitada por la SDM el 12/08/2021. La SDM informa que se encuentra en revisión al interior de la entidad; sin embargo, informa que dará respuesta el día 08/09/2021.
2. Se encuentra pendiente la entrega de los formatos definitivos por parte de la Entidad. La SDM informa que se han tenido inconvenientes con la plataforma de la Entidad; sin embargo, se realizará la entrega a mas tardar el día 09/09/2021.
3. La capacitación del grupo SIG a los profesionales de georreferenciación de Contratista e Interventoría se realizó el día 7/09/2021.
4. Entrega de Sticker para las señales verticales fue remitido por parte de la Entidad a la Interventoría y este a su vez fue remitido al Contratista.
5. Entrega de la documentación de ingreso del personal operativo mínimo requerido el contratista, se realizó el día 03/09/2021.

Se informa por parte de la Interventoría que el PMT general, fue remitido a la entidad atendiendo las observaciones mediante correo electrónico del 01/09/2021; el contratista informa que se recibió respuesta de la SDM mediante oficio SPMT 20213126408241 del 07/09/2021, dirigido al representante legal del Contrato de Obra. La SDM informa que se revisará al interior de la Entidad, con el fin de que se dé respuesta definitiva por parte del Área de PMT´s mediante correo electrónico.

Se informa por parte de la Interventoría que se encuentran en trámite los PMT de emergencia No. 06 y 07. La Supervisión de la SDM informa que ya fueron remitidos a Gerencia de PMT para la revisión y aprobación respectiva. El Contratista manifiesta la necesidad de que se apruebe el PMT de Emergencia No. 06 correspondiente al ID: CPS_676_ZE_18_151_V2, con el fin de iniciar implementaciones en este; ya que se tiene compromiso con la subdirección de señalización de iniciar la implementación lo más pronto posible.

| | | |
|---|---|---|
| **TEMA:** | **Comité de Seguimiento semanal No. 4** | |
| **FECHA: 08/09/2021** | **HORA 09:00 AM** | **LUGAR: Virtual** |

Por parte de la Interventoría se recomienda que para el personal nuevo se entreguen las certificaciones de afiliaciones; para ello el contratista informa que hará entrega de la planilla donde se evidencia las afiliaciones respectivas para el personal antiguo.

De igual manera la interventoría solicita al Contratista el uso de todos los elementos de protección personal; entre ellos, el casco con su respectivo barbuquejo, de acuerdo con lo indicado con la cláusula 9 Obligaciones generales del contratista – Numeral 19 del Contrato de Obra.

La SDM solicita que todas las recomendaciones en los aspectos SST realizadas por parte de la Interventoría al Contratista, se relacionen en los informes mensuales de Interventoría, incluyendo las respectivas evidencias; entre ellas registro fotográfico anotaciones, comunicaciones, etc.

En cuanto a los diseños asignados:

Se tienen ocho (8) asignaciones en total, los cuales se relacionan a continuación:

- Emergencia: Uno (1).
- Compromisos prioritarios: Dos (2).
- Diseños Normales Zona 6: Cuatro (4).
- Corredor Asignado Av. Boyacá: Uno (1)

**INSPECCIONES**

Se continúa con la Inspección del corredor asignado al proyecto, en el ID MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1, correspondiente a la Av. Boyacá entre AV Calle 170 entre AV Calle 170 y AV calle 80.

Se informa por parte de la Interventoría que las demás asignaciones ya cuentan con la inspección preliminar.

**AVANCE DE OBRA**

- Se realizó la implementación de señalización horizontal y vertical del compromiso prioritario con número de radicado SS-20213110015463.
- Se inició la implementación con señalización horizontal del ID EX_04_261_1561_10_V12.

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

**OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM**.

Se solicita por parte de la supervisión de la SDM se remita la hoja de vida del aspirante a director de Interventoría al correo contactociudadano@movilidadbogota.gov.co; indicando la respectiva justificación del cambio realizado. Igualmente se indica que estos cambios de personal no pueden superar el 40% so pena de imposición de multas.

| TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 4 | | |
|---|---|---|
| FECHA: 08/09/2021 | HORA 09:00 AM | LUGAR: Virtual |

**TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.**

El contratista manifiesta que se encuentra pendiente las asignaciones para el Contrato, ya que se tiene preocupación por la solicitud del material; así como el cumplimiento del PAC programado por la supervisión. La entidad informa que a más tardar el 10/09/2021 se realizará la remisión de las asignaciones de compromisos prioritarios que se encuentran en revisión con el área de diseño de la Entidad.

| 3.1 COMPROMISOS | 3.2 RESPONSABLES | 3.3 FECHAS |
|---|---|---|
| 1. Entrega de formatos definitivos | SDM | 09/09/2021 |
| 2. Entrega de las asignaciones al proyecto | SDM | 10/09/2021 |
| 3. Concepto de pago a las señales temporales | SDM | 08/09/2021 |
| 4. Aprobación de PMT general dirigida a Interventoría | SDM | 09/09/2021 |
| 5. Aprobación de PMT de Emergencia No. 06 correspondiente al ID: CPS_676_ZE_18_151_V2 | SDM | 08/09/2021 |
| 6. Remitir Hoja de vida de director de Interventoría | Interventoría | 09/09/2021 |
| 7. ---- | ---- | ---- |
| 8. ---- | | |

APROBADO



**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | |
|---|---|---|
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
| | Listado de asistencia a reuniones y eventos | |
| | Código: PA01-M01-F02 | Versión 1.0 |

**TEMA:** Comité de Seguimiento semanal No. 4 **LUGAR:** Virtual

**RESPONSABLE:** MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** septiembre 08 de 2021, 09:00AM

| No. | Nombre | Entidad/ Dependencia | Cargo | Tel-Ext. | Correo Electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Nicolai Wilches | SDM | Supervisor del Contrato | 3002196475 | lwilches@movilidadbogota.gov.co | |
| 2 | Maricela Palomino | MAB | Residente SST | 3125805613 | mpalominor@mab.com.co | |
| 3 | Miguel Torres Burgos | MAB | Especialista Interventoría | 3003410829 | mtorres@mab.com.co | |
| 4 | Navor Montoya | MAB | Georreferenciador | 3197023320 | nmontoya@mab.com.co | |
| 5 | Pedro Alonso Quiroga Salinas | C. Señalizando GC | Representante Legal | 3138911755 | gerenciadeproyectospyv@gmail.com | |
| 6 | Yenny Patricia Morales Garzón | C. Señalizando GC | Especialista Contratista | 321 3127884 | transitogvial@gmail.com | |
| 7 | Juan Camilo Rodríguez Cárdenas | SDM | Delegado SGM - DIT | | jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co | |
| 8 | Daniel Felipe Gómez Cubillos | MAB | Ingeniero Auxiliar | 3232064472 | dgomez@mab.com.co | |
| 9 | Daniel Eduardo Gualteros Álvarez | C. Señalizando GC | Ingeniero Residente Diurno | 314 2449038 | residentediurnogc@gmail.com | |
| 10 | Carolina Velazco Valencia | SDM | Ingeniera Subdirección de Señalización | | cvelasco@movilidadbogota.gov.co | |
| 11 | Virginia Urbina Restrepo | C. Señalizando GC | Directora de Obra | 310 4662810 | ingvurbina@g-vial.com | |
| 12 | Lucy Viloria | MAB | Ingeniera Residente Diurno | 3217377101 | lviloria@mab.com.co | |

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

**REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA**
**ZONA SUR- ORIENTE**

**MAB INGENIERIA DE VALOR**

PERIODO: DESDE 1/09/2021 A 7/09/2021 SEMANA: **4** (Vigencia 2021)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | **CONSORCIO SEÑALIZANDO GC** | CONTRATO No. | 2021-2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA: | | | $17.690.599.698 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS: | | | $17.829.038.350 |
| VALOR ADICION COMPONENTE OBRA: | | | $0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS: | | | $17.829.038.350 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | $17.829.038.350 |

**RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION**

| ESTADO | DISEÑOS NORMALES | SUMINISTROS | MEDIDAS DE GESTION | COMPROMISOS PRIORITARIOS | EMERGENCIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECCIONADOS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| NO SE EJECUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EN IMPLEMENTACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IMPLEMENTADOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PENDIENTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **TOTAL** | **5** | **0** | **0** | **2** | **1** | **8** |

**VALOR EJECUTADO MENSUAL**

| CUENTA | VALOR VERTICAL | VALOR HORIZONTAL | VALOR TOTAL (incluido A.I.U.) |
|---|---|---|---|
| MES 1 | $780.622 | $2.347.158 | $3.127.780,60 |
| MES 2 | | | $0,00 |
| MES 3 | | | $0,00 |
| MES 4 | | | $0,00 |
| MES 5 | | | $0,00 |
| MES 6 | | | $0,00 |
| MES 7 | | | $0,00 |
| MES 8 | | | $0,00 |
| MES 9 | | | $0,00 |
| MES 10 | | | $0,00 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA** | | **4 (Vigencia 2021)** | **$3.127.780,60** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor programado | MES 1 | $427.896.920 | 2,40% |
| Valor ejecutado | | $3.127.781 | 0,02% |
| Valor programado | MES 2 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor programado | MES 3 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor programado | MES 4 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor programado | MES 5 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor programado | MES 6 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor programado | MES 7 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor programado | MES 8 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor programado | MES 9 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor programado | MES 10 | | 0,00% |
| Valor ejecutado | | | 0,00% |
| Valor ejecutado semana | 4 (Vigencia 2021) | $0 | 0,00% |
| Valor ejecutado acumulado | | $3.127.781 | 0,02% |
| Valor por ejecutar | | $17.825.910.569 | 99,982% |

**OBSERVACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JORNADAS DE LLUVIA:** | 1 | DIURNA | 0 | NOCTURNA | 1 | | |
| **JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:** | | | | **3** | DIURNA | 0 | NOCTURNA 3 |

**COMPROMISOS PRIORITARIOS ASIGNADOS:** Se realiza implementación del compromiso prioritario SS -20213110015463 (AC84 Sur –KR 1B Este Sentido Ori-Occ y OCC-Ori).

Observaciones:
- Los días 01, 02, 03 y 07 del mes de septiembre se realizó recorrido de inspección del ID MV_AV_BOYACÁ_941_09_V30_T1, que corresponde al corredor AV BOYACA ENTRE CALLE 170 Y 80 (Diseño Normal).
- Se realiza la imprimación e implementación de la señalización horizontal en el ID EX_04_261_1561_10_V12 para marcas viales.

**PORCENTAJES DE AVANCE FISICO DE OBRA.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle 13 Sur entre Carrera 3A y Carrera 4Bis (Acción de emergencia) | Ml | NA | M2 | NA | Dispositivos | NA | Vertical | 100% | | | |
| AV BOYACA ENTRE CALLE 170 Y 80 (Diseño Normal) | Ml | 0% | M2 | 0% | Dispositivos | 0% | Vertical | 0% | | | |
| Desde KR 7 hasta KR 8 entre CL7 hasta CL 11 S (Diseño Normal) | Ml | 0% | M2 | 0% | Dispositivos | 0% | Vertical | 0% | | | |
| AC 11 SUR hasta DG 13 SUR entre KR 8 y KR 7 (Diseño Normal) | Ml | 0% | M2 | 8% | Dispositivos | 0% | Vertical | 0% | | | |
| CL 11 SUR CON KR 8 y 7 (Diseño Normal) | Ml | 0% | M2 | 0% | Dispositivos | 0% | Vertical | 0% | | | |
| AC84 Sur –KR 1B Este Sentido Ori-Occ y OCC-Ori (Compromiso prioritario) | Ml | NA | M2 | 100% | Dispositivos | NA | Vertical | 100% | | | |
| Calle 27A Sur con Carrera 12F Bis (Compromiso prioritario) | Ml | 0% | M2 | 0% | Dispositivos | 0% | Vertical | 0% | | | |
| Calle 36 Sur con Carrera 16 Bis y KR 14 (Diseño Normal) | Ml | 0% | M2 | 0% | Dispositivos | 0% | Vertical | 0% | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dias transcurridos del contrato | 28 | Dias para terminar el contrato | 854 | Valor a ejecutar diario | $20.873.432 |