ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 5		
FECHA: 15/09/2021	HORA 08:20 AM	LUGAR: Virtual

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra, cuya presentación es indispensable.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Pendientes del Acta anterior:

1. Entrega de formatos definitivos, se realizó por parte de la supervisión de la SDM la entrega de los formatos el 09/09/2021, de los cuales serán revisadas las dudas de diligenciamiento en la presente semana.
2. Entrega de asignaciones al proyecto, se realizó la asignación por parte de la SS/SDM de:
   - Dos compromisos prioritarios, localizados en la localidad de San Cristóbal.
   - Solicitud de elaboración, suministro e implementación de 2 Pasacalles para el Cierre retorno sur-sur CL 59 A sur corredor de la Av. BOYACÁ.
   - Solicitud de elaboración, suministro e implementación de 2 Pasacalles para el inicio de la operación del piloto de bicicarril de la Avenida Boyacá entre calles 127A y 129.
   - Solicitud de suministro de 100 maletines, 166 conos, 33 delineadores, 4 rollos de cinta y 5 bastones luminosos bicolor.
3. Se encuentra pendiente el concepto de la Entidad en cuanto al pago de la señal temporal implementada en la emergencia, solicitada por la SDM el 12/08/2021. La SDM informa que se encuentra en revisión al interior de la entidad y dará respuesta el 16/09/2021.
4. La aprobación del PMT general se dio mediante el oficio SDM SPMT 20213126408241 del 07/09/2021.
5. Aprobación de PMT de Emergencia No. 06 correspondiente al ID: CPS_676_ZE_18_151_V2. Este fue aprobado mediante COI de Emergencia del 08/09/2021.
6. Remitir Hoja de vida de director de Interventoría; esta fue remitida a la Entidad mediante la comunicación MAB-2-2017-0041-21 del 13/09/2021.

En cuanto a las asignaciones al Contrato 2021-2024:

Se tienen trece (13) asignaciones en total, los cuales se relacionan a continuación:

- Emergencia: Uno (1).

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 5		
FECHA: 15/09/2021	HORA 08:20 AM	LUGAR: Virtual

- Compromisos prioritarios: Cuatro (4).
- Diseños Normales Zona 6: Cuatro (4).
- Corredor Asignado Av. Boyacá: Uno (1)
- Suministro de materiales: Uno (1).
- Suministro de Pasacalles: Dos (2).

INSPECCIONES

Se finalizó la Inspección del corredor asignado al proyecto, en el ID MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1, correspondiente a la Av. Boyacá entre AV Calle 170 y AV calle 80.

Además, se realizó la inspección preliminar de los compromisos prioritarios asignados CP-3 Transversal 13 F este N # 47 A – 48 sur y CP-4 Diagonal 48 A Sur con Transversal 14 Este (ID EX_04_305_1561_10).

De la misma manera se realizó la inspección de las localizaciones de los pasacalles para el Cierre retorno sur-sur CL 59 A sur corredor de la Av. BOYACÁ (2 unidades) y para el inicio de la operación del piloto de bicicarril de la Avenida Boyacá entre calles 127A y 129 (2 unidades).

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: CPS_676_ZE_18_151_V2 (PMT006E aprobado el 08/09/021).
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID EX_04_261_1561_10_V12 (PMT003E aprobado el 27/08/021).
- Se inicia la implementación de señalización horizontal en el CP INFO-12-04-2021 (PMT007E aprobado el 08/09/021).
- Se realiza el suministro al patio 4 de la SDM de 100 maletines.

Se realizó una ejecución de señalización horizontal por un valor de $ 65.071.350,80; para un valor acumulado de $ 68.086.980, correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 0.38 %.

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La SDM realiza la solicitud de iniciar la implementación de la miniglorieta del ID EX_04_030_1561_10_V5 lo antes posible; el Contratista manifiesta que se encuentra en trámite el PMT, una vez aprobado se iniciará con la implementación.
La SDM realiza la solicitud de implementación de los pasacalles del plan piloto de bicicarril de la Avenida Boyacá entre calles 127A y 129 (2 unidades); el Contratista y la Interventoría informan que se tiene programada su implementación el día de hoy 15/09/2021.


TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 5		
FECHA: 15/09/2021	HORA 08:20 AM	LUGAR: Virtual

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

1. Fechas de la ventanilla de facturación para radicación de las cuentas de contratista e interventoría. La SDM informa que se está a la espera de la circular de las fechas de programación de PAC; así mismo se informa que para los meses de agosto y septiembre de 2021 ya se tiene programado, tal y como se informó en comités de seguimiento semanal anteriores. De la misma manera en cuanto a las fechas de las ventanillas de facturación de los contratos de obra e Interventoría se remitirán por la SDM el 17/09/2021.
2. El Contratista manifiesta que se encuentra pendiente la entrega de asignaciones al contrato 2021-2024; la SDM informa que se encuentra en revisión final de diseños, para remitir las asignaciones al proyecto.
3. El Contratista realiza la observación de que se han presentado incongruencias en algunos de los diseños asignados al proyecto, por lo que realiza la recomendación a la SDM de una revisión más detallada antes del envío al proyecto, con el fin de mitigar reprocesos. La SDM informa que se tomará en cuenta la observación; sin embargo, aclara que, dado el tamaño de algunos diseños, puede que se presenten incongruencias, para lo cual estará pendiente de atender las consultas en el menor tiempo posible.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Envío de las actas de comité de seguimiento semanal No. 4 y 5.	Interventoría	15/09/2021
2. Envío de actas de comité de seguimiento semanal No. 1, 2 y 3 eliminando la marca de agua “Copia No Controlada”	Interventoría	15/09/2021
3. Implementación de pasacalles del plan piloto de bicicarril de la Avenida Boyacá entre calles 127A y 129 (2 unidades)	Contratista	15/09/2021
4. Remisión de fechas de ventanillas de facturación para los contratos de Obra e Interventoría.	SDM	17/09/2021
5. Concepto de la Entidad en cuanto al pago de la señal temporal implementada en la emergencia.	SDM	16/09/2021
6. ----	----	----
7. ----	----	----
8. ----	----	----

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 5 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** septiembre 15 de 2021, 08:20AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	Maricela Palomino	MAB	Residente SST	3125805613	mpalominor@mab.com.co	
3	Miguel Torres Burgos	MAB	Especialista Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
4	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
5	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
6	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
7	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM - DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
8	Daniel Felipe Gómez Cubillos	MAB	Ingeniero Auxiliar	3232064472	dgomez@mab.com.co	
9	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
10	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
11	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
12	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
13	María Virginia Rocha	MAB	Directora de Interventoría	3152543813	mrocha@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 8/09/2021 A 14/09/2021 SEMANA: **5** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	2021-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL
INSPECCIONADOS	4	0	0	2	0	6
NO SE EJECUTAN	0	0	0	0	0	0
EN IMPLEMENTACION	1	1	0	1	0	3
IMPLEMENTADOS	0	0	0	1	1	2
PENDIENTES	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**5**	**1**	**0**	**4**	**1**	**11**

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$780.622	$11.787.264	$12.567.886,60
MES 2	$ -	$55.631.244,80	$55.631.244,80
MES 3			$0,00
MES 4			$0,00
MES 5			$0,00
MES 6			$0,00
MES 7			$0,00
MES 8			$0,00
MES 9			$0,00
MES 10			$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**5 (Vigencia 2021)**	**$68.199.131**

Valor programado	MES 1	$427.896.920	2,40%
Valor ejecutado		$12.567.887	0,07%
Valor programado	MES 2	$599.055.689	3,36%
Valor ejecutado		$55.631.245	0,31%
Valor programado	MES 3		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 4		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	5 (Vigencia 2021)	$0	0,00%
Valor ejecutado acumulado		$68.199.131	0,39%
Valor por ejecutar		$17.760.839.219	99,617%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	2	DIURNA	0	NOCTURNA	2		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**6**	DIURNA	0	NOCTURNA 6

COMPROMISOS PRIORITARIOS ASIGNADOS: Se asignaron 2 compromisos prioritarios, los cuales ya se realizo inspección. Inician con la implementación de la señalización horizontal en el CP_INFO_12_04_2021 para marcas viales.

Observaciones:
- Se realiza la imprimación e implementación de la señalización horizontal en el ID EX_04_261_1561_10_V12 para marcas viales
- Inician con la implementación de la señalización horizontal en el CPS_676_ZE_18_151 para marcas viales.

Calle 13 Sur entre Carrera 3A y Carrera 4Bis (Acción de emergencia)	Ml	NA	M2	NA	Dispositivos	NA	Vertical	100%
AV BOYACA ENTRE CALLE 170 Y 80 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
Desde KR 7 hasta KR 8 entre CL7 hasta CL 11 S (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
AC 11 SUR hasta DG 13 SUR entre KR 8 y KR 7 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	78%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
CL 11 SUR CON KR 8 y 7 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
AC84 Sur –KR 1B Este Sentido Ori-Occ y OCC-Ori (Compromiso prioritario)	Ml	NA	M2	100%	Dispositivos	NA	Vertical	100%
Calle 27A Sur con Carrera 12F Bis (Compromiso prioritario)	Ml	0%	M2	0%	Dispositivos	0%	Vertical	0%
Calle 36 Sur con Carrera 16 Bis y KR 14 (Diseño Normal)	Ml	0%	M2	38%	Dispositivos	23%	Vertical	0%

Días transcurridos del contrato	35	Días para terminar el contrato	847	Valor a ejecutar diario	$20.969.114