ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 6**	
FECHA: 22/09/2021	**HORA 07:40 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra, cuya presentación es indispensable.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Pendientes del Acta anterior:

1. Envío de las actas de comité de seguimiento semanal No. 4 y 5. **Cumplido:** Se remitieron por parte de la Interventoría el 16/09/2021 y 21/09/2021, mediante correo electrónico al supervisor de la SDM, para firma de los profesionales de la Entidad.
2. Envío de las actas de comité de seguimiento semanal No. 1, 2 y 3. **Cumplido:** Se remitieron por parte de la Interventoría el 16/09/2021 mediante correo electrónico al supervisor de la SDM, para firma de los profesionales de la Entidad.
3. Implementación de pasacalles del plan piloto de bicicarril de la Avenida Boyacá entre calles 127A y 129 (2 unidades). **Cumplido:** Fue implementado por parte del Contratista el día 16/09/2021.
4. Se encuentra pendiente la entrega por parte de la Entidad de las fechas de ventanilla de facturación para los contratos de obra e interventoría. **Respuesta:** La SDM informa que se realizó el envío de la programación del PAC; además informa que a la fecha no se ha remitido las fechas de facturación por parte del área de radicación de cuentas, el cual será remitido a la interventoría una vez se cuente con este documento.
5. Se encuentra pendiente el concepto de la Entidad en cuanto al pago de la señal temporal implementada en la emergencia, solicitada por la SDM el 12/08/2021. **Respuesta:** La SDM indica que se debió alertar a la entidad previo a la implementación, con el fin de determinar la pertinencia de su implementación ya que el ítem no está incluido dentro de los ítem´s contractuales; la Interventoría manifiesta que dicha implementación se hizo para atender una EMERGENCIA, y que la consulta sobre la forma de pago para esta señal, que de forma específica corresponde a una señal temporal que es de especificación menor a la especificación de una señal definitiva en cuanto a materiales y que adicionalmente no lleva película antigafiti; la realizó la Interventoría en comités anteriores respecto a la posibilidad de plantear una equivalencia a un item contractual o generar un ítem no previsto. Respecto a lo indicado en el presente comité por la SDM, se solicita al contratista realizar la propuesta de equivalencia respecto a las características de la señal implementada y los ítems contractuales; dicha propuesta será previamente analizada y conceptuada por la interventoría, quien aprobará y remitirá a la Entidad para su respectivo aval dicho concepto. Queda claro que de identificarse algún ítem no incluido dentro del alcance contractual previa implementación se debe informar a la SDM para definir la pertinencia de su implementación.

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 6		
FECHA: 22/09/2021	HORA 07:40 AM	LUGAR: Virtual

En cuanto a las asignaciones al Contrato 2021-2024:

Se tienen veintitrés (23) asignaciones en total, los cuales se relacionan a continuación:

- Emergencia: Uno (1).
- Compromisos prioritarios: Cuatro (4).
- Diseños Normales Zona 6: Cuatro (7).
- Corredor Asignado Av. Boyacá: Uno (1)
- Suministro de materiales: Uno (1).
- Suministro de Pasacalles: Dos (2).
- Zonas Escolares (50 Colegios zona 6): Siete (7).

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: CPS_676_ZE_18_151_V2 (PMT006E aprobado el 08/09/2021).
- Se continúa la implementación de señalización horizontal en el CP INFO-12-04-2021 (PMT007E aprobado el 08/09/2021).

Se realizó una ejecución de señalización horizontal por un valor de $ 53.032.943; para un valor acumulado de $ 121.232.074, correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 0.68 %.

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de 3.40 % que corresponde a un valor $ 606.192.690, con respecto a esto se solicitó al Contratista la presentación del plan de contingencia para superar el atraso que presenta el proyecto, con el fin de que el contrato esté al día en la programación; para lo cual es necesario que en caso de que se requiera el contratista incluya cuadrillas para implementación de señalización.

El Contratista informa que se viene trabajando en la elaboración del plan de contingencia y se dará respuesta el día de hoy 22/09/2021; sin embargo, manifiesta que se han presentado lluvias y dificultades con el suministro de materiales.

La Interventoría informa que se cuenta con PMT para realizar actividades en jornada diurnas; por lo cual solicita para los ID que cuentan con PMT 24 horas, se realicen implementaciones con las cuadrillas correspondientes.

En cuanto al suministro solicitado por la entidad, correspondiente a 100 maletines, 166 conos, 33 delineadores, 4 rollos de cinta y 5 bastones luminosos bicolor; a la fecha se ha entregado únicamente los 100 maletines. La Interventoría consulta la fecha de cumplimiento del suministro de los materiales restantes; el Contratista informa que se realizará la entrega de los materiales restantes en la primera semana del mes de octubre. Ante esto la SDM indica que se debe dar celeridad a la entrega de estos materiales, con el fin de que sean facturados en las cuentas a pasar en el mes de octubre.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La supervisión realiza la observación en cuanto a la ejecución; donde solicita se realicen las acciones pertinentes para el cumplimiento del PAC, para ello es necesario que se implementen todas las asignaciones realizadas al contrato; para el uso

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 6		
FECHA: 22/09/2021	HORA 07:40 AM	LUGAR: Virtual

adecuado de los recursos. De acuerdo con lo anterior, se solicita por parte de la entidad remitir por parte de la Interventoría el informe de los valores proyectados (presupuestos) para cada uno de los ID asignados y ya inspeccionados con una periodicidad semanal.

La Interventoría se compromete a entregar el informe con los ID inspeccionados a la fecha con su respectivo valor proyectado. Así mismo, a partir del próximo de informe semanal se incluirán estos valores en el reporte semanal.

Por otra parte, la SDM solicita que se realice desde interventoría el reporte en el chat de WhatsApp de acuerdo con las indicaciones dadas desde que fue creado el grupo; colocando la institución y tipo de intervención zonas escolares, medidas de pacificación, entre otras; de la misma manera se solicita que se incluyan las direcciones para que sea de fácil entendimiento de todos y con el fin de que sirva de insumo para reportes que debe realizar la SDM. Por otra parte, en el reporte semanal que se presenta por parte de la Interventoría, se solicita que se incluyan las instituciones beneficiadas (Nombre) y se identifique por medida de pacificación, Desarrollos de zonas escolares y tipos de intervención; así como direcciones.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

1. En cuanto al requerimiento de la SDM de reubicar el paradero para buses intermunicipales, localizado en Yomasa, inicialmente se aclara por parte de la Interventoría que se realizó su implementación de acuerdo al esquema remitido por parte de la Entidad; No obstante, de acuerdo a lo indicado por parte de la SDM se realizó la inspección en campo donde se evidenció que en la zona donde se solicita por parte de la SDM la reubicación, el andén se encuentra en mal estado; razón por la cual se remitió correo electrónico sugiriendo por parte de la Interventoría la localización en un lugar donde el andén se encuentra en mejor estado. La SDM solicita que se entregue un informe por parte de la Interventoría para revisión al interior de la Entidad con la dependencia que realizó la solicitud de implementación.


2. La SDM solicita a la interventoría estar atentos a los requerimientos del chat y dar atención a las solicitudes realizadas de forma ágil. Adicionalmente se presente la información de forma más fácil de identificar en forma particular el nombre de las instituciones educativas para el caso de zonas escolares y tipo de medidas con direcciones.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Propuesta con la viabilidad de la Interventoría para el pago de la señal temporal instalada en la emergencia No. 1 asignada al contrato 2021-2024.	Contratista Interventoría	24/09/2021 28/09/2021
2. Informe sobre requerimiento de reubicación de paradero para buses intermunicipales, localizado en Yomasa.	Interventoría	23/09/2021
3. Entrega del plan de contingencia por atraso presentado a la fecha.	Contratista	23/09/2021
4. Entrega de suministro de materiales pendientes, de acuerdo a solicitud de la SDM (166 conos, 33 delineadores, 4 rollos de cinta y 5 bastones luminosos bicolor).	Contratista	Primera semana de Octubre
5. Remitir el valor proyectado de las asignaciones inspeccionadas (presupuestos).	Interventoría	22/09/2021

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 6		
FECHA: 22/09/2021	HORA 07:40 AM	LUGAR: Virtual

6. -----	-----	----
7. -----	-----	----
8. -----	-----	----

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 6 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** septiembre 22 de 2021, 07:40AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	Mario Carbonell	SDM	Subdirector de Señalización		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	
3	Maricela Palomino	MAB	Residente SST	3125805613	mpalominor@mab.com.co	
4	Miguel Torres Burgos	MAB	Especialista Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
5	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
6	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
7	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
8	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM - DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
9	Daniel Felipe Gómez Cubillos	MAB	Ingeniero Auxiliar	3232064472	dgomez@mab.com.co	
10	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
11	Carolina Velazco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
12	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
13	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
14	María Virginia Rocha	MAB	Directora de Interventoría	3152543813	mrocha@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	**Versión 1.0**

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 15/09/2021 A 21/09/2021 SEMANA: **6** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL
INSPECCIONADOS	4	0	0	2	0	6
NO SE EJECUTAN	0	0	0	0	0	0
EN IMPLEMENTACION	1	1	0	1	0	3
IMPLEMENTADOS	0	0	0	1	1	2
PENDIENTES	3	0	0	0	0	3
TOTAL	**8**	**1**	**0**	**4**	**1**	**14**

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 780.622,40	$ 11.787.264,20	$ 12.567.886,60
MES 2	$ -	$ 108.664.187,70	$ 108.664.187,70
MES 3	$ -	$ -	$ -
MES 4	$ -	$ -	$ -
MES 5	$ -	$ -	$ -
MES 6	$ -	$ -	$ -
MES 7	$ -	$ -	$ -
MES 8	$ -	$ -	$ -
MES 9		$ -	$ -
MES 10	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**6 (Vigencia 2021)**	**$121.232.074**

Valor programado	MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 108.664.187,70	0,61%
Valor programado	MES 3		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 4		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	6 (Vigencia 2021)	$53.032.943	0,30%
Valor ejecutado acumulado		$121.232.074	0,69%
Valor por ejecutar		**$17.707.806.276**	99,320%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	1	DIURNA	0	NOCTURNA	1		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**6**	DIURNA 0	NOCTURNA	6

COMPROMISOS PRIORITARIOS ASIGNADOS: Continúan con la implementación de la señalización horizontal en el CP_INFO_12_04_2021 para marcas viales.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 15/09/2021 A 21/09/2021 SEMANA: **6** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:
- Continúan con la implementación de la señalización horizontal en el CPS_676_ZE_18_151 para marcas viales.
- Se hizo entrega por parte de la SDM mediante correo electrónico los diseños: EX_18_170_1867_12, EX_18_354_1561_10 y MV_18_180_670_11; y 7 ID de Zonas Escolares
- Se evidencia atraso respecto a la programación del 3,78% que equivale a $ 606.192.690,oo

MV_AV_BOYACA_941_09_V32_T3	Ml	0%	M2	100%	Dispositivos	N/A	Vertical	100%			
EX_04_261_1561_10 (Diseño Normal)	Ml	10%	M2	80%	Dispositivos	80%	Vertical	0%			
SH_SV_CTO_COP_071_2016_KR13B-KR13ABIS-(Compromiso prioritario)	Ml	91%	M2	90%	Dispositivos	90%	Vertical	0%			
CPS_676_ZE_18_151(Diseño Normal)	Ml	100%	M2	50%	Dispositivos	50%	Vertical	0%			

Días transcurridos del contrato	**42**	Días para terminar el contrato	**840**	Valor a ejecutar diario	**$21.080.722**