ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 7		
FECHA: 29/09/2021	HORA 07:00 AM	LUGAR: Virtual

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra, cuya presentación es indispensable.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 6:

1. Propuesta con la viabilidad de la Interventoría para el pago de la señal temporal instalada en la emergencia No. 1 asignada al contrato 2021-2024:
   El CONTRATISTA no ha enviado la propuesta para la revisión de la interventoría. El Contratista informa que, se remitirá el día de hoy 29/09/2021; una vez revisado y avalado por la Interventoría se remitirá a la SDM a más tardar el 06/10/2021.

2. Informe sobre requerimiento de reubicación de paradero para buses intermunicipales, localizado en Yomasa:
   Se envió el día 28 de septiembre a la supervisión y el mismo día se obtuvo respuesta de viabilidad a la propuesta remitida por la interventoría. De acuerdo con esto se informa al Contratista para la implementación correspondiente.

3. Entrega del plan de contingencia por atraso presentado a la fecha.
   El Contratista remitió reprogramación de las actividades, argumentando que el atraso se debe a que las asignaciones para implementación se comenzaron a entregar el 24/08/2021; así como también se ha tenido dificultad en el suministro de los materiales porque las distintas zonas se encuentran realizando pedidos. Además de las lluvias que se han presentado en el mes de septiembre. Una vez revisado por la Interventoría se ve con preocupación que no se está cumpliendo y adicionalmente se requiere ajustar la fecha de implementación de señales verticales de los id´s en ejecución, para proceder al recibo a satisfacción e incluir estos en el corte del MES 2, lo cual es necesario para dar cumplimiento al PAC programado.

   El Contratista informa que se tuvo inconvenientes con los PMT´s, razón por la cual no se ingresaron las cuadrillas; sin embargo, se inició con el envío de los documentos de ingreso para revisión de la Interventoría, con el fin de que una vez sean aprobados los PMT, ingrese el personal para poder cumplir con la programación de implementación; la interventoría indica que se remitirá comunicación solicitando ajuste al plan de contingencia ya que se evidencia incumplimiento por la no aprobación de los PMT´s solicitados.

4. Entrega de suministro de materiales pendientes, de acuerdo a solicitud de la SDM (166 conos, 33 delineadores, 4

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 7**	
FECHA: 29/09/2021	**HORA 07:00 AM**	**LUGAR: Virtual**

rollos de cinta y 5 bastones luminosos bicolor). Sobre este particular el Contratista consulta a la SDM, si es necesario que la marcación de estos elementos se haga con pintura para los elementos tipo delineadores tubulares y los conos o si es posible con un sticker autoadhesivo, debido a que la marcada con pintura es una actividad que afecta directamente los tiempos de entrega; la SDM indica que lo mejor es con pintura, para una mayor duración de la marca. El Contratista remitirá el registro fotográfico de la muestra para evaluación de esta solicitud por parte de la SDM.

5. Remitir el valor proyectado de las asignaciones inspeccionadas (presupuestos).
   La Interventoría remitió a la supervisión de la SDM el 23/09/2021.

En cuanto a las asignaciones al Contrato 2021-2024:

Se tienen Veinticuatro (23) asignaciones en total, los cuales se relacionan a continuación:

- Emergencia: Tres (3).
- Compromisos prioritarios: Cuatro (4).
- Diseños Normales Zona 6: Ocho (8).
- Corredor Asignado Av. Boyacá: Uno (1)
- Suministro de materiales: Uno (1).
- Zonas Escolares (50 Colegios zona 6): Seis (6) asignaciones "*Una de las asignaciones se encuentra incluida en uno de los Diseños Normales asignados con anterioridad*"

INSPECCIÓN DE ASIGNACIONES

Durante la semana anterior se realizaron las inspecciones de las asignaciones:

1. MV_18_180_670_11 (Diseño Normal).
2. EX_18_354_1561_10 (Diseño Normal).
3. MV_18_180_670_11 (Diseño Normal).
4. MV_04_203_1561_10 (Zona Escolar).
5. TPD_PL_2277 (Zona Escolar).
6. EX_04_261_1561_10 (Zona Escolar).

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: EX_030_1561_10 (PMT008 aprobado el 16/09/2021).
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: EX_04_261_1561_10 (PMT009 aprobado el 16/09/2021).

Se realizó una ejecución de señalización horizontal por un valor de $ $42.411.378 para un valor acumulado de $ 163.643.452, correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 0.85 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de 4 % que corresponde a un valor $ 713.542.234,35.

En cuanto al porcentaje de avance, se solicita por parte del Contratista se realice diario y no semanal. La Interventoría manifiesta que se revisará con el Contratista; sin embargo, aclara que, el corte se realiza al día lunes de cada semana, debido a que la información se debe remitir a la Entidad 24 horas antes del comité de seguimiento semanal.

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 7		
FECHA: 29/09/2021	HORA 07:00 AM	LUGAR: Virtual

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron dos jornadas nocturnas con lluvias, que causaron la cancelación de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La SDM remitirá correo electrónico con la fecha de facturación para el mes de octubre (11/10/2021); razón por la cual se solicita al Contratista de obra la implementación de las señales verticales, para implementar integralmente los CIV para recibo de obras a satisfacción por parte de la Interventoría y poder así realizar la facturación correspondiente al periodo y dar cumplimiento a la programación del PAC.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

1. Se consulta por parte del Contratista si existe la posibilidad de realizar una excepción para que se aprueben los PMT específicos por parte de la SDM; la SDM manifiesta que se debe dar cumplimiento a lo indicado en el Concepto 16, realizando la programación de solicitud de PMT´s de acuerdo a las asignaciones.
2. El Contratista realiza la consulta respecto a los casos en los que se pueden tramitar PMT DE EMERGENCIA; Al respecto la SDM aclara que teniendo en cuenta que el PMT GENERAL ya se encuentra aprobado desde el 7 de septiembre de 2021, se deben programar las actividades de obra y remitir la solicitud de forma oportuna de tal forma que se cuente con PMT vigente para los frentes de obra que se tiene programado intervenir dentro del alcance del contrato; y aclara que solo se dará viabilidad y tramite a PMT DE EMERGENCIA cuando se trate de solicitudes de atención inmediata lo cual será informado al momento de la asignación, de lo contrario se debe llevar el proceso normal de solicitud máximo el jueves de cada semana para que salga aprobado ocho (8) días después. Adicionalmente, la SDM solicita que se remita por parte de la Interventoría los PMT de los compromisos prioritarios que se tienen con el concejal Andrés Onzaga para revisión al Interior de la Entidad.
3. La Interventoría realiza la solicitud al Contratista, para que se articule la solicitud de PMT´s respecto a la programación de ejecución de las obras; con el fin de garantizar la continuidad de actividades y recuperar de forma efectiva el atraso presentado y continuar con el normal desarrollo del contrato y cumplimiento de programación del PAC.
4. La Interventoría realiza la solicitud al Contratista para que realice la implementación de las señales verticales en los CIV intervenidos, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfacción y así poder incluirlos en las cuentas a facturar en el mes de octubre.
5. La Interventoría manifiesta que se encuentra pendiente de la aprobación de la Hoja de vida de directora de Interventoría, la cual fue radicada el 10/09/2021 mediante la comunicación MAB-2-2017-0041-21. La SDM informa que se encuentra en revisión y remitirá concepto.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Entrega de suministro de materiales pendientes, de acuerdo a solicitud de la SDM (166 conos, 33 delineadores, 4 rollos de cinta y 5 bastones luminosos bicolor).	Contratista	Primera semana de Octubre

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 7		
FECHA: 29/09/2021	HORA 07:00 AM	LUGAR: Virtual

2. Propuesta para el pago de la señal temporal instalada en la emergencia No. 1 asignada al contrato 2021-2024.	Contratista	29/09/2021
3. Concepto por parte de la Interventoría para el pago de la señal temporal instalada en la emergencia No. 1 asignada al contrato 2021-2024.	Interventoría	06/10/2021
4. Entrega del presupuesto del ID: MV_AV_BOYACA_941_09_V32_T3	Contratista	30/09/2021
5. Entrega presupuesto de los 6 ID´s inspeccionados	Contratista	04/10/2021
6. Remitir Correo a la supervisión para revisión de la solicitud de PMT´s para los compromisos prioritarios solicitados por el concejal Onzaga.	Interventoría	29/09/2021
7. Ajuste al Plan de Contingencia	Contratista	04/10/2021
8. Remitir registro fotográfico de muestra de marca con pintura en delineadores y conos (suministro de materiales), a la supervisión de la SDM para revisión.	Contratista	30/09/2021

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 7 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** septiembre 29 de 2021, 07:40AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	Mario Carbonell	SDM	Subdirector de Señalización		mcarbonell@movilidadbogota.gov.co	
3	Maricela Palomino	MAB	Residente SST	3125805613	mpalominor@mab.com.co	
4	Miguel Torres Burgos	MAB	Especialista Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
5	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
6	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
7	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
8	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM - DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
9	Daniel Felipe Gómez Cubillos	MAB	Ingeniero Auxiliar	3232064472	dgomez@mab.com.co	
10	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
11	Carolina Velazco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
12	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
13	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
14	María Virginia Rocha	MAB	Directora de Interventoría	3152543813	mrocha@mab.com.co	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	**Versión 1.0**

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 22/09/2021 A 28/09/2021 SEMANA: **7** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	8	-	-	2	-	**10**	**$ 717.083.236,67**
NO SE EJECUTAN	-	-	-	-	-	**-**	**$ -**
EN EJECUCIÓN	3	1	-	1	-	**5**	**$ 341.662.436,60**
EJECUTADOS	-	-	-	1	2	**3**	**$ 6.486.693,30**
SIN INSPECCIÓN	4	-	-	-	-	**4**	**$ -**
TOTAL	**15**	**1**	**0**	**4**	**2**	**22**	**$ 1.065.232.366,57**

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 780.622,40	$ 11.787.264,20	$ 12.567.886,60
MES 2	$ -	$ 151.075.565,87	$ 151.075.565,87
MES 3	$ -	$ -	$ -
MES 4	$ -	$ -	$ -
MES 5	$ -	$ -	$ -
MES 6	$ -	$ -	$ -
MES 7	$ -	$ -	$ -
MES 8	$ -	$ -	$ -
MES 9	$ -	$ -	$ -
MES 10	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**7 (Vigencia 2021)**	**$163.643.452**

Valor programado	MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 151.075.565,87	0,85%
Valor programado	MES 3		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 4		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	7 (Vigencia 2021)	**$42.411.378**	0,24%
Valor ejecutado acumulado		$163.643.452	0,93%
Valor por ejecutar		**$17.665.394.898**	99,082%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	2	DIURNA	0	NOCTURNA	2		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**6**	DIURNA 0	NOCTURNA	6

COMPROMISOS PRIORITARIOS ASIGNADOS: No se ejecutó actividad en los compromisos prioritarios asignados (pendientes por iniciar 2 y en ejecución 1)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 22/09/2021 A 28/09/2021 SEMANA: **7** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Continúan con la implementación de la señalización horizontal en el EX_04_030_1561_10 (Cra 7 Hasta Kr 8 entre Cl 7 hasta Cl 11 Sur) y EX_04_261_1561_10 (De la AC 11 Sur hasta DG 13 Sur entre Cra 8 y Cra 7) para marcas viales.
- Se realizó inspección: EX_18_170_1867_12 (Diagonal 49 B Bis S - Calle 49 B S - Calle 48), EX_18_354_1561_10(Calle 37 con Cra 21 Sur) y MV_18_180_670_11(Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur); y 1 ID MV_04_203_1561_10 (I.E. Juana Escobar) de Zona Escolar
- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 4% que equivale a $ 713.542.234,35**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ -	$ -
2	EX_04_030_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 16.525.355,00	$ 96.680.930,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 32.354.921	$ 6.344.724,00	$ 38.699.644,60
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.199.538,00	$ 836.006,00	$ 2.035.544,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CTO_COP_071_2016)	EN EJECUCIÓN	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 670.000.000,00	$ -	$ 670.000.000,00
9	EX_04_305_1561_10	INSPECCIONADO	Comp. Prioritario 3	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
10	NA	INSPECCIONADO	Comp. Prioritario 4	$ 3.274.618,00	$ 641.881,00	$ 3.916.499,00
11	PASACALLES	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 4.451.149,30	$ 4.451.149,30
12	SUMINISTRO	EN EJECUCIÓN	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
13	EX_18_354_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
14	EX_18_170_1867_12	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
15	MV_18_180_670_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
16	EX_18_158_1244_11	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
17	EX_05_106_1867_12	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
18	EX_04_120_1244_11	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
19	MV_04_203_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
20	TPD_PL_2277	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
22	EX_18_353_1561_10	SIN INSPECCION	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
			SUB TOTAL	**$ 959.493.313,27**	**$ 105.739.053,30**	**$ 1.065.232.366,57**

- Falta entrega del presupuesto de 7 ID´s (Incluido la Av. Boyaca)

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inpeccionados de 1.065.232.366,57 (*El valor asignado al corredor de la Av. Boyacá es preliminar a la espera de la presentación por parte del Contratista*)

EX_04_261_1561_10 (De la AC 11 Sur hasta DG 13 Sur entre Cra 8 y Cra 7)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
SH_SV_CTO_COP_071_2016_KR13B-KR13ABIS-	**ML**	91%	**M2**	90%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	0%
CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14	**ML**	100%	**M2**	50%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
EX_04_030_1561_10(Cra 7 Hasta Kr 8 entre Cl 7 hasta Cl 11 Sur)	**ML**	90%	**M2**	90%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**49**	Días para terminar el contrato	**833**	Valor a ejecutar diario	**$21.206.957**