ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 8**	
FECHA: 06/10/2021	**HORA 11:40 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra, cuya presentación es indispensable.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 7:

1. Entrega de suministro de materiales pendientes, de acuerdo a solicitud de la SDM (166 conos, 33 delineadores, 4 rollos de cinta y 5 bastones luminosos bicolor).

   Se informa por parte de la Interventoría que el día 04/10/2021 fueron entregados 166 conos al patio 4 de la SDM (debidamente marcados con screen) y el día de mañana 07/10/2021 se entregarán 33 delineadores, 4 rollos de cinta y 5 bastones luminosos bicolor.

2. Propuesta para el pago de la señal temporal instalada en la emergencia No. 1 asignada al contrato 2021-2024.

   El CONTRATISTA remitió la propuesta para la revisión de la interventoría el día 29/09/2021; una vez revisado se realizaron observaciones y ajuste de la propuesta el 30/09/2021.

3. Concepto por parte de la Interventoría para el pago de la señal temporal instalada en la emergencia No. 1 asignada al contrato 2021-2024.

   Mediante correo electrónico del 04/10/2021, el contratista informó que acepta el ajuste sugerido por la interventoría, ya conciliado por las partes, se remitió por parte de interventoría a la SDM, la respectiva comunicación sobre el concepto de viabilidad al pago por equivalencia el día de hoy 06/10/2021. La Interventoría informa que la propuesta de la equivalencia se hace sobre el APU del ítem contractual de tablero para señal, eliminando lo que no aplica en función de las características de la señal temporal implementada.

4. Entrega del presupuesto del ID: MV_AV_BOYACA_941_09_V32_T3.

   La entrega del presupuesto no se realizó en la fecha del compromiso (30/09/2021). Se radicó a la Interventoría el 06/10/2021; sin embargo, se evidencia de manera preliminar que solo se hizo entrega del presupuesto que corresponde a señalización horizontal y dispositivos quedando aun pendiente lo correspondiente a la señalización vertical.

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 8		
FECHA: 06/10/2021	HORA 11:40 AM	LUGAR: Virtual

Teniendo en cuenta que este ID es uno de los que requiere mayor inversión, se solicita se entregue el complemento al presupuesto de manera prioritaria, con el fin de informar a la Entidad el valor proyectado de inversión en este corredor. El Contratista informa que se entregará el presupuesto de vertical el 11/10/2021, a esto la Interventoría solicita en lo posible se dé celeridad, con el fin de tener el tiempo requerido para la revisión y entrega del valor presupuestado para el próximo comité de seguimiento semanal.

5. Entrega presupuesto de los 6 ID´s inspeccionados.

   La Interventoría manifiesta que a la fecha no se han recibido ninguno de los presupuestos de los ID inspeccionados a la fecha, cuyo compromiso de entrega era el 04/10/2021.

   El Contratista informa que se entregarán en su totalidad a más tardar el día 11/10/2021. La Interventoría solicita se entreguen conforme se vayan elaborando, con el fin de tener tiempo para adelantar la revisión al próximo comité de seguimiento semanal.

6. Remitir correo a la supervisión para revisión de la solicitud de PMT´s para los compromisos prioritarios solicitados por el concejal Onzaga.

   La Interventoría remitió correo a la supervisión de la SDM el 29/09/2021. Respecto a la solicitud de los PMT se da la directriz por parte de la SDM que al tramitar los PMT se realice consolidando todos los ID en un solo formato. La Interventoría manifiesta que se revisará con el Contratista para atender la solicitud de la SDM y que no se presente este impase en próximas radicaciones a la SDM.

7. Ajuste al Plan de Contingencia.

   A la fecha del presente comité de seguimiento semanal, la Interventoría informa que no se ha tenido respuesta por parte del Contratista en cuanto a las observaciones de la Interventoría al plan de contingencia remitidas el 02/10/2021; de acuerdo con esto y teniendo en cuenta el atraso en la ejecución que presenta el proyecto a la fecha, se debe presentar un plan de contingencia donde se indique el incremento de recursos técnico y humano que sea necesario a fin de no tipificar un posible incumplimiento, de la misma manera se solicita por parte de la Interventoría articular con los trámites de PMT, aclarando que se requiere del compromiso por parte del Contratista para disminuir de manera progresiva el atraso que se presenta a la fecha del presente comité, en el menor tiempo posible.

   El Contratista informa que la próxima semana se inicia con la instalación de señales verticales y se tendrá el ingreso de dos cuadrillas adicionales; de la misma manera se informa que se tuvieron inconvenientes con la consecución de los materiales que ya se están solucionando. De acuerdo con esto la Interventoría solicita que se entregue el plan de contingencia donde se incluyan los recursos necesarios para recuperar el atraso y que este sea medible y al cual se le pueda realizar seguimiento.

   El Contratista informa que el plan de contingencia se remitirá el 07/10/2021. Teniendo en cuenta lo indicado, la Interventoría informa que una vez entregado se revisará por parte de la Interventoría para el Aval y seguimiento respectivo.

8. Remitir registro fotográfico de muestra de marca con pintura en delineadores y conos (suministro de materiales), a la supervisión de la SDM para revisión.

   Se remitió el registro fotográfico por parte del Contratista el 30/09/2021 a la Subdirección de señalización. La cual determinó que la mejor opción de marcado era con screen.

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 8**	
FECHA: 06/10/2021	**HORA 11:40 AM**	**LUGAR: Virtual**

En cuanto a las asignaciones al Contrato 2021-2024:

Se tienen Veinticuatro (24) asignaciones en total, los cuales se relacionan a continuación:

- Emergencia: Cuatro (4), se incluyen Tres (3) pasacalles.
- Compromisos prioritarios: Cuatro (4).
- Diseños Normales Zona 6: Ocho (8).
- Corredor Asignado Av. Boyacá: Uno (1)
- Suministro de materiales: Uno (1).
- Zonas Escolares (50 Colegios zona 6): Seis (6) asignaciones "*Una de las asignaciones se encuentra incluida en uno de los Diseños Normales asignados con anterioridad*"

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: EX_030_1561_10 (PMT008 aprobado el 16/09/2021).
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: CPS_676_ZE_18_151 (PMT016 aprobado el 30/09/2021).
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: EX_04_305_1561_10, correspondiente al Compromiso prioritario del concejal Onzaga (PMT016 aprobado el 30/09/2021).

Se realizó una ejecución de señalización horizontal por un valor de $40.737.723 para un valor acumulado de $ 204.381.176, correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 1.15 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de - 4.61 % que corresponde a un valor $ 822.571.433 (corte al 4 de octubre de 2021).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron tres (3) jornadas nocturnas con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La SDM indica que teniendo en cuenta los valores que se deben ejecutar a diario de acuerdo con el reporte semanal de la Interventoría y las jornadas de lluvia que se presentaron durante la semana, se solicita que se tramiten PMT las 24 horas, con el fin de mitigar las afectaciones que se vienen generando. Así mismo, solicita que se de celeridad a las inspecciones y presupuestos, para que se informe a la supervisión de la SDM los valores proyectados y revisar así las asignaciones periódicamente para dar cumplimiento a la ejecución de los valores de la presente vigencia.

La Interventoría manifiesta que se tiene PMT 24 Horas con los cuales el contratista puede realizar ejecución de obras en la jornada diurna, con el fin de mitigar el atraso presentado en la ejecución del proyecto. Además, indica que se remitirá a la supervisión un cuadro donde se relacionen los PMT aprobados por la SDM para ejecutar actividades las 24 Horas.

Por otra parte, la SDM informa que se realizó una revisión al interior de la Entidad, donde se establecieron planes de mejoramiento institucional, razón por la cual se remitirá un check list para que se incluya la información en las carpetas creadas por la subsecretaria de gestión de la SDM de manera periódica máximo semanalmente, entre los cuales se

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 8**	
FECHA: 06/10/2021	**HORA 11:40 AM**	**LUGAR: Virtual**

encuentran los temas de correspondencia que requieran atención inmediata, actas de comité de seguimiento semanal. De acuerdo con esto la Interventoría realiza la consulta en cuanto al procedimiento de trámite de firmas de los profesionales de la Entidad, para lo cual se define que se remitirán a la supervisión por parte de la Interventoría, quien a su vez realizará el trámite al interior de la Entidad y la devolverá suscrita en su totalidad.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

1. Inspección de ID´s asignados: La Interventoría solicita se indiquen la fecha de programación de las inspecciones pendientes. El Contratista informa que se tiene establecido elaborar y entregar para revisión de la Interventoría los presupuestos y formatos de resultado, los cuales tienen un mayor tiempo de elaboración, ya que incluyen registro fotográfico, garantías y presupuestos, con el fin de tener los valores proyectados de los ID inspeccionados. No obstante, a partir del día martes 12/10/2021 se retomarán las inspecciones.

2. Se solicita por parte de la Interventoría al contratista el cumplimiento estricto de la obligaciones contractuales, entre ellas la entrega de la programación semanal y la hoja de vida del contrato; de acuerdo con el anexo técnico del Contrato de Obra 24 horas antes del comité, es decir a más tardar el día martes de cada semana, recordando que para la programación semanal debe ir de miércoles a martes con el periodo del informe semanal, resaltando que esta debe ser actualizada de acuerdo a las asignaciones inspeccionadas. Así mismo se sugiere por parte de la Interventoría que en el transcurso de la jornada diurna se confirme la programación de las jornadas nocturnas, a razón de lo indicado por el Contratista del ingreso de cuadrillas adicionales y posibles cambios de programación, para que la Interventoría disponga de los recursos necesarios para el acompañamiento respectivo.
3. Se reitera la observación de la Interventoría al Contratista en cuanto a la ejecución de las actividades de señalización vertical, de tal manera que se realice de una manera oportuna y coherente con el avance de la demarcación e instalación de dispositivos; con la finalidad de complementar las implementaciones de manera integral de manera tal que puedan ser recibidos a satisfacción por parte de la Interventoría y realizar el proceso de georreferenciación de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico del contrato de obra, para que finalmente se puedan realizar los cobros en las actas de recibo parcial de obra.
4. La Interventoría manifiesta que se encuentra pendiente de la aprobación de la Hoja de vida de directora de Interventoría, de la cual se atendieron las observaciones de la supervisión de la SDM mediante correo electrónico del 05/10/2021. La SDM informa que revisará y emitirá concepto.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Remisión Actas de comité de seguimiento semanal 1 a la 7 para firma de los profesionales de la SDM.	Interventoría	06/10/2021
2. Entrega de suministro de materiales pendientes, de acuerdo a solicitud de la SDM (166 conos, 33 delineadores, 4 rollos de cinta y 5 bastones luminosos bicolor).	Contratista	07/10/2021
3. Entrega del presupuesto de señalización vertical del ID: MV_AV_BOYACA_941_09_V32_T3	Contratista	11/10/2021
4. Entrega presupuesto de los 6 ID´s inspeccionados	Contratista	11/10/2021
5. Ajuste al Plan de Contingencia, donde se indique el incremento de recursos técnico y humano que sea necesario	Contratista	07/10/2021

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 8		
FECHA: 06/10/2021	HORA 11:40 AM	LUGAR: Virtual

y fechas; el cual debe ser medible y que permita realizar seguimiento		
6. Cuadro de PMT que se encuentran aprobados para ejecución de actividades las 24 Horas.	Interventoría	07/10/2021
7. Concepto hoja de Vida aspirante a Directora de Interventoría.	SDM	13/10/2021
8. Reinicio de actividad de Inspecciones de ID´s pendientes	Contratista	12/10/2021

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 8 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** octubre 06 de 2021, 11:40AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	Miguel Torres Burgos	MAB	Especialista Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
3	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
4	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
5	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
6	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM-DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
7	Daniel Felipe Gómez Cubillos	MAB	Ingeniero Auxiliar	3232064472	dgomez@mab.com.co	
8	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
9	Carolina Velazco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
10	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
11	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
12	María Virginia Rocha	MAB	Directora de Interventoría	3152543813	mrocha@mab.com.co	
13						
14						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

15						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 29/09/2021 A 5/10/2021 SEMANA: **8** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	8	-	-	1	1	**10**	**$ 719.083.236,67**
NO SE EJECUTAN	-	-	-	-	-	**-**	**$ -**
EN EJECUCIÓN	3	1	-	2	-	**6**	**$ 341.662.436,60**
EJECUTADOS	-	-	-	1	3	**4**	**$ 6.486.693,30**
SIN INSPECCIÓN	4	-	-	-	-	**4**	**$ -**
TOTAL	**15**	**1**	**0**	**4**	**4**	**24**	**$ 1.067.232.366,57**

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 780.622,40	$ 11.787.264,20	$ 12.567.886,60
MES 2	$ -	$ 191.813.289,00	$ 191.813.289,00
MES 3	$ -	$ -	$ -
MES 4	$ -	$ -	$ -
MES 5	$ -	$ -	$ -
MES 6	$ -	$ -	$ -
MES 7	$ -	$ -	$ -
MES 8	$ -	$ -	$ -
MES 9	$ -	$ -	$ -
MES 10	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**8 (Vigencia 2021)**	**$204.381.176**

Valor programado	MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 191.813.289,00	1,08%
Valor programado	MES 3		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 4		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	8 (Vigencia 2021)	**$40.737.723**	0,23%
Valor ejecutado acumulado		$204.381.176	1,15%
Valor por ejecutar		**$17.624.657.174**	98,85%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	3	DIURNA	0	NOCTURNA	3		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**6**	DIURNA 0	NOCTURNA	6

COMPROMISOS PRIORITARIOS ASIGNADOS: Se inicio con la implementacion del compromiso prioritario EX_04_305_1561_10(DG 48Sur con TV 14 Este)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 29/09/2021 A 5/10/2021 SEMANA: **8** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Continúan con la implementación de la señalización horizontal en el EX_04_030_1561_10 (Cra 7 Hasta Kr 8 entre Cl 7 hasta Cl 11 Sur) y CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14 en sañalizacion horizontal y dispositivos
- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 4,61% que equivale a $ 822.571.433** (corte al 4 de Octubre de 2021).

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ -	$ -
2	EX_04_030_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 16.525.355,00	$ 96.680.930,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 32.354.921	$ 6.344.724,00	$ 38.699.644,60
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.199.538,00	$ 836.006,00	$ 2.035.544,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CTO_COP_071_2016)	EN EJECUCIÓN	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 670.000.000,00	$ -	$ 670.000.000,00
9	EX_04_305_1561_10	INSPECCIONADO	Comp. Prioritario 3	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
10	NA	INSPECCIONADO	Comp. Prioritario 4	$ 3.274.618,00	$ 641.881,00	$ 3.916.499,00
11	PASACALLES	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 4.451.149,30	$ 4.451.149,30
12	SUMINISTRO	EN EJECUCIÓN	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
13	EX_18_354_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
14	EX_18_170_1867_12	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
15	MV_18_180_670_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
16	EX_18_158_1244_11	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
17	EX_05_106_1867_12	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
18	EX_04_120_1244_11	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
19	MV_04_203_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
20	TPD_PL_2277	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
22	EX_18_353_1561_10	SIN INSPECCION	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
23	PASACALLES GUADALUPE	INSPECCIONADO	Emergencia	$ -	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
			SUB TOTAL	**$ 959.493.313,27**	**$ 107.739.053,30**	**$ 1.067.232.366,57**

- Falta entrega del presupuesto de 7 ID´s (Incluido la Av. Boyaca)
- Falta por inspección de 4 ID´s.

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inpeccionados de 1.067.232.366,57 (*El valor asignado al corredor de la Av. Boyacá es preliminar a la espera de la presentación por parte del Contratista*)

EX_04_261_1561_10 (De la AC 11 Sur hasta DG 13 Sur entre Cra 8 y Cra 7)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
SH_SV_CTO_COP_071_2016_KR13B-KR13ABIS-	**ML**	91%	**M2**	90%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	0%
CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14	**ML**	100%	**M2**	57%	**Dispositivos**	57%	**Vertical**	0%
EX_04_030_1561_10(Cra 7 Hasta Kr 8 entre Cl 7 hasta Cl 11 Sur)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	0%
EX_04_305_1561_10(DG 48Sur con TV 14 Este)	**ML**	0%	**M2**	100%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**56**	Días para terminar el contrato	**826**	Valor a ejecutar diario	**$21.337.357**