ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 10		
FECHA: 20/10/2021	HORA 10:20 AM	LUGAR: Virtual

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 9:

1. Remitir actas de comité de seguimiento semanal 1 a 7 firmadas por los profesionales de la SDM.

   Se realiza entrega a la SDM mediante correo electrónico el día 13/10/2021

2. Cargar las actas de comité al Drive de la SDM

   Se realiza el cargue de las actas de comité al Drive de la SDM de la No.1 a la 8 el día 13/10/2021; así como información contractual.

3. Entrega del presupuesto de señalización vertical del ID: MV_AV_BOYACA_941_09_V32_T3

   Este presupuesto fue entregado mediante correo electrónico por parte del contratista el día 14/10/2021.

4. Entrega del presupuesto del ID´s EX_18_354_1561_10.

   Este presupuesto fue entregado mediante correo electrónico por parte del contratista el día 16/10/2021.

5. Apremio al Contratista por incumplimiento en la programación.

   Se realizó apremio mediante el comunicado MAB-2-2017-0095-21, radicado al contratista el día 14 de octubre de 2021, posteriormente se recibió respuesta por parte del Contratista mediante la comunicación GVI-MV-SDM-057-2021 del 19 de octubre de 2021, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría y se dará respuesta el día 20/10/2021.

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 10		
FECHA: 20/10/2021	HORA 10:20 AM	LUGAR: Virtual

En cuanto a las asignaciones al Contrato 2021-2024:

Se tienen Veintisiete (27) asignaciones en total, los cuales se relacionan a continuación:

- Emergencia y suministros: Cuatro (4), se incluyen Tres (3) pasacalles.
- Compromisos prioritarios: Cuatro (4).
- Diseños Normales Zona 6: Once (11).
- Corredor Asignado Av. Boyacá: Uno (1)
- Suministro de materiales: Uno (1).
- Zonas Escolares (50 Colegios zona 6): Seis (6) asignaciones "*Una de las asignaciones se encuentra incluida en uno de los Diseños Normales asignados con anterioridad*"

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: EX_030_1561_10 (PMT008 aprobado el 16/09/2021).
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: CPS_676_ZE_18_151 (PMT016 aprobado el 30/09/2021).
- Se inicia con la implementación de señalización horizontal en el ID: EX_18_170_1867_12
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: EX_18_354_1561_10
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en el ID: EX_18_039_1561_10,

Se realizó una ejecución de señalización horizontal por un valor de $75.919.030 para un valor acumulado de $ 334.903.280 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 1.88 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 4.93 % que corresponde a un valor de $ 878.391.536 (corte al 19 de octubre de 2021).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron cuatro (3) jornadas nocturnas con lluvias y una (1) jornada diurna con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

En cuanto a la solicitud del contratista en el tiempo de intervención que se debe tener en cuenta en la zona del barrio inglés, la SDM sugiere contactar directamente al director de la UMV, para hacer un recorrido donde se pueda definir el tiempo de curado de la mezcla y en qué tiempo se puede intervenir ese PMT de emergencia asignado al contratista de obra.

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 10		
FECHA: 20/10/2021	HORA 10:20 AM	LUGAR: Virtual

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

Se solicita al contratista dar cumplimiento al plan de contingencia que se aprobó mediante comunicación MAB-2-2017-0101-21 del 20 de octubre de 2021. El contratista a su vez informa que el cumplimiento de este plan de contingencia se está viendo afectado por el clima ya que las lluvias impiden la ejecución de ciertas actividades, se programó el cronograma de actividades hasta el diciembre de 2021 con el fin de poder dar cumplimiento al mismo, a su vez se han incluido cuadrillas de personal nuevas para el cumplimiento del plan de contingencia presentado.

También se solicita mesa de trabajo con los residentes del contratista para conciliar cantidades en cuanto a las intervenciones que se presentan a la fecha y poder revisar los soportes de obra de cada CIV para comparar con lo reportado en cada avance semanal.

La interventoría informó que hizo la consulta a la SDM respecto a la entrega de la georreferenciación de los CIV solamente con demarcación horizontal. El contratista informa que la georreferenciación que se entrega para cada corte es lo realmente ejecutado y que para los dos cortes anteriores eso fue lo que se aprobó por lo tanto fue lo que se entregó, por lo cual no cree que haya inconvenientes con la SDM. Una vez se instalen las señales verticales en el nuevo corte se entregará la georreferenciación de dicha instalación.

La interventoría informó que los CIV de las planillas de vinculación de geo, difieren de los CIV incluidos en las planillas definitivas de obra, a lo que el contratista contestó que la información de los CIV, debe entregarse solamente con la georreferenciación porque la información que se está tomando para diligenciar las planillas de obra es de planos de diseño y no necesariamente coincide con lo definitivo, lo cual genera la confusión, a lo que la interventoría dijo que revisará y se definiría en la mesa de trabajo que se realizará el día viernes por ambas partes

El PMT de emergencia solicitado del Barrio Ingles tiene programados 19 pasos peatonales de los cuales hay 15 ejecutados a la fecha, de igual manera se programaron 5 senderos peatonales y hay 2 ejecutados a la fecha. Se encuentra pendiente la aprobación del PMT de emergencia de la calle 42 Sur por Carrera 27 el cual está siendo atendido por el contratista y se espera remitir el día 20 de octubre cuando se de aprobación por la Interventoría y se entregue a la entidad.

El contratista informa que requiere respuesta por parte de la UMV para la intervención en el barrio ingles ya que el curado del asfalto requiere un tiempo de 28 días, afectando la intervención de sus actividades en ese PMT de emergencia intervenido, solicitan definición del tiempo que deben tener en cuenta para las garantías de esas actividades ajenas al objeto contractual. Por su parte la Interventoría solicita al contratista presentar una propuesta de esta intervención teniendo en cuenta el tipo de mezcla que se implementó en esa zona para así dar traslado a la entidad y establecer los tiempos de intervención.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 10**	
FECHA: 20/10/2021	**HORA 10:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. Radicar respuesta al apremio generado al contrista	MAB	20/10/2021
2. Mesa de trabajo con el contratista para revisión de cantidades	Consorcio Señalizando y MAB	22/10/2021
3. Oficio con la propuesta de Intervención en la zona perteneciente a la UMV	Consorcio Señalizando	22/10/2021
4. Enlace o contacto con la UMV	SDM	20/10/2021

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 13/10/2021 A 19/10/2021 SEMANA: **10** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	7	-	-	-	-	**7**	
NO SE EJECUTAN	-	-	-	1	-	**1**	
EN EJECUCIÓN	6		-	2	-	**8**	
EJECUTADOS	-	1	-	1	4	**6**	
SIN INSPECCIÓN	6	-	-	-	-	**6**	
TOTAL	**19**	**1**	**0**	**4**	**4**	**28**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ -	$ -		$ -
MES 4	$ -	$ -		$ -
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**10 (Vigencia 2021)**		**$162.199.017**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 75.919.029,54	0,43%
Valor programado	MES 4		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 5		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	10 (Vigencia 2021)	**$75.919.030**	0,43%
Valor ejecutado acumulado		$334.903.280	1,88%
Valor por ejecutar		**$17.494.135.070**	98,12%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	4	DIURNA	1	NOCTURNA	3		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**7**	DIURNA 1	NOCTURNA	6

COMPROMISOS PRIORITARIOS ASIGNADOS: No se ejecuta actividad en los compromisos prioritario

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 13/10/2021 A 19/10/2021 SEMANA: **10** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Continúan con la implementación de la señalización horizontal en el EX_04_030_1561_10 (Cra 7 Hasta Kr 8 entre Cl 7 hasta Cl 11 Sur), CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14, ID EX_18_170_1867_12 (CL 49B Sur entre Kra 1 - Kra 2 D Bis E), EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur y EX_18_039_1561_10 Glorieta del Barrio Inglés en señalización horizontal y dispositivos

- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 4,93% que equivale a $ 878.391.536**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ -	$ -
2	EX_04_030_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 16.525.355,00	$ 96.680.930,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 32.354.921	$ 6.344.724,00	$ 38.699.644,60
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.199.538,00	$ 836.006,00	$ 2.035.544,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CTO_COP_071_2016)	EN EJECUCIÓN	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_1	INSPECCIONADO	Corredor asignado	$ 968.831.577,98	$ -	$ 968.831.577,98
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ 3.274.618,00	$ 641.881,00	$ 3.916.499,00
10	EX_04_305_1561_10	EN EJECUCIÓN	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
11	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
12	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.272.177,00	$ 120.071.386,00
16	MV_18_180_670_11	INSPECCIONADO	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_158_1244_11	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
18	EX_05_106_1867_12	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
19	EX_04_120_1244_11	SIN INSPECCION	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
20	MV_04_203_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ -	$ 32.514.276,00
21	TPD_PL_2277	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
22	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
23	EX_18_353_1561_10	SIN INSPECCION	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
24	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.793,00	$ 2.349.793,00
25	EX_18_039_1561_10_V5	EN EJECUCIÓN	Diseño normal			
26	EX_05_108_1867_12	INSPECCIONADO	Diseño normal			
27	MV_18_098_1744_10	SIN INSPECCION	Diseño normal			
28	MV_18_180_670_11	SIN INSPECCION	Diseño normal			
			SUB TOTAL	**$ 1.846.307.055,02**	**$ 220.758.865,00**	**$ 2.067.065.920,02**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 2.067.065.920,02 (*El valor asignado al corredor de la Av. Boyacá es preliminar a la espera de la revisión por parte de la Interventoría*)

EX_04_261_1561_10 (De la AC 11 Sur hasta DG 13 Sur entre Kra 8 y Kra 7)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
SH_SV_CTO_COP_071_2016_KR13B-KR13ABIS-	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
CPS_676_ZE_18_151Cl 36 Sur entre Kr 16 BIS y Kr 14	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
EX_04_030_1561_10(Cra 7 Hasta Kr 8 entre Cl 7 hasta Cl 11 Sur)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_305_1561_10(DG 48Sur con TV 14 Este)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	20%	**Dispositivos**	40%	**Vertical**	0%
EX_18_039_1561_10 Glorieta del Barrio Inglés	**ML**	0%	**M2**	63%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	0%
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	0%	**M2**	7%	**Dispositivos**	30%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**70**	Días para terminar el contrato	**812**	Valor a ejecutar diario	**$21.544.501**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 10 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** octubre 20 de 2021, 10:10AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	Miguel Torres Burgos	MAB	Director de Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
3	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
4	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
5	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
6	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Delegado SGM-DIT		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
7	Erika Perdomo Moreno	MAB	Ingeniero Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	Erika Perdomo
8	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
9	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
10	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
11	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
12	Dalila Otalora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	
13						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.