ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: **Comité de Seguimiento semanal No. 22**		
FECHA: 12/01/2022	**HORA 07:40 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 21:

- **Observaciones al plan de contingencia preliminar remitido por parte del Contratista (05/01/2022).** Mediante correo electrónico del 05/01/2022, se remitieron las observaciones del plan de contingencia preliminar, para la atención de observaciones por parte del Contratista.

- **Entrega de plan de contingencia definitivo, donde se atiendan las observaciones de la Interventoría (11/01/2022).** La Interventoría informa que a la fecha del presente comité de seguimiento semanal no ha sido entregado por parte del Contratista, en el cual se deben atender las observaciones realizadas por la Interventoría mediante correo electrónico e incluir fechas, frente de obra, maquinaria, PMT, cuadrillas, jornadas y valores a alcanzar por cada mes; el Contratista informa que a la fecha se encuentran realizando las inspecciones de los ID asignados, por lo que se espera terminar las inspecciones al finalizar esta semana para realizar los presupuestos y poder remitir el plan de contingencia de acuerdo a lo solicitado por parte de la Interventoría el día 17/01/2022.

- **Remisión de cronograma de finalización de implementaciones en ID que tienen pendientes (07/01/2022).** Se remitió mediante la comunicación GVI-MUV-SDM-004-2022 del 07/01/2022 los pendientes de los distintos ID en ejecución; sin embargo, no se remitió el cronograma con las fechas de implementación de actividades para la finalización de los ID. El Contratista manifiesta que en la comunicación se indicó que se iban a realizar las implementaciones pendientes en la semana comprendida entre el 17 y el 21 de enero de 2022, aun así se informa que se inició esta semana la atención de observaciones e implementaciones; no obstante, en el ID EX_18_353_1561_V7 se presentó una dificultad al realizar los ajustes en las bandas de agregado, ya que la comunidad realizó la quema de las bandas, lo cual se informará en una comunicación con la respectiva evidencia, dejando claridad que en este ID no se podrán arreglar las mismas, debido a esta situación.
  Además, se informa que se tiene programada la finalización de los ID en la semana comprendida entre el 17 y el 21 de enero de 2022; no obstante, con el fin de cumplir lo solicitado por parte de la Interventoría, se manifiesta por parte del Contratista que se remitirá el cronograma de actividades para finalizar los ID el 14/01/2022.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical en el ID: MV_18_098_1744_10, EX_05_106_1867_12, EX_05_108_1867_12 y EX_18_158_1244_11.

- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en los siguientes ID:

  - ✓ MV_18_180_670_11.
  - ✓ MV_18_098_1744_10.
  - ✓ EX_18_158_1244_11.
  - ✓ EX_04_284_1561_10.
  - ✓ MV_15_78_1244_11
  - ✓ AV BOYACA
  - ✓ TPL_PL_1293

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 223.100.843 para un valor acumulado de $ 1.676.692.890 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 9,40 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6.58 % que corresponde a un valor de $ 1.173.077.594 (corte al 11 de enero de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron dos (2) jornadas nocturnas con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La SDM manifiesta que en cuanto al ID EX_18_353_1561_V7, relacionado con la solicitud del concejal Acevedo, se remitió el informe de garantías por parte de la Interventoría, por lo cual consulta si es el mismo ID que presentó los actos de vandalismo; la Interventoría manifiesta que efectivamente este es el ID donde se presentaron los actos de vandalismo.

En cuanto al atraso, tal como mencionó la Interventoría si bien se observa que se viene mitigando el atraso que presenta el proyecto, es necesario que se entregue por parte del Contratista el plan de contingencia de acuerdo a lo solicitado por parte de la Interventoría teniendo en cuenta que el atraso fue en aumento durante los últimos dos meses; con el fin de que se realice el adecuado seguimiento por la Interventoría y en caso de que persista el atraso y no se mitigue se solicita a la Interventoría que proceda con el respectivo proceso sancionatorio al Contratista; no obstante, se aclara que se espera que con el plan de contingencia se elimine el atraso, en aras de que el proyecto tenga un buen término. La Interventoría manifiesta que realizará el seguimiento respectivo del plan de contingencia una vez aprobado y en caso de requerirse procederá a los procesos sancionatorios correspondientes.

Por otra parte, al Entidad continúa realizando asignaciones al Contrato 2021-2024 para que se tenga la pista necesaria en aras de mejorar la ejecución y facturación y de la misma manera eliminar el atraso que presenta el proyecto a la fecha.

Finalmente, se solicita por parte de la Entidad un continuo seguimiento a los PMT por parte de los componentes de tránsito de Contratista e Interventoría, con el fin de contar con el tiempo suficiente para realizar las implementaciones y no tener contratiempos.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría manifiesta que como se observa en el avance del proyecto, el atraso disminuyó en la presente semana pasando de 7.17% de la semana anterior al 6.58% en la presente semana; no obstante, se debe realizar una adecuada programación en el plan de contingencia con el fin de establecer la fecha para eliminar definitivamente el atraso que presenta el proyecto a la fecha del presente comité de seguimiento semanal.

La Interventoría manifiesta que a la fecha del presente comité de seguimiento semanal no se ha recibido respuesta de la solicitud de información realizada a la SDM mediante el correo electrónico del 07/01/2022, en cuanto a si se tienen programadas actividades por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial en CIV´s del ID MV_05_301_1561_10, ya que se evidenció en la inspección labores de la UMV en la zona de influencia del proyecto en algunos CIV. La SDM informa que se encuentra en la gestión con la UMV y se remitirá un oficio con la solicitud de la información y una vez se tenga la respuesta se remitirá a la Interventoría.

En cuanto a los actos de vandalismo que se vienen presentando, se consulta por parte de la Interventoría a la SDM como se puede proceder en este tipo de situaciones, y de haber la posibilidad escalar la solicitud de acompañamiento con las Alcaldías locales; así como también se manifiesta por parte de la Interventoría la necesidad del ingreso de una profesional social al equipo de la Interventoría para que realice el acompañamiento respectivo en estos escenarios. La SDM solicita se remita por parte de la Interventoría el informe con las evidencias correspondientes con el fin de revisar las situaciones que se vienen presentando al interior de la Entidad y hacer el seguimiento respectivo y dar respuesta a la solicitud con el apoyo respectivo por parte de la SDM; de acuerdo con esto la Interventoría solicita al Contratista se remita el informe respectivo, con el fin de realizar la gestión respectiva con la Entidad, el Contratista informa que remitirá el informe el día 13/01/2022.

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de ingreso de un profesional social para el contrato de Interventoría. La SDM informa que se encuentra en revisión al interior de la Entidad y se informará el estado de esta solicitud en el próximo comité de seguimiento semanal.

El Contratista manifiesta que se encuentra pendiente la suscripción por parte de la SDM del memorando de entrega de señales verticales al almacén de la Entidad. La SDM informa que dará trámite a este formato lo antes posible.

Finalmente, el Contratista manifiesta que ya tiene listo el suministro de materiales No. 2 solicitado por la Entidad y se entregará junto con las señales verticales retiradas.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

Desde el componente de tránsito de la Interventoría se informa que para el COI 01 de 2022, se publicó por parte de la SDM la aprobación de 86 CIV para implementaciones de 94 CIV que fueron radicados, los cuales cuentan con una vigencia hasta el 07/04/2021; por lo que se solicita al Contratista que se tengan en cuenta para la elaboración del plan de contingencia definitivo. Por otra parte, en la semana anterior se radicaron 49 CIV mediante el PMT 066M.

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

Por parte del componente de georreferenciación de la Interventoría se informa que se remitieron observaciones por parte de la Entidad a 5 ID que hacen parte del acta de recibo parcial de obra No. 4, quedando pendientes 3 ID que continúan en revisión por parte de la SDM. Así mismo, se informa que ya fueron remitidas las observaciones al Contratista para su respectiva atención.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Entrega de plan de contingencia definitivo, donde se atiendan las observaciones de la Interventoría.	Contratista	17/01/2022
2. Remisión de cronograma de finalización de implementaciones en ID que tienen pendientes.	Contratista	14/01/2022
3. Remisión de informe de los actos de vandalismo que se vienen presentando, con sus respectivas evidencias.	Contratista	13/01/2022
4. Remisión de informe de los actos de vandalismo que se vienen presentando, con sus respectivas evidencias.	Interventoría	14/01/2022
5. Remitir la relación de CIV que serán intervenidos por parte de la UMV en el ID MV_05_301_1561_10.	SDM	14/01/2022

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 5/01/2022 A 11/01/2022 SEMANA: **22** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	3	1	-			**4**	
NO SE EJECUTAN	2	-	-	1	-	**3**	
EN EJECUCIÓN	14		-	-	-	**14**	
EJECUTADOS	6	1	-	4	5	**16**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-		**1**	
TOTAL	**26**	**2**	**0**	**5**	**5**	**38**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$828.383.469**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado	MES 4	$ 654.325.707,45	3,70%
Valor ejecutado		$ 399.492.453,00	2,26%
Valor programado	MES 5	$ 506.344.689,14	2,86%
Valor ejecutado		$ 708.416.131,89	4,00%
Valor programado	MES 6		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	22 (Vigencia 2021)	**$223.100.843**	1,25%
Valor ejecutado acumulado	22 (Vigencia 2021)	$1.676.692.890	9,40%
Valor por ejecutar		**$16.152.345.460**	90,60%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	2	DIURNA	0	NOCTURNA	2		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA	6	NOCTURNA 6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 5/01/2022 A 11/01/2022 SEMANA: **22** (Vigencia 2021)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Se continúa con la implementación de la señalización vertical en el MV_18_098_1744_10 Kra 5L entre Calle 50 Sur hasta Calle 48 Q S, EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUR, EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i y EX_18_158_1244_11
  Continúan con la implementación de la señalización horizontal en MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur, EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE, EX_18_158_1244_11 y MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7, AV BOYACA Y TPL_PL_1293_V12
- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,58% que equivale a $ 1.173.077.594**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 323.867,00	$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32_	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EJECUTADO	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CT	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_1	EN EJECUCIÓN	Corredor asignado	$ 1.141.997.034,27	$ 58.768.925,00	$ 1.200.765.959,27
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
1	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
2	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	EJECUTADO	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	MV_04_203_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EJECUTADO	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 96.171.857,00	$ 19.397.894,00	$ 115.569.751,00
28	MV_18_098_1744_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 49.824.894,00	$ 8.043.884,00	$ 57.868.778,00
29	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 117.473.537,00	$ 38.853.059,00	$ 156.326.596,00
30	EX_18_151_1244_11	EJECUTADO	Comp. Prioritario 5	$ 12.075.059,00	$ 4.194.471,00	$ 16.269.530,00
31	EX_04_284_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 224.735.033,00	$ 55.466.463,00	$ 280.201.496,00
32	SUMINISTRO	SIN EJECUTAR	Suministro	$ -	$ 7.067.268,00	$ 7.067.268,00
33	TPL_PL_1293_V12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 415.852.666,00		$ 415.852.666,00
34	EX_04_261_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño normal			
35	EX_18_043_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño normal			
36	MV_05_301_1561_10_V3	INSPECCIONADO	Diseño normal			
37	EX_04_400_1561_10	SIN INSPECCIONAR	Diseño normal			
38	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -		
			SUB TOTAL	**$ 2.709.426.085,71**	**$ 393.639.782,00**	**$ 3.581.452.264,71**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 3.581.452.264,71

EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	42%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	100%	**M2**	85%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	100%
TPD_PL_2277 Avenida Caracas No. 23-24 sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	40%
EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	100%
EX_05_106_1867_12 Cl. 76 Sur hasta Cl. 76 B Sur y Kr 14 hasta Kr 14 i	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	25%
EX_18_151_1244_11 Carrera 24G con Calle 24 Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	67%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	0%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	65%	**M2**	61%	**Dispositivos**	83%	**Vertical**	100%
MV_18_098_1744_10 Kra 5L entre Calle 50 Sur hasta Calle 48 Q S	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	70%
EX_04_261_1561_10 Cra. 3 Este entre DG 13 S y TV 2B E	**ML**	31%	**M2**	32%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	50%
EX_18_158_1244_11	**ML**	100%	**M2**	50%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	26%	**M2**	0%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	0%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	0%	**M2**	2%	**Dispositivos**	25%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**154**	Días para terminar el contrato	**728**	Valor a ejecutar diario	**$22.187.288**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 22 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** enero 12 de 2022, 07:40 AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	Miguel Torres Burgos	MAB	Director de Interventoría	3003410829	mtorres@mab.com.co	
3	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
4	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
5	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Subdirección de Señalización		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
6	Daniel Felipe Gómez Cubillos	MAB	Ingeniero Auxiliar	3232064472	dgomez@mab.com.co	
7	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
8	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
9	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
10	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
11	Dalila Otálora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	
12	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
13						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.