ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 24		
FECHA: 26/01/2022	**HORA 10:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 23:

- Remisión de cronograma de finalización de implementaciones en ID que tienen pendientes.

Atendido.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical en el ID: MV_18_180_670_1 y la Av Boyacá
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en los siguientes ID:

  - ✓ EX_04_261_1561_10
  - ✓ MV_18_180_670_1
  - ✓ EX_04_284_1561_10.
  - ✓ AV BOYACA
  - ✓ TPL_PL_1293

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 163.259.983 para un valor acumulado de $1.934.074.335 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 10,85 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6.73 % que corresponde a un valor de $ 1.199.925.528 (corte al 25 de enero de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron dos (2) jornadas nocturnas con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad informa que de acuerdo al plan de trabajo se debe tener en cuenta lo siguiente:

Para el plan de trabajo vigencia 2021 se verifica que en este plan de trabajo se planteó el valor de CRP para cumplimiento en el 2021, es por esto que hasta que no se agote este CRP 2021 no se puede pagar con vigencia 2022, con base en esto, se debe verificar con el plan de contingencia los ID que se están llevando a cabo y desde el momento de que se agote se empieza la nueva vigencia. El contratista se debe ajustar al plan, y tan pronto se subsane el atraso se empiezan a pagar los ítems con precios 2022. Se solicita a la Interventoría verificar la fecha prevista donde se supere el atraso, en cuanto a esto el contratista informa que el Plan de trabajo incluye ID con las dos vigencias.

La entidad informa que para la Interventoría aplica el mismo pago que tendrá para el contratista, hasta tanto no se agote la vigencia 2021 no se puede iniciar a pagar teniendo en cuenta la vigencia 2022.

La entidad informa que no tienen establecido a la fecha, el periodo de la ventanilla de facturación para trámite de actas de pago parcial.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría informa que el director de Interventoría no asiste al presente comité debido a un inconveniente familiar.

La Interventoría solicita nuevamente el overol para los trabajadores en su segunda entrega, se evidencia que los trabajadores no usan los EPP como debe ser, y adicional a esto se solicita entregar a los trabajadores tapabocas N95 que se debe usar para este tipo de actividades.

De acuerdo al atraso que se sigue evidenciado se inició el proceso de incumplimiento por parte de la Interventoría. Se está justando al formato que envió el Ing. Luis Nicolai, El contratista informa que se entregó el plan de contingencia y con base en este plan la idea es hacer seguimiento, cumplir y lograr disminuir el atraso.

En cuanto a las tachas propuestas por el contratista, se debe enviar por correo la posición de la Interventoría a la SDM para que así ellos emitan concepto, el contratista está a la espera de esta respuesta teniendo en cuenta que están aprobadas dentro del presupuesto de la Avenida Boyacá y se debe pedir el stock necesario toda vez que estas son importadas.

En cuanto al tema de vandalismo que se está presentando en algunos ID la entidad informa que se debe hacer un trabajo social con la comunidad, dirigirse a las juntas de acción comunal o lo que aplique en diferentes mesas de trabajo para dejar constancia a la comunidad del beneficio que trae la implementación de estas actividades en sus barrios.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

En el COI 3 se aprobaron 40 CIV y 14 que estaban objetados ya quedaron aprobados por parte de la entidad.

Para la Avenida Boyacá está pendiente la atención de observaciones para 6 CIV por parte del contratista y remitir posteriormente a la entidad y obtener la no objeción.

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

Se está a la espera de la aprobación del corte No. 4 por parte de la entidad, el cual fue remitido desde el 20 y 23 de diciembre de 2021.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 19/01/2022 A 25/01/2022 SEMANA: **24** (Vigencia 2022)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	3		-			**3**	
NO SE EJECUTAN	2	-	-	1	-	**3**	
EN EJECUCIÓN	13		-	-	-	**13**	
EJECUTADOS	8	2	-	4	5	**19**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-		**1**	
TOTAL	**27**	**2**	**0**	**5**	**5**	**39**	

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$828.383.469**

Valor programado	MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado		$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado	MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado		$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado	MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado		$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado	MES 4	$ 654.325.707,45	3,70%
Valor ejecutado		$ 399.492.453,00	2,26%
Valor programado	MES 5	$ 506.344.689,14	2,86%
Valor ejecutado		$ 708.416.131,89	4,00%
Valor programado	MES 6	$ 629.365.053,76	3,56%
Valor ejecutado		$ 257.381.444,93	1,45%
Valor programado	MES 7		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 8		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 9		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor programado	MES 10		0,00%
Valor ejecutado			0,00%
Valor ejecutado semana	24 (Vigencia 2022)	**$163.259.983**	0,92%
Valor ejecutado acumulado	24 (Vigencia 2022)	$1.934.074.335	10,85%
Valor por ejecutar		**$15.894.964.015**	89,15%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	2	DIURNA	0	NOCTURNA	2		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA	6	NOCTURNA 6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA
ZONA 6 SUR- ORIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR

PERIODO: DESDE 19/01/2022 A 25/01/2022 SEMANA: **24** (Vigencia 2022)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZANDO GC**	CONTRATO No.	**2021-2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$17.690.599.698
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA Y SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR ADICION COMPONENTE OBRA:			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA INCLUYE SUMINISTROS:			$17.829.038.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.829.038.350

Observaciones:

- Se continúa con la implementación de la señalización vertical en el MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur y la Av Boyacá
  Continúan con la implementación de la señalización horizontal en MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur, EX_04_261_1561_10 Cra. 3 Este entre DG 13 S y TV 2B E, EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE, Cra 7, AV BOYACA Y TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este

- **Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,73% que equivale a $ 1.199.925.528**

No.	ID	ESTADO	TIPO DE INTERVENCION	HORIZONTAL	VERTICAL Y OTROS	PRESUPUESTO PROY.
1	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 323.867,00	$ 323.867,00
2	EX_04_030_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 80.155.575,00	$ 15.809.244,00	$ 95.964.819,00
3	EX_04_261_1561_10_V12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 29.860.309,00	$ 6.344.724,00	$ 36.205.033,00
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V32	EJECUTADO	Comp. Prioritario 1	$ 1.499.946,00	$ 883.460,00	$ 2.383.406,00
5	CPS_676_ZE_18_151_V2	EJECUTADO	Diseño normal	$ 109.066.508,00	$ 25.376.195,00	$ 134.442.703,00
6	MV_15_78_1244_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 26.502.846,67	$ 881.246,00	$ 27.384.092,67
7	CP_INFO-12-04-2021 (SH_SV_CT	EJECUTADO	Comp. Prioritario 2	$ 21.818.919,00	$ 6.147.974,00	$ 27.966.893,00
8	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_1	EN EJECUCIÓN	Corredor asignado	$ 1.141.997.034,27	$ 58.768.925,00	$ 1.200.765.959,27
9	NA	NO SE EJECUTA	Comp. Prioritario 3	$ -	$ -	$ -
10	EX_04_305_1561_10	EJECUTADO	Comp. Prioritario 4	$ 15.120.388,00	$ 662.257,00	$ 15.782.645,00
1	PASACALLES 127D	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.269.370,00	$ 2.269.370,00
2	PASACALLES 59A	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.181.780,00	$ 2.181.780,00
13	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 43.872.266,00	$ 43.872.266,00
14	EX_18_354_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 218.286.277,77	$ 38.118.908,00	$ 256.405.185,77
15	EX_18_170_1867_12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 94.799.209,00	$ 25.572.177,00	$ 120.371.386,00
16	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 86.877.870,00	$ 18.640.965,00	$ 105.518.835,00
17	EX_18_354_1561_10	NO SE EJECUTA	Diseño normal	$ -	$ -	$ -
18	EX_18_158_1244_11	EJECUTADO	Zona Escolar	$ 28.761.039,00	$ 6.530.098,00	$ 35.291.137,00
19	EX_05_106_1867_12	EJECUTADO	Zona Escolar	$ 51.414.057,00	$ 14.059.544,00	$ 65.473.601,00
20	EX_04_120_1244_11	NO SE EJECUTA	Zona Escolar	$ -	$ -	$ -
21	MV_04_203_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 32.514.276,00	$ 6.631.967,00	$ 39.146.243,00
22	TPD_PL_2277	EJECUTADO	Zona Escolar	$ 113.995.111,00	$ 23.328.718,00	$ 137.323.829,00
23	EX_04_261_1561_10	EN EJECUCIÓN	Zona Escolar	$ 41.509.420,00	$ 9.659.043,00	$ 51.168.463,00
24	EX_18_353_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 74.225.847,00	$ 14.738.351,00	$ 88.964.198,00
25	PASACALLES GUADALUPE	EJECUTADO	Emergencia	$ -	$ 2.349.395,00	$ 2.349.395,00
26	EX_18_039_1561_10_V5	EJECUTADO	Diseño normal	$ 40.741.073,00	$ -	$ 40.741.073,00
27	EX_05_108_1867_12	EJECUTADO	Diseño normal	$ 96.171.857,00	$ 19.397.894,00	$ 115.569.751,00
28	MV_18_098_1744_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 49.824.894,00	$ 8.043.884,00	$ 57.868.778,00
29	MV_18_180_670_11	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 117.473.537,00	$ 38.853.059,00	$ 156.326.596,00
30	EX_18_151_1244_11	EJECUTADO	Comp. Prioritario 5	$ 12.075.059,00	$ 4.194.471,00	$ 16.269.530,00
31	EX_04_284_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 224.735.033,00	$ 55.466.463,00	$ 280.201.496,00
32	SUMINISTRO	EJECUTADO	Suministro	$ -	$ 7.067.268,00	$ 7.067.268,00
33	TPL_PL_1293_V12	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 415.852.666,00		$ 415.852.666,00
34	EX_04_261_1561_10	EN EJECUCIÓN	Diseño normal	$ 156.247.997,00		$ 156.247.997,00
35	EX_18_043_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño normal			
36	MV_05_301_1561_10_V3	INSPECCIONADO	Diseño normal			
37	EX_04_400_1561_10	INSPECCIONADO	Diseño normal			
38	N.A.	EJECUTADO	Emergencia	$ -		
39	EX_05_111_1867_12	SIN INSPECCIÓN				
			SUB TOTAL	**$ 3.281.526.748,71**	**$ 456.173.513,00**	**$ 3.737.700.261,71**

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 3.737.700.261

EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	90%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	42%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	100%	**M2**	85%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	100%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	40%
EX_05_108_1867_12 KR 3C entre CL56A SUR y CL 57 SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	86%	**Vertical**	25%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	83%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	0%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	68%	**M2**	61%	**Dispositivos**	83%	**Vertical**	100%
MV_18_098_1744_10 Kra 5L entre Calle 50 Sur hasta Calle 48 Q S	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	70%
EX_04_261_1561_10 Cra. 3 Este entre DG 13 S y TV 2B E	**ML**	100%	**M2**	97%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_158_1244_11	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	40%	**M2**	4%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	0%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	57%	**M2**	10%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	0%

Días transcurridos del contrato	**168**	Días para terminar el contrato	**714**	Valor a ejecutar diario	**$22.261.854**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-M01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 24 **LUGAR:** Virtual

RESPONSABLE: MAB INGENIERÍA DE VALOR **FECHA/HORA:** enero 26 de 2022, 10:00 AM

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Nicolai Wilches	SDM	Supervisor del Contrato	3002196475	lwilches@movilidadbogota.gov.co	
2	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C. Señalizando GC	Representante Legal	3138911755	gerenciadeproyectospyv@gmail.com	
3	Yenny Patricia Morales Garzón	C. Señalizando GC	Especialista Contratista	321 3127884	transitogvial@gmail.com	
4	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	SDM	Subdirección de Señalización		jcrodriguez@movilidadbogota.gov.co	
5	Erika Daniela Perdomo	MAB	Ingeniera Auxiliar	3204976904	eperdomo@mab.com.co	
6	Daniel Eduardo Gualteros Álvarez	C. Señalizando GC	Ingeniero Residente Diurno	314 2449038	residentediurnogc@gmail.com	
7	Carolina Velasco Valencia	SDM	Ingeniera Subdirección de Señalización		cvelasco@movilidadbogota.gov.co	
8	Virginia Urbina Restrepo	C. Señalizando GC	Directora de Obra	310 4662810	ingvurbina@g-vial.com	
9	Lucy Viloria	MAB	Ingeniera Residente Diurno	3217377101	lviloria@mab.com.co	
10	Dalila Otálora	MAB	Especialista Interventoría	3168267637	dotalora@mab.com.co	
11	Navor Montoya	MAB	Georreferenciador	3197023320	nmontoya@mab.com.co	
12						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.