ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 26		
FECHA: 09/02/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES	
NOMBRE	**ENTIDAD/DEPENDENCIA**
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 25:

- No se pactaron compromisos en el comité pasado.

Atendido.

AVANCE DE OBRA

- No se realiza implementación de señalización vertical
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en los siguientes ID:

  - ✓ AV BOYACA
  - ✓ TPL_PL_1293
  - ✓ EX_18_043_1561_10
  - ✓ EX_04_400_1561_10

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 62.648.739 para un valor acumulado de $2.262.042.456 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 12,69 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6.48 % que corresponde a un valor de $ 1.156.186.787 (corte al 01 de febrero de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron tres (3) jornadas nocturnas con lluvias, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad manifiesta preocupación porque se mantiene el atraso el cual debería ir disminuyendo toda vez que el contratista cuenta con pista, adicional a eso cuentan con PMT´s aprobados y cuentan con varios frentes abiertos deberían tener un avance favorable pero por el contrario se evidencia cierto estancamiento del contratista en cuanto a la ejecución de las actividades, es por este motivo que se solicita a la Interventoría entregar de manera inmediata el proceso sancionatorio y así poder evaluar el desarrollo del contratista.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

Se informa que a partir del presente comité se hará la firma de la asistencia del comité mediante el formulario de Google Form, facilitando este proceso accediendo a las herramientas tecnológicas.

El contratista informa que el atraso que se sigue manteniendo de la semana pasada a esta semana reportado se debe a que, se había realizado una programación presupuestal con la vigencia 2022 pero al ser informados por parte de la entidad que hasta tanto no agotar todo el saldo pendiente de la vigencia 2021 no se podía iniciar con la nueva vigencia se debió reprogramar teniendo en cuenta las condiciones solicitadas, adicional a esto se presentaron lluvias los días 04, 05 ,06 y 08 de febrero perjudicando las intervenciones programadas, por otro lado se cuenta con gran parte del personal aislados y/o enfermos por COVID 19, por estos motivos se han dificultado las actividades en los frentes de trabajo.

La Interventoría por su parte informa que las cuadrillas aprobadas son de 8 a 9, pero en obra solo se evidencia que hay una de vertical trabajando y que no lo hizo la semana anterior, lo cual genera preocupación porque el atraso sigue avanzando y los tiempos perdidos no se están mitigando, no se evidencia cumplimiento al plan de contingencia remitido por el contratista. Se solicita que se haga el ingreso del personal necesario para continuar con las actividades en los diferentes ID´s. El contratista manifiesta que la cuadrilla de vertical estuvo aislada por posibles contagios y que las cuadrillas de horizontal ha tocado reorganizarlas con el personal sano, por lo tanto, ninguna de estas podía pasarse a instalar señales verticales. El día de hoy ya ingresó la cuadrilla de verticales y se espera que poco a poco el personal de las planillas horizontales recupere su salud y puedan reintegrarse.

Se evidencia en obra que no se cuenta con la residente de obra nocturna y se solicita que se envíe la incapacidad, además que se rumora que renunció. El contratista informa que la profesional tuvo aislamiento por covid inicialmente y después unos días de incapacidad por la tos persistente y confirma la renuncia de la profesional a partir del 8 de febrero, sin embargo, se informa que el residente diurno ha estado en la noche desde el jueves 3 de febrero. Se espera para el día viernes 11 de febrero de 2021 poder remitir a la Interventoría el nuevo profesional que tendrá el cargo de residente de obra nocturno.

Desde el componente SST de la Interventoría se solicita al contratista reportar cada vez que el personal mínimo y de operación se encuentre aislado y/o incapacitado, esto con el fin de tener actualizado el reporte del personal que está laborando a diario y no esperar el reporte hasta la entrega del informe mensual que realiza el contratista.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

La Interventoría informa que al corte hay 64 CIV aprobados para la localidad San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

Se está a la espera de la aprobación del corte No. 4 por parte de la entidad, el cual fue remitido desde el 20 y 23 de diciembre de 2021.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Radicar a la entidad el proceso de cláusula penal o multa que se está adelantando al contratista	MAB	11/02/2022
Radicar a la Interventoría la hoja de vida del residente nocturno para aprobación	C. Señalizando GC	11/02/2022

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



2021

SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR

GERENCIA EN VÍA
MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	10 de diciembre de 2021

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	1		-			**1**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	**4**	
EN EJECUCIÓN	11		-	-	-	**11**	
EJECUTADOS	11	2	-	4	5	**22**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-		**1**	
TOTAL	**27**	**2**	**0**	**5**	**5**	**39**	

EX_18_170_1867_12(CL 49B Sur Kra 1 - Kra 2 D Bis E)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	42%
MV_04_203_1561_10 KR 13D BIS ESTE N°50-07 SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	25%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	91%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	5%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
MV_18_098_1744_10 Kra 5L entre Calle 50 Sur hasta Calle 48 Q S	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	2%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	64%	**M2**	19%	**Dispositivos**	82%	**Vertical**	0%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	0%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	5%	**Vertical**	0%

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ -	$ -		$ -
MES 6	$ -	$ -		$ -
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$828.383.469**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 386.487.541,01	2,17%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.689,00	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,70%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,26%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,86%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	4,00%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,56%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,31%
Valor programado		MES 7		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 8		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 9		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		26 (Vigencia 2022)	**$62.648.739**	0,35%
Valor ejecutado acumulado	26 (Vigencia 2022)		$2.262.042.456	12,69%
Valor por ejecutar			**$15.566.995.894**	87,31%

Continúan con la implementación de la señalización horizontal en ID AV BOYACA, TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este, EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur , EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur.

- Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,48% que equivale a $ 1.156.186.787

- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 4.352.131.284

- Se presentaron 3 jornadas de lluvias nocturnas

Días transcurridos del contrato	**182**	Días para terminar el contrato	**700**	Valor a ejecutar diario	**$22.238.566**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	**DISEÑO**	**VERSIÓN**	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA REMITIDO**	**ESTADO DE PLANO RECORD**	**FECHA APROBACIÓN**
4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	REVISION SDM	
4	EX_18_354_1561_10	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	MV_04_203_1561_10	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	REVISION SDM	
4	TPD_PL_2277_ZEN	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	REVISION SDM	

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Entidad

MAB Ingenieria

Cargo

Residente Diurno

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

LILIAN JOANNA FORERO SUAREZ

Entidad

SDM

Cargo

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SDM

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

Marco Sierra

Entidad

Dirección de Ingeniería de Tránsito

Cargo

Asistente de Delegado de DIT

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

Navor Montoya Quintero

Entidad

MAB INGENIERIA DE VALOR

Cargo

Georreferenciador

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

Virginia Urbina Restrepo

Entidad

Consorcio Señalizando GC

Cargo

Directora de Obra

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

Erika Perdomo Moreno

Entidad

MAB

Cargo

Residente auxiliar

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Entidad

SDM - SS

Cargo

CONTRATISTA

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Entidad

SDM

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

Dalila otalora

Entidad

MAB Ingenieria

Cargo

Especialista en transito

Correo

dotalora@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia acta de comité No. 26 09-02-2022

Contrato de Obra No. 2021-2024 e Interventoría No. 2021-2017

Nombre

Miguel Geovanny Torres Burgos

Entidad

MAB

Cargo

Director de interventoría

Correo

Mtorres@gmail.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios