ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: **Comité de Seguimiento semanal No. 27**		
FECHA: 15/02/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 26:

1. Radicar a la entidad el proceso de cláusula penal o multa que se está adelantando al contratista

Se adelantó con la entidad una revisión jurídica con el fin de informar la posición de la Interventoría.

2. Radicar a la Interventoría la hoja de vida del residente nocturno para aprobación

Se recibió la comunicación GVI-MV-SDM-027-2022 el 11 de febrero de 2022 con la hoja de vida de la nueva profesional, la cual fue aprobada y remitida por esta Interventoría, a la entidad mediante la comunicación MAB-2-2017-0035-22 del 14 de febrero de 2022

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical EX_04_284_1561_10 CL 41
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en los siguientes ID:

  ✓ EX_04_400_1561_10

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 76.105.352 para un valor acumulado de $2.338.147.807 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 13,11 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6.92 % que corresponde a un valor de $ 1.233.072.249 (corte al 15 de febrero de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron cinco (5) jornadas nocturnas con lluvias y dos (2) jornadas diurnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad hace la solicitud al contratista de lograr facturar lo que más se pueda de los ID pendientes y que se están ejecutando, adicional a esto hace la recomendación de avanzar en la instalación de señalización vertical a pesar de los diferentes inconvenientes que se presentan evitando que el atraso aumente mes a mes y traiga inconvenientes más grandes.

La entidad propone a la Interventoría la disponibilidad de una mesa de trabajo para revisar el estado del proceso sancionatorio que se está adelantado y también informa que se está trabajando internamente para remitir más implementaciones al contratista. De igual forma se deben adelantar las inspecciones que se encuentren pendientes e ir adelantando actividades donde tengan pista.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría informa que el atraso aumentó del 6.48% al 6.92%, observando que no se está dando cumplimiento al plan de contingencia, se conoce que el clima está afectando la ejecución, por lo que se solicita al contratista ajustar su cronograma de actividades y que se tomen acciones internas para cumplir con el plan de contingencia vigente. El contratista informa que todos los días de la última semana se presentaron lluvias durante la noche teniendo que trabajar algunas horas durante el día porque después de mediodía comienza a llover y no se puede comenzar desde muy temprano por la humedad del pavimento, todo esto aprovechando los CIV que tienen PMT 24 horas. Adicionalmente, se siguen presentando casos de aislamiento en los trabajadores de algunas cuadrillas por contagios de covid.

El contratista informa que debido a que ya no se instalarán las tachas iluminadas van a reorganizar el plan de contingencia teniendo en cuenta este presupuesto que se va a dejar de ejecutar.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 06 – 22 se dio aprobación a lo siguiente:

1. TPD_PL_1293.

   Radicados 14 CIVS, aprobados 11. Pendiente de revisión 3. Vigencia 12 de mayo de 2022

2. EX_05_111_1867_12 - EX_18_354_1561_10

   Radicados 38 CIVS, aprobados 20. Pendiente de revisión 18. Vigencia 05 de mayo de 2022

RADICACIONES

El día 10 de febrero se radicó el PMT 073M para intervención en las Localidades de San Cristóbal y Corredor de la Av. Boyacá

- EX_04_284_1561_10
- EX_04_400_1561_10
- MV_AV_BOYACÁ_941_09

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

Se informa que se recibió la información del corte No. 5 la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría para remitir posteriormente a la entidad.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	10 de febrero de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	1		-			**1**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	**4**	
EN EJECUCIÓN	10		-	-	-	**10**	
EJECUTADOS	12	2	-	5	5	**24**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	1		**2**	
TOTAL	**27**	**2**	**0**	**7**	**5**	**41**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	25%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	91%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	25%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	2%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	64%	**M2**	19%	**Dispositivos**	82%	**Vertical**	0%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	0%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	0%	**M2**	40%	**Dispositivos**	60%	**Vertical**	0%

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				$1.541.615.280

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 76.105.351,77	0,43%
Valor programado		MES 8		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 9		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		27 (Vigencia 2022)	**$76.105.352**	0,43%
Valor ejecutado acumulado	27 (Vigencia 2022)		$2.338.147.807	13,11%
Valor por ejecutar			**$15.490.890.543**	86,89%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE
  Continúan con la implementación de la señalización horizontal en ID EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur
- Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,92% que equivale a $ 1.233.072.249
- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 4.573.872.411
- Se presentaron 5 jornadas de lluvias nocturnas y 2 jornadas de lluvias diurnas

Días transcurridos del contrato	189	Días para terminar el contrato	693	Valor a ejecutar diario	$22.353.377

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	REVISION SDM	
4	EX_18_354_1561_10	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	MV_04_203_1561_10	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	REVISION SDM	
4	TPD_PL_2277_ZEN	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	REVISION SDM	
5	EX_04_261_1561_10	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	MV_18_098_1744_10	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	EX_18_158_1244_10	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	ZE_04_285_1561_10	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	MV_18_180_670_11	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	MV_15_78_1244_11	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	CPS_676_ZE_18_151	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	TPD_PL_2277_GEN	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	EX_05_108_1867_12	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	EX_05_106_1867_12	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	
5	EX_18_151_1244_11	1	14/02/2022		REVISION INTERVENTORIA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 06 – 22 se dio aprobación a lo siguiente:

1. TPD_PL_1293.
   Radicados 14 CIVS, aprobados 11. Pendiente de revisión 3. Vigencia 12 de mayo de 2022

2. EX_05_111_1867_12 - EX_18_354_1561_10
   Radicados 38 CIVS, aprobados 20. Pendiente de revisión 18. Vigencia 05 de mayo de 2022

RADICACIONES

El día 10 de febrero se radicó el PMT 073M para intervención en las Localidades de San Cristóbal y Corredor de la Av. Boyacá

- EX_04_284_1561_10
- EX_04_400_1561_10
- MV_AV_BOYACÁ_941_09

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Miguel Geovanny Torres Burgos

Entidad

MAB

Cargo

Director de interventoria

Correo

mtorres@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Gerson Zapata

Entidad

SDM

Cargo

Residente Tecnico

Correo

gzapata@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Marco Sierra

Entidad

Dirección de Ingeniería de Tránsito

Cargo

Asistente de Delegado de DIT

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Entidad

MAB Ingenieria de Valor

Cargo

Georreferenciador

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Entidad

Interventoría

Cargo

Residente Diurno

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Erika Daniela Perdomo Moreno

Entidad

MAB

Cargo

Residente Auxiliar

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Entidad

SDM

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Correo

lwilches@movilidadogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Dalila Otalora Suárez

Entidad

interventoría. MAB Ingenieria

Cargo

Especialista en tránsito

Correo

Dotalora@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

LILIAN JOANNA FORERO SUAREZ

Entidad

SDM

Cargo

Profesional Universitario DIT

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Entidad

SDM-SS

Cargo

CONTRATISTA

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Maricela palomino

Entidad

SDM

Cargo

Residente SST

Correo

mpalominor@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Comité de Seguimiento semanal No. 27 16-02-2022

Nombre

Diana Gutiérrez de Piñeres

Entidad

MAB

Cargo

Subgerente Técnico

Correo

dgutierrez@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios