ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité de Seguimiento semanal No. 30		
FECHA: 09/03/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 29:

No se dejaron compromisos en el comité pasado.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical AV BOYACA, EX_04_284_1561_10, EX_04_261_1561_10
- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en los siguientes ID:

  - ✓ EX_04_400_1561_10
  - ✓ EX_04_261_1561_10
  - ✓ EX_04_284_1561_10
  - ✓ EX_18_043_1561_10

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 118.543.360 para un valor acumulado de $2.684.276.379 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 15,06 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 7,62% que corresponde a un valor de $ 1.358.967.468 (corte al 08 de marzo de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en cinco (5) jornadas de lluvias diurnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría manifiesta que el atraso aumento 0.22% de la semana anterior a la presente del corte del comité semana, el seguimiento al avance físico para este periodo teniendo en cuenta el plan de contingencia vigente aprobado culmina el 31 de marzo de 2021 de no ser favorable el cumplimiento del mismo en este periodo, se inicia el proceso sancionatorio del cual tiene conocimiento la entidad. Adicional a este se informa nuevamente al contratista que para la ventanilla de facturación del mes de marzo se aprobara solo el pago de ID terminados y completos por parte del consorcio.

Por su parte el contratista manifiesta que tiene $1.142.000.000,oo ejecutados de los cuales solamente se van a poder cobrar $360.000.000,oo, en el mes de marzo por la solicitud hecha por la Interventoría de solo pagar ID completos, Se aclara que los CIV no se han terminado a causa de las lluvias, ya que solo durante el día se han podido adelantar actividades llevando casi un mes así. La semana anterior solamente en los días que se tuvieron buenas condiciones climáticas se pudieron trabajar jornadas completas con la utilización de 9 a 10 cuadrillas de trabajo con buen rendimiento, y en el día de ayer en la noche se pudo volver a ejecutar actividades. Por otro lado, informan que la fabricación de las señales verticales está en curso ya que ha habido inconvenientes con el suministro del papel a nivel nacional y esto ha impedido la entrega al consorcio.

En cuanto a lo anterior, la Interventoría no desconoce las condiciones climáticas y por su parte solicita al consorcio adelantar acciones internas para poder mitigar el atraso cuando se cuente con buenas condiciones climáticas.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 09 – 22 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 8 CIVS, aprobados 8. Vigencia mayo/junio de 2022

1. EX_18_043_1561_10_V5 – 26/05/2022
2. EX_04_284_1561_10 - 02/06/2022

RADICACIONES

El día 03 de marzo se radicaron los siguientes PMTS

1. PMT 078M para intervención en las Localidades de Rafael Uribe y San Cristóbal – 28 CIVS

2. PMT 077N para intervención en la Localidad de Usme – 4 CIVS

3. PMT 080M para intervención en la Localidad de San Cristóbal – 16 CIVS

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
4	EX_18_354_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	REVISION SDM	
4	MV_04_203_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	APROBADO POR SDM	8/03/2022
4	TPD_PL_2277_ZEN	4	8/03/2022	9/03/2022	REVISION SDM	
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
5	EX_04_261_1561_10	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
5	MV_18_098_1744_10	2	2/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_158_1244_10	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
5	SV_04_050_2024_22		14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	MV_18_180_670_11	2	2/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	MV_15_78_1244_11	2	2/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	CPS_676_ZE_18_151	2	8/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	TPD_PL_2277_GEN	2	8/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_05_108_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_05_106_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_151_1244_11	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
6	EX_04_284_1561_10	2	16/02/2022	8/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	10 de febrero de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	1		-			**1**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	**4**	
EN EJECUCIÓN	11		-	-	-	**11**	
EJECUTADOS	12	2	-	6	6	**26**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-			**1**	
TOTAL	**28**	**2**	**0**	**7**	**6**	**43**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	97%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	85%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	40%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	64%	**M2**	19%	**Dispositivos**	82%	**Vertical**	0%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	0%	**M2**	6%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	0%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	1%	**M2**	83%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	0%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	0%	**M2**	8%	**Dispositivos**	45%	**Vertical**	0%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	60%	**Vertical**	0%

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ -	$ -		$ -
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				$1.541.615.280

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 9		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		30 (Vigencia 2022)	**$118.543.360**	0,66%
Valor ejecutado acumulado	30 (Vigencia 2022)		$2.684.276.379	15,06%
Valor por ejecutar			**$15.144.761.971**	84,94%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID AV BOYACA, EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C, EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6 ESTE
- Continúan con la implementación de la señalización horizontal en ID EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur, EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6, EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE, EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur
- Se evidencia atraso respecto a la programación del 7,62% que equivale a $ 1.358.967.468
- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 4.288.061.287
- Se presentaron 5 jornadas de lluvias diurnas

Días transcurridos del contrato	**203**	Días para terminar el contrato	**679**	Valor a ejecutar diario	**$22.479.095**

Estado Actual Georreferenciación

4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
4	EX_18_354_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	REVISION SDM	
4	MV_04_203_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	APROBADO POR SDM	8/03/2022
4	TPD_PL_2277_ZEN	4	8/03/2022	9/03/2022	REVISION SDM	
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
5	EX_04_261_1561_10	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
5	MV_18_098_1744_10	2	2/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_158_1244_10	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
5	SV_04_050_2024_22		14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	MV_18_180_670_11	2	2/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	MV_15_78_1244_11	2	2/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	CPS_676_ZE_18_151	2	8/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	TPD_PL_2277_GEN	2	8/03/2022	8/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_05_108_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_05_106_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_151_1244_11	2	25/02/2022	4/03/2022	REVISION SDM	
6	EX_04_284_1561_10	2	16/02/2022	8/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 09 – 22 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 8 CIVS, aprobados 8. Vigencia Mayo/Junio de 2022

1. EX_18_043_1561_10_V5 – 26/05/2022
2. EX_04_284_1561_10 - 02/06/2022

RADICACIONES

El día 03 de marzo se radicaron los siguientes PMTS

1. PMT 078M para intervención en las Localidades de Rafael Uribe y San Cristóbal – 28 CIVS
2. PMT 077N para intervención en la Localidad de Usme – 4 CIVS
3. PMT 080M para intervención en la Localidad de San Cristóbal – 16 CIVS

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

Erika Perdomo

Entidad

MAB

Cargo

Residente Aux

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

msierra@movilidadbogota.gov.co

Entidad

SDM

Cargo

Asistente del delegado de DIT

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

LILIAN JOANNA FORERO SUAREZ

Entidad

SDM

Cargo

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Entidad

Interventoría

Cargo

Residente Diurno

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

Maricela palomino

Entidad

SDM

Cargo

Residente SST

Correo

mpalominor@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Entidad

MAB INGENIERIA DE VALOR

Cargo

Georreferenciador

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

DALILA OTALORA SUAREZ

Entidad

INTERVENTORIA 2021-2017

Cargo

ESPECIALISTA EN TRANSITO

Correo

dotalora@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

Luis Nicolai Wilches Palomo

Entidad

SDM

Cargo

Profesional especializado

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Entidad

SDM-SS

Cargo

CONTRATISTA

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité Semanal No. 30 09-03-2022

Nombre

Miguel Geovanny torres

Entidad

SDM

Cargo

Director de interventoría

Correo

Mtorres@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios