ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 32**	
FECHA: 23/03/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 31:

No se dejaron compromisos en el comité pasado.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical TPL_PL_1293_V12

- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en los siguientes ID:

  - ✓ EX_04_400_1561_10
  - ✓ EX_05_111_1867_12
  - ✓ EX_18_043_1561_10
  - ✓ EX_04_261_1561_10
  - ✓ TPL_PL_1293_V12

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 177.383.040 para un valor acumulado de $2.966.326.693 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 16.64 %.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 7,66% que corresponde a un valor de $ 1.366.187.140 (corte al 22 de marzo de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en una (1) jornada de lluvia diurna y dos (2) nocturnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La Entidad manifiesta que ya se dio respuesta a la comunicación donde se solicitan más asignaciones de ID´s, con base en esto solicita dar celeridad a las inspecciones con el fin de poder avanzar en los compromisos prioritarios que se entregaron recientemente al contratista teniendo en cuenta que adicional a esos puntos específicos que se han solicitado también se debe implementar el resto del ID al que pertenecen los mismos.

Se hace la recomendación que con el ingreso del nuevo especialista de la Interventoría no se vayan a tener inconvenientes con el trámite de los PMT´s a requerir.

La entidad manifiesta preocupación por el atraso evidenciado e informa que se debe seguir con el proceso sancionatorio que aplique, solicitan al contratista continuar avanzado teniendo en cuenta que las condiciones del clima han mejorado independiente de que se logre cumplir con la meta planteada en el plan de contingencia.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

Se hace la presentación del nuevo especialista de la Interventoría, el Ing. Jorge Enrique Diaz quien reemplazará a la Ing. Dalila.

La Interventoría nuevamente solicita al contratista el cumplimiento de la señalización en las actividades nocturnas con el fin de evitar un accidente, el contratista informa que acatará la sugerencia planteada por la Interventoría con el personal nocturno.

La Interventoría manifiesta que el atraso se sigue manteniendo, al corte del comité semanal se tiene un atraso del 7.66% y teniendo en cuenta que ya casi es la fecha del corte se hace la recomendación al contratista de contar con los ID´s terminados al 100% para reconocimiento económico, por otro lado, también se solicita al contratista hacer la socialización previa al inicio de actividades de los frentes de obra, motivo por el cual se solicita cumplir con todos los lineamientos y obligaciones contractuales sobre todo en este componente que genera bastante impacto con la comunidad.

El contratista informa que la semana anterior se pudo trabajar con mejor ritmo porque el clima ayudó y se tienen suficientes cuadrillas para todas las actividades programadas en la semana No. 32 correspondiente al corte del 15 al 23 de marzo de 2022, informó que terminará las actividades pendientes en el ID EX_04_400 tan pronto les entreguen unas plantillas que les hacen falta para terminar la señalización horizontal, en cuanto al ID TPD_PL_1293 se están instalando señales verticales y se retomará la señalización horizontal ya que se había suspendido por tema de lluvias. También informan que va a ingresar una nueva cuadrilla para instalación de señales verticales y así aumentar el avance físico teniendo en cuenta que se tiene producción de señales. En cuanto a las socializaciones si se han realizado y se continuarán realizando teniendo en cuenta el cronograma presentado a la Interventoría, la Interventoría le recuerda al contratista que se cuenta con un apoyo por parte de la policía para esos ID´s que presentan dificultad en la ejecución de las actividades o actas de vandalismo.

La Interventoría hace la recomendación al contratista de continuar con las cuadrillas que tienen actualmente y mantener ese ritmo de trabajo aprovechando los días que no ha llovido y que se han podido adelantar actividades.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 11 – 22 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 11 CIVS, aprobados 11. Vigencia junio 23 de 2022

ID RADICADO	CIVS SOLICITADOS
EX_04_211_1561_10_V8	11 CIVS APROBADOS

RADICACIONES

El día 17 de marzo se radicó el PMT 082M para intervención en los siguientes ID

1. EX_04_211_1561_10_V8
2. EX_04_284_1561_10_V6
3. TPD_PL_1293_V12ID
4. EX_04_211_1561_10_V8

Total CIVS solicitados 111

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES

CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
4	EX_18_354_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	MV_04_203_1561_10	5	18/03/2022	18/03/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	APROBADO POR SDM	8/03/2022
4	TPD_PL_2277_ZEN	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
5	EX_04_261_1561_10	4	11/03/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	MV_18_098_1744_10	3		18/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
5	EX_18_158_1244_10	3	14/03/2022	15/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	SV_04_050_2024_22	2	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	MV_18_180_670_11	3		18/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
5	MV_15_78_1244_11	2	2/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	CPS_676_ZE_18_151	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	TPD_PL_2277_GEN	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	EX_05_108_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	EX_05_106_1867_12	2	25/02/2022	18/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_151_1244_11	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
6	EX_04_284_1561_10	2	16/02/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
7	EX_04_066_1561_10	1	11/03/2022	22/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
7	EX_04_261_1561_10	1	11/03/2022	22/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
7	EX_04_263_1561_10	1	11/03/2022		REVISION INTERVENTORIA	
7	EX_04_284_1561_10	1	11/03/2022	22/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
7	EX_18_353_1561_10	1	11/03/2022	22/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
7	MV_18_180_670_11	1	11/03/2022		REVISION INTERVENTORIA	
7	MV_AV_BOYACA_941_09	1	11/03/2022		REVISION INTERVENTORIA	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar: 09-03-2022 al 15-03-2022

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	10 de marzo de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	3		-	1		**4**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	**4**	
EN EJECUCIÓN	11		-	-	-	**11**	
EJECUTADOS	12	2	-	7	6	**27**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	2		**3**	
TOTAL	**30**	**2**	**0**	**11**	**6**	**49**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	97%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	85%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	50%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	64%	**M2**	19%	**Dispositivos**	82%	**Vertical**	15%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	0%	**M2**	55%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	0%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	1%	**M2**	85%	**Dispositivos**	96%	**Vertical**	0%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	0%	**M2**	37%	**Dispositivos**	65%	**Vertical**	0%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	0%	**M2**	46%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	0%

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00		$ 367.160.000,00
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$1.908.775.280**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 282.050.313,80	1,58%
Valor programado		MES 9		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		32 (Vigencia 2022)	**$177.383.040**	0,99%
Valor ejecutado acumulado	32 (Vigencia 2022)		$2.966.326.693	16,64%
Valor por ejecutar			**$14.862.711.657**	83,36%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este ESTE
- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur
✓ EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14
✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6
✓ TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este
✓ EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur

- Se evidencia atraso respecto a la programación del 7,66% que equivale a $ 1.366.187. 140
- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 4.288. 438.069
- Se presentaron 1 jornadas de lluvias diurnas y 2 jornadas de lluvias nocturna

Días transcurridos del contrato	**224**	Días para terminar el contrato	**658**	Valor a ejecutar diario	**$22.587.708**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
4	EX_18_354_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	MV_04_203_1561_10	5	18/03/2022	18/03/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	APROBADO POR SDM	8/03/2022
4	TPD_PL_2277_ZEN	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
5	EX_04_261_1561_10	4	11/03/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	MV_18_098_1744_10	3		18/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
5	EX_18_158_1244_10	3	14/03/2022	15/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	SV_04_050_2024_22	2	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	MV_18_180_670_11	3		18/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
5	MV_15_78_1244_11	2	2/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	CPS_676_ZE_18_151	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	TPD_PL_2277_GEN	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	EX_05_108_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	EX_05_106_1867_12	2	25/02/2022	18/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_151_1244_11	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
6	EX_04_284_1561_10	2	16/02/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
7	EX_04_066_1561_10	1	11/03/2022	22/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
7	EX_04_261_1561_10	1	11/03/2022	22/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
7	EX_04_263_1561_10	1	11/03/2022		REVISION INTERVENTORIA	
7	EX_04_284_1561_10	1	11/03/2022	22/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
7	EX_18_353_1561_10	1	11/03/2022	22/03/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
7	MV_18_180_670_11	1	11/03/2022		REVISION INTERVENTORIA	
7	MV_AV_BOYACA_941_09	1	11/03/2022		REVISION INTERVENTORIA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 11 – 22 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 11 CIVS, aprobados 11. Vigencia Junio 23 de 2022

ID RADICADO	CIVS SOLICITADOS
EX_04_211_1561_10_V8	11 CIVS APROBADOS

RADICACIONES

El día 17 de marzo se radicó el PMT 082M para intervención en los siguientes ID

1. EX_04_211_1561_10_V8
2. EX_04_284_1561_10_V6
3. TPD_PL_1293_V12ID
4. EX_04_211_1561_10_V8

Total CIVS solicitados 111

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

LILIAN JOANNA FORERO SUAREZ

Entidad

SDM-DIT

Cargo

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

Erika Perdomo Moreno

Entidad

MAB

Cargo

Residente Aux

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

Yenny Patricia Morales

Entidad

G-Vial

Cargo

Especialista en tránsito contratista

Correo

Transitogvial@gmail.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Entidad

SDM-SS

Cargo

CONTRATISTA

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Entidad

MAB Ingeniería de Valor

Cargo

Georreferenciador

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Entidad

MAB Ingenieria

Cargo

Residente técnico

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

Luis Nicolai Wilches Palomo

Entidad

SDM

Cargo

Profesional Especializado

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Entidad

MAB - INTERVENTORÍA

Cargo

Especialista en tránsito

Correo

jediazlaverde@gmail.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

Maricela palomino

Entidad

SDM

Cargo

Residente SST

Correo

mpalominor@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

Miguel Geovanny Torres Burgos

Entidad

MAB

Cargo

Director de interventoría

Correo

mtorres@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 32 23-03-2022

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Entidad

SDM-DIT-SS

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios