ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 33**	
FECHA: 30/03/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 32:

No se dejaron compromisos en el comité pasado.

AVANCE DE OBRA

- Se continúa con la implementación de señalización vertical TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este ESTE y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur

- Se continúa con la implementación de señalización horizontal en los siguientes ID:

  - ✓ EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur
  - ✓ EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14
  - ✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6
  - ✓ TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este
  - ✓ EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur
  - ✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
  - ✓ EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 242.370.323 para un valor acumulado de $3.208.697.016 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 18%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 7,10% que corresponde a un valor de $ 1.266.334.097 (corte al 30 de marzo de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en dos (2) jornadas de lluvia nocturnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad informa que se alegra al evidenciar que se están ejecutando alrededor $ 40.000.000 diarios y espera que así se continúe. Solicita a la Interventoría y contratista no bajar la guardia con los PMT's, para que no se vayan a presentar inconvenientes con la ejecución, hacer seguimiento teniendo en cuenta que se han hecho varias entregas de varios ID´s con buenas capacidades de ejecución y hacer las respectivas inspecciones inmediatas.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

El contratista manifiesta que la semana anterior tuvo una buena ejecución teniendo en cuenta que solo llovió la noche del lunes, que tienen alrededor de 10 a 12 cuadrillas trabajando, lo que demuestra que con buenas condiciones climáticas se pueden adelantar actividades y trabajar bien. Por otro lado, informan que se remitieron dos comunicaciones a la Interventoría, una que hace referencia a la solicitud de la entrega de más diseños para ejecutar y el otro comunicado tiene que ver con las condiciones de lluvias que han sido atípicas y han incidido en el incumplimiento del plan de contingencia por lo cual se solicita poder hacer una reprogramación, teniendo en cuenta que durante el mes de febrero solo se pudo trabajar un 25% del tiempo. En el comunicado se hizo un análisis teniendo en cuenta el riesgo establecido en la matriz de riesgos contractual y lo sucedido desborda cualquier previsión que se tuviera antes de la ejecución. Se solicita a la interventoría analizar el tema. Adicionalmente, el contratista manifiesta que el valor de la vigencia 2021 ya se ejecutó completamente, que era un compromiso a cumplirse antes del 31 de marzo, y que para ejecutar toda la vigencia 2022 quedan 10 meses para lo cual la ejecución diaria debería ser de $25.000.000 y se están ejecutando alrededor de $ 40.000.000 cuando las condiciones climáticas lo permiten, lo que da un parte de tranquilidad tanto a la interventoría como a la Entidad.

La Interventoría evidencia el interés en la ejecución de las últimas semanas por parte del contratista y no es inconsciente con las lluvias presentadas, con respecto a esto, se hará un ejercicio para verificar cuantos días son imputables por lluvias y se verificará si se puede reprogramar, aducen dos temas, el primero dar cumplimiento al plan desde enero donde se contempla la implementación de 11 cuadrillas que en efecto no estuvieron todo el tiempo e insumos que tampoco se vieron en algunos ID´s en la implementación vertical y el segundo, los ID´s sin terminar completamente. Se recuerda que el día 31 de marzo se vence el plan de contingencia, y se verificará la cantidad de días reportados en el comunicado por lluvias porque no están de acuerdo con los reportados.

El contratista solicita más asignaciones ya que los últimos ID´s asignados ya están inspeccionados y no son muy grandes, por su parte la Interventoría solicita al contratista que se ponga al día con los pendientes que persisten en algunos ID´s ya que se siguen evidenciando CIV sin terminar.

Se solicita dejar en bitácora el reporte diario en cuanto actividades ejecutadas y jornada de lluvias.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 12 del 24-Marzo-2022 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 110 CIVs; Aprobados 108 CIVs; Vigencia junio 23 de 2022

IDs RADICADOS	CIVS SOLICITADOS
EX_04_211_1561_10_V8 EX_04_284_1561_10_V6 TPD_PL_1293_V12	108 CIVS APROBADOS

RADICACIONES

El día 24 de marzo se radicó el PMT 083M para intervención en los siguientes IDs:

1. EX_04_211_1561_10_V8
2. EX_05_307_1561_10_V1
3. EX_18_354_1561_10_V7

Total CIVs solicitados 100

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES

CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
4	EX_18_354_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	MV_04_203_1561_10	5	18/03/2022	18/03/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	APROBADO POR SDM	8/03/2022
4	TPD_PL_2277_ZEN	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
5	EX_04_261_1561_10	4	11/03/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	MV_18_098_1744_10	3	22/03/2022	23/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_158_1244_10	3	14/03/2022	15/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	SV_04_050_2024_22	2	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	MV_18_180_670_11	3	22/03/2022	23/03/2022	REVISION SDM	
5	MV_15_78_1244_11	2	2/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	CPS_676_ZE_18_151	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	TPD_PL_2277_GEN	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	EX_05_108_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	EX_05_106_1867_12	2	25/02/2022	18/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_151_1244_11	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
6	EX_04_284_1561_10	2	16/02/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
7	EX_04_066_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	EX_04_261_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	EX_04_263_1561_10	1	11/03/2022	24/03/2022	REVISION SDM	
7	EX_04_284_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	EX_18_353_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	MV_18_180_670_11	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	MV_AV_BOYACA_941_09	1	11/03/2022	24/03/2022	REVISION SDM	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar: 09-03-2022 al 15-03-2022

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	10 de marzo de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	4		-	3		7	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	4	
EN EJECUCIÓN	12		-	-	-	12	
EJECUTADOS	12	2	-	8	6	28	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-	1	2	
TOTAL	32	2	0	12	7	53	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	ML	75%	M2	86%	Dispositivos	50%	Vertical	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	ML	100%	M2	100%	Dispositivos	93%	Vertical	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	ML	100%	M2	98%	Dispositivos	100%	Vertical	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	ML	100%	M2	97%	Dispositivos	80%	Vertical	85%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	ML	98%	M2	100%	Dispositivos	95%	Vertical	100%
AV BOYACA	ML	82%	M2	14%	Dispositivos	0%	Vertical	50%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	ML	64%	M2	19%	Dispositivos	85%	Vertical	30%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	ML	0%	M2	97%	Dispositivos	85%	Vertical	0%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	ML	95%	M2	95%	Dispositivos	96%	Vertical	1%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	ML	0%	M2	74%	Dispositivos	68%	Vertical	0%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	ML	0%	M2	70%	Dispositivos	85%	Vertical	0%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	ML	0%	M2	47%	Dispositivos	50%	Vertical	0%

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00		$ 367.160.000,00
MES 8	$ -	$ -		$ -
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$1.908.775.280**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 524.420.637,12	2,94%
Valor programado		MES 9		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		33 (Vigencia 2022)	**$242.370.323**	1,36%
Valor ejecutado acumulado	33 (Vigencia 2022)		$3.208.697.016	18,00%
Valor por ejecutar			**$14.620.341.334**	82,00%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este ESTE y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur
- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur
✓ EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14
✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6
✓ TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este
✓ EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur
✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
✓ EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur

- Se evidencia atraso respecto a la programación del 7,10% que equivale a $ 1.266.334.097
- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 4.288. 438.069
- Se presentaron 2 jornadas de lluvias nocturna

Días transcurridos del contrato	231	Días para terminar el contrato	651	Valor a ejecutar diario	$22.458.282

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
4	EX_18_354_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	MV_04_203_1561_10	5	18/03/2022	18/03/2022	REVISION SDM	
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	APROBADO POR SDM	8/03/2022
4	TPD_PL_2277_ZEN	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
5	EX_04_261_1561_10	4	11/03/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	MV_18_098_1744_10	3	22/03/2022	23/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_158_1244_10	3	14/03/2022	15/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	SV_04_050_2024_22	2	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	MV_18_180_670_11	3	22/03/2022	23/03/2022	REVISION SDM	
5	MV_15_78_1244_11	2	2/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	CPS_676_ZE_18_151	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	TPD_PL_2277_GEN	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	EX_05_108_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	EX_05_106_1867_12	2	25/02/2022	18/03/2022	REVISION SDM	
5	EX_18_151_1244_11	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
6	EX_04_284_1561_10	2	16/02/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
7	EX_04_066_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	EX_04_261_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	EX_04_263_1561_10	1	11/03/2022	24/03/2022	REVISION SDM	
7	EX_04_284_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	EX_18_353_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	MV_18_180_670_11	2	28/03/2022	29/03/2022	REVISION SDM	
7	MV_AV_BOYACA_941_09	1	11/03/2022	24/03/2022	REVISION SDM	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 12 del 24-Marzo-2022 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 110 CIVs; Aprobados 108 CIVs; Vigencia Junio 23 de 2022

IDs RADICADOS	CIVS SOLICITADOS
EX_04_211_1561_10_V8 **EX_04_284_1561_10_V6** **TPD_PL_1293_V12**	108 CIVS APROBADOS

RADICACIONES

El día 24 de marzo se radicó el PMT 083M para intervención en los siguientes IDs:

1. EX_04_211_1561_10_V8
2. EX_05_307_1561_10_V1
3. EX_18_354_1561_10_V7

Total CIVs solicitados 100

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingenieria de Valor

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

Lucy Viloria oquendo

Cargo

Residente Técnico

Entidad

MAB Ingenieria

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

Erika Perdomo Moreno

Cargo

Residente Auxiliar

Entidad

MAB

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

Angélica María Contreras Orjuela

Cargo

Contratista

Entidad

SDM-SS

Correo

amcontreras@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Cargo

CONTRATISTA

Entidad

SDM-SS

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

CTO SDM 2021-2017

Correo

jdiazl@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

Maricela Palomino

Cargo

Residente SST

Entidad

SDM

Correo

mpalominor@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

Marco Sierra

Cargo

Asistente del Delegado de DIT

Entidad

SDM / DIT

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Entidad

SDM-DTI-SS

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 33 30-03-2022

Nombre

Miguel Geovanny Torres Burgos

Cargo

Director de interventoría

Entidad

MAB

Correo

mtorres@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios