ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 35**	
FECHA: 13/04/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 34:

No se dejaron compromisos en el comité pasado.

AVANCE DE OBRA

Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur

Implementación de la señalización horizontal ID:

- ✓ EX_18_043_1561_10 Cra 10 con CL 34 A Sur
- ✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Cra 6
- ✓ TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Cra 8B Este
- ✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
- ✓ EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur
- ✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
- ✓ EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 172.211.710 para un valor acumulado de $3.566.272.741 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 20%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6,70% que corresponde a un valor de $ 1.195.150.240 (corte al 12 de abril de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en tres (3) jornadas de lluvia nocturnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad hace la recomendación de tener presente el valor programado en el PAC para el mes de mayo y poder dar cumplimiento, toda vez que las cantidades con precios de vigencia 2021 están próximos a terminar y se iniciará con la vigencia 2022, respecto a facturación, por lo cual se solicita al contratista cerrar de manera definitiva los CIV´s pendientes.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría manifiesta la disminución en el atraso reportado en cuanto a la semana anterior, se logra evidenciar que se ha mitigado el mismo, manifiesta también que se hizo entrega al contratista de la aprobación de la prórroga por 30 días al plan de contingencia vigente, y todavía no se ha recibido respuesta por parte del contratista, se está solicitando la programación por ID durante ese mes adicional.

El contratista manifiesta estar trabajando en la programación por ID solicitada por la Interventoría. Manifiesta también que por la lluvia ha tocado estar cambiando de día a noche y viceversa porque no hay muchos PMT durante el día, sin embargo con todas las cuadrillas que se tiene se propende por realizar la mayor ejecución diaria.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 14 del 07-Abril-2022 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 74 CIVs; Aprobados 73 CIVs; Vigencia 08 de Abril al 07 de Julio de 2022

IDs RADICADOS		CIVS SOLICITADOS
EX_04_244_1561_10_V3	EX_04_261_1561_10_V12	73 CIVS APROBADOS
EX_04_131_1867_12_V4	EX_18_353_1561_10_V7	
TPD_PL_1293_V12	MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1	

RADICACIONES

El día 06 de abril de 2022 se radicó el PMT 085M para intervención en los siguientes IDs:

1. EX_04_516_676_09_V3
2. EX_05_006_1744_10_V14
3. EX_05_116_1867_12_V1
4. MV_05_120_1867_12_V1

Total CIVs solicitados 24

El día 06 de abril de 2022 se radicó el **PMT 086M** para intervención en los siguientes IDs:

5. TPD_PL_1293_V12
6. EX_04_261_1561_10_V12
7. EX_18_043_1561_10_V5

Total CIVs solicitados 71

El día 12 de abril de 2022 se radicó el **PMT 087M** para intervención en el siguiente ID:

8. EX_04_138_1867_12_V2

Total CIVs solicitados 10

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
4	EX_18_354_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	MV_04_203_1561_10	5	18/03/2022	18/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	APROBADO POR SDM	8/03/2022
4	TPD_PL_2277_ZEN	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
5	EX_04_261_1561_10	4	11/03/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	MV_18_098_1744_10	3	22/03/2022	23/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
5	EX_18_158_1244_10	3	14/03/2022	15/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	SV_04_050_2024_22	2	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	MV_18_180_670_11	3	22/03/2022	23/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
5	MV_15_78_1244_11	2	2/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	CPS_676_ZE_18_151	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	TPD_PL_2277_GEN	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	EX_05_108_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	EX_05_106_1867_12	2	25/02/2022	18/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
5	EX_18_151_1244_11	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
6	EX_04_284_1561_10	2	16/02/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
7	EX_04_006_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_261_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_263_1561_10	1	11/03/2022	24/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_284_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_18_353_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	MV_18_180_670_11	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	MV_AV_BOYACA_941_09	1	11/03/2022	24/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Entrega de la programación por ID por un mes más	C. Señalizando GC	18-04-22

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 35: 06-04-2022 al 12-04-2022.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29 meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	11 de abril de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	5		-	3		**8**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	**4**	
EN EJECUCIÓN	14		-	-	-	**14**	
EJECUTADOS	12	2	-	7	7	**28**	
SIN INSPECCIÓN	3	-	-	-	-	**3**	
TOTAL	**37**	**2**	**0**	**11**	**7**	**57**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	90%	**Dispositivos**	65%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	90%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	50%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	64%	**M2**	93%	**Dispositivos**	91%	**Vertical**	55%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	90%	**M2**	97%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	95%	**M2**	95%	**Dispositivos**	98%	**Vertical**	25%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	53%	**M2**	90%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	0%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	0%	**M2**	70%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	**ML**	0%	**M2**	74%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_131_1867_12	**ML**	75%	**M2**	12%	**Dispositivos**	10%	**Vertical**	0%
EX_05_307_1561_10	**ML**	0%	**M2**	34%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	0%

FACTURACIÓN

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00		$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00		$ 851.194.973,00
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$2.759.970.253**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 881.996.362,58	4,95%
Valor programado		MES 9		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		35 (Vigencia 2022)	**$172.211.710**	0,97%
Valor ejecutado acumulado	35 (Vigencia 2022)		$3.566.272.741	20,00%
Valor por ejecutar			**$14.262.765.609**	80,00%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur
- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ EX_18_043_1561_10 Cra 10 con CL 34 A Sur
✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Cra 6
✓ TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Cra 8B Este
✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
✓ EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur
✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
✓ EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur
✓ Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,70% que equivale a $ 1.195.150.240

- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 4.914.666.149
- Se presentaron 3 jornadas de lluvias nocturna

Días transcurridos del contrato	**245**	Días para terminar el contrato	**637**	Valor a ejecutar diario	**$22.390.527**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
4	EX_18_170_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_039_1561_10	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
4	EX_18_354_1561_10	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	MV_04_203_1561_10	5	18/03/2022	18/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
4	EX_18_353_1561_10	1	13/12/2021	23/12/2021	APROBADO POR SDM	8/03/2022
4	TPD_PL_2277_ZEN	4	8/03/2022	9/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
4	EX_05_108_1867_12	1	18/01/2022	21/01/2022	APROBADO POR SDM	17/02/2022
4	EX_18_151_1244_11	1	13/12/2021	20/12/2021	APROBADO POR SDM	30/12/2021
5	EX_04_261_1561_10	4	11/03/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	MV_18_098_1744_10	3	22/03/2022	23/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
5	EX_18_158_1244_10	3	14/03/2022	15/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
5	SV_04_050_2024_22	2	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	MV_18_180_670_11	3	22/03/2022	23/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
5	MV_15_78_1244_11	2	2/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	CPS_676_ZE_18_151	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	MV_04_203_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	EX_18_353_1561_10	1	14/02/2022	2/03/2022	APROBADO POR SDM	8/03/2022
5	TPD_PL_2277_GEN	2	8/03/2022	8/03/2022	APROBADO POR SDM	11/03/2022
5	EX_05_108_1867_12	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
5	EX_05_106_1867_12	2	25/02/2022	18/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
5	EX_18_151_1244_11	2	25/02/2022	4/03/2022	APROBADO POR SDM	10/03/2022
6	EX_04_284_1561_10	2	16/02/2022	11/03/2022	APROBADO POR SDM	18/03/2022
7	EX_04_006_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_261_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_263_1561_10	1	11/03/2022	24/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_284_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_18_353_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	MV_18_180_670_11	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	MV_AV_BOYACA_941_09	1	11/03/2022	24/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 14 del 07-Abril-2022 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 74 CIVs; Aprobados 73 CIVs; Vigencia 08 de Abril al 07 de Julio de 2022

IDs RADICADOS		CIVS SOLICITADOS
EX_04_244_1561_10_V3	EX_04_261_1561_10_V12	73 CIVS APROBADOS
EX_04_131_1867_12_V4	EX_18_353_1561_10_V7	
TPD_PL_1293_V12	MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1	

RADICACIONES

El día 06 de abril de 2022 se radicó el **PMT 085M** para intervención en los siguientes IDs:

1. EX_04_516_676_09_V3
2. EX_05_006_1744_10_V14
3. EX_05_116_1867_12_V1
4. MV_05_120_1867_12_V1

Total CIVs solicitados 24

COMPONENTE DE TRÁNSITO

RADICACIONES

El día 06 de abril de 2022 se radicó el **PMT 086M** para intervención en los siguientes IDs:

1. TPD_PL_1293_V12
2. EX_04_261_1561_10_V12
3. EX_18_043_1561_10_V5

Total CIVs solicitados 71

El día 12 de abril de 2022 se radicó el **PMT 087M** para intervención en el siguiente ID:

1. EX_04_138_1867_12_V2

Total CIVs solicitados 10

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingenieria de Valor

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

LILIAN JOANNA FORERO SUAREZ

Cargo

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Entidad

SDM

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

Maricela palomino

Cargo

Residente SST

Entidad

SDM

Correo

mpalominor@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

Interventoría MAB INGENIERIA DE VALOR

Correo

jdiazl@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Entidad

SDM-DIT-SS

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Cargo

CONTRATISTA

Entidad

SDM SS

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

Marco Sierra

Cargo

Asistente del Delegado de DIT

Entidad

SDM / DIT

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 35 13-04-22

Nombre

Miguel torres

Cargo

Director de interventoría

Entidad

MAB

Correo

mtorres@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios