ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 36**	
FECHA: 20/04/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 35:

1. Entrega de la programación por ID por un mes más:

Se recibió por parte del contratista la comunicación GVI-MV-SDM-060-2022 el día 20 de abril de 2022, con la reprogramación de los ID´s solicitados en el Plan de contingencia, esta comunicación esta en revisión y evaluación por parte de la Interventoría.

AVANCE DE OBRA

Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur

Implementación de la señalización horizontal ID

- ✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Cra 6
- ✓ TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Cra 8B Este
- ✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
- ✓ EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur
- ✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
- ✓ EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 172.211.710 para un valor acumulado de $3.738.807.820 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 20.97%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6.56% que corresponde a un valor de $ 1.169.883.018 (corte al 19 de abril de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en tres (3) jornadas de lluvia nocturnas y una (1) diurna, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad solicita al contratista e Interventoría información concerniente al ID CPS-676ZE-18-151 respecto a la atención de garantías solicitadas y la implementación del resalto portátil que se asignó al contratista de obra, como respuesta a la solicitud generada por la localidad.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría manifiesta que el porcentaje de atraso disminuyó respecto a la semana anterior, a pesar de las condiciones climáticas que se presentan, se ha visto que si han avanzado las actividades en obra, se recomienda aprovechar las condiciones climáticas buenas que se tengan para mitigar este atraso, por otro lado manifiestan que se cumplió con el compromiso de la entrega de las programaciones por ID´s por la prórroga al plan de contingencia, las cuales están siendo revisadas por la Interventoría y en caso de tener objeción se entregarán al contratista para su atención.

El contratista manifiesta su preocupación por las lluvias que se están presentando, ya que esto hace que no se presenten actividades diarias en la totalidad de la jornada o se tengan que suspender, se están coordinando las cuadrillas de vertical y horizontal de acuerdo con las condiciones climáticas optimas que se presenten.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

Mediante COI 15 del 13-Abril-2022 se dió aprobación a lo siguiente:

Radicados 95 frentes; Aprobados 95 frentes; Vigencia 15 de Abril al 14 de Julio de 2022 y otros hasta el 21 de Julio de 2022

IDs RADICADOS		CIVS SOLICITADOS
EX_04_516_676_09_V3	EX_05_006_1744_10_V14	95 FRENTES APROBADOS
EX_05_116_1867_12_V1	MV_05_120_1867_12_V1	
TPD_PL_1293_V12	EX_04_261_1561_10_V12	
EX_18_043_1561_10_V5		

RADICACIONES

El día 18 de abril de 2022 se radicó el PMT 087M para intervención en el siguiente ID:

1. EX_04_138_1867_12_V2

Total CIVs solicitados 10

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
7	EX_04_006_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_261_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_263_1561_10	1	11/03/2022	24/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_284_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_18_353_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	MV_18_180_670_11	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	MV_AV_BOYACA_941_09	1	11/03/2022	24/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
8	MV_AV_BOYACA_941_09	1	13/04/2022		REVISION INTERVENTORIA	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 36: 13-04-2022 al 19-04-2022.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29 meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	11 de abril de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	5		-	3		**8**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	1	-	**4**	
EN EJECUCIÓN	14		-	-	-	**14**	
EJECUTADOS	12	2	-	7	7	**28**	
SIN INSPECCIÓN	3	-	-	-	-	**3**	
TOTAL	**37**	**2**	**0**	**11**	**7**	**57**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	90%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	90%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	50%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	70%	**M2**	93%	**Dispositivos**	91%	**Vertical**	70%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	90%	**M2**	97%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	95%	**M2**	95%	**Dispositivos**	98%	**Vertical**	60%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	56%	**M2**	95%	**Dispositivos**	88%	**Vertical**	0%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	0%	**M2**	70%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	**ML**	22%	**M2**	26%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur	**ML**	75%	**M2**	71%	**Dispositivos**	60%	**Vertical**	0%
EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur	**ML**	0%	**M2**	90%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	0%

FACTURACIÓN

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00		$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00		$ 851.194.973,00
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$2.759.970.253**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 881.996.362,58	4,95%
Valor programado		MES 9	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 172.535.079,14	0,97%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		36 (Vigencia 2022)	**$172.211.710**	0,97%
Valor ejecutado acumulado	36 (Vigencia 2022)		$3.738.807.820	20,97%
Valor por ejecutar			**$14.090.230.530**	79,03%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur
- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Cra 6
✓ TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Cra 8B Este
✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
✓ EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur
✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
✓ EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur
✓ Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,56% que equivale a $ 1.169.883.018

- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 4.914.666.149
- Se presentaron 3 jornadas de lluvias nocturna y 1 jornada diurna

Días transcurridos del contrato	**252**	Días para terminar el contrato	**630**	Valor a ejecutar diario	**$22.365.445**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
7	EX_04_006_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_261_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_263_1561_10	1	11/03/2022	24/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_04_284_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	EX_18_353_1561_10	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	MV_18_180_670_11	2	28/03/2022	29/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
7	MV_AV_BOYACA_941_09	1	11/03/2022	24/03/2022	APROBADO POR SDM	5/04/2022
8	MV_AV_BOYACA_941_09	1	13/04/2022		REVISION INTERVENTORIA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 15 del 13-Abril-2022 se dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 95 frentes; Aprobados 95 frentes; Vigencia 15 de Abril al 14 de Julio de 2022 y otros hasta el 21 de Julio de 2022

IDs RADICADOS		CIVS SOLICITADOS
EX_04_516_676_09_V3	EX_05_006_1744_10_V14	95 FRENTES APROBADOS
EX_05_116_1867_12_V1	MV_05_120_1867_12_V1	
TPD_PL_1293_V12	EX_04_261_1561_10_V12	
EX_18_043_1561_10_V5		

RADICACIONES

El día 18 de abril de 2022 se radicó el PMT 087M para intervención en el siguiente ID:

1. EX_04_138_1867_12_V2

Total CIVs solicitados 10

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

Erika Perdomo Moreno

Cargo

Residente Auxiliar

Entidad

MAB

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingenieria de Valor

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

Miguel torres

Cargo

Director de interventoría

Entidad

MAB

Correo

ingtorres@me.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

MAB Ingeniería de Valor - Interventoría

Correo

jdiazl@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

Maricela Palomino

Cargo

Residente SST

Entidad

SDM

Correo

mpalominor@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

ingvurbina@g-vial.

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

Angélica María Contreras Orjuela

Cargo

Contratista

Entidad

SDM-SS

Correo

amcontreras@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Cargo

CONTRATISTA

Entidad

SDM SS

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

Marco M Sierra M

Cargo

Asistente del Delegado de DIT

Entidad

SDM / DIT

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 36 20-04-2022

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Entidad

SDM-DIT-SS

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios