ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 37**	
FECHA: 27/04/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 36:

No se presentaron compromisos en el comité pasado.

AVANCE DE OBRA

Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur

Implementación de la señalización horizontal ID:

- ✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Cra 6
- ✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
- ✓ EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur
- ✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
- ✓ EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur
- ✓ EX_05_006_1561_10_

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 116.354.405 para un valor acumulado de $3.855.162.225 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 21.62%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6.74% que corresponde a un valor de $ 1.200.796.470 (corte al 26 de abril de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en cuatro (4) jornadas de lluvia nocturnas y cinco (5) diurnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad solicita dar trámite prioritario al PMT de emergencia requerido para la asignación en Meissen toda vez que se tiene visita por parte de la Alcandía de Bogotá y se deben evidenciar avances en las obras asignadas.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

El contratista manifiesta su preocupación por las condiciones climáticas que se siguen presentando, debido a esto solo se pudo trabajar jornada completa el día lunes, los demás días han sido jornadas incompletas y algunas intervenciones en señales verticales de igual forma se sigue manteniendo la misma cantidad de cuadrillas para el momento en que se puedan adelantar actividades. Por otro lado, se hará la intervención en la Av. Boyacá al sur una vez se tenga aprobado el PMT de Emergencia. El contratista de igual forma solicita a la entidad la asignación de más pista, por su parte la entidad informa que se están revisando nuevas asignaciones para poder entregarlas en el transcurso de esta y la próxima semana.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 16 del 21-Abril-2022 la SDM dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 16 frentes; Aprobados 16 frentes; Vigencia 22 de Abril al 21 de Julio de 2022 y otros hasta el 28 de Julio de 2022 (Correspondientes a los PMTs 087M y 088M)

IDs RADICADOS		FRENTES APROBADOS
EX_04_138_1867_12_V2	MV_05_301_1561_10_V3	16 FRENTES APROBADOS
EX_05_307_1561_10_V1		

RADICACIONES

El día 20 de abril de 2022 se radicó el PMT 089M para intervención en los siguientes IDs:

1. TPD_PL_2277_GEN_V3 2. EX_04_134_1867_12_V2

3. EX_04_516_676_09_V3 4. EX_05_006_1744_10_V14

Total Frentes solicitados: 37

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES

CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
8	MV_AV_BOYACA_941_09	2	22/04/2022		REVISION INTERVENTORIA	
8	TPL_PL_1293	1	22/04/2022		REVISION INTERVENTORIA	
8	EX_04_400_1561_10	1	22/04/2022		REVISION INTERVENTORIA	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 37: 20-04-2022 al 26-04-2022.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29 meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	11 de abril de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	7		-	1		**8**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	2	-	**5**	
EN EJECUCIÓN	14		-	-	-	**14**	
EJECUTADOS	12	2	-	8	7	**29**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-	-	**1**	
TOTAL	**37**	**2**	**0**	**11**	**7**	**57**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	90%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	90%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	50%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	70%	**M2**	93%	**Dispositivos**	91%	**Vertical**	85%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	98%	**M2**	98%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	10%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	95%	**M2**	95%	**Dispositivos**	98%	**Vertical**	85%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	74%	**M2**	98%	**Dispositivos**	92%	**Vertical**	0%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	0%	**M2**	70%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	**ML**	35%	**M2**	29%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur	**ML**	75%	**M2**	99%	**Dispositivos**	62%	**Vertical**	0%
EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur	**ML**	0%	**M2**	90%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	0%
EX_05_006_1561_10_	**ML**	0%	**M2**	9%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	0%

FACTURACIÓN

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00		$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00		$ 851.194.973,00
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$2.759.970.253**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 881.996.362,58	4,95%
Valor programado		MES 9	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 288.889.483,83	1,62%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		37 (Vigencia 2022)	**$116.354.405**	0,65%
Valor ejecutado acumulado	37 (Vigencia 2022)		$3.855.162.225	21,62%
Valor por ejecutar			**$13.973.876.125**	78,38%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur
- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Cra 6
✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
✓ EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur
✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
✓ EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur
✓ EX_05_006_1561_10_
✓ Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,74% que equivale a $ 1.200.796.470

- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de 4.914.666.149
- Se presentaron 4 jornadas de lluvias nocturna y 5 jornada diurna

Días transcurridos del contrato	**259**	Días para terminar el contrato	**623**	Valor a ejecutar diario	**$22.429.978**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	**DISEÑO**	**VERSIÓN**	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA REMITIDO**	**ESTADO DE PLANO RECORD**	**FECHA APROBACIÓN**
8	MV_AV_BOYACA_941_09	2	22/04/2022		REVISION INTERVENTORIA	
8	TPL_PL_1293	1	22/04/2022		REVISION INTERVENTORIA	
8	EX_04_400_1561_10	1	22/04/2022		REVISION INTERVENTORIA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 16 del 21-Abril-2022 la SDM dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 16 frentes; Aprobados 16 frentes; Vigencia 22 de Abril al 21 de Julio de 2022 y otros hasta el 28 de Julio de 2022 (Correspondientes a los PMTs 087M y 088M)

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
EX_04_138_1867_12_V2 MV_05_301_1561_10_V3 EX_05_307_1561_10_V1	16 FRENTES APROBADOS

RADICACIONES

El día 20 de abril de 2022 se radicó el PMT 089M para intervención en los siguientes IDs:

1. TPD_PL_2277_GEN_V3 2. EX_04_134_1867_12_V2
3. EX_04_516_676_09_V3 4. EX_05_006_1744_10_V14

Total Frentes solicitados: 37

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

Erika Perdomo Moreno

Cargo

Residente Aux

Entidad

MAB

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

Maricela palomino

Cargo

Residente SST

Entidad

SDM

Correo

mariselapalomino2@gmail.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

LILIAN JOANNA FORERO SUAREX

Cargo

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Entidad

SDM

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Cargo

cONTRATISTA

Entidad

SDM-SS

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Cargo

Residente Técnico

Entidad

MAB Ingenieria

Correo

lviloria@mab.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingeniería de Valor

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

Marco Sierra

Cargo

Asistente del Delegado de DIT

Entidad

SDM / DIT

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

MAB Ingeniería de Valor - Interventoría

Correo

jdiazl@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

Miguel Geovanny torres burgos

Cargo

Director de interventoría

Entidad

SDM

Correo

mtorres@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 37 27-04-2022

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Entidad

SDM-DIT-SS

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios