ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 38**	
FECHA: 05/05/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 37:

No se presentaron compromisos en el comité pasado.

AVANCE DE OBRA

Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kr 8B Este y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur

Implementación de la señalización horizontal ID

- ✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Cra 6
- ✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
- ✓ EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur
- ✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
- ✓ EX_05_006_1561_10_
- ✓ TPL_PL_1293_V12
- ✓ EX_05_111_1867_12
- ✓ EX_04_138_1867_12
- ✓ EX_05_116_1867_12

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 169.286.144 para un valor acumulado de $4.024.448.369 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 22.57%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6.61% que corresponde a un valor de $ 1.178.778.183 (corte al 03 de mayo de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en tres (3) jornadas de lluvia nocturnas y tres (3) diurnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad manifiesta la importancia de la entrega oportuna de las actas de pago para el periodo de mayo y evitar premuras con el tiempo en caso de que sean devueltas, contar con el formato de entrada de almacén desde el momento inicial que se radica el acta a la entidad.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría solicita a la entidad la posibilidad de hacer una mesa de trabajo con la UMV y el contratista IDU que está ejecutando las actividades en el corredor de la Av. Boyacá, esto con el fin de revisar los tiempos en los que harán las intervenciones y así estimar en qué momento el contrato de obra No. 2021-2024 puede comenzar a realizar las implementaciones asignadas. La entidad manifiesta que se buscará el espacio a la mayor brevedad con las entidades que corresponda.

La interventoría manifiesta que el atraso ha disminuido de forma gradual, se solicita al contratista implementar la reprogramación al plan de contingencia enviado mientras se da la aprobación. El contratista informa que tuvieron dos días con buenas condiciones climáticas permitiendo una buena ejecución, también informa que el pasado viernes 29 de abril se atendió el compromiso solicitado por la entidad terminando ese mismo día.

El contratista manifiesta preocupación por las intervenciones que manifestaron que están en el corredor de la Av. Boyacá por parte de las otras entidades, motivo por el cual solicita la asignación de más pista para poder inspeccionar y presupuestar esos diseños nuevos y así poder ir consiguiendo el material y ejecutar lo más pronto posible.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

Mediante COI 17 del 28-Abril-2022 la SDM dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 37 frentes; Aprobados 36 frentes; Vigencia 29 de Abril al 14 de Julio de 2022 y otros hasta el 28 de Julio de 2022 (Correspondientes a los PMTs 089M)

IDs RADICADOS		FRENTES APROBADOS
TPD_PL_2277_GEN_V3	**EX_04_134_1867_12_V2**	**36 FRENTES APROBADOS**
EX_04_516_676_09_V3	**EX_05_006_1744_10_V14**	**1 FRENTE NEGADO POR INTERVENCIÓN OTRO CONTRATO DEMARCANDO - UAERMV-642-2021 EN CIV 18001374**

Mediante el “COI EMERGENCIAS ABRIL 29 DE 2022” la SDM dio aprobación a lo siguiente, entre el 29 de Abril y el 12 de Mayo de 2022 (24 horas):

ID RADICADO	FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	2 FRENTES APROBADOS (2 INTERSECCIONES – MEISSEN)

RADICACIONES

El día 27 de abril de 2022 se radicó el PMT 090M para intervención en el siguiente ID:

1. MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3

Frentes solicitados: 199

El día 28 de abril de 2022 se radicó el PMT 091N (Específico) para intervención en los siguientes IDs:

1. TPD_PL_12932277_GEN_V3

Frentes solicitados: 14

El día 28 de abril de 2022 se radicó el PMT 092E (Emergencia) para intervención en el siguiente ID:

1. MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3 (2 intersecciones en Meissen)

Frentes solicitados: 2

Total Frentes solicitados durante la semana 38: 215

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES

CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
8	MV_AV_BOYACA_941_09	2	22/04/2022	27/04/2022	REVISION SDM	
8	TPL_PL_1293	2	22/04/2022	3/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
8	EX_04_400_1561_10	1	22/04/2022	3/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 38: 27-04-2022 al 03-05-2022.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29 meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	11 de abril de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	4		-	1		**5**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	2	-	**5**	
EN EJECUCIÓN	16		-	1	-	**17**	
EJECUTADOS	12	2	-	8	7	**29**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-	-	**1**	
TOTAL	**36**	**2**	**0**	**12**	**7**	**57**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	90%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	90%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	50%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	80%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	95%	**M2**	95%	**Dispositivos**	98%	**Vertical**	85%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	97%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	70%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	96%	**Vertical**	0%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	**ML**	43%	**M2**	40%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur	**ML**	75%	**M2**	90%	**Dispositivos**	70%	**Vertical**	0%
EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur	**ML**	0%	**M2**	90%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	30%
EX_05_006_1561_10_	**ML**	0%	**M2**	28%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	0%
EX_04_138_1867_12	**ML**	0%	**M2**	24%	**Dispositivos**	35%	**Vertical**	0%
EX_05_116_1867_12	**ML**	0%	**M2**	52%	**Dispositivos**	35%	**Vertical**	0%

FACTURACIÓN

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00		$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00		$ 851.194.973,00
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$2.759.970.253**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 881.996.362,58	4,95%
Valor programado		MES 9	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 458.175.627,76	2,57%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		38 (Vigencia 2022)	**$169.286.144**	0,95%
Valor ejecutado acumulado	38 (Vigencia 2022)		$4.024.448.369	22,57%
Valor por ejecutar			**$13.804.589.981**	77,43%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este y EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur
- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Cra 6
✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
✓ EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur
✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
✓ EX_05_006_1561_10_
✓ TPL_PL_1293_V12
✓ EX_05_111_1867_12
✓ EX_04_138_1867_12
✓ EX_05_116_1867_12
✓ Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,61% que equivale a $ 1.178.778.183

- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de $ 5.158.146.851
- Se presentaron 3 jornadas de lluvias nocturna y 3 jornada diurna

Días transcurridos del contrato	**266**	Días para terminar el contrato	**616**	Valor a ejecutar diario	**$22.410.049**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	**DISEÑO**	**VERSIÓN**	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA REMITIDO**	**ESTADO DE PLANO RECORD**	**FECHA APROBACIÓN**
8	MV_AV_BOYACA_941_09	2	22/04/2022	27/04/2022	REVISION SDM	
8	TPL_PL_1293	2	22/04/2022	3/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
8	EX_04_400_1561_10	1	22/04/2022	3/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 17 del 28-Abril-2022 la SDM dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 37 frentes; Aprobados 36 frentes; Vigencia 29 de Abril al 14 de Julio de 2022 y otros hasta el 28 de Julio de 2022 (Correspondientes a los PMTs 089M)

IDs RADICADOS		FRENTES APROBADOS
TPD_PL_2277_GEN_V3	**EX_04_134_1867_12_V2**	36 FRENTES APROBADOS 1 FRENTE NEGADO POR INTERVENCIÓN OTRO CONTRATO DEMARCANDO - UAERMV-642-2021 EN CIV 18001374
EX_04_516_676_09_V3	**EX_05_006_1744_10_V14**	

Mediante el “COI EMERGENCIAS ABRIL 29 DE 2022” la SDM dio aprobación a lo siguiente, entre el 29 de Abril y el 12 de Mayo de 2022 (24 horas):

ID RADICADO	FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	2 FRENTES APROBADOS (2 INTERSECCIONES – MEISSEN)

COMPONENTE DE TRÁNSITO

RADICACIONES

El día 27 de abril de 2022 se radicó el PMT 090M para intervención en el siguiente ID:

1. MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3

Frentes solicitados: 199

El día 28 de abril de 2022 se radicó el PMT 091N (Específico) para intervención en los siguientes IDs:

1. TPD_PL_1293

Frentes solicitados: 14

COMPONENTE DE TRÁNSITO

RADICACIONES

El día 28 de abril de 2022 se radicó el PMT 092E (Emergencia) para intervención en el siguiente ID:

1. MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3 (2 intersecciones en Meissen)

Frentes solicitados: 2

Total Frentes solicitados durante la semana 38: 215

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

Erika Perdomo Moreno

Cargo

Residente Aux

Entidad

MAB

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingenieria de Valor

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

Lilian Joanna Forero Suarez

Cargo

Profesional universitario

Entidad

SDM

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

Maricela palomino

Cargo

Residente SST

Entidad

SDM

Correo

mpalominor@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Cargo

CONTRATISTA

Entidad

SDM-SS

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

CARLOS HUMBERTO BECERRA REINA

Cargo

PROFESIOAN

Entidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Correo

cbecerra@moviliddbgota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

Marco Sierra

Cargo

Asistente del Delegado de DIT

Entidad

SDM

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Cargo

Residente Técnico

Entidad

MAB Ingeniería

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

MAB INGENIERÍA DE VALOR -INTERVENTORÍA

Correo

jdiazl@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 38 05-05-2022

Nombre

Miguel torres

Cargo

Director de interventoría

Entidad

MAB

Correo

mtorres@me.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios