ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 39**	
FECHA: 11/05/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 38:

No se presentaron compromisos en el comité pasado.

AVANCE DE OBRA

Se realiza actividad de implementación vertical en el ID EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6, EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14

Implementación de la señalización horizontal ID

- ✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
- ✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
- ✓ EX_05_006_1561_10_Calle 97 Sur entre Carrera 14 y Carrera 14A
- ✓ EX_04_138_1867_12 Av. Kra 4 Este entre Calle 30 Sur y Calle 31 A Bis Sur
- ✓ EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este
- ✓ EX_04_516_676_09 Calle 32 Sur entre Kra 5A hasta Kra 10
- ✓ EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 86.096.780 para un valor acumulado de $4.110.545.149 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 23.06%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 6.95% que corresponde a un valor de $ 1.239.949.260 (corte al 10 de mayo de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en cuatro (4) jornadas de lluvia nocturnas y cuatro (4) diurnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad manifiesta que se está adelantando la gestión a la que se habían comprometido con relación a la reunión con el IDU sobre el corredor de la Av. Boyacá, tan pronto se cuente con alguna información adicional se estará informando al contratista e Interventoría.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría manifiesta que el atraso incrementó de la semana pasada a esta, las condiciones climáticas no son favorables por lo que se recomienda aprovechar las condiciones óptimas que se puedan presentar y cerrar la señalización vertical por lo pronto, adicional a eso adelantar las asignaciones que entregó la entidad para hacer las inspecciones y sacar los presupuestos de cada uno de ellos.

El contratista manifiesta que han tenido jornadas de lluvias difíciles, se refuerza la señalización vertical con el incremento de cuadrillas cuando se puede trabajar, se está tratando de aprovechar el buen tiempo para poder aprovechar los recursos, adicional informan que a partir de mañana se inician las inspecciones y presupuestos de los nuevos diseños, para entregar lo más pronto posible esta información a la Interventoría.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 18 del 05-Mayo-2022 la SDM dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 214 frentes; Aprobados 46 frentes y publicadas 2 legalizaciones de la Emergencia presentada con el PMT092E; Vigencia 06 de Mayo al 06 de Octubre de 2022, otros entre el 13 de Mayo y el 11 de Agosto de 2022 y la Emergencia entre el 29 de Abril y el 12 de Mayo de 2022 (Correspondientes al PMT 090M)

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	33 FRENTES APROBADOS
TPD_PL_1293	13 FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	LEGALIZACIÓN 2 FRENTES APROBADOS (2 INTERSECCIONES – MEISSEN)

Mediante COI 18 Adicional 1 del 05-Mayo-2022 (publicado el 06-Mayo-2022) la SDM dio aprobación a lo siguiente: a 126 frentes más presentados con el PMT092E, entre el 06 de Mayo y el 31 de Agosto de 2022 y otros hasta el 06 de Octubre de 2022:

ID RADICADO	FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	126 FRENTES APROBADOS

Nota: La SDM en el COI 18 Adicional 1 no aprobó los 40 frentes Faltantes y anunció que por correo enviaría las respectivas observaciones.

RADICACIONES

El día 05 de Mayo de 2022 se radicó el PMT 093M para intervención en el siguiente ID:

1. EX_04_261_1561_10_V12

Frentes solicitados: 13

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	**DISEÑO**	**VERSIÓN**	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA REMITIDO**	**ESTADO DE PLANO RECORD**	**FECHA APROBACIÓN**
8	MV_AV_BOYACA_941_09	2	22/04/2022	27/04/2022	REVISION SDM	
8	TPL_PL_1293	2	22/04/2022	9/05/2022	REVISION SDM	
8	EX_04_400_1561_10	3	27/04/2022	9/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 39: 04-05-2022 al 10-05-2022.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29 meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	11 de abril de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	2		-	1		**3**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	2	-	**5**	
EN EJECUCIÓN	17		-	1	-	**18**	
EJECUTADOS	13	2	-	8	7	**30**	
SIN INSPECCIÓN	3	-	-	-	-	**3**	
TOTAL	**38**	**2**	**0**	**12**	**7**	**59**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	90%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	90%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	50%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	95%	**M2**	95%	**Dispositivos**	98%	**Vertical**	90%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	97%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	70%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	96%	**Vertical**	90%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	**ML**	51%	**M2**	47%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur	**ML**	75%	**M2**	85%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	0%
EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_05_006_1561_10_Calle 97 Sur entre Carrera 14 y Carrera 14A	**ML**	58%	**M2**	56%	**Dispositivos**	10%	**Vertical**	0%
EX_04_138_1867_12 Av. Kra 4 Este entre Calle 30 Sur y Calle 31 A Bis Sur	**ML**	0%	**M2**	67%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este	**ML**	0%	**M2**	52%	**Dispositivos**	40%	**Vertical**	0%
EX_04_516_676_09 Calle 32 Sur entre Kra 5A hasta Kra 10	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	15%	**Vertical**	0%
EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este	**ML**	0%	**M2**	20%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	0%

FACTURACIÓN

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00		$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00		$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00		$ 851.194.973,00
MES 9	$ -	$ -		$ -
MES 10	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$2.759.970.253**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 881.996.362,58	4,95%
Valor programado		MES 9	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 544.272.407,72	3,05%
Valor programado		MES 10		0,00%
Valor ejecutado				0,00%
Valor ejecutado semana		39 (Vigencia 2022)	**$86.096.780**	0,48%
Valor ejecutado acumulado	39 (Vigencia 2022)		$4.110.545.149	23,06%
Valor por ejecutar			**$13.718.493.201**	76,94%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6, EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este Y X_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14
- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
✓ EX_05_006_1561_10_Calle 97 Sur entre Carrera 14 y Carrera 14A
✓ EX_04_138_1867_12 Av. Kra 4 Este entre Calle 30 Sur y Calle 31 A Bis Sur
✓ EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este
✓ EX_04_516_676_09 Calle 32 Sur entre Kra 5A hasta Kra 10
✓ EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este
✓ Se evidencia atraso respecto a la programación del 6,95% que equivale a $ 1.239.949.260

- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de $ 5.368.554.216
- Se presentaron 4 jornadas de lluvias nocturna y 4 jornada diurna

Días transcurridos del contrato	**273**	Días para terminar el contrato	**609**	Valor a ejecutar diario	**$22.526.261**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	**DISEÑO**	**VERSIÓN**	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA REMITIDO**	**ESTADO DE PLANO RECORD**	**FECHA APROBACIÓN**
8	MV_AV_BOYACA_941_09	2	22/04/2022	27/04/2022	REVISION SDM	
8	TPL_PL_1293	2	22/04/2022	9/05/2022	REVISION SDM	
8	EX_04_400_1561_10	3	27/04/2022	9/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES

Mediante COI 18 del 05-Mayo-2022 la SDM dio aprobación a lo siguiente:

Radicados 214 frentes; Aprobados 46 frentes y publicadas 2 legalizaciones de la Emergencia presentada con el PMT092E; Vigencia 06 de Mayo al 06 de Octubre de 2022, otros entre el 13 de Mayo y el 11 de Agosto de 2022 y la Emergencia entre el 29 de Abril y el 12 de Mayo de 2022 (Correspondientes al PMT 090M)

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	33 FRENTES APROBADOS
TPD_PL_1293	13 FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	LEGALIZACIÓN 2 FRENTES APROBADOS (2 INTERSECCIONES – MEISSEN)

Mediante COI 18 Adicional 1 del 05-Mayo-2022 (publicado el 06-Mayo-2022) la SDM dio aprobación a lo siguiente: a 126 frentes más presentados con el PMT092E, entre el 06 de Mayo y el 31 de Agosto de 2022 y otros hasta el 06 de Octubre de 2022:

ID RADICADO	FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACA_941_09_V35_T3	126 FRENTES APROBADOS

Nota: La SDM en el COI 18 Adicional 1 no aprobó los 40 frentes Faltantes y anunció que por correo enviaría las respectivas observaciones

COMPONENTE DE TRÁNSITO

RADICACIONES

El día 05 de Mayo de 2022 se radicó el PMT 093M para intervención en el siguiente ID:

1. EX_04_261_1561_10_V12

Frentes solicitados: 13

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

LILIAN JOANNA FORERO SUAREZ

Cargo

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Entidad

SDM

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Número de Contacto

3649400 7006

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

Erika Daniela Perdomo Moreno

Cargo

Residente Aux

Entidad

MAB

Correo

eperdomo@mab.com.co

Número de Contacto

3204976904

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingenieria de Valor

Correo

nmontoya@mab.com.co

Número de Contacto

1022325466

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Cargo

CONTRATISTA

Entidad

SDM -SS

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Número de Contacto

3014441286

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

CARLOS H BECERRA REINA

Cargo

PROFSIONAL

Entidad

SDM

Correo

cbecerra@movilidadbogota.gov.co

Número de Contacto

6013649400

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

Marco Sierra

Cargo

Asistente del Delegado de DIT

Entidad

SDM / DIT

Correo

msierra@movilidad.gov.co

Número de Contacto

3012217617

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Cargo

Residente Técnico

Entidad

MAB Ingeniería

Correo

lviloria@mab.com.co

Número de Contacto

3217377101

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

Maricela palomino

Cargo

Residente SST

Entidad

SDM

Correo

mpalominor@mab.com.co

Número de Contacto

3125805613

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 39 11-05-2022

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

MAB Ingeniería de valor - Interventoría

Correo

jdiazl@mab.com.co

Número de Contacto

3112299246

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

INGENIERÍA DE VALOR

Erika Daniela Perdomo Moreno <eperdomo@mab.com.co>

Fwd: BORRADOR ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO SEMANAL No.39 CONTRATO DE OBRA 2021-2024 (CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021-2017) Externo

1 mensaje

Luis Nicolai Wilches Palomo <lwilches@movilidadbogota.gov.co> 18 de mayo de 2022, 11:17
Para: Erika Daniela Perdomo Moreno <eperdomo@mab.com.co>

Ing. Erika buenos días, se remite el correo de aval al Acta de comité No 39 del contrato SDM-2021-2024.

Cordialmente,

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
Profesional Especializado
Subdirección de Señalización
Secretaría Distrital de Movilidad
lwilches@movilidadbogota.gov.co
Carrera 28A # 17A -20 Piso 3
(571) 3649400 Ext. 7227

www.movilidadbogota.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Carlos Humberto Becerra Reina** <cbecerra@movilidadbogota.gov.co>
Date: mié, 18 may 2022 a las 10:55
Subject: Re: BORRADOR ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO SEMANAL No.39 CONTRATO DE OBRA 2021-2024 (CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021-2017) Externo
To: Luis Nicolai Wilches Palomo <lwilches@movilidadbogota.gov.co>

Buen dia , Nicolai: se da el aval al Acta de comité No 39 del contrato SDM-2021-2024.Ok
Saludos

CARLOS HUMBERTO BECERRA REINA
Ingeniero SDM
Subdireccion de Señalizacion
Secretaría Distrital de Movilidad
Tel: (+571) 3649400 Ext. 7228

El mié, 18 may 2022 a las 9:19, Luis Nicolai Wilches Palomo (<lwilches@movilidadbogota.gov.co>) escribió:

> Ing. Carlos buenos días, de manera atenta solicito el VoBo del acta de comité 39 del Contrato SDM 2021-2024.
> Favor retronar el acta a mi correo.
>
> Gracias,
>
> Cordialmente,

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
Profesional Especializado
Subdirección de Señalización
Secretaría Distrital de Movilidad
lwilches@movilidadbogota.gov.co
Carrera 28A # 17A -20 Piso 3
(571) 3649400 Ext. 7227

www.movilidadbogota.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Erika Daniela Perdomo Moreno** <eperdomo@mab.com.co>
Date: mié, 18 may 2022 a las 7:30
Subject: Re: BORRADOR ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO SEMANAL No.39 CONTRATO DE OBRA 2021-2024 (CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021-2017) Externo
To: Luis Nicolai Wilches Palomo <lwilches@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Miguel Geovanny Torres Burgos <mtorres@mab.com.co>

Buenos días Ing. Luis Nicolai, adjunto remito la versión final del acta de comité No. 39 para visto bueno por favor.

Gracias

Cordialmente,

Erika D. Perdomo M.
Residente Técnico Auxiliar
SDM 2021-2017

3204976904
www.mab.com.co
Av. El Dorado N 69-76, Torre 3 Ofc 501

MAB Ingeniería de Valor

El mié, 11 may 2022 a las 9:13, Erika Daniela Perdomo Moreno (<eperdomo@mab.com.co>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Adjunto envió Borrador de Acta de Comité Seguimiento Semanal No.39 11/05/2022 , del Contrato de Obra 2021-2024, para su revisión (Acta y compromisos), **seguimiento de Compromisos** y observaciones, con el fin de poder proceder a la firma y envío de la misma debidamente tramitada.
>
> Por lo anterior, quedamos atentos al visto bueno de Contratista y la SDM, con el fin de proceder a la generación del PDF una vez se cuente con el visto bueno de las partes.
>
> Agradezco de antemano la atención y quedo atenta.
>
> Cordialmente,

INGENIERÍA DE VALOR

INTERVENTORÍA 4.0

Erika D. Perdomo M.
Residente Técnico Auxiliar
SDM 2021-2017

3204976904
www.mab.com.co
Av. El Dorado N 69-76, Torre 3 Ofc 501

MAB Ingeniería de Valor

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Sí el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si recibió este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

Los datos personales enviados a los correos de dominio de MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. serán tratados de conformidad con la Ley 1581 de 2012. El remitente autoriza de manera expresa y voluntaria a MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. (NIT 900139110), para que recolecte, utilice o circule su información personal únicamente para las fines comerciales, contractuales y legales que se indican en su Política de Tratamiento de Datos Personales. Asimismo, el remitente garantiza que, en caso de enviar información personal de terceros, está debidamente autorizado para ello. El Titular de la información puede presentar reclamos, solicitar prueba de la autorización o revocarla; conocer, actualizar, rectificar su información o consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales a través del correo electrónico info@mab.com.co