ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 41**	
FECHA: 25/05/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES	
NOMBRE	**ENTIDAD/DEPENDENCIA**
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 40:

1. Entrega del cronograma de implantación en el tramo 3 Av. Boyacá

Mediante la comunicación GVI-MV-SDM-070-2022 del 20 de mayo de 2022 el contratista hizo entrega del cronograma de actividades sobre el corredor de la Av. Boyacá entre la Cl 61 sur y Yomasa, el cual fue objetado mediante correo del 23 de mayo de 2022 y comunicación MAB-2-2017-0132-22 del 24 de mayo de 2022 por parte de la Interventoría, solicitando el inicio de las actividades en esta zona el día 25 de mayo de 2022.

AVANCE DE OBRA

Se realiza actividad de implementación vertical en los ID EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este, EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur, EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este.

Implementación de la señalización horizontal en los ID:

- ✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
- ✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
- ✓ EX_04_516_676_09 Calle 32 Sur entre Kra 5A hasta Kra 10
- ✓ EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este
- ✓ EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 123.162.918 para un valor acumulado de $4.351.981.842 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 24.41%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 7.20% que corresponde a un valor de $ 1.284.352.311 (corte al 25 de mayo de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en tres (3) jornadas de lluvia nocturnas y cuatro (4) diurnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad manifiesta la importancia de dar inicio a las actividades sobre el corredor de la Av. Boyacá de acuerdo a lo solicitado en comité de Representantes legales del día 24 de mayo de 2022, de igual forma informar el estado de avance de estas actividades.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría evidencia que el atraso reportado cada semana sigue aumentando, y teniendo en cuenta las condiciones climáticas se solicita al contratista entregar para el día viernes la reprogramación al plan de contingencia ajustada toda vez que las condiciones climáticas presentadas no han sido favorables para las actividades que se debieron ejecutar en el mes de mayo. Por otro lado, y de acuerdo a lo solicitado por la Subdirección Técnica de Señalización en comité de representante Legales del día martes 24 de mayo de 2022 se debe ajustar y entregar el cronograma de actividades sobre el corredor de la Av. Boyacá entre la Cl 61 Sur y Yomasa el día de hoy con inicio de actividades programadas para el día 25 de mayo de 2022, esto también se solicitó mediante correo electrónico y comunicación por parte de la Interventoría.

El contratista informa que para el corredor de la Av. Boyacá entre la CLl61 Sur y Yomasa se cuenta con PMT aprobado, por lo cual se iniciarán actividades de borrado en la jornada nocturna del día de hoy, también manifiestan que para los demás ID´s se cuentan con cuadrillas en la jornada del día y la noche y para la señalización vertical están disponibles las cuadrillas en el día. Conforme a la solicitud de la entidad de agilizar las actividades sobre el corredor de la Av. Boyacá, se informa que la matriz de garantías se debe ajustar en este ID teniendo en cuenta la incidencia del nuevo material que se va a tener en cuenta para realizar estas actividades.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES Y/O NEGACIONES:

Mediante COI 20 del 19-Mayo-2022 la SDM negó lo siguiente:

Radicado 1 frente; Negado 1 frente presentado con el PMT095M: Calzada E de la AV BOYACA (AK72) entre la CL 98BIS y La CL 116; *"DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON LA UAERMV YA QUE CUENTA CON PMT AUTORIZADO PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACCIONES DE MOVILIDAD (BACHEO, PARCHEO Y SELLO DE FISURAS) SOBRE LA AV BOYACA ENTRE CL 86A Y AC 170 CON UNA VIGENCIA DEL 20-AGO-21 AL 18-AGO-22 EN HORARIO 22:00-05:00."*

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1	0 FRENTES APROBADOS

OBSERVACIONES A PMTs:

El día 17 de Mayo de 2022 la SDM envió correo con observaciones al PMT 094N Específico para intervención en el ID MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1 y radicado el 12 de mayo de 2022 (Frentes solicitados: 13).

El 18 de mayo de 2022 se envió la atención de observaciones y se espera aprobación en el COI 21 de 2022.

RADICACIONES: Ninguna

Total Frentes solicitados: 14

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
8	MV_AV_BOYACA_941_09	3	12/05/2022	13/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
8	TPL_PL_1293	2	22/04/2022	9/05/2022	REVISION SDM	
8	EX_04_400_1561_10	3	27/04/2022	12/05/2022	REVISION SDM	
9	CPS_676_ZE_18_151	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_04_400_1561_10	2	12/05/2022	24/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
9	EX_05_108_1867_12	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_18_158_1244_11	2	24/05/2022	24/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
9	MV_18_098_1744_10	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_04_261_1561_10	1	23/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	
9	EX_05_111_1867_12	1	23/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	
9	EX_05_307_1561_10	1	24/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	
9	EX_18_043_1561_10	1	24/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	
9	TPD_PL_1293	1	24/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Entrega de la reprogramación al plan de contingencia para el mes de junio	C. Señalizando GC	27/05/2022
Entrega del cronograma de actividades sobre el corredor de la Av. Boyacá ajustado	C. Señalizando GC	25/05/2022

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 41: 18-05-2022 al 24-05-2022.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29 meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	11 de mayo de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	4		-	1		**5**	
NO SE EJECUTAN	3	-	-	2	-	**5**	
EN EJECUCIÓN	17		-	1	-	**18**	
EJECUTADOS	12	2	-	8	8	**30**	
SIN INSPECCIÓN	9	1	-	-		**10**	
TOTAL	**45**	**3**	**0**	**12**	**8**	**68**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	90%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	42%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	93%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	90%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	50%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	90%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	95%	**M2**	95%	**Dispositivos**	98%	**Vertical**	90%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	97%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	70%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	96%	**Vertical**	90%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	**ML**	61%	**M2**	55%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	50%
EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur	**ML**	85%	**M2**	95%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	20%
EX_05_307_1561_10 Kr 13G Este y Cl 87 sur; Cl 86 sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_05_006_1561_10_Calle 97 Sur entre Carrera 14 y Carrera 14A	**ML**	100%	**M2**	64%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	0%
EX_04_138_1867_12 Av. Kra 4 Este entre Calle 30 Sur y Calle 31 A Bis Sur	**ML**	0%	**M2**	93%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este	**ML**	0%	**M2**	52%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	80%
EX_04_516_676_09 Calle 32 Sur entre Kra 5A hasta Kra 10	**ML**	69%	**M2**	34%	**Dispositivos**	75%	**Vertical**	60%
EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este	**ML**	0%	**M2**	76%	**Dispositivos**	30%	**Vertical**	0%

FACTURACIÓN

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00	$ -	$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00	$ -	$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00	$ -	$ 851.194.973,00
MES 9	$ 162.820.956,00	$ 562.831.360,00	$ -	$ 725.652.316,00
MES 10				
MES 11				
MES 12	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$3.485.622.569**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 881.996.362,58	4,95%
Valor programado		MES 9	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 544.272.407,72	3,05%
Valor programado		MES 10	$ 632.930.861,43	3,58%
Valor ejecutado			$ 241.436.693,00	1,35%
Valor programado				
Valor ejecutado				
Valor programado				
Valor ejecutado				
Valor ejecutado semana		41 (Vigencia 2022)	**$123.162.918**	0,69%
Valor ejecutado acumulado	41 (Vigencia 2022)		$4.351.981.842	24,41%
Valor por ejecutar			**$13.477.056.508**	75,59%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este, EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur, EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este

- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este
✓ EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur
✓ EX_04_516_676_09 Calle 32 Sur entre Kra 5A hasta Kra 10
✓ EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este
✓ EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este

- Se evidencia atraso respecto a la programación del 7,20% que equivale a $ 1.284.352.311
- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de $ 5.368.554.216
- Se presentaron 3 jornadas de lluvias nocturna y 4 jornada diurna

Días transcurridos del contrato	**287**	Días para terminar el contrato	**595**	Valor a ejecutar diario	**$22.650.515**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	**DISEÑO**	**VERSIÓN**	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA REMITIDO**	**ESTADO DE PLANO RECORD**	**FECHA APROBACIÓN**
8	MV_AV_BOYACA_941_09	3	12/05/2022	13/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
8	TPL_PL_1293	2	22/04/2022	9/05/2022	REVISION SDM	
8	EX_04_400_1561_10	3	27/04/2022	12/05/2022	REVISION SDM	
9	CPS_676_ZE_18_151	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_04_400_1561_10	2	12/05/2022	24/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
9	EX_05_108_1867_12	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_18_158_1244_11	2	24/05/2022	24/05/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
9	MV_18_098_1744_10	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_04_261_1561_10	1	23/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	
9	EX_05_111_1867_12	1	23/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	
9	EX_05_307_1561_10	1	24/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	
9	EX_18_043_1561_10	1	24/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	
9	TPD_PL_1293	1	24/05/2022		REVISION INTERVENTORIA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES Y/O NEGACIONES:

Mediante COI 20 del 19-Mayo-2022 la SDM negó lo siguiente:

Radicado 1 frente; Negado 1 frente presentado con el PMT095M: Calzada E de la AV BOYACA (AK72) entre la CL 98BIS y La CL 116; *"DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON LA UAERMV YA QUE CUENTA CON PMT AUTORIZADO PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACCIONES DE MOVILIDAD (BACHEO, PARCHEO Y SELLO DE FISURAS) SOBRE LA AV BOYACA ENTRE CL 86A Y AC 170 CON UNA VIGENCIA DEL 20-AGO-21 AL 18-AGO-22 EN HORARIO 22:00-05:00."*

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1	0 FRENTES APROBADOS

OBSERVACIONES A PMTs:

El día 17 de Mayo de 2022 la SDM envió correo con observaciones al PMT 094N Específico para intervención en el ID MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1 y radicado el 12 de mayo de 2022 (**Frentes solicitados: 13)**.

El 18 de mayo de 2022 se envió la atención de observaciones y se espera aprobación en el COI 21 de 2022.

RADICACIONES: Ninguna

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

MAB INGENIERIA DE VALOR

Contacto

3112299246

Correo

jdiazl@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

Erika Daniela Perdomo Moreno

Cargo

Residente Aux

Entidad

MAB

Contacto

3204976904

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

Lilian Joanna Forero Suárez

Cargo

Profesional universitario

Entidad

SDM

Contacto

7206

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

Maricela palomino

Cargo

Residente SST

Entidad

Movilidad

Contacto

3125805613

Correo

mariselapalomino2@gmail.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

Marco Sierra

Cargo

Asistente del Delegado de DIT

Entidad

SDM / DIT

Contacto

3012217617

Correo

msierra@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Cargo

COTRATISTA

Entidad

SDM-SS

Contacto

3014441286

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Contacto

3104662810

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingenieria de Valor

Contacto

3197023320

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

Jeison Bulla

Cargo

Especialista

Entidad

SDM

Contacto

3142917593

Correo

jbulla@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Cargo

Residente técnico

Entidad

MAB Ingeniería

Contacto

3217377101

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité No. 41 25-05-2022

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Entidad

SDM-DIT-SS

Contacto

3002196475

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios