ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 49**	
FECHA: 21/07/2022	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES	
NOMBRE	**ENTIDAD/DEPENDENCIA**
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 48:

No se presentaron compromisos en el comité pasado.

AVANCE DE OBRA

Se realizó implementación de señalización vertical de los siguientes ID´S:

- ✓ AV BOYACA SUR.

Se realizó implementación de la señalización horizontal de los siguientes ID:

- ✓ TPD_PL_2277_GEN Calle 22 Sur entre Av. Carrera 14 hasta Carrera 12 D
- ✓ AV BOYACA SUR
- ✓ EX_04_262_1561_10
- ✓ EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 174.358.091 para un valor acumulado de $5.522.769.821 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 30.98%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de – 7.31% que corresponde a un valor de $1.303.681.389 (corte al 19 de julio de 2022).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en cuatro (4) jornadas de lluvia nocturnas y dos (2) diurnas, que causaron la cancelación y suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad informa que se está revisando el espacio para realizar la mesa de trabajo con la entidad correspondiente a la rehabilitación de la capa asfáltica en la calle 11 sur y poder definir el diseño a implementar. También solicitan al contratista e Interventoría poder culminar las actividades sobre el corredor de la Av. Boyacá a finales del mes de julio, lo anterior teniendo en cuenta que esta solicitud es directa de la Alcaldía Mayor de Bogotá por tanto se solicita lograr llevar a cabo este objetivo en los días faltantes.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría solicita desde el componente SST verificar el procedimiento de instalación del termoplástico para que se cumpla acorde a los EPP entregados para hacer esta actividad, si es el caso modificar el procedimiento para poder hacer uso de estos elementos específicamente el tapabocas N-95.

Por otro lado, la Interventoría manifiesta que el porcentaje de atraso disminuyó, de igual forma se solicita reforzar las actividades en el corredor de la Av. Boyacá ya que hay un compromiso con la supervisión para terminar este ID finalizando el mes de julio y en vista que estamos a portas de terminar el mes se identifica muy baja intervención por parte del contratista, se evidencian 5 cuadrillas en campo por tal motivo se solicita reforzar con la maquinaria que se requiera y la cantidad de cuadrillas necesarias en esta zona, ese compromiso se debe cumplir y de no ser así se procede a iniciar el proceso sancionatorio. La Interventoría solicita a la entidad el espacio para definir el diseño de la calle 11 sur mediante una mesa de trabajo con la entidad que corresponda.

El contratista informa que para la implementación del metro lineal en la Avenida Boyacá se aplicará pintura acrílica para las líneas de borde y para las líneas centrales pintura termoplástica como se había acordado, teniendo en cuenta que el carro de termo para lineal no ha llegado a Colombia. Hoy se comenzará con esta actividad de lineal teniendo 2 cuadrillas que se suman a las que han venido trabajando en metro cuadrado (4 cuadrillas) y la de vertical. Se recuerda que el rendimiento en este corredor no ha sido el esperado a causa de las jornadas de lluvias y al alto flujo vehicular que impide trabajo de jornadas completas entre las 10:00 pm y las 5:00 am. Se espera terminar esta parte del corredor asignado finalizando el mes de julio.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES Y/O NEGACIONES:

Mediante COI 28 ADICIONAL 1 del 14-Julio-2022 y publicado el 15 de Julio de 2022, la SDM aprobó lo siguiente y presentado con el PMT 105M.

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
EX_05_006_1744_10_V15	1 FRENTE APROBADO

RADICACIONES: El día 14 de Julio de 2022 se radicó el PMT 106M Masivo para intervención en los siguientes ID's:

EX_18_208_1561_10_V4

EX_05_97_1244_11_V2

Frentes solicitados: 89

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
8	MV_AV_BOYACA_941_09	4	15/06/2022	16/06/2022	APROBADO POR SDM	14/07/2022
8	TPD_PL_1293	3	15/06/2022	16/06/2022	APROBADO POR SDM	14/07/2022
8	EX_04_400_1561_10	4	14/07/2022	15/07/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
9	CPS_676_ZE_18_151	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_04_400_1561_10	2	25/05/2022	31/05/2022	APROBADO POR SDM	13/06/2022
9	EX_05_108_1867_12	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_18_158_1244_11	2	25/05/2022	31/05/2022	APROBADO POR SDM	6/06/2022
9	MV_18_098_1744_10	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_04_261_1561_10	3	7/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
9	EX_05_111_1867_12	3	7/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
9	EX_05_307_1561_10	2	5/07/2022	22/06/2022	REVISION SDM	
9	EX_18_043_1561_10	3	5/07/2022	16/06/2022	REVISION SDM	
9	TPD_PL_1293	3	5/07/2022	21/06/2022	REVISION SDM	
10	EX_04_138_1887_12	2	5/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_04_261_1561_10	2	5/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_05_111_1867_12	1	17/06/2022	6/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_05_116_1867_10	2	7/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_05_352_1561_10	1	17/06/2022	6/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_18_043_1561_10	2	7/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_18_354_1561_10	2	17/06/2022	15/07/2022	REVISION SDM	
10	MV_05_120_1867_12	2	17/06/2022	15/07/2022	REVISION SDM	
10	TPD_PL_1293	1	17/06/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
10	EX_04_131_1867_12	2	5/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_04_211_1561_10	2	5/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_04_516_676_09	1	28/06/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
10	EX_05_006_1744_10	1	28/06/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
11	EX_04_131_1867_12	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_04_284_1561_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_04_400_1561_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_05_006_1744_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_05_106_1867_12	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_18_043_1561_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_18_354_1561_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	MV_18_180_670_11	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	MV_AV_BOYACA_941_09_T1	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	SV_05_058_2024_22	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	TPD_PL_2277_GEN	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 49: 13-07-2022 al 19-07-2022.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29 meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	11 de Julio de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL	VALOR
INSPECCIONADOS	12		-	1	-	**13**	
NO SE EJECUTAN	4	-	-	1	-	**5**	
EN EJECUCIÓN	22	-	-	1	-	**23**	
EJECUTADOS	12	3	-	8	11	**34**	
SIN INSPECCIÓN	1	-	-	-		**1**	
TOTAL	**51**	**3**	**0**	**11**	**11**	**76**	

EX_18_354_1561_10 Calle 37 con Cra 21 Sur	**ML**	75%	**M2**	90%	**Dispositivos**	78%	**Vertical**	65%
EX_18_353_1561_10CL 40C SUR HASTA DG 32F SUR ENTRE DG 32D BIS A SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
MV_18_180_670_11 Transversal 5J con las Diagonales 46, 47 y 48 Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	94%
EX_04_284_1561_10 CL 41 A BIS SUR X KR 3C ESTE	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	90%
MV_15_78_1244_11 AC 11 sur entre Cra 8 y Cra 7	**ML**	98%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
AV BOYACA NORTE	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	70%
TPL_PL_1293_V12 CL 36 L Sur - Kra 8B Este	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	93%
EX_18_043_1561_10 Kra 10 con CL 34 A Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	98%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	95%	**M2**	95%	**Dispositivos**	98%	**Vertical**	92%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	97%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	78%
EX_05_111_1867_12 Calle68 A Sur con Kra 14	**ML**	100%	**M2**	98%	**Dispositivos**	96%	**Vertical**	90%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	**ML**	68%	**M2**	70%	**Dispositivos**	88%	**Vertical**	70%
EX_04_131_1867_12 Kra 8Bis Este con Calle 33 Sur	**ML**	95%	**M2**	95%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	95%
EX_05_006_1561_10_Calle 97 Sur entre Carrera 14 y Carrera 14A	**ML**	100%	**M2**	77%	**Dispositivos**	20%	**Vertical**	95%
EX_04_138_1867_12 Av. Kra 4 Este entre Calle 30 Sur y Calle 31 A Bis Sur	**ML**	38%	**M2**	93%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	0%
EX_05_116_1867_12 Calle 81 Sur entre Kra 6B Este hasta Kra 10 Este	**ML**	69%	**M2**	61%	**Dispositivos**	80%	**Vertical**	80%
EX_04_516_676_09 Calle 32 Sur entre Kra 5A hasta Kra 10	**ML**	69%	**M2**	61%	**Dispositivos**	90%	**Vertical**	80%
EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este	**ML**	59%	**M2**	93%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	85%
MV_05_120_1867_12 Calle 81C Sur con Kra 5 F Este hasta Kra 8A Este	**ML**	100%	**M2**	75%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	95%
EX_04_488_826_10 Kra 3A Este entre Calle 30 C Sur hasta Calle 22 D Sur	**ML**	0%	**M2**	92%	**Dispositivos**	67%	**Vertical**	80%
TPD_PL_2277_GEN Calle 22 Sur entre Av. Carrera 14 hasta Carrera 12 D	**ML**	10%	**M2**	96%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	85%
AV BOYACA SUR	**ML**	13%	**M2**	51%	**Dispositivos**	2%	**Vertical**	50%
EX_04_262_1561_10	**ML**	1%	**M2**	95%	**Dispositivos**	43%	**Vertical**	0%

FACTURACIÓN

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00	$ -	$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00	$ -	$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00	$ -	$ 851.194.973,00
MES 9	$ 162.820.956,00	$ 562.831.360,00	$ -	$ 725.652.316,00
MES 10	$ 179.010.767,00	$ 608.025.833,00	$ 13.817.881,00	$ 800.854.481,00
MES 11	$ 166.423.895,00	$ 494.401.024,00	$ -	$ 660.824.919,00
MES 12	$ -	$ -		
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$4.947.301.969**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 881.996.362,58	4,95%
Valor programado		MES 9	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 544.272.407,72	3,05%
Valor programado		MES 10	$ 632.930.861,43	3,55%
Valor ejecutado			$ 510.794.129,18	2,86%
Valor programado		MES 11	$ 652.542.803,61	3,66%
Valor ejecutado			$ 544.587.064,59	3,05%
Valor programado		MES 12	$ 656.108.611,28	3,68%
Valor ejecutado			$ 356.843.478,26	2,00%
Valor ejecutado semana		49 (Vigencia 2022)	**$174.358.091**	0,98%
Valor ejecutado acumulado	49 (Vigencia 2022)		$5.522.769.821	30,98%
Valor por ejecutar			**$12.306.268.529**	69,02%

- Implementación de la señalización vertical ID
- AV BOYACA SUR,
- Implementación de la señalización horizontal ID

✓ TPD_PL_2277_GEN Calle 22 Sur entre Av. Carrera 14 hasta Carrera 12 D
✓ AV BOYACA SUR
✓ EX_04_262_1561_10
✓ EX_04_134_1867_12_V2 Calle 39B Sur entre Carrera 9 Este hasta Carrera 14 Este

- Se evidencia atraso respecto a la programación del 7,31%% que equivale a $ 1.303.681.389
- A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de $ 8.088.103.622,56
- Se presentaron 4 jornadas de lluvias nocturna y 2 jornadas de lluvias diurna

Días transcurridos del contrato	**343**	Días para terminar el contrato	**539**	Valor a ejecutar diario	**$22.831.667**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
8	MV_AV_BOYACA_941_09	4	15/06/2022	16/06/2022	APROBADO POR SDM	14/07/2022
8	TPD_PL_1293	3	15/06/2022	16/06/2022	APROBADO POR SDM	14/07/2022
8	EX_04_400_1561_10	4	14/07/2022	15/07/2022	OBSERVACIONES CONTRATISTA	
9	CPS_676_ZE_18_151	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_04_400_1561_10	2	25/05/2022	31/05/2022	APROBADO POR SDM	13/06/2022
9	EX_05_108_1867_12	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_18_158_1244_11	2	25/05/2022	31/05/2022	APROBADO POR SDM	6/06/2022
9	MV_18_098_1744_10	1	12/05/2022	16/05/2022	APROBADO POR SDM	24/05/2022
9	EX_04_261_1561_10	3	7/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
9	EX_05_111_1867_12	3	7/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
9	EX_05_307_1561_10	2	5/07/2022	22/06/2022	REVISION SDM	
9	EX_18_043_1561_10	3	5/07/2022	16/06/2022	REVISION SDM	
9	TPD_PL_1293	3	5/07/2022	21/06/2022	REVISION SDM	
10	EX_04_138_1887_12	2	5/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_04_261_1561_10	2	5/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_05_111_1867_12	1	17/06/2022	6/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_05_116_1867_10	2	7/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_05_352_1561_10	1	17/06/2022	6/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_18_043_1561_10	2	7/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_18_354_1561_10	2	17/06/2022	15/07/2022	REVISION SDM	
10	MV_05_120_1867_12	2	17/06/2022	15/07/2022	REVISION SDM	
10	TPD_PL_1293	1	17/06/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
10	EX_04_131_1867_12	2	5/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_04_211_1561_10	2	5/07/2022	7/07/2022	REVISION SDM	
10	EX_04_516_676_09	1	28/06/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
10	EX_05_006_1744_10	1	28/06/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
11	EX_04_131_1867_12	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_04_284_1561_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_04_400_1561_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_05_006_1744_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_05_106_1867_12	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_18_043_1561_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	EX_18_354_1561_10	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	MV_18_180_670_11	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	MV_AV_BOYACA_941_09_T1	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	SV_05_058_2024_22	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	
11	TPD_PL_2277_GEN	1	14/07/2022		REVISION INTERVENTORIA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES Y/O NEGACIONES:

Mediante COI 28 ADICIONAL 1 del 14-Julio-2022 y publicado el 15 de Julio de 2022, la SDM aprobó lo siguiente y presentado con el PMT 105M.

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
EX_05_006_1744_10_V15	1 FRENTE APROBADO

COMPONENTE DE TRÁNSITO

RADICACIONES:

El día 14 de Julio de 2022 se radicó el PMT 106M Masivo para intervención en los siguientes IDs:

EX_18_208_1561_10_V4
EX_05_97_1244_11_V2

Frentes solicitados: 89

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

Erika Daniela Perdomo

Cargo

Residente Auxiliar

Entidad

MAB

Correo

eperdomo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

LILIAN JOANNA FORERO SUAREZ

Cargo

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Entidad

SDM

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingeniería de Valor

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

LUCY VILORIA OQUENDO

Cargo

RESIDENTE TECNICO

Entidad

MAB INGENIERA

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

CAROLINA VELASCO VALENCIA

Cargo

CONTRATISTA

Entidad

SDM-SS

Correo

cvelasco@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO

Cargo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Entidad

SDM-DIT-SS

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

MAB INGENIERÍA DE VALOR

Correo

jdiazl@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia Comité No. 49 21-07-2022

Nombre

Miguel torres

Cargo

Director de interventoría

Entidad

MAB

Correo

Mtorres@mab.con.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios