ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 73**	
FECHA: 04/01/2023	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES	
NOMBRE	**ENTIDAD/DEPENDENCIA**
Se adjunta formato PA01-M01-F02 Listado de asistencia a reuniones y eventos	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del acta comité 72:

No se presentaron compromisos en el comité anterior.

AVANCE DE OBRA

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID:

✓ EX_04_051_414_11 , carrera 12 este a carrera 9B entre TV 6 este y la calle 32B sur.

Continúan con la implementación de la señalización horizontal con los compromisos prioritarios de los ID:

✓ EX_05_006_1744_10 CP 18 y EX_04_241_1561_10 CP 16

Además, se continua con el avance de las implementaciones normales en los ID:

✓ EX_05_006_1744_10 Calle 116A Sur hasta Calle 91 Sur entre Carrera14R hasta Carrera 1D.

✓ EX_05_341_1561_10 Calle 138B Sur hasta Calle 131 Sur entre Carrera 4 hasta Carrera 14.

✓ EX_18_328_1561_10 Avenida Calle 22 Sur hasta Calle 27 Sur entre Avenida Carrera 10 hasta Carrera 12D.

✓ EX_18_366_1561_10 Avenida Carrera 14 hasta Avenida Carrera 24 entre Calle 31 Sur hasta Av. Calle 36 Sur.

- ✓ EX_18_384_1561_10 Diagonal 45 Bis Sur hasta Diagonal 49D Sur entre Transversal 15A Bis hasta Transversal 16G.

Se realizó una ejecución de señalización horizontal y vertical por un valor de $ 77.915.496 para un valor acumulado de $ 9.279.682.740 correspondiente a un porcentaje de avance del proyecto de 52.05%.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de –5.37% que corresponde a un valor de $ 957.060.924 (corte al 02 de enero de 2023).

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

Se informa por parte de la Interventoría que se presentaron lluvias en dos (2) jornadas nocturnas, que causaron la cancelación y/o suspensión de actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

La entidad manifiesta que en el marco del plan 7x24 que se viene trabajando en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023, se vienen solicitando reportes periódicos para realizar un balance a los medios de comunicación, lo cual se ha evidenciado en la información de los estados de avance que se vienen indicando por las distintas entidades en los medios de comunicación; por esta razón se solicitó por parte de la supervisión que cada una de las zonas informe del estado de avance de cada uno de los IDs incluidos en el plan 7x24, remitiendo el día jueves 05/01/2023 el porcentaje de avance con su respectivo registro fotográfico.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

La Interventoría reitera la solicitud al Consorcio Señalizando GC en cuanto a entregar el reporte por parte del componente SST del accidente sucedido el 23/12/2022 y el respectivo plan de acción; se informa por parte del Contratista que se está elaborando el reporte, y se remitirá a más tardar el día de mañana 05/01/2023.

La Interventoría manifiesta que para el 02/01/2023 siguen sin estar la totalidad de las cuadrillas para aprovechar las condiciones climáticas favorables; únicamente se han evidenciado tres (3) cuadrillas. Se informa por parte del Contratista que esta semana se espera retomar actividades con la totalidad de las cuadrillas, de las cuales parte de ellas estaban en jornadas de descanso por las festividades navideñas; no obstante, se manifiesta que llovió los días 30 de diciembre de 2022 y 02 de enero de 2023, impidiendo trabajar en las jornadas nocturnas de esos días lo que afectó bastante la productividad de la semana teniendo en cuenta que por obvias razones el 31 de diciembre de 2022 y el 1° de enero de 2023 no se programaron actividades. Por lo anterior se pasan todas las cuadrillas a la jornada diurna a partir del 03/01/2023.

En cuanto a la programación de la vigencia 2023 el Contratista informa que la entregará a más tardar el 10/01/2023. Se recomienda por parte de la Interventoría que se maneje la programación indicando los tiempos para finalización de los IDs pendientes de la vigencia 2022 y los tiempos correspondientes a la ejecución de la vigencia 2023.

La Interventoría solicita conocer el estado de la entrega del corredor de la Av. Boyacá por parte del IDU a la SDM, en cuanto a la entrega de la calzada rápida sentido sur-norte entre la calle 80 y la Autopista Sur, con el fin de realizar los presupuestos e iniciar las implementaciones de señalización. De la misma manera se informó por parte de la UMV que se finalizaron las actividades de mantenimiento vial en la Calle 11 Sur entre Carreras 10 C Este y 7, por lo cual se solicita por parte de la Interventoría a la SDM el estado de la entrega por parte de la UMV, con el fin de iniciar las implementaciones de señalización. La SDM informa que se comunicará con el IDU y la UMV para solicitar el estado de la entrega de los tramos que ya fueron recibidos a satisfacción por el IDU y se informará a la Interventoría.

COMPONENTE SST

- Revisión de la comunicación GVI-MV-SDM-186-2022, enviada por el contratista sobre el asunto del cierre del accidente fatal del señor Iván Sierra.
- El contratista está Pendiente por dar respuesta a la solicitud que se realizó por medio correo electrónico el día 23 de diciembre de 2022, para las medida correctivas para evitar accidentes de tránsito.
- No se generó ningún ingreso de personal por parte del contratista en la presente semana.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES Y/O NEGACIONES:

Mediante COI 52 Adicional 1 del 29-Diciembre-2022 y publicado el 26-Diciembre-2022, la SDM aprobó lo siguiente y presentado con el PMT 133M:

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
CPS_676_EM_18_17_V6	11 FRENTES APROBADOS
EX_04_263_1561_10_V6	65 FRENTES APROBADOS y 2 NO AUTORIZADOS POR ESTAR PREVIAMENTE APROBADOS EN EL COI 48/2022 (CIVs 4000270 y 4000567).
EX_05_307_1561_10_V3	38 FRENTES APROBADOS

Frentes presentados y aprobados: 114.

RADICACIONES:

El día 29 de Diciembre de 2022 se radicaron los PMTs 134M Masivo y 135N Específico y para intervención en los siguientes IDs:

EX_18_366_1561_10_V4.

EX_18_002_1445_14_V3.

MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1.

Frentes solicitados: 63.


COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

CUENTA	DISEÑO	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
12	EX_04_134_1867_12	26/08/2022	7/09/2022	APROBADO POR SDM	16/09/2022
12	EX_04_261_1561_10	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	EX_04_262_1561_10	21/09/2022	22/09/2022	APROBADO POR SDM	29/09/2022
12	EX_04_516_676_09	11/08/2022	19/08/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	EX_18_043_1561_10	11/08/2022	19/08/2022	APROBADO POR SDM	20/09/2022
12	EX_18_354_1561_10	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	MV_05_120_1867_12	11/08/2022	19/08/2022	APROBADO POR SDM	20/09/2022
12	SV_04_033_2024_21	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	SV_05_057_2024_21	21/09/2022	22/09/2022	APROBADO POR SDM	29/09/2022
12	SV_05_061_2024_21	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	TPD_PL_1293	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	TPD_PL_2277_GEN	11/08/2022	22/08/2022	APROBADO POR SDM	20/09/2022
12	EX_04_284_1561_10	21/09/2022	22/09/2022	APROBADO POR SDM	29/09/2022

12	EX_04_131_1867_12	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	29/09/2022
12	MV_AV_BOYACA_941_09	16/12/2022	19/12/2022	REVISION SDM	
14	EX_04_134_1867_12	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_04_142_1867_12	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_04_262_1561_10	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_04_400_1561_10	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_05_116_1867_12	18/10/2022	24/10/2022	APROBADO POR SDM	11/11/2022
14	MV_04_203_1561_10	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	TPD_PL_1293	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	TPD_PL_2277_GEN	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_05_006_1744_10	16/12/2022	19/12/2022	REVISION SDM	
14	MV_18_355_1561_10	16/12/2022	19/12/2022	REVISION SDM	
14	MV_AV_BOYACA_941_09 _T3	16/12/2022	19/12/2022	APROBADO POR SDM	26/12/2022
15	CPS_676_EM_05_128	19/12/2022	19/12/2022	APROBADO POR SDM	26/12/2022
15	EX_04_134_1867_12	16/11/2022	20/12/2022	REVISION SDM	
15	EX_04_211_1561_10	16/11/2022	20/12/2022	REVISION SDM	
15	EX_04_262_1561_10	20/12/2022	21/12/2022	REVISION SDM	
15	MV_04_203_1561_10	16/11/2022	20/12/2022	REVISION SDM	
15	MV_AV_BOYACA_941_09	16/11/2022	20/12/2022	REVISION SDM	
15	TPD_PL_1293	20/12/2022	21/12/2022	REVISION SDM	
15	MV_15_78_1244_22	21/11/2022	20/12/2022	REVISION SDM	
15	ZE_04_285_1561_10	20/12/2022	21/12/2022	REVISION SDM	
15	EX_18_384_1561_10	21/12/2022	3/01/2023	REVISION SDM	
15	EX_05_006_1744_10	25/11/2022	23/12/2022	REVISION SDM	
15	EX_05_97_1244_11	25/11/2022	23/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_04_138_1867_12	20/12/2022	27/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_04_261_1561_10	20/12/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	EX_04_400_1561_10	20/12/2022	27/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_04_488_826_10	20/12/2022	27/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_04_516_676_09	20/12/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	EX_05_111_1867_12	20/12/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	EX_05_116_1867_12	20/12/2022	29/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_05_97_1244_11	20/12/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	EX_18_354_1561_10	20/12/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	MV_15_78_1244_11	20/12/2022		REVISION INTERVENTORIA	
16	MV_18_180_670_11	20/12/2022		OBSERVACIONES CONTRATISTA	

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Reporte y plan de acción del accidente de tránsito sucedido el 23/12/2022.	Contratista	05/01/2022

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VoBo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 73: 28-12-2022 al 03-01-2023.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	09 de enero de 2024
Plazo del proyecto:	29 meses
Valor Inicial del Contrato:	$ 17.829.038.350
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Última fecha de acta aprobada	15 de diciembre de 2022

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	**DISEÑOS NORMALES**	**SUMINISTROS**	**MEDIDAS DE GESTION**	**COMPROMISOS PRIORITARIOS**	**EMERGENCIAS**	**TOTAL**	**VALOR**
INSPECCIONADOS	12		-	-	-	**12**	
NO SE EJECUTAN	9	-	-	2	-	**11**	
EN EJECUCIÓN	14	-	-	3	-	**17**	
EJECUTADOS	36	6	-	13	12	**67**	
SIN INSPECCIÓN	9	-	-	-	-	**9**	
TOTAL	**80**	**6**	**0**	**18**	**12**	**116**	

AV BOYACA NORTE	**ML**	82%	**M2**	14%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	70%
EX_04_400_1561_10 Carrera 3B con Avenida Calle 36 Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_04_261_1561_10 Calle 11 A Sur con Kra 6	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_04_211_1561_10 Calle 12 Sur Carreras 2B Este hasta Carrera 22D Este	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	96%	**Vertical**	100%
EX_04_138_1867_12 Av. Kra 4 Este entre Calle 30 Sur y Calle 31 A Bis Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_04_488_826_10 Kra 3A Este entre Calle 30 C Sur hasta Calle 22 D Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
TPD_PL_2277_GEN Calle 22 Sur entre Av. Carrera 14 hasta Carrera 12 D	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
AV BOYACA SUR	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	92%
EX_05_006_1561_10_Segunda intervención	**ML**	100%	**M2**	97%	**Dispositivos**	97%	**Vertical**	93%
MV_18_355_1561_10 Cra 31 hasta la Av. Cra 14 por la Calle 38A Sur - Calle 36 Sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	91%
ZE_04_285_1561_10 Cra 18 E hasta Cra 15 E entre Cll 56 S hasta Cll 61A S	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	95%
EX_05_97_1244_11 AC 115 S hasta KR 8D E entre KR 5I E hasta CL 109 S	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
CPS_676_EM_05_128 Cra 14 entre cll 68 A Sur y Cll 84 Sur (Av. Boyacá)	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_04_244_1561_10 Cll 56 S hasta Cll 62C S entre Cra 9A E hasta Cra 15 E	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	82%
EX_05_341_1561_10 Cll 138B S hasta Calle 131 S entre Cra 4 hasta Cra 14	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	95%	**Vertical**	100%
EX_18_384_1561_10 DG 45 Bis Sur hasta DG 49D Sur entre TV 15A Bis hasta TV 16C	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	89%
CP-AV BOYACA CALLE 24 B	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
CP-EX_04_284_1561_10 Calle 41 Sur entre Carrera 6B Este y Transversal 7B	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	94%
MV_15_78_1244_11 CL 11 sur entre KR 10C E y KR 10	**ML**	1%	**M2**	13%	**Dispositivos**	4%	**Vertical**	80%
EX_18_366_1561_10 Av Carrera 14 hasta Av Carrera 24 entre Calle 31 Sur hasta Av	**ML**	60%	**M2**	95%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
EX_04_030_1561_10 Carrera 7Bis entre calle 1C sur y calle 6 sur	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
EX_04_241_1561_10 CP	**ML**	0%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
EX_05_006_1561_10_COMPROMISO PRIORITARIO	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	97%	**Vertical**	93%
EX_04_264_1561_10	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%
EX_18_328_1561_10	**ML**	0%	**M2**	40%	**Dispositivos**	50%	**Vertical**	0%
EX_04_051_414_11_V2	**ML**	0%	**M2**	0%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	56%

Días transcurridos del contrato	**511**	Días para terminar el contrato	**371**	Valor a ejecutar diario	**$23.044.085**

FACTURACIÓN

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**SUMINISTRO**	**VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)**
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00	$ -	$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00	$ -	$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00	$ -	$ 851.194.973,00
MES 9	$ 162.820.956,00	$ 562.831.360,00	$ -	$ 725.652.316,00
MES 10	$ 179.010.767,00	$ 608.025.833,00	$ 13.817.881,00	$ 800.854.481,00
MES 11	$ 166.423.895,00	$ 494.401.024,00	$ -	$ 660.824.919,00
MES 12	$ 151.916.855,00	$ 294.665.444,00		$ 446.582.299,00
MES 13	$ 88.719.539,00	$ 501.580.033,00	$ 49.789.603,00	$ 640.089.175,00
MES 14	$ 127.870.115,00	$ 782.390.058,00	$ -	$ 910.260.173,00
MES 15	$ 150.989.890,00	$ 584.348.796,00	$ -	$ 735.338.686,00
MES 16	$ 132.115.969,00	$ 723.576.160,00	$ 53.406.850,00	$ 909.098.979,00
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$8.588.671.281**

Avance Físico

Valor programado		MES 1	$ 427.896.920,40	2,40%
Valor ejecutado			$ 12.567.886,60	0,07%
Valor programado		MES 2	$ 599.055.688,56	3,36%
Valor ejecutado			$ 246.416.363,88	1,38%
Valor programado		MES 3	$ 641.845.380,60	3,60%
Valor ejecutado			$ 309.800.054,97	1,74%
Valor programado		MES 4	$ 654.325.707,45	3,67%
Valor ejecutado			$ 399.492.453,00	2,24%
Valor programado		MES 5	$ 506.344.689,14	2,84%
Valor ejecutado			$ 708.416.131,89	3,97%
Valor programado		MES 6	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 585.349.565,37	3,28%
Valor programado		MES 7	$ 629.365.053,76	3,53%
Valor ejecutado			$ 422.233.923,05	2,37%
Valor programado		MES 8	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 881.996.362,58	4,95%
Valor programado		MES 9	$ 631.147.957,59	3,54%
Valor ejecutado			$ 544.272.407,72	3,05%
Valor programado		MES 10	$ 632.930.861,43	3,55%
Valor ejecutado			$ 510.794.129,18	2,86%
Valor programado		MES 11	$ 652.542.803,61	3,66%
Valor ejecutado			$ 544.587.064,59	3,05%
Valor programado		MES 12	$ 656.108.611,28	3,68%
Valor ejecutado			$ 911.634.739,07	5,11%
Valor programado		MES 13	$ 656.108.611,28	3,68%
Valor ejecutado			$ 916.505.419,86	5,14%
Valor programado		MES 14	$ 657.891.515,12	3,69%
Valor ejecutado			$ 822.329.785,10	4,61%
Valor programado		MES 15	$ 657.891.515,12	3,69%
Valor ejecutado			$ 459.889.272,93	2,58%
Valor programado		MES 16	$ 652.542.803,61	3,66%
Valor ejecutado			$ 545.088.321,06	3,06%
Valor programado		MES 17	$ 413.633.689,72	2,32%
Valor ejecutado			$ 458.308.859,17	2,57%
Valor ejecutado semana		73(Vigencia 2022)	**$77.915.496**	0,44%
Valor ejecutado acumulado	73(Vigencia 2022)		$9.279.682.740	52,05%
Valor por ejecutar			**$8.549.355.610**	47,95%

- Se realiza actividad de implementación vertical en el ID:

✓ EX_04_051_414_11 , carrera 12 este a carrera 9B entre TV 6 este y la calle 32B sur

Continúan con la implementación de la señalización horizontal con los compromisos prioritarios de los ID:

✓ EX_05_006_1744_10 CP 18 y EX_04_241_1561_10 CP 16

Además, se continua con el avance de las implementaciones normales en los ID:

✓ EX_05_006_1744_10 Calle 116A Sur hasta Calle 91 Sur entre Carrera14R hasta Carrera 1D

✓ EX_05_341_1561_10 Calle 138B Sur hasta Calle 131 Sur entre Carrera 4 hasta Carrera 14

✓ EX_18_328_1561_10 Avenida Calle 22 Sur hasta Calle 27 Sur entre Avenida Carrera 10 hasta Carrera 12D.

✓ EX_18_366_1561_10 Avenida Carrera 14 hasta Avenida Carrera 24 entre Calle 31 Sur hasta Av. Calle 36 Sur.

✓ EX_18_384_1561_10 Diagonal 45 Bis Sur hasta Diagonal 49D Sur entre Transversal 15A Bis hasta Transversal 16G.

La Interventoría informa que se tiene un atraso de –5.37% que corresponde a un valor de $ 957.060.924 (corte al 02 de enero de 2023).

Se presentan 2 jornadas de lluvia nocturna y 0 diurnas.

Días transcurridos del contrato	**511**	Días para terminar el contrato	**371**	Valor a ejecutar diario	**$23.044.085**

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES					
CUENTA	DISEÑO	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
12	EX_04_134_1867_12	26/08/2022	7/09/2022	APROBADO POR SDM	16/09/2022
12	EX_04_261_1561_10	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	EX_04_262_1561_10	21/09/2022	22/09/2022	APROBADO POR SDM	29/09/2022
12	EX_04_516_676_09	11/08/2022	19/08/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	EX_18_043_1561_10	11/08/2022	19/08/2022	APROBADO POR SDM	20/09/2022
12	EX_18_354_1561_10	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	MV_05_120_1867_12	11/08/2022	19/08/2022	APROBADO POR SDM	20/09/2022
12	SV_04_033_2024_21	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	SV_05_057_2024_21	21/09/2022	22/09/2022	APROBADO POR SDM	29/09/2022
12	SV_05_061_2024_21	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	TPD_PL_1293	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
12	TPD_PL_2277_GEN	11/08/2022	22/08/2022	APROBADO POR SDM	20/09/2022
12	EX_04_284_1561_10	21/09/2022	22/09/2022	APROBADO POR SDM	29/09/2022
12	EX_04_131_1867_12	27/09/2022	29/09/2022	APROBADO POR SDM	29/09/2022
12	MV_AV_BOYACA_941_09	16/12/2022	19/12/2022	REVISION SDM	
14	EX_04_134_1867_12	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_04_142_1867_12	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_04_262_1561_10	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_04_400_1561_10	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_05_116_1867_12	18/10/2022	24/10/2022	APROBADO POR SDM	11/11/2022
14	MV_04_203_1561_10	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	TPD_PL_1293	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	TPD_PL_2277_GEN	2/11/2022	15/11/2022	APROBADO POR SDM	6/12/2022
14	EX_05_006_1744_10	16/12/2022	19/12/2022	REVISION SDM	
14	MV_18_355_1561_10	16/12/2022	19/12/2022	REVISION SDM	
14	MV_AV_BOYACA_941_09_T3	16/12/2022	19/12/2022	APROBADO POR SDM	26/12/2022

Estado Actual Georreferenciación

CUENTA	DISEÑO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
15	CPS_676_EM_05_128	19/12/2022	APROBADO POR SDM	26/12/2022
15	EX_04_134_1867_12	20/12/2022	REVISION SDM	
15	EX_04_211_1561_10	20/12/2022	REVISION SDM	
15	EX_04_262_1561_10	21/12/2022	REVISION SDM	
15	MV_04_203_1561_10	20/12/2022	REVISION SDM	
15	MV_AV_BOYACA_941_09	20/12/2022	REVISION SDM	
15	TPD_PL_1293	21/12/2022	REVISION SDM	
15	MV_15_78_1244_22	20/12/2022	REVISION SDM	
15	ZE_04_285_1561_10	21/12/2022	REVISION SDM	
15	EX_18_384_1561_10	3/01/2023	REVISION SDM	
15	EX_05_006_1744_10	23/12/2022	REVISION SDM	
15	EX_05_97_1244_11	23/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_04_138_1867_12	27/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_04_261_1561_10		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	EX_04_400_1561_10	27/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_04_488_826_10	27/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_04_516_676_09		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	EX_05_111_1867_12		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	EX_05_116_1867_12	29/12/2022	REVISION SDM	
16	EX_05_97_1244_11		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	EX_18_354_1561_10		OBSERVACIONES CONTRATISTA	
16	MV_15_78_1244_11		REVISION INTERVENTORIA	
16	MV_18_180_670_11		OBSERVACIONES CONTRATISTA	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES Y/O NEGACIONES:

Mediante COI 52 Adicional 1 del 29-Diciembre-2022 y publicado el 30-Diciembre-2022, la SDM aprobó lo siguiente y presentado con el PMT 133M:

IDs RADICADOS	FRENTES APROBADOS
CPS_676_EM_18_17_V6	11 FRENTES APROBADOS
EX_04_263_1561_10_V6	65 FRENTES APROBADOS y 2 NO AUTORIZADOS POR ESTAR PREVIAMENTE APROBADOS EN EL COI 48/2022 (CIVs 4000270 y 4000567)
EX_05_307_1561_10_V3	38 FRENTES APROBADOS

Frentes presentados y aprobados: 114

COMPONENTE DE TRÁNSITO

RADICACIONES:

El día 29 de Diciembre de 2022 se radicaron los PMTs 134M Masivo y 135N Específico y para intervención en los siguientes IDs:

EX_18_366_1561_10_V4
EX_18_002_1445_14_V3
MV_AV_BOYACÁ_941_09_V28_T1

Frentes solicitados: 63

COMPONENTE - SST

Aprobación ingreso personal:

- Revisión de la comunicación GVI-MV-SDM-186-2022, enviada por el contratista sobre el asunto del cierre del accidente fatal del señor Iván Sierra
- El contratista está Pendiente por dar respuesta a la solicitud que se realizó por medio correo electrónico el día 23 de diciembre para las medida correctivas para evitar accidentes de tránsito
- No se genero ningún ingreso de personal por parte del contratista.

COMPROMISOS PRIORITARIOS PENDIENTES POR FINALIZAR

COMPROMISO PRIORITARIO	FECHA DE ASIGNACION	FECHAS DE IMPLEMENTACION		ACTIVIDADES FALTANTES
EX_04_241_1561_10 CP-16	18/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	DEMARCACION ML, SEÑALES VERTICALES
EX_04_030_1561_10 CP-17	25/11/2022	8/12/2022	23/12/2022	SEÑALIZACION VERTICAL
EX_05_006_1561_10 CP-19	15/12/2022	15/12/2022	27/12/2022	SEÑALIZACION VERTICAL

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

Milena Paola Cuervo

Cargo

SST

Entidad

MAB

Correo

mcuervo@mab.comco

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

Yenny Patricia Morales

Cargo

Especialista en Tránsito

Entidad

Tránsito G-vial

Correo

transitogvial@gmail.com

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

MAB INGENIERIA DE VALOR

Correo

jdiazl@mab.com.co

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

Angélica María Contreras Orjuela

Cargo

Contratista

Entidad

SDM/SS

Correo

amcontreras@movilidadbogota.gov.co

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

Lilian Joanna Forero Suárez

Cargo

Profesional Universitario

Entidad

SDM

Correo

lforero@movilidadbogota.gov.co

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

Luz Anyury Lopez Sanchez

Cargo

Ingeniera de Apoyo

Entidad

SDM

Correo

llopezs@mab.com.co

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

Daniel Felipe Gómez Cubillos

Cargo

Residente técnico auxiliar

Entidad

MAB Ingeniería de Valor

Correo

dgomez@mab.com.co

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

ingvurbina@g-vial.com

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

GERSON HARLEY ZAPATA DELGADO

Cargo

RESIDENTE TECNICO

Entidad

SDM

Correo

gzapata@mab.com.co

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

Cargo

REPRESENTANTE LEGAL

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

gerenciadeproyectospyv@gmail.om

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Formulario sin título

Asistencia Comité Semanal No. 73 04-01-2023

Nombre y Apellido

MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Cargo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Entidad

MAB

Correo

mtorres@mab.com.co

El formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios