ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité de Seguimiento semanal No. 140 periodo del 10 de abril al 16 de abril de 2024**	
FECHA: 17/04/2024	**HORA 08:20 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES	
NOMBRE	**ENTIDAD/DEPENDENCIA**
Se adjuntan respuestas del formulario de Google con el Listado de asistencia.	MAB

2. ORDEN DEL DÍA

1. Avance del contrato en cuanto a Diseño, Obra y Georreferenciación.
2. Revisión del cronograma de obra.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista e Interventoría.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes del Acta Comité 138:

- ✓ No se presentaron.

- **Se realiza implementación de la señalización vertical:**

- ✓ EX_05_352_1561_10
- ✓ EX_04_120_1244_11
- ✓ EX_05_101_1244_11
- ✓ EX_04_044_1561_10 CP

- **Implementación de la señalización horizontal ID:**

- ✓ EX_05_352_1561_10
- ✓ EX_05_101_1244_11
- ✓ EX_04_120_1244_11
- ✓ CPS_676_EM_18_143
- ✓ EX_18_010_1445_14
- ✓ EX_04_044_1561_10
- ✓ CPS_937_ZE_18_174
- ✓ EX_05_119_1867_12
- ✓ EX_18_202_1561_10_V3

No Se presentaron jornadas de lluvias diurnas ni nocturnas.

A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de $21.977.924.241,24

Se evidencia atraso respecto a la programación del 0.78% que equivale a $175.951.004

Se adjunta el formato REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA, para seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LA SDM.

El supervisor del contrato, hace la recomendación al contratista de aprovechar las buenas condiciones climáticas que se están presentando con el fin de disminuir el atraso al corte del próximo comité.

TEMAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

GENERALES.

El director de Interventoría, solicita la entrega del informe mensual No. 32 al contratista, la cual se venció el día de ayer.

Por otro lado, se informa al contratista que los ID´s intervenidos al 90% deben terminarse de manera integral al 100%, se reconoce el esfuerzo en sesgar el atraso y esto se ha visto reflejado en el atraso que se presenta a hoy, el cual disminuyó. Adicional a esto, las implementaciones nuevas se deben atender cuando se tengan los cierres de los CIV´s de manera integral.

Se informa que se recibió la comunicación GVI-MV-SDM-060-2024 por parte del contratista, en la cual se anuncia la imposibilidad de implementar algunas marcas del ID EX_18_010_1445_12_V2 debido a que siempre hay carros estacionados sobre la vía, se va a trasladar a la supervisión para saber cómo solucionar esto, coordinar con la alcaldía local o la entidad que corresponda para poder cerrar este ID.

La directora de obra manifiesta que en el ID EX_04_262 se evidenció presencia de contratistas de obra lo que impidió que se implementaran algunos pasos peatonales. Se espera al próximo viernes para saber que PMT’s salen aprobados y trabajar donde se pueda, se va a hacer un ejercicio interno para saber que CIV’s se quitaron y saber qué se va a implementar para que no nos dañen lo que vayamos haciendo.

También solicitó los planos en dwg de los Compromisos Prioritarios que han llegado esta semana para solicitar los PMT’s desde el componente de tránsito.

Se solicita conocer el estado de aprobación del formato que se envió a Patio 4.

Se confirma que la comunicación de las observaciones de frentes de obra SST del mes de marzo de 2024 ya fue contestada el 10 de abril.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

RADICACIONES:

El pasado 11-abril-2024 se tramitó en la SDM el PMT 224M por Masivo y para intervenir en los siguientes IDS:

MV_05_052_1744_10_V10 (12 Frentes)

EX_04_262_1561_10_V10 (33 Frentes)

Total Frentes radicados: 45

El pasado 11-abril se radicó en la SDM el PMT 225E por Emergencia y para intervenir en el siguiente ID:

EX_04_044_1561_10_V2 (1 Frente)

Total Frentes radicados: 1

APROBACIONES Y/O NEGACIONES

Mediante el COI “EMERGENCIA - (KR 3B ESTE CL 45 SUR - SAN CRISTOBAL) _Abril12_2024”, la SDM aprobó el PMT 225E por Emergencia y donde fue aprobado el siguiente ID:

EX_04_044_1561_10_V2 (1 Frente)

Total Frentes aprobados: 1

En el COI 15 del 11-abril-2024 la SDM legalizó el PMT por Emergencia PMT223E (los 5 frentes)

COMPONENTE SST

Aprobación ingreso personal: No se generó ningún ingreso de personal por parte del contratista

Reporte de accidentes laborales: No se generó ningún accidente laboral por parte del contratista, ni la interventoría

Comunicaciones pendientes:

- Se emitió comunicación MAB-2-2017-0102-24 con el asunto observaciones de frente de obra del mes de marzo
- Está en revisión del informe N° 32 del componente SST

Recomendaciones

- Se solicita en los PMT, se mantengan en buenas condiciones los conos con sus Cintas reflectivas en buen estado
- Se solicita el programa del manejo de sustancias químicas que se implemente en los frentes de obra.

COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN

CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
29	MV_AV_BOYACA_941_09_T1	1	16/4/2024	16/4/2024	REVISION SDM	
29	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	1	5/3/2024	2/4/2024	REVISION SDM	
29	MV_AV_BOYACA_941_09_T3	1	12/3/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
29	EX _04_241_1561_10	1	16/2/2024	1/3/2024	APROBADO POR SDM	10/4/2024
29	EX_04_263_1561_10	2	6/3/2024	11/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
29	EX_04_030_1561_10	2	16/4/2024	16/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_18_165_1867_12	2	19/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
29	EX_18_150_1244_11	2	6/3/2024	11/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
29	EX_04_044_1561_10	2	19/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
29	EX_05_053_1744_10	1	16/2/2024	27/2/2024	APROBADO POR SDM	6/3/2024
29	MV_04_230_1561_10	1	16/2/2024	1/3/2024	APROBADO POR SDM	10/4/2024
29	CPS_676_EM_18_17	2	2/4/2024	2/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_05_307_1561_10	1	5/3/2024	22/3/2024	APROBADO POR SDM	12/4/2024
29	EX_04_267_1561_10	1	16/2/2024	1/3/2024	APROBADO POR SDM	10/4/2024
29	EX_18_353_1561_10	1	16/2/2024	1/3/2024	APROBADO POR SDM	10/4/2024
29	EX_18_160_1244_11	2	2/4/2024	2/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_04_132_1867_12	1	12/3/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_04_128_1867_12	1	5/3/2024	2/4/2024	REVISION SDM	
29	MV_18_258_1561_10	1	16/4/2024	16/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_04_264_1561_10_CP	1	5/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	12/4/2024
30	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	1	12/3/2024	9/4/2024	REVISION SDM	

30	MV_AV_BOYACA_941_09_T3	1	13/3/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
30	EX_05_97_1244_11	1	11/4/2024		OBSERVACIONES	
30	TPL_PL_1293	1	5/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
30	EX_04_127_1867_12	1	5/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
31	MV_AV_BOYACA_941_09_T3				SIN ENTREGAR	
31	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	1	9/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_05_110_1867_12	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_04_030_1561_10	1	2/4/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
31	EX_18_043_1561_10	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_18_005_1445_14	1	9/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	MV_04_511_676_09	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_04_262_1561_10	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_18_219_1561_10	1	9/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	MV_18_356_1561_10	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	MV_18_161_1244_11	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_04_261_1561_10	1	2/4/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
31	EX_04_040_1561_10	1	2/4/2024	9/4/2024	REVISION SDM	

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
Radicar a la Interventoría el informe mensual No. 32 para revisión y aprobación	C.Señalizando GC	17/04/2024
Responder la solicitud que realizó la Ing. Lilian	C.Señalizando GC	24/04/2024

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Vo.Bo.



SEÑALIZACIÓN LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

INTERVENTORÍA:
MAB INGENIERÍA DE VALOR
Semana a Evaluar No. 140: 10-04-2024 al 16-04-2024.

GERENCIA EN VÍA MOVILIDAD Y GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-2024

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 6)

ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	2021-2024
Objeto:	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. lote 6- zona sur-oriente
Contratista:	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC
Firma del contrato:	22 de julio de 2021
Firma del Acta de Inicio:	10 de agosto de 2021
Fecha de terminación inicial:	09 de enero de 2024
Plazo del Proyecto inicial:	29 meses
Valor Inicial del Contrato inicial:	$ 17.829.038.350
Fecha de terminación prórroga 1:	09 de julio de 2024
Plazo del Proyecto prórroga 1:	35 meses
Valor del Contrato adición 1	$22.669.231.216
Valor vigencia 2021	$ 2.829.999.937
Valor vigencia 2022	$ 7.499.519.218
Valor vigencia 2023	$ 7.499.519.195
Valor vigencia 2024	$4.840.192.866
Última fecha de acta de obra aprobada	10 de abril de 2024

COMPROMISOS PENDIENTES COMITÉ No. 139:

- ✓ No se generaron compromisos en el comité 139

Asignaciones y Avance porcentual

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION							
ESTADO	**DISEÑOS NORMALES**	**SUMINISTROS**	**MEDIDAS DE GESTION**	**COMPROMISOS PRIORITARIOS**	**EMERGENCIAS**	**TOTAL**	**VALOR**
INSPECCIONADOS	11		-	-	-	**11**	
NO SE EJECUTAN	12	-	-	2	-	**14**	
EN EJECUCIÓN	11	-	-	-	-	**11**	
EJECUTADOS	91	6	-	50	31	**178**	
SIN INSPECCIÓN	10	-	-	2	-	**12**	
TOTAL	**135**	**6**	**-**	**54**	**31**	**226**	

EX_05_352_1561_10	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	34%
EX_05_101_1244_11	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	90%
CPS_937_ZE_18_174	**ML**	100%	**M2**	8%	**Dispositivos**	53%	**Vertical**	85%
ZE_05_340_1561_10_V2	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
CPS_676_EM_18_143	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	0%
EX_04_120_1244_11_V2	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	100%	**Vertical**	99%
EX_18_010_1445_14_V2	**ML**	100%	**M2**	50%	**Dispositivos**	92%	**Vertical**	95%
EX_05_119_1867_12	**ML**	100%	**M2**	100%	**Dispositivos**	0%	**Vertical**	99%
EX_04_044_1561_10_V2 CP52			**M2**	100%			**Vertical**	100%
EX_04_044_1561_10_V2 CP53					**Dispositivos**	100%	**Vertical**	100%
EX_18_202_1561_10_V3	**ML**	100%	**M2**	38%	**Dispositivos**	85%	**Vertical**	0%

FACTURACIÓN

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTRO	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$ 1.158.693,00	$ 3.191.401,00	$ 14.684.700,00	$ 19.034.794,00
MES 2	$ 48.634,00	$ 113.928.023,00	$ 29.187.566,00	$ 143.164.223,00
MES 3	$ 56.616.064,00	$ 210.075.935,00	$ -	$ 266.691.999,00
MES 4	$ 70.126.662,00	$ 329.365.791,00	$ -	$ 399.492.453,00
MES 5	$ 98.719.276,00	$ 425.439.513,00	$ -	$ 524.158.789,00
MES 6	$ -	$ 182.005.754,00	$ 7.067.268,00	$ 189.073.022,00
MES 7	$ 82.073.258,00	$ 285.086.742,00	$ -	$ 367.160.000,00
MES 8	$ 101.947.662,00	$ 749.247.311,00	$ -	$ 851.194.973,00
MES 9	$ 162.820.956,00	$ 562.831.360,00	$ -	$ 725.652.316,00
MES 10	$ 179.010.767,00	$ 608.025.833,00	$ 13.817.881,00	$ 800.854.481,00
MES 11	$ 166.423.895,00	$ 494.401.024,00	$ -	$ 660.824.919,00
MES 12	$ 151.916.855,00	$ 294.665.444,00		$ 446.582.299,00
MES 13	$ 88.719.539,00	$ 501.580.033,00	$ 49.789.603,00	$ 640.089.175,00
MES 14	$ 127.870.115,00	$ 782.390.058,00	$ -	$ 910.260.173,00
MES 15	$ 150.989.890,00	$ 584.348.796,00	$ -	$ 735.338.686,00
MES 16	$ 132.115.969,00	$ 723.576.160,00	$ 53.406.850,00	$ 909.098.979,00
MES 17	$ 35.823.022,00	$ 295.925.371,00		$ 331.748.393,00
MES 18	$ 68.224.296,00	$ 420.689.458,00		$ 488.913.754,00
MES 19	$ 117.077.797,00	$ 803.107.930,00		$ 920.185.727,00
MES 20	$ 61.845.296,00	$ 413.864.210,00		$ 475.709.506,00
MES 21	$ 77.583.796,00	$ 751.169.394,00		$ 828.753.190,00
Mes 22	$ 242.068.816,00	$ 520.238.723,00		$ 762.307.539,00
MES 23	$ 180.670.958,00	$ 452.045.929,00		$ 632.716.887,00
MES 24	$ 135.303.230,00	$ 677.597.855,00		$ 812.901.085,00
MES 25	$ 106.467.657,00	$ 230.757.229,00		$ 337.224.886,00
MES 26	$ 204.561.000,00	$ 1.035.519.620,00		$ 1.240.080.620,00
MES 27	$ 152.654.470,00	$ 456.716.755,00		$ 609.371.225,00
MES 28	$ 224.968.278,00	$ 656.309.418,00		$ 881.277.696,00
MES 29	$ 119.778.777,00	$ 799.397.784,00		$ 919.176.561,00
MES 30	$ 3.048.490,00	$ 183.047.720,00		$ 186.096.210,00
MES 31	$ 172.038.772,00	$ 635.947.798,00		$ 807.986.570,00
MES 32	$ 123.773.488,00	$ 557.104.196,00		$ 680.877.684,00
VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO				**$19.503.998.814**

Avance Físico

Valor programado		MES 30	$ 824.428.455,30	3,64%
Valor ejecutado			$ 283.131.526,25	1,25%
Valor programado		MES 31	$ 771.239.522,70	3,40%
Valor ejecutado			$ 1.056.998.212,67	4,66%
Valor programado		MES 32	$ 824.428.455,30	3,64%
Valor ejecutado			$ 720.790.481,27	3,18%
Valor programado		MES 32	$ 797.833.989,00	3,52%
Valor ejecutado			$ 342.792.006,80	1,51%
Valor ejecutado semanal		140(Vigencia 2024)	**$342.792.007**	1,51%
Valor ejecutado acumulado	140(Vigencia 2024)		$20.232.750.577	89,25%
Valor por ejecutar			**$2.436.480.639**	10,75%

OBSERVACIONES							
JORNADAS DE LLUVIA:	0	DIURNA	0	NOCTURNA	0		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				**12**	DIURNA 6	NOCTURNA 6	

Se realiza implementación de la señalización vertical:

- EX_05_352_1561_10
- EX_04_120_1244_11
- EX_05_101_1244_11
- EX_04_044_1561_10 CP

- Implementación de la señalización horizontal ID:

✓ EX_05_352_1561_10
✓ EX_05_101_1244_11
✓ EX_04_120_1244_11
✓ CPS_676_EM_18_143
✓ EX_18_010_1445_14
✓ EX_04_044_1561_10
✓ CPS_937_ZE_18_174
✓ EX_05_119_1867_12
✓ EX_18_202_1561_10_V3

- ✓ A la fecha se tiene un presupuesto proyectado de los ID inspeccionados de $21.977.924.241,24
- ✓ Se evidencia atraso respecto a la programación del 0,78% que equivale a $175.951.004
- Se presentaron 0 jornadas de lluvias nocturna y 0 jornadas de lluvias diurna

Estado Actual Georreferenciación

TABLA SEGUIMIENTO CORTES						
CUENTA	DISEÑO	VERSIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA REMITIDO	ESTADO DE PLANO RECORD	FECHA APROBACIÓN
29	MV_AV_BOYACA_941_09_T1	1	16/4/2024	16/4/2024	REVISION SDM	
29	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	1	5/3/2024	2/4/2024	REVISION SDM	
29	MV_AV_BOYACA_941_09_T3	1	12/3/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
29	EX _04_241_1561_10	1	16/2/2024	1/3/2024	APROBADO POR SDM	10/4/2024
29	EX_04_263_1561_10	2	6/3/2024	11/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
29	EX_04_030_1561_10	2	16/4/2024	16/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_18_165_1867_12	2	19/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
29	EX_18_150_1244_11	2	6/3/2024	11/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
29	EX_04_044_1561_10	2	19/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
29	EX_05_053_1744_10	1	16/2/2024	27/2/2024	APROBADO POR SDM	6/3/2024
29	MV_04_230_1561_10	1	16/2/2024	1/3/2024	APROBADO POR SDM	10/4/2024
29	CPS_676_EM_18_17	2	2/4/2024	2/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_05_307_1561_10	1	5/3/2024	22/3/2024	APROBADO POR SDM	12/4/2024
29	EX_04_267_1561_10	1	16/2/2024	1/3/2024	APROBADO POR SDM	10/4/2024
29	EX_18_353_1561_10	1	16/2/2024	1/3/2024	APROBADO POR SDM	10/4/2024
29	EX_18_160_1244_11	2	2/4/2024	2/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_04_132_1867_12	1	12/3/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_04_128_1867_12	1	5/3/2024	2/4/2024	REVISION SDM	
29	MV_18_258_1561_10	1	16/4/2024	16/4/2024	REVISION SDM	
29	EX_04_264_1561_10_CP	1	5/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	12/4/2024
30	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	1	12/3/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
30	MV_AV_BOYACA_941_09_T3	1	13/3/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
30	EX_05_97_1244_11	1	11/4/2024		OBSERVACIONES	
30	TPL_PL_1293	1	5/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
30	EX_04_127_1867_12	1	5/3/2024	19/3/2024	APROBADO POR SDM	11/4/2024
31	MV_AV_BOYACA_941_09_T3				SIN ENTREGAR	
31	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	1	9/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_05_110_1867_12	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_04_030_1561_10	1	2/4/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
31	EX_18_043_1561_10	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_18_005_1445_14	1	9/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	MV_04_511_676_09	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_04_262_1561_10	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_18_219_1561_10	1	9/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	MV_18_356_1561_10	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	MV_18_161_1244_11	1	2/4/2024		REVISION INTERVENTORIA	
31	EX_04_261_1561_10	1	2/4/2024	9/4/2024	REVISION SDM	
31	EX_04_040_1561_10	1	2/4/2024	9/4/2024	REVISION SDM	

COMPONENTE DE TRÁNSITO

RADICACIONES:

El pasado 11-Abril-2024 se tramitó en la SDM el PMT 224M por Masivo y para intervenir en los siguientes IDS:

MV_05_052_1744_10_V10 (12 Frentes)
EX_04_262_1561_10_V10 (33 Frentes)

Total Frentes radicados: 45

El pasado 11-Abril se radicó en la SDM el PMT 225E por Emergencia y para intervenir en el siguiente ID:

EX_04_044_1561_10_V2 (1 Frente)

Total Frentes radicados: 1

COMPONENTE DE TRÁNSITO

APROBACIONES Y/O NEGACIONES

Mediante el COI “EMERGENCIA - (KR 3B ESTE CL 45 SUR - SAN CRISTOBAL)_Abril12_2024”, la SDM aprobó el PMT 225E por Emergencia y donde fue aprobado el siguiente ID:

EX_04_044_1561_10_V2 (1 Frente)

Total Frentes aprobados: 1

En el COI 15 del 11-Abril-2024 la SDM legalizó el PMT por Emergencia PMT223E (los 5 frentes)

COMPONENTE - SST

Aprobación ingreso personal: Se realizo ningún ingreso con cargo de Residente apoyo por parte del contratista

Reporte de accidentes laborales: No se generó ningún accidente laboral por parte del contratista, ni la interventoría

Comunicaciones pendientes:

- Se emitió comunicación MAB-2-2017-0102-24 con el asunto observaciones de frente de obra del mes de marzo
- Esta en revisión del informe N° 32 del componente SST

Recomendaciones

- Se solicita en los PMT , se mantengan en buenas condiciones los conos con sus Cintas reflectivas en buen estado
- Se solicita el programa del manejo de sustancias quimícas que se implemente en los frentes de obra.

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Lucy Viloria Oquendo

Cargo

Residente técnico

Entidad

MAB Ingeniería

Correo

lviloria@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Milena Cuervo

Cargo

SST

Entidad

MAB

Correo

mcuervo@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Jorge Enrique Díaz Laverde

Cargo

Especialista en tránsito y transporte

Entidad

MAB INGENIERÍA DE VALOR

Correo

jdiazl@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

VIRGINIA URBINA RESTREPO

Cargo

DIRECTORA DE OBRA

Entidad

CONSORCIO SEÑALIZANDO GC

Correo

ingvurbina@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Tania Victoria

Cargo

Contratista

Entidad

SDM-DIT-SS

Correo

tvictoria@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Alexis Paola Salgado Arbelaez

Cargo

Esp. Tránsito

Entidad

Correo

pmt.movilidad2024@gmail.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Brayan David Beltran Muñoz

Cargo

Residente de obra

Entidad

Consorcio señalizando gc

Correo

residentediurnogc@gmail.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

ESTEBAN DAVID RUIZ LOPEZ

Cargo

RESIDENTE SST

Entidad

SDM

Correo

sst2@g-vial.com

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Miguel Torres

Cargo

Director de Interventoría

Entidad

MAB.

Correo

mtorres@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Navor Montoya Quintero

Cargo

Georreferenciador

Entidad

MAB Ingeniería de Valor

Correo

nmontoya@mab.com.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios

Asistencia comité de seguimiento semanal No. 140 17-04-2024

Nombre

Luis Nicolai Wilches Palomo

Cargo

Profesional Especializado

Entidad

SDM-DIT-SS

Correo

lwilches@movilidadbogota.gov.co

Este formulario se creó en MAB Ingenieria de Valor.

Google Formularios