FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCF T08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 17/09/2018

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No 052 DE 2024- FRR
CONTRATISTA	INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA-QUINDIO", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de selección abreviada No. 026 de 2024 y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato.
CIUDAD:	**CALARCA - QUINDIO**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**13/11/2024**
FECHA DE INICIO:	**20/11/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**27/12/2024**
INFORME NRO.	**1. 50% DE AVANCE DE OBRA**
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**TREINTA Y OCHO DIAS CALENDARIO**
FECHA PRESENTE INFORME:	**14/12/2024**

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	PORCENTAJE DE AVANCE
PRELIMINARES	7,08%
CUBIERTAS	8,74%
RED SANITARIA	0,32%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,68%
PINTURA	9,30%
CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES	0,63%
EXCAVACIONES Y RELLENOS	0,04%
PISOS	23,71%
TOTALES	**50,50%**

Nota: La interventoria dentro del Capitulo Red ELECTRICA, el cual para la fecha del corte del 50% de avance de obra, presentado en este informe, certifica que el contratista ha ejecutado según diagnóstico eléctrico previo presentado y aprobado, la intervención de los puntos y salidas de la edificación tanto en el primer como en el segundo piso, pero al ser el objeto del contrato el Mejoramiento y Mantenimiento de la edificación, no se puede certificar mediante Retie ni Retilap, los trabajos ejecutados en su componente eléctrico al no ser una intervención para una construcción nueva.

En constancia de lo anterior se firma el presente informe a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2024.



JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO INTERVENTOR EXTERNO-CONTRATO DE OBRA NUMERO 052 DE 2024