MYE CONSORCIO	CONTRATO 1380 DE 2025 - REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**CODIGO:** CR-SST-01 **FECHA:** 15/06/2025 **VERSIÓN:** 01

PLAN DE CAPACITACION CONSORCIO MYE

RESPONSABLE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. OBJETIVO

Establecer el programa de capacitaciones del SG-SST, para todo el personal en los diferentes temas en los cuales deben tener conocimiento de acuerdos a los principales riesgos identificados por las actividades desarrolladas en el Consorcio MYE, para el contrato No.1380 DE 2025,

2. ALCANCE

Capacitar conforme al procedimiento respectivo de aplicación al personal del Consorcio MYE, en el SG-SST y los riesgos presentes en la actividades.

3. INDICADORES Y METAS

META		INDICADOR		
Cumplir con las capacitaciones establecidas para el desarrollo del programa de capacitaciones.	100%	Capacitaciones ejecutadas x 100 = Capacitaciones planeadas.	CUMPLIMIENTO	115%

4. RECURSOS


Recursos Económicos: Realización de capacitaciones. Recurso Humano: Profesional responsable del SGSST para la gestión y elaboración de los mismos.

5. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES

Representante Legal, Residente SST, Inspector SST y Trabajadores.
Todas sus responsabilidades están definidas en el ANEXO 8 del presente Sistema de Gestión SST de OBRA.

6. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

TEMA	INDUCCION AL SG-SST		Capacitación periodica (normas de seguridad, A.T, Uso EPP, Generalidades SGSSTA)		Manejo de residuos sólidos ordinarios, residuos sólidos reciclables y reutilizables:		Manejo y reducción de emisiones de material particulado y ruido		Residuos de construcción y demolición RCD, material de excavación y capa orgánica		Riesgo Biomecanico PVE: Levantamiento de Cargas / Higiene Postural / Prevencion de DME / EVTS		Tareas de alto riesgo (Trabajo en Alturas - Espacios confinados - Trabajos en caliente - riesgo electrico)		Riesgo Químico (Insumos y Residuos Peligrosos)		Brigadas de emergencia (primeros auxilios, control de incendios, evacuación)		Riesgo mecanico (manejo de maquinas y herramientas)		Estilos de vida y trabajo saludable		Capacitacion Copasst CCL		CUMPLIMIENTO TOTAL		
FECHA	**PROGRAMACIÓN P/E**																										**P**	**E**	**%**
JUL - AGO 2025	1	1	1	1													1	1									3	3	100
AGO - SEP 2025	1	1	1	1									1	1											2	2	5	5	100
SEP - OCT 2025	1	1	1	5			1	1			1	1			1	1	1	1			1	1					7	11	157,1
OCT - NOV 2025	1	1	1	2	3	6													1	4			1	1	7	14	200
NOV - DIC 2025	1	1	1	1					1	1		1															3	4	133,3333333
DIC - ENE 2026	1	1	1	1		1					1	2		1													3	6	200
ENE - FEB 2026	1	1	1	1															1	1							3	3	100
FEB - MAR 2026	1		1										1														3	0	0
MAR - ABR 2026	1		1												1						1						4	0	0
ABR - MAY 2026	1		1																								2	0	0
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS																											**40**	**46**	



7. ANALISIS POR PERIODO

JUL - AGO 2025	Se cumple con el temario programado de formación y capacitación
AGO - SEP 2025	Se cumple con el temario programado de formación y capacitación. Igualmente se realizan algunas charlas de refuerzo en campo sobre condiciones de seguridad que requiere el proyecto.
SEP - OCT 2025	Se cumple con el temario programado de formación y capacitación. Igualmente se realizan algunas charlas de refuerzo en campo sobre condiciones de seguridad que requiere el proyecto.
OCT - NOV 2025	Se cumple con el temario programado de formación y capacitación. Igualmente se realizan algunas charlas de refuerzo en campo sobre condiciones de seguridad que requiere el proyecto.
NOV - DIC 2025	Se cumple con el temario programado de formación y capacitación. Igualmente se realizan algunas charlas de refuerzo en campo sobre condiciones de seguridad que requiere el proyecto.
DIC - ENE 2026	Se cumple con el temario programado de formación y capacitación. Igualmente se realizan algunas charlas de refuerzo en campo sobre condiciones de seguridad que requiere el proyecto.
ENE - FEB 2026	Se cumple con el temario programado de formación y capacitación. Igualmente se realizan algunas charlas de refuerzo en campo sobre condiciones de seguridad que requiere el proyecto.
FEB - MAR 2026	
MAR - ABR 2026	
ABR - MAY 2026	

INDICADOR DE EFICACIA	JUL - AGO 2025	AGO - SEP 2025	SEP - OCT 2025	OCT - NOV 2025	NOV - DIC 2025	DIC - ENE 2026	ENE - FEB 2026	FEB - MAR 2026	MAR - ABR 2026	ABR - MAY 2026	TOTAL	
CAPACITACIONES PLANEADAS	3	5	7	7	3	3	3	3	4	2	40	115%
CAPACITACIONES EJECUTADAS	3	5	11	14	4	6	3	0	0	0	46	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	157%	200%	133%	200%	100%	0%	0%	0%	115%	

8. OBSERVACIONES

NOTA 1	

CATHERINE DUQUE BOTERO
RESIDENTE SST
Consorcio MYE

ING. HÉCTOR E. MALDONADO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Consorcio MYE