INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURRUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO	
Nombre:	EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Cargo	Directora de Consultoría
Periodo informado	Febrero de 2025 (01 al 28)

Actividades realizadas:


- Planear las actividades a ejecutar para el cumplimiento del objeto contractual.
- Solicitud de hojas de vida de los diferentes profesionales del proyecto, revisión y selección para ser enviada a la interventoría.
- Supervisión directa del equipo técnico y administrativo, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
- Gestión y coordinación de reuniones periódicas con los especialistas encargados de cada volumen técnico.
- Comité técnico entre los profesionales del Grupo 1 para revisar la información remitida por la gestora técnica del proyecto, con el propósito de realizar la comparación con la información inicialmente entregada por el INVIAS.
- Precomité realizado ente los profesionales del Grupo 1 tanto de la Consultoría como de la Interventoría, para revisión y seguimiento de las actividades a tratar en el comité de seguimiento mensual en Bogotá (Actas de costos, plan de contingencia, recursos del anticipo y hojas de vida de los profesionales).
- Comité técnico entre los profesionales del Grupo 1 y el equipo de topografía de la consultoría para hacer entrega y análisis conjunto de los requerimientos técnicos

del volumen I; además se realizó una revisión preliminar de la información topográfica de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015.

- Elaboración del plan de contingencia del proyecto, con la reprogramación de las actividades desde el mes de febrero a 31 de diciembre 2025.
- Reunión preparatoria entre los profesionales del Grupo 1 de la Interventoría y de la Consultoría para el comité de seguimiento, en la que se trataron los temas del estado actual de los trámites fiduciarios de la UTCH, estado de gestión de las cuentas bancarias para los trámites del anticipo y las actas de costos, revisión plan de contingencia y de las hojas de vida de los especialistas que a la fecha se habían presentado.
- Comité virtual de seguimiento a la ejecución del proyecto en el que se abordaron los temas: Estado general del proyecto, socialización inicial, estado financiero de la UTCH, entrega de anticipo, presentación del plan de contingencia y trámite de acta de enero.
- Reunión técnica con el equipo de profesionales del componente social de la Consultoría, para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente, elaboración de la metodología y, solicitudes de información a instituciones de interés para el proyecto.
- Reunión técnica con el equipo de profesionales del volumen XI. estructuras para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente y elaboración de la metodología.
- Reunión de urgencia entre la Gobernación del Chocó, INVIAS – SPI, Alcaldía de San José del Palmar, Consultoría UCTH e Interventoría UPTC para analizar las posibles estrategias a implementar por la pérdida de la banca de la vía de acceso a San José del Palmar y como resultado se solicitó a la Consultoría y a la Interventoría precisar la localización del tramo afectado y priorizar los estudios y diseños en esos puntos críticos.

- Comité técnico con los profesionales del Grupo 1 de la consultoría, los especialistas de las áreas de estructuras, diseño geométrico, topografía, geotecnia, SIG y BIM, para revisar la materialización previa del proyecto y la visualización renderizada de la topografía y el diseño geométrico entregado a fase II.
- Reunión preparatoria para comité de seguimiento, entre la Consultoría y la Interventoría.
- Comité de seguimiento del contrato, entre el INVIAS-SPI, Consultoría UTCH e Interventoría UPTC, en el que se abordaron los temas relacionados con el BEP, el CDE, estado administrativo y financiero de la UTCH y los temas pendientes de la consultoría.
- Reunión técnica entre los profesionales del Grupo 1 y los profesionales del componente predial de la Consultoría, para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente y elaboración de la metodología.

Responsable



Ing. Edly Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	12/03/2025	84926786	$2.240.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	30.800	30.800	0	0		1.044.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	1.044.700	1.044.700
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.240.400	2.240.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA		VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	12/03/2025	84926786	$2.240.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	30.800	30.800	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURRUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO	
Nombre:	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS
Cargo	Ingeniera Residente de Estudios
Periodo informado	Febrero de 2025 (01 al 28)

Actividades realizadas

Como ingeniera residente de estudios realicé las siguientes actividades:

- Apoyar la dirección del proyecto.
- Organizar y participar en los comités técnicos de la consultoría.
- Revisar y generar oficios desde la consultoría.
- Coadyuvar en la organización y logística de todas las actividades del proyecto.
- Participar en el comité técnico entre los profesionales del Grupo 1 para revisar la información remitida por la gestora técnica del proyecto, con el propósito de realizar la comparación con la información inicialmente entregada por el INVIAS.
- Participar en el precomité realizado ente los profesionales del Grupo 1 tanto de la Consultoría como de la Interventoría, para revisión y seguimiento de las actividades a tratar en el comité de seguimiento mensual en Bogotá (Actas de costos, plan de contingencia, recursos del anticipo y hojas de vida de los profesionales).

- Participar en el comité técnico entre los profesionales del Grupo 1 y el equipo de topografía de la consultoría para hacer entrega y análisis conjunto de los requerimientos técnicos del volumen I; además se realizó una revisión preliminar de la información topográfica de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015.
- Elaboración del plan de contingencia del proyecto, con la reprogramación de las actividades desde el mes de febrero a 31 de diciembre 2025.
- Participar en la reunión preparatoria entre los profesionales del Grupo 1 de la Interventoría y de la Consultoría para el comité de seguimiento, en la que se trataron los temas del estado actual de los trámites fiduciarios de la UTCH, estado de gestión de las cuentas bancarias para los trámites del anticipo y las actas de costos, revisión plan de contingencia y de las hojas de vida de los especialistas que a la fecha se habían presentado.
- Participar en el comité virtual de seguimiento a la ejecución del proyecto en el que se abordaron los temas: Estado general del proyecto, socialización inicial, estado financiero de la UTCH, entrega de anticipo, presentación del plan de contingencia y trámite de acta de enero.
- Participar en la reunión técnica con el equipo de profesionales del componente social de la Consultoría, para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente, elaboración de la metodología y, solicitudes de información a instituciones de interés para el proyecto.
- Participar en la reunión técnica con el equipo de profesionales del volumen XI. estructuras para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente y elaboración de la metodología.
- Participar en la reunión de urgencia entre la Gobernación del Chocó, INVIAS – SPI, Alcaldía de San José del Palmar, Consultoría UCTH e Interventoría UPTC para analizar las posibles estrategias a implementar por la pérdida de la banca de la vía de acceso a San José del Palmar y como resultado se solicitó a la

Consultoría y a la Interventoría precisar la localización del tramo afectado y priorizar los estudios y diseños en esos puntos críticos.

- Participar en el comité técnico con los profesionales del Grupo 1 de la consultoría, los especialistas de las áreas de estructuras, diseño geométrico, topografía, geotecnia, SIG y BIM, para revisar la materialización previa del proyecto y la visualización renderizada de la topografía y el diseño geométrico entregado a fase II.
- Participar en la reunión preparatoria para comité de seguimiento, entre la Consultoría y la Interventoría.
- Participar en el comité de seguimiento del contrato, entre el INVIAS-SPI, Consultoría UTCH e Interventoría UPTC, en el que se abordaron los temas relacionados con el BEP, el CDE, estado administrativo y financiero de la UTCH y los temas pendientes de la consultoría.
- Participar en la reunión técnica entre los profesionales del Grupo 1 y los profesionales del componente predial de la Consultoría, para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente y elaboración de la metodología.
- Reportar el avance del proyecto mediante informes semanales del mes de febrero de 2025.
- Realizar y enviar el acta de costos de la consultoría del mes de febrero de 2025.

Responsable

Jhoana Marcela Mosquera P.

Jhoana Marcela Mosquera Palacios
Ingeniera Residente de Estudios

Vo. Bo.

Ing. Ediy Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077476234	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	la Cascorba	3147252673	marcliths97@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	09/04/2025	85686345	$1.047.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	438.800	0		0		0	30	8.400	0	447.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	561.600	0	0	0	0	30	10.700	0	572.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.400				18.400	30	400	18.800			184	18.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	8.600	30	200	8.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	30	0	0	0
ICBF				
0	30	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	438.800	447.200
Pensión	1	561.600	572.300
Riesgos Laborales	1	18.400	18.800
CCF	1	8.600	8.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.027.400	1.047.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1077476234	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS		la Cascorba	3147252673	marcliths97@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	09/04/2025	85686345	$1.047.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077476234	MOSQUERA PALACIOS JHOANA MARCELA	57	0			N																	25-14	3.510.000	561.600	0	0	0	0	EPS037	3.510.000	438.800	14-11	3.510.000	1	18.400	CCF29	1.423.500	8.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURRUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO	
Nombre:	LUZ YANETH OCORÓ VELÁSQUEZ
Cargo	Coordinadora Ambiental y Social
Periodo informado	01 al 28 de febrero de 2025

Actividades realizadas:


- Comité técnico entre los profesionales del Grupo 1 para revisar la información remitida por la gestora técnica del proyecto, con el propósito de realizar la comparación con la información inicialmente entregada por el INVIAS.
- Precomité realizado ente los profesionales del Grupo 1 tanto de la Consultoría como de la Interventoría, para revisión y seguimiento de las actividades a tratar en el comité de seguimiento mensual en Bogotá (Actas de costos, plan de contingencia, recursos del anticipo y hojas de vida de los profesionales).
- Comité técnico entre los profesionales del Grupo 1 y el equipo de topografía de la consultoría para hacer entrega y análisis conjunto de los requerimientos técnicos del volumen I; además se realizó una revisión preliminar de la información topográfica de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015.
- Elaboración del plan de contingencia del proyecto, con la reprogramación de las actividades desde el mes de febrero a 31 de diciembre 2025.
- Reunión preparatoria entre los profesionales del Grupo 1 de la Interventoría y de la Consultoría para el comité de seguimiento, en la que se trataron los temas del estado actual de los trámites fiduciarios de la UTCH, estado de gestión de las

cuentas bancarias para los trámites del anticipo y las actas de costos, revisión plan de contingencia y de las hojas de vida de los especialistas que a la fecha se habían presentado.

- Comité virtual de seguimiento a la ejecución del proyecto en el que se abordaron los temas: Estado general del proyecto, socialización inicial, estado financiero de la UTCH, entrega de anticipo, presentación del plan de contingencia y trámite de acta de enero.
- Reunión técnica con el equipo de profesionales del componente social de la Consultoría, para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente, elaboración de la metodología y, solicitudes de información a instituciones de interés para el proyecto.
- Reunión técnica con el equipo de profesionales del volumen XI. estructuras para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente y elaboración de la metodología.
- Comité técnico con los profesionales del Grupo 1 de la consultoría, los especialistas de las áreas de estructuras, diseño geométrico, topografía, geotecnia, SIG y BIM, para revisar la materialización previa del proyecto y la visualización renderizada de la topografía y el diseño geométrico entregado a fase II.
- Reunión preparatoria para comité de seguimiento, entre la Consultoría y la Interventoría.
- Comité de seguimiento del contrato, entre el INVIAS-SPI, Consultoría UTCH e Interventoría UPTC, en el que se abordaron los temas relacionados con el BEP, el CDE, estado administrativo y financiero de la UTCH y los temas pendientes de la consultoría.
- Reunión técnica entre los profesionales del Grupo 1 y los profesionales del componente predial de la Consultoría, para revisión y análisis de los

requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente y elaboración de la metodología.

Responsable



Luz Yaneth Ocoró Velásquez
Coordinadora Ambiental y Social

Vo. Bo.



Ing. Ediy Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52102426	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	Trasversal 19 #24 - 43	6733535	luyove@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	15/04/2025	85769526	$1.409.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	39	15.000	0	618.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	39	19.100	0	791.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	39	0	0	0
ICBF				
0	39	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	618.400
Pensión	1	772.400	791.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.409.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52102426	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ		Trasversal 19 #24 - 43	6733535	luyove@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	15/04/2025	85769526	$1.409.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURRUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO	
Nombre:	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA
Cargo	Coordinador Técnico
Periodo informado	Febrero de 2025 (01 al 28)

Actividades realizadas:

- Comité técnico entre los profesionales del Grupo 1 para revisar la información remitida por la gestora técnica del proyecto, con el propósito de realizar la comparación con la información inicialmente entregada por el INVIAS.
- Precomité realizado ente los profesionales del Grupo 1 tanto de la Consultoría como de la Interventoría, para revisión y seguimiento de las actividades a tratar en el comité de seguimiento mensual en Bogotá (Actas de costos, plan de contingencia, recursos del anticipo y hojas de vida de los profesionales).
- Comité técnico entre los profesionales del Grupo 1 y el equipo de topografía de la consultoría para hacer entrega y análisis conjunto de los requerimientos técnicos del volumen I; además se realizó una revisión preliminar de la información topográfica de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015.
- Elaboración del plan de contingencia del proyecto, con la reprogramación de las actividades desde el mes de febrero a 31 de diciembre 2025.
- Reunión preparatoria entre los profesionales del Grupo 1 de la Interventoría y de la Consultoría para el comité de seguimiento, en la que se trataron los temas del estado actual de los trámites fiduciarios de la UTCH, estado de gestión de las

cuentas bancarias para los trámites del anticipo y las actas de costos, revisión plan de contingencia y de las hojas de vida de los especialistas que a la fecha se habían presentado.

- Comité virtual de seguimiento a la ejecución del proyecto en el que se abordaron los temas: Estado general del proyecto, socialización inicial, estado financiero de la UTCH, entrega de anticipo, presentación del plan de contingencia y trámite de acta de enero.
- Reunión técnica con el equipo de profesionales del componente social de la Consultoría, para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente, elaboración de la metodología y, solicitudes de información a instituciones de interés para el proyecto.
- Reunión técnica con el equipo de profesionales del volumen XI. estructuras para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente y elaboración de la metodología.
- Reunión de urgencia entre la Gobernación del Chocó, INVIAS – SPI, Alcaldía de San José del Palmar, Consultoría UCTH e Interventoría UPTC para analizar las posibles estrategias a implementar por la pérdida de la banca de la vía de acceso a San José del Palmar y como resultado se solicitó a la Consultoría y a la Interventoría precisar la localización del tramo afectado y priorizar los estudios y diseños en esos puntos críticos.
- Comité técnico con los profesionales del Grupo 1 de la consultoría, los especialistas de las áreas de estructuras, diseño geométrico, topografía, geotecnia, SIG y BIM, para revisar la materialización previa del proyecto y la visualización renderizada de la topografía y el diseño geométrico entregado a fase II.
- Reunión preparatoria para comité de seguimiento, entre la Consultoría y la Interventoría.

- Comité de seguimiento del contrato, entre el INVIAS-SPI, Consultoría UTCH e Interventoría UPTC, en el que se abordaron los temas relacionados con el BEP, el CDE, estado administrativo y financiero de la UTCH y los temas pendientes de la consultoría.
- Reunión técnica entre los profesionales del Grupo 1 y los profesionales del componente predial de la Consultoría, para revisión y análisis de los requerimientos técnicos y de la información del contrato 1666 de 2015 relacionados con el componente y elaboración de la metodología.
- Elaboración de la metodología del Volumen XV Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones

Responsable

Eulogio Palacios Chaverra
Coordinador Técnico

Vo. Bo.

Ing. Edy Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	10/04/2025	85762880	$1.402.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	30	11.500	0	614.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	30	14.700	0	787.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	30	0	0	0
ICBF				
0	30	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	614.900
Pensión	1	772.400	787.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.402.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	10/04/2025	85762880	$1.402.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES


PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN PERSONAL	
Nombre:	**ELVIS FERNEY MOSQUERA TRELLES**
No. Identificación	**11.811.167**
Cargo	**BIM MAMAGER**
Periodo informado	**FEBRERO**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 y 28 DEL MES FEBRERO DE 2025.

Como responsable del **PLAN DE EJECUCIÓN BIM** realicé las siguientes actividades y entregué a la dirección de la consultoría el siguiente documento.

- Reunión Acercamiento Entre Autodesk- Buysoft - Universidad Del Choco - de 11 febrero de 2025



- Reunión Con Interventoría Para Aclaraciones De Subsanaciones al Plan De Ejecución BIM
- Reunión Grupo I Consultoría - Revisión Información existente del proyecto y Plan de Acción



- REUNIÓN METODOLOGÍA VOLUMEN XVIII - TÉCNICO BIM
- ENTREGA METODOLOGÍA VOLUMEN XVIII - TÉCNICO BIM
- APROBACIÓN METODOLOGÍA VOLUMEN XVIII - TÉCNICO BIM, OFICIO **C4262-032-2025-** 05 de marzo de 2025

Responsable

Elvis Ferney Mosquera Trelles

Elvis Ferney Mosquera Trelles
BIM Manager

Vo. Bo.

Ing. Edly Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11811167		MOSQUERA TRELLES ELVIS FERNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33--1 A KENNEDY	QUIBDO-CHOCO	6721335	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1403185774	9484550244	I	2025/03/17	2025/04/11	BANCOLOMBIA	25	$1,067,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11811167	MOSQUERA TRELLES ELVIS FERNEY	25-14	30	$3,620,250	$579,300	EPS041	30	$3,620,250	$452,600		0	$0	$0	14-23	30	$3,620,250	$18,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$3,620,250**	**$579,300**			**$3,620,250**	**$452,600**			**$0**	**$0**			**$3,620,250**	**$18,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$579,300	$9,200	$0	$588,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$579,300	$9,200	$0	$588,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,900	$300	$0	$19,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,900	$300	$0	$19,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$452,600	$7,200	$0	$459,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$452,600	$7,200	$0	$459,800
TOTAL				**1**	**$1,050,800**	**$16,700**	**$0**	**$1,067,500**

2025/04/29 10:56 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11811167		MOSQUERA TRELLES ELVIS FERNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33--1 A KENNEDY	QUIBDO-CHOCO	6721335	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1403185774	9484550244	I	2025/03/17	2025/04/11	BANCOLOMBIA	25	$1,067,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11811167	MOSQUERA TRELLES ELVIS FERNEY	25-14	30	$3,620,250	$579,300	EPS041	30	$3,620,250	$452,600		0	$0	$0	14-23	30	$3,620,250	$18,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$3,620,250**	**$579,300**			**$3,620,250**	**$452,600**			**$0**	**$0**			**$3,620,250**	**$18,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$579,300	$9,200	$0	$588,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$579,300	$9,200	$0	$588,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,900	$300	$0	$19,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,900	$300	$0	$19,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$452,600	$7,200	$0	$459,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$452,600	$7,200	$0	$459,800
TOTAL				**1**	**$1,050,800**	**$16,700**	**$0**	**$1,067,500**

2025/04/29 10:56 AM

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN PERSONAL	
Nombre:	Lleceli Mosquera Tello
No. Identificación	1.077.463.135
Cargo	Ingeniera Auxiliar
Periodo informado	Febrero de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 02 DEL MES FEBRERO DE 2025.

- **Gestión de comunicación digital:** Monitoreo continuo durante la mayor parte del día de la información proporcionada y/o proyectada a través de los medios digitales, con especial énfasis en el correo institucional, para transmitir de manera eficiente la información relevante a los especialistas.

- **Participación y asistencia en reuniones del proyecto:** Consistió en brindar asistencia a las reuniones programadas por la interventoría, la consultoría y/o el INVIAS, específicamente en los pre-comité y comités, con el objetivo de levantar las actas, registrar evidencia de las reuniones y recopilar la información que pudiera ser requerida.

  Durante el mes de febrero, se participó y asistió a un total de 11 reuniones: 5 de las 14 convocadas por la consultoría para sus profesionales, 1 organizada por INVÍAS, 1 reunión de pre-comité de seguimiento y 4 reuniones de comité de seguimiento ambas convocadas por la interventoría. Se realizó un registro de asistencia y fotográfico en cada

una de las reuniones, con el fin de incluirlos posteriormente en los informes semanales y en las actas de las reuniones de la consultoría.

- **Revisión y envío de la documentación técnica:** Teniendo en cuenta la información proporcionada por el Instituto Nacional de Vías sobre los estudios y diseños de la fase II, se llevó a cabo una revisión preliminar y se elaboró una lista de chequeo con el fin de verificar la precisión de la información. Además, se compartieron los resultados con los especialistas.

  Es importante resaltar que esta actividad se realiza de manera continua, debido a la constante necesidad de verificar la información entregada.

- **Gestión y registro continuo de información:** Se trata de mantener un registro detallado de toda la información recibida y enviada, incluyendo las actas de las reuniones de consultoría y aquellas proporcionadas por la interventoría.

  Durante este periodo, se registraron un total de 24 correspondencias enviadas, tanto por correo electrónico como físico, 19 correspondencias recibidas, 3 actas de consultoría y 2 actas suministradas por interventoría.

- **Elaboración y preparación de actas:** Elaboración y organización de las actas correspondientes a las reuniones coordinadas por la Consultoría. Estas actas incluyen detalles como los objetivos de la reunión, los temas tratados, el desarrollo de la sesión, el registro fotográfico, la toma de asistencia de los especialistas y los compromisos acordados. Durante este período, se redactaron un total de tres actas.

- **Contribución en la estructuración de informes semanales:** Una vez definida la programación final del proyecto, se procedió a organizar las actividades de manera detallada, respetando los plazos establecidos. Además, se tuvo en cuenta la participación y asistencia en las reuniones del proyecto, así como la programación de reuniones y otras actividades adicionales con el equipo de consultoría. Durante este mes, se contribuyó a la elaboración de 4 informes semanales.

- **Colaborar en la elaboración y el seguimiento de cronogramas y planes de trabajo:** Planificación de actividades y asegurar su cumplimiento según los plazos y objetivos establecidos.

- **Coordinar y agendar reuniones con el equipo de consultoría y actores claves**: Se organizaron y programaron las reuniones necesarias con el equipo de consultoría. Para ello, se coordinaron y agendaron un total de 14 reuniones

- **Elaboración y emisión de oficios y/o solicitudes de información requerida:** Durante el mes de febrero, se redactaron 16 y enviaron un total de 24 oficios dirigidos a diversas entidades y dependencias del Instituto Universitario, con el objetivo de obtener la información requerida de manera eficiente y clara.

- **Gestión de documentación y trámites administrativos:** Apoyo en la recopilación de información solicitada por los especialistas y en el seguimiento de los trámites administrativos internos de la consultoría.

- **Comunicación efectiva**: Garantizar que todas las partes involucradas estén correctamente informadas sobre los cambios y avances del proyecto, así como proporcionar la información solicitada por los profesionales y especialistas del grupo 1. También es fundamental mantener una comunicación constante con el agente de INVÍAS para la revisión y recopilación de la información preliminar del proyecto.

Responsable	Vo. Bo.
Lleceli Mosquera Tello	Ing. Edly Stella Rentería Mena
Ingeniera Auxiliar	Directora Consultoría

ANEXOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

CONTROL DE REUNIONES DE LA CONSULTORIA

REUNIÓN N°	FECHA DE PROGRAMACI	FECHA DE REUNION	HORA	OBJETIVOS DE LA REUNION	PROYECTADO POR	DIRIGIDO A	MODALIDAD	OBSERVACIÓNES
1	10/02/2025	13/02/2025	9:00-10:00	Medologia y socializacion del contrato	Consultoria	Yussy Yaritza Moreno Andrades	Presencial	
2	10/02/2025	13/02/2025	10:00-11:00	Medologia y socializacion del contrato	Consultoria	Lucy Hernandez Dominguez	Presencial	
3	10/02/2025	13/02/2025	16:00-17:00	Medologia y socializacion del contrato	Consultoria	Jose Alberto Cordoba Arias	Presencial	
4	12/02/2025	14/02/2025	8:00-9:30	Reunion con funciones del componente social	Consultoria	Kelly Jhoana Andrade Luz Yaneth Ocoró	Presencial	
5	13/02/2025	14/02/2025	11:00-12:00	Medologia y socializacion del contrato	Consultoria	Francisco Abrahan Palacios Mena	Presencial	
6	13/02/2025	15/02/2025	09:00-12:00	Reunión con Grupo 1, sobre revision de información secundaria, avance y analisis del proyecto	Consultoria	Jose Alberto Cordoba Arias Luz Yaneth O cocó Velásquez Elvis Ferney Mosquera Arias Eulogio Palacios Chaverra Lleceli Mosquera Tello Edly Stella Rentería Mena	Presencial	
7	14/02/2025	17/02/2025	10:00-11:00	Medologia y socializacion del contrato	Consultoria	Carlos Alberto Parra	Presencial	
8	14/02/2025	17/02/2025	11:00-11:30	Medologia y socializacion del contrato	Consultoria	Jhon Fredy Asprilla Mosquera	Presencial	
9	14/02/2025	17/02/2025	08:00-12:50	Reunión con especialista del SIG para revisión de información existente y verificación de criterios a tener en cuenta en la cartografía.	Consultoria	Kelly Yohana Andrade Mena Erika Palacios Bermúdez Luz Yaneth O cocó Velásquez Jhoana Marcela Mosquera Palacios Eulogio Palacios Chaverra Lleceli Mosquera Tello Edly Stella Rentería Mena	Presencial	
10	14/02/2025	17/02/2025	08:00-12:51	Reunión con especialista del SIG para revisión de información existente y verificación de criterios a tener en cuenta en la cartografía.	Consultoria	Kelly Yohana Andrade Mena Erika Palacios Bermúdez Luz Yaneth O cocó Velásquez Jhoana Marcela Mosquera Palacios Eulogio Palacios Chaverra Lleceli Mosquera Tello Edly Stella Rentería Mena	Presencial	
11	14/02/2025	17/02/2025	08:00-12:52	Reunión con especialista del SIG para revisión de información existente y verificación de criterios a tener en cuenta en la cartografía.	Consultoria	Kelly Yohana Andrade Mena Erika Palacios Bermúdez Luz Yaneth O cocó Velásquez Jhoana Marcela Mosquera Palacios Eulogio Palacios Chaverra Lleceli Mosquera Tello Edly Stella Rentería Mena	Presencial	
12	21/02/2025	21/02/2025	2:30-3:40	Medologia y socializacion del contrato	Consultoria	Ruddy F Moya	Presencial	
13	25/02/2025	27/02/2025	11:00-11:30	Medologia y socializacion del contrato	Consultoria	Erika Palacios Bermúdez	Presencial	
14	25/02/2025	27/02/2025	9:00	Materialización del Volumen Predial	Consultoria	Erika Palacios Bermúdez Luz Yaneth Ococó Velásquez Jhoana Marcela Mosquera Palacios Eulogio Palacios Chaverra Lleceli Mosquera Tello Edly Stella Rentería Mena Yasir Velasquez Parra Carlos Alberto Tello Mosquera Blanca Nieves Valencia Perea	Presencial	

Ilustración 1. Control de reuniones de Consultoría

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

CONTROL DE REUNIONES DE COMITÉ CONSULTORIA E INTERVENTORIA

REUNIÓN N°	FECHA DE PROGRAMACIÓN	FECHA DE REUNION	HORA	OBJETIVOS DE LA REUNION	PROYECTADO POR	DIRIGIDO A	MODALIDAD	OBSERVACIÓNES
1	6/02/2025	6/02/2025	14:00-16:00	Comité de seguimiento	Interventoria	Consultoria	Virtual	
2	9/02/2025	11/02/2025	16:00-18:00	Comité de seguimiento	Interventoria	Consultoria	Virtual	
3	4/02/2025	12/02/2025	10:00-12:00	Comité de seguimiento mensual de consultoria, interventoria e INVIAS	Peñaranda Gestor Técnico del Proyecto-	Consultoria e Interventoria	Presencial	Se realiza de modo virtual debido a falta de presuesto
4	24/02/2025	25/02/2025	11:00-12:30	Precomite de seguimiento	Interventoria	Consultoria	Virtual	
5	24/02/2025	26/02/2025	10:30-12:00	Comité de seguimiento	Interventoria	Consultoria	Virtual	

Ilustración 2. Control de reuniones de comité de seguimiento

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

CONTROL DE REUNIONES DE INTERVENTORIA E INVIAS

REUNIÓN N°	FECHA DE PROGRAMACI	FECHA DE REUNION	HORA	OBJETIVOS DE LA REUNION	PROYECTADO POR	DIRIGIDO A	MODALIDAD	OBERVACIÓNES
1	17/02/2025	17/02/2025	15:00-16:00	Problemática sobre emergencia en S.P. por deslizamientos.	Sirley Dabeiba Merchán Carreño Subdirectora de Planeación de Infraestructura- INVIAS	Consultoria, Interventoria, INVIAS, Sec. Planeación de S.P.	Virtual	

Ilustración 3. Control de reuniones de INVÍAS




Ilustración 3. Participación y apoyo a materialización de información secundaria

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077463135		MOSQUERA TELLO LLECELI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 #5-10	QUIBDO-CHOCO	3197244152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1399976548	9484507727	I	2025/03/10	2025/04/09	BANCOLOMBIA	30	$690,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1077463135	MOSQUERA TELLO LLECELI	X																	230301	30	EPS037	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077463135		MOSQUERA TELLO LLECELI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 #5-10	QUIBDO-CHOCO	3197244152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1399976548	9484507727	I	2025/03/10	2025/04/09	BANCOLOMBIA	30	$690,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$373,500	$7,100	$0	$380,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$373,500	$7,100	$0	$380,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$300	$0	$12,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$300	$0	$12,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$291,800	$5,600	$0	$297,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$291,800	$5,600	$0	$297,400
TOTAL				**1**	**$677,500**	**$13,000**	**$0**	**$690,500**

Tunja, 05 de marzo de 2025

C4262-023-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología Vol. I. Estudios Topográficos

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 05 de marzo de 2025

C4262-024-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 05 de marzo de 2025

C4262-025-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 05 de marzo de 2025

C4262-026-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 05 de marzo de 2025

C4262-027-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN VII ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN VII ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN VII ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 05 de marzo de 2025

C4262-029-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 05 de marzo de 2025

C4262-030-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 05 de marzo de 2025

C4262-032-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

CUENTA DE COBRO Nº 001-2025

EL PROYECTO N° 4227 DE 2024 QUE TIENE COMO OBJETO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR –CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DELCAUCA- INVIAS.

Debe a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ "Diego Luis Córdoba" Nit. 891.680.089 – 4

La suma de: **TRES MILLONES TRESCIENTO MIL PESOS ($ 3.300.000) M/CTE**

por concepto de arrendamiento y alquiler de oficina del proyecto N° 4227 de 2024, que tiene como objeto estudios y diseños a nivel de fase III (definitivos) de la conexión curundó – san José del palmar –cruce el Cairo en los departamentos del chocó y valle del Cauca para el periodo de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025, por valor de $ 1.l00.000 mensual para un total de $3.300.000.

Fecha: 03 de marzo de 2025

MAX ERIG ROBERTH IBARGÜEN ROBLEDO
Jefa De Financiera
Dirección para envío de correspondencia
Ciudadela Universitaria B/ Nicolás Medrano
Quibdó - Choco.

Favor enviar comprobante transferencia de pago a Email: financiera@utch.edu.co

Datos de cuentas para consignación de cheques o transferencia de recursos:

ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	N° CUENTA
Banco de Bogotá	Cuenta Ahorro	Fiduagraria EF UTCH-Rentas Propias- Libre Destinación	530114420

Proyecto y Elaboró	Revisó	Fecha	Folios
Otilio Moreno I Financiera Cartera	Max Erig Roberth Ibarguen Jefe Financiero	27/02/2025	1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA No: 1

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☑
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA
INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

PLAZO INICIAL: 1mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 1 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.				MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.__1___ de fecha ___diciembre de 2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
	1	**GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																	
	1	Director de Consultoria	$ 10,240,000.00	$ -	2.00	$ 20,480,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 112,640,000.00		1.00	$ 10,240,000.00	13.00	$ 133,120,000.00	
	1	Ingeniero residente de Estudios	$ 5,850,000.00	$ -	2.00	$ 11,700,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 64,350,000.00		1.00	$ 5,850,000.00	13.00	$ 76,050,000.00	
	1	Ingeniero residente de Campo	$ 5,850,000.00	$ -	2.00	$ 11,700,000.00				$ -	+	5.5	$ 32,175,000.00			$ -	7.50	$ 43,875,000.00	
	1	Coordinador ambiental y social	$ 8,045,000.00	$ -	2.00	$ 16,090,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 88,495,000.00		1.00	$ 8,045,000.00	13.00	$ 104,585,000.00	
	1	Coordinador técnico	$ 8,045,000.00	$ -	2.00	$ 16,090,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 88,495,000.00		1.00	$ 8,045,000.00	13.00	$ 104,585,000.00	
	1	Coordinador BIM SIG	$ 8,045,000.00	$ -	2.00	$ 16,090,000.00	-	-		$ -	+	5.5	$ 44,247,500.00		0.50	$ 4,022,500.00	7.50	$ 60,337,500.00	
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3,890,000.00	$ -	2.00	$ 7,780,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 42,790,000.00		1.00	$ 3,890,000.00	13.00	$ 50,570,000.00	
	1	Técnico de la zona	$ 3,070,000.00	$ -	2.00	$ 6,140,000.00	-	-		$ -	+	5.5	$ 16,885,000.00			$ -	7.50	$ 23,025,000.00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 106,070,000.00**				**$ -**			**$ 490,077,500.00**			**$ 40,092,500.00**		**$ 596,147,500.00**	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.40			2.40		2.40	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 254,568,000.00**				**$ -**			**$ 1,176,186,000.00**			**$ 96,222,000.00**		**$ 1,430,754,000.00**	

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO %		VALOR
				Und	%				Und	%			Und	%							
		% DE PAGO SOBRE EL VALOR DEL VOLUMEN																			
1	1	**VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS**				**$ 69,000,000.00**	-	-	-		**$ -**				**$ -**			**$ -**			**$ 69,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 69,000,000.00	1	5.00%	$ 3,450,000.00	-	-												5.00%	$ 3,450,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 41,400,000.00	-	-												60.00%	$ 41,400,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 24,150,000.00	-	-												35.00%	$ 24,150,000.00
2	1	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO,**	$ 60,000,000.00			**$ 60,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 60,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL		1	5.00%	$ 3,000,000.00	-	-												5.00%	$ 3,000,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 36,000,000.00	-	-												60.00%	$ 36,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 21,000,000.00	-	-												35.00%	$ 21,000,000.00
3	1	**VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO**	$ 165,000,000.00			**$ 165,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 165,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL		1	5.00%	$ 8,250,000.00	-	-												5.00%	$ 8,250,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 99,000,000.00	-	-												60.00%	$ 99,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 57,750,000.00	-	-												35.00%	$ 57,750,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA
INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

PLAZO INICIAL: 1mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 1 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

4	1	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL**					**$ 42,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 42,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 42,000,000.00	1	5.00%	$ 2,100,000.00	-	-												5.00%	$ 2,100,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 25,200,000.00	-	-												60.00%	$ 25,200,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 14,700,000.00	-	-												35.00%	$ 14,700,000.00
5	1	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL**					**$ 106,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 106,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 106,000,000.00	1	5.00%	$ 5,300,000.00	-	-												5.00%	$ 5,300,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 63,600,000.00	-	-												60.00%	$ 63,600,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 37,100,000.00	-	-												35.00%	$ 37,100,000.00
6	1	**VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE**					**$ 125,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 125,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 125,000,000.00	1	5.00%	$ 6,250,000.00	-	-												5.00%	$ 6,250,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 75,000,000.00	-	-												60.00%	$ 75,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 43,750,000.00	-	-												35.00%	$ 43,750,000.00
7	1	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES**					**$ 368,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 368,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 368,000,000.00	1	5.00%	$ 18,400,000.00	-	-									-			5.00%	$ 18,400,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 220,800,000.00	-	-									-			60.00%	$ 220,800,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 128,800,000.00	-	-									-			35.00%	$ 128,800,000.00
8	1	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS**					**$ 235,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 235,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 235,000,000.00	1	5.00%	$ 11,750,000.00	-	-									-			5.00%	$ 11,750,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 141,000,000.00	-	-									-			60.00%	$ 141,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 82,250,000.00	-	-									-			35.00%	$ 82,250,000.00
9	1	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN**					**$ 190,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 190,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 190,000,000.00	1	5.00%	$ 9,500,000.00	-	-									-			5.00%	$ 9,500,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 114,000,000.00	-	-									-			60.00%	$ 114,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 66,500,000.00	-	-									-			35.00%	$ 66,500,000.00
10	1	**VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS**					**$ 73,000,000.00**	-	-										**$ -**			**$ 73,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 73,000,000.00	1	5.00%	$ 3,650,000.00	-	-									-			5.00%	$ 3,650,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 43,800,000.00	-	-									-			60.00%	$ 43,800,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 25,550,000.00	-	-									-			35.00%	$ 25,550,000.00
11	1	**VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS**					**$ 481,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 481,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 481,000,000.00	1	5.00%	$ 24,050,000.00	-	-									-			5.00%	$ 24,050,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 288,600,000.00	-	-									-			60.00%	$ 288,600,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 168,350,000.00	-	-									-			35.00%	$ 168,350,000.00
12	1	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO**					**$ 57,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 57,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 57,000,000.00	1	5.00%	$ 2,850,000.00	-	-									-			5.00%	$ 2,850,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 34,200,000.00	-	-									-			60.00%	$ 34,200,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 19,950,000.00	-	-									-			35.00%	$ 19,950,000.00
13	1	**VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS**					**$ 47,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 47,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 47,000,000.00	1	5.00%	$ 2,350,000.00	-	-									-			5.00%	$ 2,350,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 28,200,000.00	-	-									-			60.00%	$ 28,200,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 16,450,000.00	-	-									-			35.00%	$ 16,450,000.00
14	1	**VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS**					**$ 93,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 93,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 93,000,000.00	1	5.00%	$ 4,650,000.00	-	-									-			5.00%	$ 4,650,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 55,800,000.00	-	-									-			60.00%	$ 55,800,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 32,550,000.00	-	-									-			35.00%	$ 32,550,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA
INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

PLAZO INICIAL: 1mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 1 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

15	1	**VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**				**$ 56,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 56,000,000.00**
		METODOLOGÍA GENERAL		1	5.00%	$ 2,800,000.00	-	-								-				5.00%	$ 2,800,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR	$ 56,000,000.00	1	60.00%	$ 33,600,000.00	-	-								-				60.00%	$ 33,600,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 19,600,000.00	-	-								-				35.00%	$ 19,600,000.00
16	1	**VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO**				**$ 54,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 54,000,000.00**
		METODOLOGÍA GENERAL		1	5.00%	$ 2,700,000.00	-	-								-				5.00%	$ 2,700,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR	$ 54,000,000.00	1	60.00%	$ 32,400,000.00	-	-								-				60.00%	$ 32,400,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 18,900,000.00	-	-								-				35.00%	$ 18,900,000.00
17	1	**VOLUMEN XVII. AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD**				**$ 423,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 423,000,000.00**
		METODOLOGÍA GENERAL		1	5.00%	$ 21,150,000.00	-	-								-				5.00%	$ 21,150,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR	$ 423,000,000.00	1	60.00%	$ 253,800,000.00	-	-								-				60.00%	$ 253,800,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 148,050,000.00	-	-								-				35.00%	$ 148,050,000.00
		VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM				**$ 46,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 46,000,000.00**
18	1	METODOLOGÍA GENERAL		1	5.00%	$ 2,300,000.00	-	-								-				5.00%	$ 2,300,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR	$ 46,000,000.00	1	60.00%	$ 27,600,000.00	-	-								-				60.00%	$ 27,600,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 16,100,000.00	-	-								-				35.00%	$ 16,100,000.00
		INFORME FINAL EJECUTIVO				**$ -**	-	-	-		**$ -**				**$ -**			**$ -**			**$ -**
19	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ -	%	100.00%	$ -	-	-	-		-										
		TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (B)				**$ 2,690,000,000.00**					**$ -**							**$ -**			**$ 2,690,000,000.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO		VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
	1	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 300,000	Día	72.00	21,600,000.00	-	-								72.00		$ 21,600,000.00
	1	Viáticos Especialistas y Otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 300,000	Día	520.00	156,000,000.00	-	-								520.00		$ 156,000,000.00
	1	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800,000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	12.00	9,600,000.00	-	-								12.00		$ 9,600,000.00
	1	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800,000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	26.00	20,800,000.00	-	-								26.00		$ 20,800,000.00
	1	Adquisición de información secundaria (fotografia aérea, planchas catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la información jurídica que se requiera) S/Comprobante Pago	$ 15,000,000	Km	1.00	15,000,000.00	-	-								1.00		$ 15,000,000.00
	1	Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal, equipos, transporte)	$ 2,200,000	Ha	51.00	112,200,000.00	-	-								51.00		$ 112,200,000.00
	1	Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	$ 1,800,000	Par de puntos	60.00	108,000,000.00	-	-								60.00		$ 108,000,000.00
	1	Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisión milimétrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.	$ 1,200,000	Mes	26.00	31,200,000.00	-	-								26.00		$ 31,200,000.00
	1	Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 10,000,000	Mes	7.50	75,000,000.00	-	-								7.50		$ 75,000,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA
INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

PLAZO INICIAL: 1mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 1 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

	1	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 10,000,000	Mes	7.50	75,000,000.00	-	-									7.50		$ 75,000,000.00
	1	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1,100,000	Mes	7.50	8,250,000.00	-	-									7.50		$ 8,250,000.00
	1	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1,100,000	Un	15.00	16,500,000.00	-	-									15.00		$ 16,500,000.00
	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	$ 220,000	Ml	25.00	5,500,000.00	-	-									25.00		$ 5,500,000.00
	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	$ 270,000	Global	2,870.00	774,900,000.00	-	-									2,870.00		$ 774,900,000.00
	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	$ 351,000	Global	1,230.00	431,730,000.00	-	-									1,230.00		$ 431,730,000.00
	1	Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)	$ 1,629,346,000	Global	1.00	1,629,346,000.00	-	-									1.00		$ 1,629,346,000.00
	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)	$ 150,000,000	Global	1.00	$ 150,000,000											1.00		$ 150,000,000.00
	1	Estudios complementarios (Aprobados por la Interventoria)	$ 1,184,806,000	Global	1.00	$ 1,184,806,000					-	-0.99	$ (1,176,186,000.00)				0.01		$ 8,620,000.00
	1	Toma de información de Tránsito	$ 30,000,000	Global	1.00	$ 30,000,000											1.00		$ 30,000,000.00
	1	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)	$ 900,000,000	Global (S/comprobante)	1.00	900,000,000.00	-	-									1.00		$ 900,000,000.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente																	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				**$ 5,755,432,000.00**				$ -			**$ (1,176,186,000.00)**			**$ -**			**$ 4,579,246,000.00**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				8,700,000,000.00				0.00			0.00			96,222,000.00			$ 8,700,000,000.00
		* IVA (G) = (F) * (19% IVA)				0.00				$ -									$ -
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				8,700,000,000.00				0.00			0.00			96,222,000.00			$ 8,700,000,000.00
		*																	
		* Costo Total = (F) + (G)				**8,700,000,000.00**				**0.00**			**$ -**			**$ 96,222,000.00**			**$ 8,700,000,000.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 8,700,000,000.00		$ 8,700,000,000.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -		$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 8,603,778,000.00		$ 8,603,778,000.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	1.0
ADICIONAL	12.00
ACUMULADO	13.00
FALTANTE	12.00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Prorroga No 1 del contrato de consultoria por 12 meses desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2025.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: Sally Cretia Renteria Mena
Directora de consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Revisión:
Director Territorial — Nombre: Jannier Salas Quejada — Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT — Firma (Suscribe según su competencia)

Ordenador del pago — Nombre: Sirley Dabeiba Merchán Carreño — Matrícula Profesional No.: 011131-0666 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: Darbin Antonio Mosquera M. — Matrícula Profesional No.: 25202125013 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			
		FECHA			02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	96,222,000.00	96,222,000.00	176,130,000.00	181,130,000.00	130,130,000.00	117,630,000.00	$ 797,464,000.00	18.33%
2	Viaticos personal de consultoria	6,400,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	3,750,000.00	$ 161,550,000.00	3.71%
3	Adquisición de información secundaria		15,000,000.00					$ 15,000,000.00	0.34%
4	Levantamiento topografico		30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	$ 220,200,000.00	5.06%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		80,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	$ 680,000,000.00	15.63%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	304,647,600.00	305,047,600.00	307,547,600.00	329,852,800.00	$ 2,383,686,000.00	54.80%
7	Toma de información de transito		15,000,000.00	15,000,000.00				$ 30,000,000.00	0.69%
8	Dotacion de oficina (compra de computadores y softwares)		50,000,000.00					$ 50,000,000.00	1.15%
9	Campamento	1,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	$ 12,100,000.00	0.28%
	TOTAL	**$ 103,722,000.00**	**$ 1,462,862,400.00**	**$ 686,027,600.00**	**$ 776,227,600.00**	**$ 727,727,600.00**	**$ 593,432,800.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Rentería Mena
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: José Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1.095 (En meses segun contrato principa)

PLAZO ACUMULADO: 37 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CON 02/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)

,OR ADICIONES (Incluido IVA) $

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) $ 8,700,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ajustado / % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos															
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254,568,000.00	2.93%	2.21%	% P	1.16%	1.24%	1.34%	1.34%	1.68%	1.34%	1.68%	1.34%	1.14%	1.16%	0.93%	0.93%	1.16%	
	$ 1,430,754,000.00	16.45%	$ 192,444,000.00	$ P	$ 100,774,210.53	$ 107,902,723.26	$ 116,997,174.87	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 99,805,271.65	$ 100,774,210.53	$ 80,619,368.42	$ 80,619,368.42	$ 100,774,210.53	
				$ E	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.11%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69,000,000.00	0.79%	0.00%	% P	0.04%	0.48%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 69,000,000.00	0.79%	$ -	$ P	$ -	$ 3,450,000.00	$ 41,400,000.00	$ -	$ 24,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60,000,000.00	0.69%	0.00%	% P	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 60,000,000.00	0.69%	$ -	$ P	$ -	$ 3,000,000.00	$ 36,000,000.00	$ -	$ 21,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165,000,000.00	1.90%	0.00%	% P	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 165,000,000.00	1.90%	$ -	$ P	$ -	$ 6,250,000.00	$ 99,000,000.00	$ -	$ 57,750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42,000,000.00	0.48%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 42,000,000.00	0.48%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,300,000.00	$ -	$ 14,700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106,000,000.00	1.22%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%	0.00%	
	$ 106,000,000.00	1.22%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,300,000.00	$ -	$ -	$ 53,000,000.00	$ -	$ -	$ 37,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125,000,000.00	1.44%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 125,000,000.00	1.44%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,250,000.00	$ -	$ -	$ 75,000,000.00	$ -	$ -	$ 43,750,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368,000,000.00	4.23%	0.00%	% P	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	2.54%	0.00%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 368,000,000.00	4.23%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 18,400,000.00	$ -	$ 220,800,000.00	$ -	$ 129,200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235,000,000.00	2.70%	0.00%	% P														
	$ 235,000,000.00	2.70%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,750,000.00	$ 141,000,000.00	$ -	$ 82,250,000.00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190,000,000.00	2.18%	0.00%	% P														
	$ 190,000,000.00	2.18%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,500,000.00	$ 114,000,000.00	$ -	$ 66,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73,000,000.00	0.84%	0.00%	% P														
	$ 73,000,000.00	0.84%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,650,000.00	$ 43,800,000.00	$ -	$ 25,550,000.00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481,000,000.00	5.53%	0.00%	% P														
	$ 481,000,000.00	5.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,050,000.00	$ -	$ -	$ 288,600,000.00	$ -	$ -	$ 168,350,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57,000,000.00	0.66%	0.00%	% P														
	$ 57,000,000.00	0.66%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,850,000.00	$ 34,200,000.00	$ 19,950,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47,000,000.00	0.54%	0.00%	% P														
	$ 47,000,000.00	0.54%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,350,000.00	$ 28,200,000.00	$ 16,450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93,000,000.00	1.07%	0.00%	% P														
	$ 93,000,000.00	1.07%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,650,000.00	$ -	$ -	$ 55,800,000.00	$ -	$ -	$ 32,550,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56,000,000.00	0.64%	0.00%	% P														
	$ 56,000,000.00	0.64%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,800,000.00	$ 33,600,000.00	$ -	$ 19,600,000.00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54,000,000.00	0.62%	0.00%	% P														
	$ 54,000,000.00	0.62%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 2,700,000.00	$ -	$ 32,400,000.00	$ -	$ -	$ 18,900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423,000,000.00	4.86%	0.00%	% P	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.47%	
	$ 423,000,000.00	4.86%	$ -	$ P	$ 21,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253,980,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148,050,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46,000,000.00	0.53%	0.00%	% P														
	$ 46,000,000.00	0.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,300,000.00	$ -	$ -	$ 27,600,000.00	$ -	$ 16,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5,755,432,000.00	66.15%	0.00%	% P	0.46%	1.14%	8.95%	10.48%	8.18%	5.57%	5.85%	1.15%	1.04%	1.13%	0.92%	1.70%	2.09%	
	$ 4,579,246,000.00	52.64%	$ -	$ P	$ 39,797,368.42	$ 447,252,894.74	$ 778,748,061.40	$ 909,610,076.75	$ 711,748,061.40	$ 484,473,686.40	$ 509,789,451.75	$ 100,357,894.74	$ 90,607,894.74	$ 98,347,368.42	$ 80,357,894.74	$ 147,474,561.40	$ 181,680,701.75	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8,700,000,000.00	100.00%	2.21%															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	$ 8,700,000,000.00	100.00%	$ 192,444,000.00															

REPROGRAMACIÓN

		DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1.62%	6.79%	12.54%	11.80%	14.03%	6.91%	9.18%	7.01%	2.18%	2.29%	2.78%	2.62%	4.95%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95	$ 591,005,701.35	$ 1,093,245,236.27	$ 1,026,607,251.62	$ 1,298,344,529.99	$ 780,170,861.27	$ 846,685,920.34	$ 1,180,555,089.61	$ 220,866,166.39	$ 327,971,578.95	$ 492,427,263.16	$ 253,643,929.82	$ 450,104,912.28	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.62%	8.41%	20.97%	32.78%	47.68%	54.64%	63.38%	70.34%	72.48%	74.25%	77.01%	79.63%	84.63%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95	$ 731,577,280.30	$ 1,824,822,516.57	$ 2,851,429,768.19	$ 4,147,774,298.18	$ 4,927,945,159.45	$ 5,774,631,079.79	$ 6,955,186,149.40	$ 7,175,052,315.79	$ 7,503,023,894.74	$ 7,996,251,157.90	$ 8,249,895,087.72	$ 8,700,000,000.00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.11%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma:
Nombre: EDAY OYELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRUALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** feb-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 377,566,000.00

SEGUIMIENTO No. 1 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATI: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICAL (incluido IVA) **(A):** $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8,700,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos															
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254,568,000.00	2.93%	2.21%	% P	1.11%	1.11%	1.11%	1.23%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.22%	1.22%	
	$ 1,430,754,000.00	16.45%	$ 192,444,000.00	$ P	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 106,926,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 105,876,000.00	$ 105,876,000.00	
				$ E	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1.11%	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69,000,000.00	0.79%	0.04%	% P			0.04%		0.46%		0.28%							
	$ 69,000,000.00	0.79%	$ 3,450,000.00	$ P	$ -	$ -	$ 3,450,000.00		$ 41,400,000.00		$ 24,150,000.00							
				$ E	$ -	$ -	$ 3,450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.04%		0.66%									
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60,000,000.00	0.69%	0.03%	% P			0.03%		0.41%		0.24%							
	$ 60,000,000.00	0.69%	$ 3,000,000.00	$ P	$ -	$ -	$ 3,000,000.00		$ 36,000,000.00		$ 21,000,000.00							
				$ E	$ -	$ -	$ 3,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.03%											
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165,000,000.00	1.90%	0.09%	% P			0.09%	1.14%		0.66%								
	$ 165,000,000.00	1.90%	$ 8,250,000.00	$ P	$ -	$ -	$ 8,250,000.00	$ 99,000,000.00		$ 57,750,000.00								
				$ E	$ -	$ -	$ 8,250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.09%				0.02%							
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42,000,000.00	0.48%	0.02%	% P			0.02%			0.29%	0.00%	0.17%						
	$ 42,000,000.00	0.48%	$ 2,100,000.00	$ P	$ -	$ -	$ 2,100,000.00			$ 35,280,000.00		$ 14,700,000.00						
				$ E	$ -	$ -	$ 2,100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.02%				0.02%	0.09%						
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106,000,000.00	1.22%	0.00%	% P				0.06%		0.73%	0.43%	0.00%			0.00%			
	$ 106,000,000.00	1.22%	$ -	$ P	$ -			$ 5,300,000.00		$ 63,600,000.00	$ 37,100,000.00							
				$ E	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E								0.00%			0.00%			
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125,000,000.00	1.44%	0.00%	% P				0.07%		0.86%	0.50%	0.00%			0.00%			
	$ 125,000,000.00	1.44%	$ -	$ P	$ -			$ 8,250,000.00		$ 75,000,000.00	$ 43,750,000.00							
				$ E	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E								0.00%			0.00%			
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368,000,000.00	4.23%	0.21%	% P			0.21%				2.54%			1.48%				
	$ 368,000,000.00	4.23%	$ 18,400,000.00	$ P	$ -	$ -	$ 18,400,000.00				$ 220,800,000.00			$ 128,800,000.00				
				$ E	$ -	$ -	$ 18,400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.21%											
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235,000,000.00	2.70%	0.14%	% P			0.14%				1.62%	0.00%	0.95%	0.00%				
	$ 235,000,000.00	2.70%	$ 11,750,000.00	$ P	$ -	$ -	$ 11,750,000.00				$ 141,000,000.00		$ 82,250,000.00					
				$ E	$ -	$ -	$ 11,750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.14%											
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190,000,000.00	2.18%	0.11%	% P				0.11%		1.31%	0.76%	0.00%						
	$ 190,000,000.00	2.18%	$ 9,500,000.00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 9,500,000.00		$ 114,000,000.00	$ 66,500,000.00							
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.11%											
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73,000,000.00	0.84%	0.00%	% P				0.04%			0.50%	0.29%	0.00%	0.00%		0.00%		
	$ 73,000,000.00	0.84%	$ -	$ P	$ -	$ -		$ 3,650,000.00			$ 43,800,000.00	$ 25,550,000.00						
				$ E	$ -	$ -							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481,000,000.00	5.53%	0.28%	% P				0.26%			3.32%	0.00%	1.94%		0.00%			
	$ 481,000,000.00	5.53%	$ 24,050,000.00	$ P	$ -	$ -		$ 24,050,000.00			$ 288,600,000.00		$ 186,350,000.00					
				$ E	$ -	$ -	$ 24,050,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.28%											
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57,000,000.00	0.66%	0.00%	% P				0.03%		0.39%	0.00%	0.23%						
	$ 57,000,000.00	0.66%	$ -	$ P	$ -	$ -		$ 2,850,000.00		$ 34,200,000.00		$ 19,950,000.00						
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47,000,000.00	0.54%	0.00%	% P				0.03%		0.32%	0.19%							
	$ 47,000,000.00	0.54%	$ -	$ P	$ -	$ -		$ 2,350,000.00		$ 28,200,000.00	$ 16,450,000.00							
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93,000,000.00	1.07%	0.00%	% P				0.05%			0.64%	0.00%	0.37%		0.00%			
	$ 93,000,000.00	1.07%	$ -	$ P	$ -	$ -		$ 4,650,000.00			$ 55,800,000.00		$ 32,550,000.00					
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56,000,000.00	0.64%	0.03%	% P				0.03%				0.39%		0.00%			0.23%	
	$ 56,000,000.00	0.64%	$ 2,800,000.00	$ P	$ -	$ -		$ 2,800,000.00				$ 33,600,000.00					$ 19,600,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ 2,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.03%											
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54,000,000.00	0.62%	0.00%	% P			0.00%	0.03%				0.37%		0.22%				
	$ 54,000,000.00	0.62%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2,700,000.00				$ 32,400,000.00		$ 18,900,000.00				
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423,000,000.00	4.86%	0.00%	% P				0.24%				0.00%	2.92%				1.70%	
	$ 423,000,000.00	4.86%	$ -	$ P	$ -	$ -		$ 21,150,000.00					$ 253,800,000.00				$ 148,050,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E								0.00%					0.00%	
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46,000,000.00	0.53%	0.00%	% P			0.03%			0.32%			0.00%		0.19%			
	$ 46,000,000.00	0.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 2,300,000.00			$ 27,600,000.00					$ 16,100,000.00			
				$ E	$ -	$ -	$ 2,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0.03%											
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5,755,432,000.00	66.15%	0.00%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	5.08%	16.54%	12.74%	7.89%	5.80%	0.94%	0.96%	0.50%	0.15%	2.00%	
	$ 4,579,246,000.00	52.64%	$ -	$ P	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 442,382,500.00	$ 1,439,101,500.00	$ 1,108,469,000.00	$ 686,396,500.00	$ 504,296,500.00	$ 81,950,000.00	$ 83,790,000.00	$ 43,200,000.00	$ 13,100,000.00	$ 173,925,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ 1,100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	**$ 8,700,000,000.00**	**100.00%**	**3.17%**															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	**$ 8,700,000,000.00**	**100.00%**	**$ 275,744,000.00**															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE GRÁFICA	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	%	%

INVERSIÓN CONSULTORA PROGRAMADA MES	%	1.12%	1.12%	1.68%	8.43%	10.78%	18.96%	20.26%	8.60%	9.94%	2.53%	2.03%	1.37%	5.14%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97,322,000.00	$ 97,322,000.00	$ 146,572,000.00	$ 733,558,500.00	$ 1,834,131,500.00	$ 1,651,649,000.00	$ 1,762,906,500.00	$ 748,116,500.00	$ 864,739,000.00	$ 220,290,000.00	$ 176,930,000.00	$ 119,576,000.00	$ 447,446,000.00	
INVERSIÓN CONSULTORA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.12%	2.24%	3.92%	12.35%	31.14%	50.12%	70.39%	78.98%	88.92%	91.45%	93.49%	94.86%	100.00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97,322,000.00	$ 194,644,000.00	$ 341,216,000.00	$ 1,074,774,500.00	$ 2,908,906,000.00	$ 4,560,555,000.00	$ 6,323,521,500.00	$ 6,871,638,000.00	$ 7,736,368,000.00	$ 7,956,648,000.00	$ 8,133,578,000.00	$ 8,252,554,000.00	$ 8,700,000,000.00	
INVERSIÓN CONSULTORA EJECUTADA MES	%	1.11%	1.11%	2.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 192,122,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
INVERSIÓN CONSULTORA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.11%	2.21%	4.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 192,444,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00	$ 377,566,000.00		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Consultor y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: EDILMA TERESA HENRIQUEZ MENA

Directora de consultoría

Matrícula Profesional No.: 08202517337ATL

Aprueba Firma:

Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.