ANEXO 2.

FORMATO FT-GPM-010 - INFORMES SEMANALES DE AVANCE DE OBRA – ENERO 2026

Carrera 9ª 2-76 B/ Pablo Sexto Alto Mocoa Putumayo
intervial.sjb@gmail.com
322 366 13 81

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO CONTRATO No: 301-2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025 CONTRATO No: 209-2025

Semana Número: 9 Del: 29/12/2025 Al: 4/01/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 61 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: ING. NELSON ROMERO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,31%	11,55%
Valor básico de la Obra	$ 290.248.902,31	$531.052.074,69

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9,85%	15,58%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 452.518.870,06	$ 715.912.027,08

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
Contrato No.	301-2025
Valor Inicial:	$4.911.763.121,08
Valor Actualizado:	$4.911.763.121,08
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025
Contrato No.	209-2025
Valor Inicial:	$315.221.956,00
Valor Actualizado:	$315.221.956,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Excavación en material común para construcción de alcantarillas
Instalación de concreto de 2000 psi para solado de limpieza
Instalación de tuberia en concreto reforzado de 900 mm
Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con excavaciones del tramo 2
Realizar la nivelación del terreno con el mejoramiento e instalación de la estructura de pavimento

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Union temporal vial Juan Bosco realizó labores durante la semana que estuvieron direccionadas por la coordinación de Gestión Ambiental y SST donde realizó recorridos diarios de inspección para constatar el avance de la obra y la implementación de las medidas de manejo ambiental.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra se desarrolla de acuerdo al cronograma de obra.
El contratista adelanta las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la interventoria.
El contratista de obra adelanta la adquisición de materiales para generar un stock que permita cumplir con lo programado, pero su consecución se ha visto limitada por condiciones climáticas adversas registradas en la parte alta del río Mocoa
El personal de obra cuenta con los EPPs y las afiliaciones correspondientes.

OBSERVACIONES

Durante el proceso de ejecución del proyecto se identificó una situación de carácter técnico–predial que incide en el normal desarrollo de las actividades programadas. El diseño vial aprobado establece la construcción de una estructura de pavimento con un ancho de calzada de 6,00 m, más la conformación de cunetas laterales de 0,75 m a cada lado, para un ancho total requerido de 7,60 m.

No obstante, mediante verificación topográfica realizada en campo, se determinó que la franja vial existente no cumple con el ancho mínimo necesario para la implantación de la sección transversal proyectada. Esta restricción implica que, para garantizar la viabilidad técnica de la obra y el cumplimiento de las especificaciones del diseño geométrico, los predios colindantes deben aportar una franja de terreno mediante procesos de cesión voluntaria o sucesión de área, según corresponda.

Dichas circunstancias podrán afectar el normal desarrollo de la ejecución física, sumado a esto la falta de materiales petreos en la zona, así como los ajustes a los diseños de la implantación del eje vial.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: Yhon Jairo Solarte Delgado

Matrícula No. : 63202-321951 QND

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Excavación de terreno para instalación de alcantarilla



Descripción:

Excavación de terreno para instalación de alcantarilla



Descripción:

Suministro e instalación de concreto 2000 PSI para Solado



Descripción:

Suministro e instalación de concreto 2000 PSI para Solado



Descripción:


Instalación de tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM



Descripción:


Instalación de tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO



Descripción:

Instalación de placa de pavimento en concreto hidráulico



Descripción:

Instalación y figurado de acero para cuneta en concreto clase D



Descripción:

Compactación de sub base granular y nivelación de terreno



Descripción:

Instalación de cuneta en concreto clase D

UNIÓN TEMPORAL

CONTROL DIARIO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	CAPITULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ene-26				
						SEMANA 9		SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
						cantidad	valor parcial			
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 6.188.997,09**					
1,1	Desmonte y limpieza en zona no boscosas	Ha	0,88	$ 1.031.263,33	$ 907.511,73					
1,2	Demolicion de alcantarillas existentes	m3	20,79	$ 254.039,70	$ 5.281.485,36					
2	**EXCAVACION DE LA EXPLANACION**				**$ 106.887.911,26**					
2,1	Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.	m3	3667,22	$ 29.146,85	$ 106.887.911,26	312,40	$ 9.105.425,31			
3	MEJORAMIENTO SUB-BASE GRANULAR				**$ 239.504.089,60**					
3,1	Sub Base Granular Clase C	m3	1313,72	$ 124.140,02	$ 163.085.227,07	216,00	$ 26.814.244,32			
3,2	Relleno para terraplenes	m3	701,98	$ 108.861,88	$ 76.418.862,52	98,29	$ 10.700.462,61			
4	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CUNETA**				**$ 2.840.039.896,82**					
4,1	Placa de pavimento en concreto hidraulico	m3	1839,75	$ 1.111.707,96	$ 2.045.264.719,41	196,56	$ 218.517.316,62			
4,2	Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)	m3	279	$ 905.117,11	$ 252.527.673,69	21,97	$ 19.880.897,32			
4,3	Acero placa y cuneta	kg	45072,32	$ 12.030,61	$ 542.247.503,72	3918,84	$ 47.146.077,80			
5	**DRENAJES**				**$ 192.204.277,69**					
5,1	Excavación en Material Común	m3	396	$ 51.187,29	$ 20.270.166,84	49,00	$ 2.508.177,21			
5,2	Concreto Clase D (3000 PSI)	m3	70	$ 905.117,11	$ 63.358.197,70					
5,3	Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado.	m3	7	$ 772.341,27	$ 5.406.388,89	0,84	$ 648.766,67			
5,4	Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM	m	63	$ 584.147,48	$ 36.801.291,24	7,00	$ 4.089.032,36			
5,5	Acero de refuerzo	kg	5210,28	$ 12.030,61	$ 62.682.846,67					
5,6	Transporte de Material Proveniente de las excavaciones	m3	515	$ 7.156,09	$ 3.685.386,35	63,70	$ 455.842,93			
6	**SEÑALIZACION DEFINITIVA**				**$ 34.380.166,71**					
6,1	Señal Vertical de Transito tipo I	UND	10	$ 1.056.769,37	$ 10.567.693,70					
6,2	Tacha Reflectiva	UND	246	$ 13.391,22	$ 3.294.240,12					
6,3	Linea de demarcacion con pintura en frio	m	4379	$ 4.031,33	$ 17.653.194,07					
6,4	Postes de referencia kilometraje	UND	3	$ 955.012,94	$ 2.865.038,82					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.419.205.339,16**	$ 339.866.243,15		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ADMINISTRACIÓN	27,00%			**$ 923.185.441,57**	$ 91.763.885,65		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	UTLIDAD	5,00%			**$ 170.960.266,96**	$ 16.993.312,16		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	IMPREVISTOS	1,00%			**$ 34.192.053,39**	$ 3.398.662,43		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU				**$ 4.547.543.101,08**	$ 452.022.103,39		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	CARACTERIZACIÓN DE LA VÍA				**$ 3.977.064,00**					
	PAGA				**$ 17.540.000,00**	$ 208.755,56				
	PMT				**$ 27.169.000,00**	$ 288.011,11				
	TOTAL COSTOS OBRA				**$ 4.596.229.165,08**	$ 452.518.870,06				

Porcentaje de ejecucion semanal	9,85%			

Porcentaje acumulado de ejecucion semanal	$ 715.912.027,08
	15,58%

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL VIAL JUAN DIEGO
CONTRATO N°:	301 - 2025	29 de dic 2025 al 4 de enero 2026	

ITEM N°	*2,1*	*UNIDADES*	*SEMANA*
Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.		**m3**	**9**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	Area	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 2	K0+000,00	K0+000,00	0,00	2,036		0,00 m³		0,00 m³
	K0+000,00	K0+010,00	10,00	2,389		22,13 m³		22,13 m³
	K0+010,00	K0+020,00	10,00	2,386		23,88 m³		23,88 m³
	K0+020,00	K0+026,57	6,57	2,391		15,69 m³		15,69 m³
	K0+026,57	K0+030,00	3,43	1,78		7,16 m³		7,16 m³
	K0+030,00	K0+031,08	1,08	1,8		1,93 m³		1,93 m³
	K0+031,08	K0+040,00	8,92	1,498		14,71 m³		14,71 m³
	K0+040,00	K0+050,00	10,00	2,926		22,12 m³		22,12 m³
	K0+050,00	K0+053,95	3,95	3,247		12,18 m³		12,18 m³
	K0+053,95	K0+055,00	1,05	3,18		3,38 m³		3,38 m³
	K0+055,00	K0+059,85	4,85	2,803		14,50 m³		14,50 m³
	K0+059,85	K0+060,00	0,15	2,791		0,43 m³		0,43 m³
	K0+060,00	K0+070,00	10,00	2,2		24,96 m³		24,96 m³
	K0+070,00	K0+080,00	10,00	1,545		18,73 m³		18,73 m³
	K0+080,00	K0+090,00	10,00	0,477		10,11 m³		10,11 m³
	K0+090,00	K0+100,00	10,00	0,788		6,33 m³		6,33 m³
	K0+100,00	K0+110,00	10,00	1,481		11,35 m³		11,35 m³
	K0+110,00	K0+119,62	9,62	2,216		17,78 m³		17,78 m³
	K0+119,62	K0+120,00	0,38	2,324		0,87 m³		0,87 m³
	K0+120,00	K0+125,00	5,00	3,399		14,31 m³		14,31 m³
	K0+125,00	K0+130,00	5,00	4,05		18,62 m³		18,62 m³
	K0+130,00	K0+133,58	3,58	3,701		13,88 m³		13,88 m³
	K0+133,58	K0+140,00	6,42	2,244		19,08 m³		19,08 m³
	K0+140,00	K0+150,00	10,00	1,242		17,43 m³		17,43 m³
	K0+150,00	K0+150,81	0,81	0,911		0,87 m³		0,87 m³
							TOTAL:	***312,40 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 05 al 30 de noviembre 2025	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 3,1 *Sub Base Granular Clase C*	*UNIDADES* **m3** *CORTE No.* **9**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	AREA	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 2	K0+000,00	K0+000,00	0,00	0,9		0,00		0,00 m³
	K0+000,00	K0+010,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+010,00	K0+020,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+020,00	K0+026,57	6,57	0,9		5,91		5,91 m³
	K0+026,57	K0+030,00	3,43	0,9		3,09		3,09 m³
	K0+030,00	K0+031,08	1,08	0,9		0,97		0,97 m³
	K0+031,08	K0+040,00	8,92	0,9		8,03		8,03 m³
	K0+040,00	K0+050,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+050,00	K0+053,95	3,95	0,9		3,55		3,55 m³
	K0+053,95	K0+055,00	1,05	0,9		0,95		0,95 m³
	K0+055,00	K0+059,85	4,85	0,9		4,36		4,36 m³
	K0+059,85	K0+060,00	0,15	0,9		0,14		0,14 m³
	K0+060,00	K0+070,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+070,00	K0+080,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+080,00	K0+090,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+090,00	K0+100,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+100,00	K0+110,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+110,00	K0+119,62	9,62	0,9		8,66		8,66 m³
	K0+119,62	K0+120,00	0,38	0,9		0,34		0,34 m³
	K0+120,00	K0+125,00	5,00	0,9		4,50		4,50 m³
	K0+125,00	K0+130,00	5,00	0,9		4,50		4,50 m³
	K0+130,00	K0+133,58	3,58	0,9		3,22		3,22 m³
	K0+133,58	K0+140,00	6,42	0,9		5,78		5,78 m³
	K0+140,00	K0+150,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+150,00	K0+150,81	0,81	0,9		0,73		0,73 m³
	K0+150,81	K0+155,00	4,19	0,9		3,77		3,77 m³
	K0+155,00	K0+160,00	5,00	0,9		4,50		4,50 m³
	K0+160,00	K0+162,19	2,19	0,9		1,97		1,97 m³
	K0+162,19	K0+170,00	7,81	0,9		7,03		7,03 m³
	K0+170,00	K0+180,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+180,00	K0+190,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+190,00	K0+200,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+200,00	K0+210,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+210,00	K0+213,06	3,06	0,9		2,75		2,75 m³
	K0+213,06	K0+214,01	0,95	0,9		0,85		0,85 m³
	K0+214,01	K0+220,00	5,99	0,9		5,39		5,39 m³
	K0+220,00	K0+230,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
	K0+230,00	K0+240,00	10,00	0,9		9,00		9,00 m³
							TOTAL:	***216,00 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATO N°:	301 - 2025

EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO
05 al 30 de noviembre 2025

UNIÓN TEMPORAL

ITEM N°	3,2
Relleno para terraplenes	

UNIDADES	CORTE No.
m3	**sem. 7**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	Area	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 2	K0+000,00	K0+000,00	0,00	0,172				0,00 m³
	K0+000,00	K0+010,00	10,00	0,133		1,53		1,53 m³
	K0+010,00	K0+020,00	10,00	0,198		1,66		1,66 m³
	K0+020,00	K0+026,57	6,57	0,045		0,80		0,80 m³
	K0+026,57	K0+030,00	3,43	0,117		0,28		0,28 m³
	K0+030,00	K0+031,08	1,08	0,103		0,12		0,12 m³
	K0+031,08	K0+040,00	8,92	0,016		0,53		0,53 m³
	K0+040,00	K0+050,00	10,00					0,00 m³
	K0+050,00	K0+053,95	3,95					0,00 m³
	K0+053,95	K0+055,00	1,05					0,00 m³
	K0+055,00	K0+059,85	4,85					0,00 m³
	K0+059,85	K0+060,00	0,15					0,00 m³
	K0+060,00	K0+070,00	10,00	0,001		0,01		0,01 m³
	K0+070,00	K0+080,00	10,00	0,079		0,40		0,40 m³
	K0+080,00	K0+090,00	10,00	0,707		3,93		3,93 m³
	K0+090,00	K0+100,00	10,00	0,563		6,35		6,35 m³
	K0+100,00	K0+110,00	10,00	0,38		4,72		4,72 m³
	K0+110,00	K0+119,62	9,62	0,039		2,01		2,01 m³
	K0+119,62	K0+120,00	0,38	0,034		0,01		0,01 m³
	K0+120,00	K0+125,00	5,00					0,00 m³
	K0+125,00	K0+130,00	5,00					0,00 m³
	K0+130,00	K0+133,58	3,58	0,009		0,03		0,03 m³
	K0+133,58	K0+140,00	6,42	3,075		9,90		9,90 m³
	K0+140,00	K0+150,00	10,00	0,72		18,98		18,98 m³
	K0+150,00	K0+150,81	0,81	0,746		0,59		0,59 m³
	K0+150,81	K0+155,00	4,19	2,673		7,16		7,16 m³
	K0+155,00	K0+160,00	5,00	3,458		15,33		15,33 m³
	K0+160,00	K0+162,19	2,19	2,936		7,01		7,01 m³
	K0+162,19	K0+170,00	7,81	1,408		16,96		16,96 m³
							TOTAL:	***98,29 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	01 al 4 de enero del 2026	

ITEM N°	*4,1*
Placa de pavimento en concreto hidraulico	

UNIDADES	*SEMANA*
m3	**9**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de losa tramo 2	K0+336,00	K0+198,00	138,00	0,21	6,00 m	173,88 m³		173,88 m³
Fundicion de losa tramo 2	K0+411,00	K0+375,00	36,00	0,21	3,00 m	22,68 m³	Margen derecha	22,68 m³
							TOTAL:	***196,56 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 01 al 4 de enero del 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 4,2 *Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)*	*UNIDADES* **m3** *SEMANA* **9**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	AREA		TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de cuneta tramo 2	K0+435,21	K0+320,21	115,00	0,096		21,97 m³		21,97 m³

TOTAL: ***21,97 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 01 al 4 de enero del 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 5,4 *Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM*	*UNIDADES* m / *SEMANA* 9

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ANCHO	LONGITUD DE VARILLA	ESPACIAMIENTO VARILLA	PESO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Hierro 1-1/8"	K0+411,00	K0+375,00	36,00 m	3,00 m	0,40 m	0,30 m	5,06 Kg	120,00	242,88 Kg		242,88 Kg
Hierro 1-1/8"	K0+336,00	K0+198,00	138,00 m	6,00 m	0,40 m	0,30 m	5,06 Kg	920,00	1862,08 Kg		1862,08 Kg
Varilla longitudinal 1/2"	K0+336,00	K0+198,00	138,00 m	6,00 m	0,85 m	1,20 m	0,99 Kg	115,00	97,16 Kg		97,16 Kg
acero cuneta transversal #2	K0+435,21	K0+320,21	115,00 m	0,75 m	0,75 m	0,15 m	0,25 Kg	1840,00	345,00 Kg		345,00 Kg
acero cuneta longitudinal #4	K0+435,21	K0+320,21	115,00 m	0,75 m	1,00 m	0,15 m	0,99 Kg	1380,00	1371,72 Kg		1371,72 Kg
									TOTAL:		***3918,84 Kg***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 01 al 4 de enero del 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 5,1 *Excavación en Material Común*	*UNIDADES* **m3** *SEMANA* **9**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 2	K0+320,00		7,00 m	2,80 m	2,50 m	49,00 m³		49,00 m³

TOTAL: ***49,00 m³***

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.8
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
		01 al 4 de enero del 2026	
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 5,3	*UNIDADES* m3 / *SEMANA* 9
		Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado.	

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 2 - Alcantarilla	K0+320,00		7,00 m	0,10 m³	1,20	0,84 m³		0,84 m³
						TOTAL:		0,84 m³

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.8
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
		01 al 4 de enero del 2026	
		ITEM N° 5,4	*UNIDADES* / *SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM*	m / 9

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 2 - Alcantarilla	K0+320,00		7,00 m				7,00 m		7,00 m
								TOTAL:	***7,00 m***

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.8
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL VIAL JUAN PABLO
		01 al 4 de enero del 2026	
		ITEM N° *5,6*	*UNIDADES* / *SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Transporte de Material Proveniente de las excavaciones*	**m3** / **9**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	Factor expansión	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Alcantarilla	K0+320,00		7,00 m	2,80 m	2,50 m	1,30	63,70 m³		63,70 m³
								TOTAL:	***63,70 m³***

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO CONTRATO No: 301-2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025 CONTRATO No: 209-2025

Semana Número: 10 Del: 5/01/2026 Al: 11/01/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

Supervisor Contrato de Interventoria: ING. NELSON ROMERO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,33%	17,88%
Valor básico de la Obra	$ 290.848.110,41	$821.900.185,10

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,63%	20,21%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 212.847.479,90	$ 928.759.506,98

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
Contrato No.	301-2025
Valor Inicial:	$4.911.763.121,08
Valor Actualizado:	$4.911.763.121,08
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025
Contrato No.	209-2025
Valor Inicial:	$315.221.956,00
Valor Actualizado:	$315.221.956,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)
Instalación de acero de refuerzo para placa y cuneta
Instalación de Concreto Clase D (3000 PSI) para alcantarillas
Instalación de acero de refuerzo para alcantarillas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)
Instalación de acero de refuerzo para placa y cuneta

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Union temporal vial Juan Bosco realizó labores durante la semana que estuvieron direccionadas por la coordinación de Gestión Ambiental y SST donde realizó recorridos diarios de inspección para constatar el avance de la obra y la implementación de las medidas de manejo ambiental.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra se desarrolla de acuerdo al cronograma de obra.
El contratista adelanta las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la interventoría.
El contratista de obra adelanta la adquisición de materiales para generar un stock que permita cumplir con lo programado, pero su consecución se ha visto limitada por condiciones climáticas adversas registradas en la parte alta del rio Mocoa
El personal de obra cuenta con los EPPs y las afiliaciones correspondientes.

OBSERVACIONES

Durante el proceso de ejecución del proyecto se identificó una situación de carácter técnico–predial que incide en el normal desarrollo de las actividades programadas. El diseño vial aprobado establece la construcción de una estructura de pavimento con un ancho de calzada de 6,00 m, más la conformación de cunetas laterales de 0,75 m a cada lado, para un ancho total requerido de 7,60 m.

No obstante, mediante verificación topográfica realizada en campo, se determinó que la franja vial existente no cumple con el ancho mínimo necesario para la implantación de la sección transversal proyectada. Esta restricción implica que, para garantizar la viabilidad técnica de la obra y el cumplimiento de las especificaciones del diseño geométrico, lospredios colindantes deben aportar una franja de terreno mediante procesos de cesión voluntaria o sucesión de área, según corresponda.

Dichas circunstancias empiezan afectar el normal desarrollo de la ejecución fisica, sumado a esto la falta de materiales petreos en la zona, asi como los ajustes a los diseños de la implantación del eje vial.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: Yhon Jairo Solarte Delgado

Matrícula No. : 63202-321951 QND

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
PROCESO	Gestion de planeación		VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
FORMATO	Informe semanal de avance de obra		TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Suministro e instalación de Sub Base Granular Clase C



Descripción:

Suministro e instalación de concreto 2000 PSI para Solado



Descripción:

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de acero de refuerzo para cuneta



Descripción:

Instalación de acero de refuerzo para cuneta

UNIÓN TEMPORAL

CONTROL DIARIO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE

ITEM	CAPITULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ene-26 SEMANA 10 cantidad	ene-26 SEMANA 10 valor parcial
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 6.188.997,09**		
1,1	Desmonte y limpieza en zona no boscosas	Ha	0,88	$ 1.031.263,33	$ 907.511,73		
1,2	Demolicion de alcantarillas existentes	m3	20,79	$ 254.039,70	$ 5.281.485,36		
2	**EXCAVACION DE LA EXPLANACION**				**$ 106.887.911,26**		
2,1	Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.	m3	3667,22	$ 29.146,85	$ 106.887.911,26		
3	MEJORAMIENTO SUB-BASE GRANULAR				**$ 239.504.089,60**		
3,1	Sub Base Granular Clase C	m3	1313,72	$ 124.140,02	$ 163.085.227,07		
3,2	Relleno para terraplenes	m3	701,98	$ 108.861,88	$ 76.418.862,52		
4	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CUNETA**				**$ 2.840.039.896,82**		
4,1	Placa de pavimento en concreto hidraulico	m3	1839,75	$ 1.111.707,96	$ 2.045.264.719,41	85,68	$ 95.251.138,01
4,2	Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)	m3	279	$ 905.117,11	$ 252.527.673,69	21,01	$ 19.016.510,48
4,3	Acero placa y cuneta	kg	45072,32	$ 12.030,61	$ 542.247.503,72	2607,50	$ 31.369.867,71
5	**DRENAJES**				**$ 192.204.277,69**		
5,1	Excavación en Material Común	m3	396	$ 51.187,29	$ 20.270.166,84		
5,2	Concreto Clase D (3000 PSI)	m3	70	$ 905.117,11	$ 63.358.197,70	7,80	$ 7.059.913,46
5,3	Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado.	m3	7	$ 772.341,27	$ 5.406.388,89		
5,4	Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM	m	63	$ 584.147,48	$ 36.801.291,24		
5,5	Acero de refuerzo	kg	5210,28	$ 12.030,61	$ 62.682.846,67	578,92	$ 6.964.760,74
5,6	Transporte de Material Proveniente de las excavaciones	m3	515	$ 7.156,09	$ 3.685.386,35		
6	**SEÑALIZACION DEFINITIVA**				**$ 34.380.166,71**		
6,1	Señal Vertical de Transito tipo I	UND	10	$ 1.056.769,37	$ 10.567.693,70		
6,2	Tacha Reflectiva	UND	246	$ 13.391,22	$ 3.294.240,12		
6,3	Linea de demarcacion con pintura en frio	m	4379	$ 4.031,33	$ 17.653.194,07		
6,4	Postes de referencia kilometraje	UND	3	$ 955.012,94	$ 2.865.038,82		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.419.205.339,16**	$ 159.662.190,40	
	ADMINISTRACIÓN	27,00%			**$ 923.185.441,57**	$ 43.108.791,41	
	UTLIDAD	5,00%			**$ 170.960.266,96**	$ 7.983.109,52	
	IMPREVISTOS	1,00%			**$ 34.192.053,39**	$ 1.596.621,90	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU				**$ 4.547.543.101,08**	$ 212.350.713,23	
	CARACTERIZACIÓN DE LA VÍA				**$ 3.977.064,00**		
	PAGA				**$ 17.540.000,00**	$ 208.755,56	
	PMT				**$ 27.169.000,00**	$ 288.011,11	
	TOTAL COSTOS OBRA				**$ 4.596.229.165,08**	$ 212.847.479,90	

Porcentaje de ejecucion semanal	4,63%

	$ 928.759.506,98
	20,21%

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
		4 al 12 de enero de 2026	
		ITEM N° 4,1	*UNIDADES* **m3** / *SEMANA* **10**
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Placa de pavimento en concreto hidraulico*	

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	CANTIDAD	VOLUMEN	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de losa tramo 2	K0+198,00	K0+130,00	68,00	0,21	6		85,68 m³		85,68 m³
								TOTAL:	***85,68 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL VIAS SAN DIEGO
		4 al 12 de enero de 2026	
		ITEM N° 4,2	*UNIDADES* **m3** / *SEMANA* **10**
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)*	

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	AREA			VOLUMEN	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de cuneta tramo 2	K0+320,21	K0+210,21	110,00	0,096			21,01 m³		21,01 m³
								TOTAL:	21,01 m³

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	4 al 12 de enero de 2026	

ITEM N°	*4,3*	*UNIDADES*	*SEMANA*
Acero placa y cuneta		**m3**	**10**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ANCHO	LONGITUD DE VARILLA	ESPACIAMIENTO VARILLA	PESO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Hierro 1-1/8"	K0+198,00	K0+130,00	68,00 m	6,00 m	0,40 m	0,30 m	5,06 Kg	453,33	917,55 Kg		917,55 Kg
Varilla longitudinal 1/2"	K0+198,00	K0+130,00	68,00 m	6,00 m	0,85 m	1,20 m	0,99 Kg	56,67	47,88 Kg		47,88 Kg
acero cuneta transversal #2	K0+320,21	K0+210,21	110,00 m	0,75 m	0,75 m	0,15 m	0,25 Kg	1760,00	330,00 Kg		330,00 Kg
acero cuneta longitudinal #4	K0+320,21	K0+210,21	110,00 m	0,75 m	1,00 m	0,15 m	0,99 Kg	1320,00	1312,08 Kg		1312,08 Kg
									TOTAL:		***2607,50 Kg***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO		UNIÓN TEMPORAL	
		4 al 12 de enero de 2026			
		ITEM N°	*5,2*	*UNIDADES*	*SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Concreto Clase D (3000 PSI)*		**m3**	**10**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	CANTIDAD			VOLUMEN	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 2	K0+320,00		7,00 m	1,00 m			7,80 m^3		7,80 m^3
								TOTAL:	7,80 m^3

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.8
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
		4 al 12 de enero de 2026	
		ITEM N° 5,5	*UNIDADES* / *SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Acero de refuerzo*	**m3** / **10**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	ANCHO	VOLUMEN	PESO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 2	K0+320,00				578,92	578,92 m³		578,92 m³
							TOTAL:	578,92 m³

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO CONTRATO No: 301-2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025 CONTRATO No: 209-2025

Semana Número: 11 Del: 12/01/2026 Al: 18/01/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 75 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: ING. NELSON ROMERO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,45%	25,33%	Obra Física Ejecutada (%)	4,52%	24,73%
Valor básico de la Obra	$ 342.272.974,30	$1.164.173.159,40	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 207.849.156,46	$ 1.136.608.683,44

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
Contrato No.	301-2025
Valor Inicial:	$4.911.763.121,08
Valor Actualizado:	$4.911.763.121,08
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025
Contrato No.	209-2025
Valor Inicial:	$315.221.956,00
Valor Actualizado:	$315.221.956,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)
Instalación de acero de refuerzo para placa y cuneta

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)
Instalación de acero de refuerzo para placa y cuneta

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Union temporal vial Juan Bosco realizó labores durante la semana que estuvieron direccionadas por la coordinación de Gestión Ambiental y SST donde realizó recorridos diarios de inspección para constatar el avance de la obra y la implementación de las medidas de manejo ambiental.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra empieza a presentar retarzos en la ejecución de acuerdo al cronograma de obra.
El contratista adelanta las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la interventoría.
El contratista de obra adelanta la adquisición de materiales para generar un stock que permita cumplir con lo programado, pero su consecución se ha visto limitada por condiciones climáticas adversas registradas en la parte alta del río Mocoa
El personal de obra cuenta con los EPPs y las afiliaciones correspondientes.

OBSERVACIONES

Durante el proceso de ejecución del proyecto se identificó una situación de carácter técnico–predial que incide en el normal desarrollo de las actividades programadas. El diseño vial aprobado establece la construcción de una estructura de pavimento con un ancho de calzada de 6,00 m, más la conformación de cunetas laterales de 0,75 m a cada lado, para un ancho total requerido de 7,60 m.

No obstante, mediante verificación topográfica realizada en campo, se determinó que la franja vial existente no cumple con el ancho mínimo necesario para la implantación de la sección transversal proyectada. Esta restricción implica que, para garantizar la viabilidad técnica de la obra y el cumplimiento de las especificaciones del diseño geométrico, los predios colindantes deben aportar una franja de terreno mediante procesos de cesión voluntaria o sucesión de área, según corresponda.

Dichas circunstancias empiezan afectar el normal desarrollo de la ejecución fisica, sumado a esto la falta de materiales petreos en la zona, asi como los ajustes a los diseños de la implantación del eje vial. La interventoría recomienda al contratista abrir nuevos frentes de trabajo para mejorar el rendimiento acorde al cronograma de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: **Yhon Jairo Solarte Delgado**

Matrícula No. : 63202-321951 QND

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidráulico MR41



Descripción:

Formaleta para instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto clase D (3000 PSI)




Descripción:

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41



Descripción:

Compactación y nivelación de subrasante



Descripción:

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidráulico MR41



Descripción:

Instalación de acero de refuerzo para cuneta

Descripción:

UNIÓN TEMPORAL

CONTROL DIARIO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	CAPITULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ene-26 SEMANA 11	
						cantidad	valor parcial
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 6.188.997,09**		
1,1	Desmonte y limpieza en zona no boscosas	Ha	0,88	$ 1.031.263,33	$ 907.511,73		
1,2	Demolicion de alcantarillas existentes	m3	20,79	$ 254.039,70	$ 5.281.485,36		
2	**EXCAVACION DE LA EXPLANACION**				**$ 106.887.911,26**		
2,1	Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.	m3	3667,22	$ 29.146,85	$ 106.887.911,26		
3	MEJORAMIENTO SUB-BASE GRANULAR				**$ 239.504.089,60**		
3,1	Sub Base Granular Clase C	m3	1313,72	$ 124.140,02	$ 163.085.227,07		
3,2	Relleno para terraplenes	m3	701,98	$ 108.861,88	$ 76.418.862,52		
4	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CUNETA**				**$ 2.840.039.896,82**		
4,1	Placa de pavimento en concreto hidraulico	m3	1839,75	$ 1.111.707,96	$ 2.045.264.719,41	88,2	$ 98.052.642,07
4,2	Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)	m3	279	$ 905.117,11	$ 252.527.673,69	24,87011	$ 22.510.362,09
4,3	Acero placa y cuneta	kg	45072,32	$ 12.030,61	$ 542.247.503,72	2937,594047	$ 35.341.048,31
5	**DRENAJES**				**$ 192.204.277,69**		
5,1	Excavación en Material Común	m3	396	$ 51.187,29	$ 20.270.166,84		
5,2	Concreto Clase D (3000 PSI)	m3	70	$ 905.117,11	$ 63.358.197,70		
5,3	Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado.	m3	7	$ 772.341,27	$ 5.406.388,89		
5,4	Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM	m	63	$ 584.147,48	$ 36.801.291,24		
5,5	Acero de refuerzo	kg	5210,28	$ 12.030,61	$ 62.682.846,67		
5,6	Transporte de Material Proveniente de las excavaciones	m3	515	$ 7.156,09	$ 3.685.386,35		
6	**SEÑALIZACION DEFINITIVA**				**$ 34.380.166,71**		
6,1	Señal Vertical de Transito tipo I	UND	10	$ 1.056.769,37	$ 10.567.693,70		
6,2	Tacha Reflectiva	UND	246	$ 13.391,22	$ 3.294.240,12		
6,3	Linea de demarcacion con pintura en frio	m	4379	$ 4.031,33	$ 17.653.194,07		
6,4	Postes de referencia kilometraje	UND	3	$ 955.012,94	$ 2.865.038,82		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.419.205.339,16**	$ 155.904.052,47	
	ADMINISTRACIÓN	27,00%			**$ 923.185.441,57**	$ 42.094.094,17	
	UTLIDAD	5,00%			**$ 170.960.266,96**	$ 7.795.202,62	
	IMPREVISTOS	1,00%			**$ 34.192.053,39**	$ 1.559.040,52	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU				**$ 4.547.543.101,08**	$ 207.352.389,79	
	CARACTERIZACIÓN DE LA VÍA				**$ 3.977.064,00**		
	PAGA				**$ 17.540.000,00**	$ 208.755,56	
	PMT				**$ 27.169.000,00**	$ 288.011,11	
	TOTAL COSTOS OBRA				**$ 4.596.229.165,08**	$ 207.849.156,46	

Porcentaje de ejecucion semanal	4,52%

	$ 1.136.608.663,44
	24,73%

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
		12 al 18 de enero de 2026	
		ITEM N° 4,1	*UNIDADES* **m3** / *SEMANA* **11**
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Placa de pavimento en concreto hidraulico*	

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO		TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de placa tramo 2	K0+130,00	K0+060,00	70,00	0,21	6		88,20 m^3		88,20 m^3
								TOTAL:	***88,20 m^3***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
		12 al 18 de enero de 2026	
		ITEM N° 4,2	*UNIDADES* **m3** / *SEMANA* **11**
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)*	

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO		TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de cuneta tramo 2	K0+210,21	K0+080,00	130,21	0,096			24,87 m^3		24,87 m^3

TOTAL: ***24,87 m^3***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
				12 al 18 de enero de 2026	
				ITEM N° 4,3	*UNIDADES* kg / *SEMANA* 10
CONTRATO N°:	301 - 2025			*Acero placa y cuneta*	

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ANCHO	LONGITUD DE VARILLA	ESPACIAMIENTO VARILLA	PESO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Hierro 1-1/8"	K0+130,00	K0+060,00	70,00 m	6,00 m	0,40 m	0,30 m	5,06 Kg	466,67	944,53 Kg		944,53 Kg
Varilla longitudinal 1/2"	K0+130,00	K0+060,00	70,00 m	6,00 m	0,85 m	1,20 m	0,99 Kg	58,33	49,29 Kg		49,29 Kg
acero cuneta transversal #2	K0+210,21	K0+080,00	130,21 m	0,75 m	0,75 m	0,15 m	0,25 Kg	2083,36	390,63 Kg		390,63 Kg
acero cuneta longitudinal #4	K0+210,21	K0+080,00	130,21 m	0,75 m	1,00 m	0,15 m	0,99 Kg	1562,52	1553,14 Kg		1553,14 Kg
										TOTAL:	2937,59 Kg

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO CONTRATO No: 301-2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025 CONTRATO No: 209-2025

Semana Número: 12 Del: 19/01/2026 Al: 25/01/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 82 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: ING. NELSON ROMERO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,45%	32,78%
Valor básico de la Obra	$ 342.272.974,30	$1.506.446.133,70

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,63%	28,35%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 166.620.359,09	$ 1.303.229.022,53

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
Contrato No.	301-2025
Valor Inicial:	$4.911.763.121,08
Valor Actualizado:	$4.911.763.121,08
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025
Contrato No.	209-2025
Valor Inicial:	$315.221.956,00
Valor Actualizado:	$315.221.956,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)
Instalación de acero de refuerzo para placa y cuneta

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)
Instalación de acero de refuerzo para placa y cuneta

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Union temporal vial Juan Bosco realizó labores durante la semana que estuvieron direccionadas por la coordinación de Gestión Ambiental y SST donde realizó recorridos diarios de inspección para constatar el avance de la obra y la implementación de las medidas de manejo ambiental.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra continua con retrazos en la ejecución de acuerdo al cronograma de obra.
El contratista adelanta las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la interventoría.
El contratista de obra adelanta la adquisición de materiales para generar un stock que permita cumplir con lo programado, pero su consecución se ha visto limitada por condiciones climáticas adversas registradas en la parte alta del río Mocoa
El personal de obra cuenta con los EPPs y las afiliaciones correspondientes.

OBSERVACIONES

Durante el proceso de ejecución del proyecto se identificó una situación de carácter técnico–predial que incide en el normal desarrollo de las actividades programadas. El diseño vial aprobado establece la construcción de una estructura de pavimento con un ancho de calzada de 6,00 m, más la conformación de cunetas laterales de 0,75 m a cada lado, para un ancho total requerido de 7,60 m.

No obstante, mediante verificación topográfica realizada en campo, se determinó que la franja vial existente no cumple con el ancho mínimo necesario para la implantación de la sección transversal proyectada. Esta restricción implica que, para garantizar la viabilidad técnica de la obra y el cumplimiento de las especificaciones del diseño geométrico, los predios colindantes deben aportar una franja de terreno mediante procesos de cesión voluntaria o sucesión de área, según corresponda.

Dichas circunstancias estan afectando el normal desarrollo de la ejecución fisica, sumado a esto la falta de materiales petreos en la zona, asi como los ajustes a los diseños de la implantación del eje vial. La interventoría recomienda al contratista abrir nuevos frentes de trabajo para mejorar el rendimiento acorde al cronograma de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: **Yhon Jairo Solarte Delgado**

Matricula No. : 63202-321951 QND

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidráulico MR41




Descripción:

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidráulico MR41



Descripción:

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidráulico MR41



Descripción:

Instalación de acero de refuerzo para cuneta



Descripción:

formaleta para Instalación de acero de refuerzo para cuneta



Descripción:

Instalación de acero de refuerzo para cuneta



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de acero de refuerzo para cuneta

UNIÓN TEMPORAL

CONTROL DIARIO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	CAPITULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ene-26 SEMANA 12	
						cantidad	valor parcial
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 6.188.997,09**		
1,1	Desmonte y limpieza en zona no boscosas	Ha	0,88	$ 1.031.263,33	$ 907.511,73		
1,2	Demolicion de alcantarillas existentes	m3	20,79	$ 254.039,70	$ 5.281.485,36		
2	**EXCAVACION DE LA EXPLANACION**				**$ 106.887.911,26**		
2,1	Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.	m3	3667,22	$ 29.146,85	$ 106.887.911,26		
3	MEJORAMIENTO SUB-BASE GRANULAR				**$ 239.504.089,60**		
3,1	Sub Base Granular Clase C	m3	1313,72	$ 124.140,02	$ 163.085.227,07		
3,2	Relleno para terraplenes	m3	701,98	$ 108.861,88	$ 76.418.862,52		
4	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CUNETA**				**$ 2.840.039.896,82**		
4,1	Placa de pavimento en concreto hidraulico	m3	1839,75	$ 1.111.707,96	$ 2.045.264.719,41	75,60	$ 84.045.121,78
4,2	Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)	m3	279	$ 905.117,11	$ 252.527.673,69	15,28	$ 13.830.189,44
4,3	Acero placa y cuneta	kg	45072,32	$ 12.030,61	$ 542.247.503,72	2246,74	$ 27.029.645,49
5	**DRENAJES**				**$ 192.204.277,69**		
5,1	Excavación en Material Común	m3	396	$ 51.187,29	$ 20.270.166,84		
5,2	Concreto Clase D (3000 PSI)	m3	70	$ 905.117,11	$ 63.358.197,70		
5,3	Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado.	m3	7	$ 772.341,27	$ 5.406.388,89		
5,4	Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM	m	63	$ 584.147,48	$ 36.801.291,24		
5,5	Acero de refuerzo	kg	5210,28	$ 12.030,61	$ 62.682.846,67		
5,6	Transporte de Material Proveniente de las excavaciones	m3	515	$ 7.156,09	$ 3.685.386,35		
6	**SEÑALIZACION DEFINITIVA**				**$ 34.380.166,71**		
6,1	Señal Vertical de Transito tipo I	UND	10	$ 1.056.769,37	$ 10.567.693,70		
6,2	Tacha Reflectiva	UND	246	$ 13.391,22	$ 3.294.240,12		
6,3	Linea de demarcacion con pintura en frio	m	4379	$ 4.031,33	$ 17.653.194,07		
6,4	Postes de referencia kilometraje	UND	3	$ 955.012,94	$ 2.865.038,82		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.419.205.339,16**	$ 124.904.956,71	
	ADMINISTRACIÓN	27,00%			**$ 923.185.441,57**	$ 33.724.338,31	
	UTLIDAD	5,00%			**$ 170.960.266,96**	$ 6.245.247,84	
	IMPREVISTOS	1,00%			**$ 34.192.053,39**	$ 1.249.049,57	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU				**$ 4.547.543.101,08**	$ 166.123.592,42	
	CARACTERIZACIÓN DE LA VÍA				**$ 3.977.064,00**		
	PAGA				**$ 17.540.000,00**	$ 208.755,56	
	PMT				**$ 27.169.000,00**	$ 288.011,11	
	TOTAL COSTOS OBRA				**$ 4.596.229.165,08**	$ 166.620.359,09	

Porcentaje de ejecucion semanal	3,63%

	$ 1.303.229.022,53
	28,35%

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 19 al 25 de enero de 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 4,1 *Placa de pavimento en concreto hidraulico*	*UNIDADES* **m3** *SEMANA* **12**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO		TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
	K0+060,00	K0+000,00	60,00	0,21	6		75,60 m³		75,60 m³
								TOTAL:	***75,60 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 19 al 25 de enero de 2026	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BASICO
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 4,2 *Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)*	*UNIDADES* **m3** *SEMANA* **12**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	AREA			TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de cuneta tramo 2	K0+080,00	K0+000,00	80,00	0,096			15,28 m^3		15,28 m^3
								TOTAL:	***15,28 m^3***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO						UNIÓN TEMPORAL		
				19 al 25 de enero de 2026								
				ITEM N°	*4,3*					*UNIDADES*	*SEMANA*	
CONTRATO N°:	301 - 2025			*Acero placa y cuneta*						**kg**	**12**	

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ANCHO	LONGITUD DE VARILLA	ESPACIAMIENTO VARILLA	PESO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Hierro 1-1/8"	K0+060,00	K0+000,00	60,00 m	6,00 m	0,40 m	0,30 m	5,06 Kg	400,00	809,60 Kg	tramo 2	809,60 Kg
Varilla longitudinal 1/2"	K0+060,00	K0+000,00	60,00 m	6,00 m	0,85 m	1,20 m	0,99 Kg	50,00	42,25 Kg	tramo 2	42,25 Kg
acero cuneta transversal #2	K0+233,11	K0+150,81	82,30 m	0,75 m	0,75 m	0,15 m	0,25 Kg	1316,80	246,90 Kg	tramo 2	246,90 Kg
acero cuneta longitudinal #4	K0+233,11	K0+150,81	82,30 m	0,75 m	1,00 m	0,15 m	0,99 Kg	987,60	981,67 Kg	tramo 2	981,67 Kg
ACERO DE CANASTILLAS VARILLAS 5mm	K0+100,00	K0+000,00	100,00 m	6,00 m	32,40 m	3,00 m	0,15 Kg	33,33	166,32 Kg	tramo 2	166,32 Kg
										TOTAL:	2246,74 Kg

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSION	1
			FECHA	10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO CONTRATO No: 301-2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025 CONTRATO No: 209-2025

Semana Número: 13 Del: 26/01/2026 Al: 1/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 89 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: ING. NELSON ROMERO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,44%	40,22%
Valor básico de la Obra	$ 342.172.391,75	$1.848.618.525,44

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,82%	35,18%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 313.633.875,07	$ 1.616.862.897,60

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
Contrato No.	301-2025
Valor Inicial:	$4.911.763.121,08
Valor Actualizado:	$4.911.763.121,08
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025
Contrato No.	209-2025
Valor Inicial:	$315.221.956,00
Valor Actualizado:	$315.221.956,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	5-nov-25
Fecha de Vencimiento:	4-abr-26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.
Instalación de Sub Base Granular Clase C
Instalación de relleno para terraplenes
Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)
Instalación de acero de refuerzo para placa y cuneta
Excavación en Material Común para alcantarilla
Instalación de Concreto Clase D (3000 PSI) para alcantarillas
Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado.
Instalación de Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM
Instalación de Acero de refuerzo para alcantarilla
Transporte de Material Proveniente de las excavaciones

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41
Instalación de cunetas en concreto en concreto clase D (3000 PSI)
Instalación de acero de refuerzo para placa y cuneta
Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Union temporal vial Juan Bosco realizó labores durante la semana que estuvieron direccionadas por la coordinación de Gestión Ambiental y SST donde realizó recorridos diarios de inspección para constatar el avance de la obra y la implementación de las medidas de manejo ambiental.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra continua con retrazos en la ejecución de acuerdo al cronograma de obra.
El contratista adelanta las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la interventoría.
El contratista de obra adelanta la adquisición de materiales para generar un stock que permita cumplir con lo programado, pero su consecución se ha visto limitada por condiciones climáticas adversas registradas en la parte alta del río Mocoa
El personal de obra cuenta con los EPPs y las afiliaciones correspondientes.

OBSERVACIONES

Durante el proceso de ejecución del proyecto se identificó una situación de carácter técnico–predial que incide en el normal desarrollo de las actividades programadas. El diseño vial aprobado establece la construcción de una estructura de pavimento con un ancho de calzada de 6,00 m, más la conformación de cunetas laterales de 0,75 m a cada lado, para un ancho total requerido de 7,60 m.

No obstante, mediante verificación topográfica realizada en campo, se determinó que la franja vial existente no cumple con el ancho mínimo necesario para la implantación de la sección transversal proyectada. Esta restricción implica que, para garantizar la viabilidad técnica de la obra y el cumplimiento de las especificaciones del diseño geométrico, lospredios colindantes deben aportar una franja de terreno mediante procesos de cesión voluntaria o sucesión de área, según corresponda.

Dichas circunstancias estan afectando el normal desarrollo de la ejecución fisica, sumado a esto la falta de materiales petreos en la zona, asi como los ajustes a los diseños de la implantación del eje vial. La interventoria recomienda al contratista abrir nuevos frentes de trabajo para mejorar el rendimiento acorde al cronograma de obra y avanzar de manera mas diligente con el tramite de solicitud de modificación al contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: **Yhon Jairo Solarte Delgado**

Matrícula No. : 63202-321951 QND

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-010
	PROCESO	Gestion de planeación	VERSIÓN FECHA	1 10/10/2025
	FORMATO	Informe semanal de avance de obra	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Formaleta para Instalación de cunetas



Descripción:

Instalación de cunetas en concreto clase D (3000 PSI)



Descripción:

Instalación de Sub Base Granular Clase C



Descripción:

Instalación de pavimento en concreto hidráulico MR41



Descripción:

Suministro e instalación de concreto 2000 PSI para Solado.




Descripción:

Excavación en Material Común para alcantarilla




Descripción:

Instalación de Sub Base Granular Clase C



Descripción:

Instalación de Sub Base Granular Clase C



Descripción:

Instalación de Placa de pavimento en concreto hidraulico MR41



Descripción:

Texturizado de placa de pavimento en concreto hidráulico MR41

UNIÓN TEMPORAL

CONTROL DIARIO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	CAPITULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ene-26 SEMANA 13 cantidad	ene-26 SEMANA 13 valor parcial
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 6.188.997,09**		
1,1	Desmonte y limpieza en zona no boscosas	Ha	0,88	$ 1.031.263,33	$ 907.511,73		
1,2	Demolicion de alcantarillas existentes	m3	20,79	$ 254.039,70	$ 5.281.485,36		
2	**EXCAVACION DE LA EXPLANACION**				**$ 106.887.911,26**		
2,1	Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.	m3	3667,22	$ 29.146,85	$ 106.887.911,26	552,84	$ 16.113.544,55
3	MEJORAMIENTO SUB-BASE GRANULAR				**$ 239.504.089,60**		
3,1	Sub Base Granular Clase C	m3	1313,72	$ 124.140,02	$ 163.085.227,07	148,50	$ 18.434.792,97
3,2	Relleno para terraplenes	m3	701,98	$ 108.861,88	$ 76.418.862,52	7,69	$ 837.147,86
4	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CUNETA**				**$ 2.840.039.896,82**		
4,1	Placa de pavimento en concreto hidraulico	m3	1839,75	$ 1.111.707,96	$ 2.045.264.719,41	100,80	$ 112.060.162,37
4,2	Cuneta en concreto en concreto clase D (3000 PSI)	m3	279	$ 905.117,11	$ 252.527.673,69	15,28	$ 13.830.189,44
4,3	Acero placa y cuneta	kg	45072,32	$ 12.030,61	$ 542.247.503,72	2506,44	$ 30.153.980,87
5	**DRENAJES**				**$ 192.204.277,69**		
5,1	Excavación en Material Común	m3	396	$ 51.187,29	$ 20.270.166,84	98,00	$ 5.016.354,42
5,2	Concreto Clase D (3000 PSI)	m3	70	$ 905.117,11	$ 63.358.197,70	15,60	$ 14.119.826,92
5,3	Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado.	m3	7	$ 772.341,27	$ 5.406.388,89	1,68	$ 1.297.533,33
5,4	Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM	m	63	$ 584.147,48	$ 36.801.291,24	14,00	$ 8.178.064,72
5,5	Acero de refuerzo	kg	5210,28	$ 12.030,61	$ 62.682.846,67	1157,84	$ 13.929.521,48
5,6	Transporte de Material Proveniente de las excavaciones	m3	515	$ 7.156,09	$ 3.685.386,35	127,40	$ 911.685,87
6	**SEÑALIZACION DEFINITIVA**				**$ 34.380.166,71**		
6,1	Señal Vertical de Transito tipo I	UND	10	$ 1.056.769,37	$ 10.567.693,70		
6,2	Tacha Reflectiva	UND	246	$ 13.391,22	$ 3.294.240,12		
6,3	Linea de demarcacion con pintura en frio	m	4379	$ 4.031,33	$ 17.653.194,07		
6,4	Postes de referencia kilometraje	UND	3	$ 955.012,94	$ 2.865.038,82		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.419.205.339,16**	$ 234.882.804,80	
	ADMINISTRACIÓN	27,00%			**$ 923.185.441,57**	$ 63.418.357,30	
	UTLIDAD	5,00%			**$ 170.960.266,96**	$ 11.744.140,24	
	IMPREVISTOS	1,00%			**$ 34.192.053,39**	$ 2.348.828,05	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU				**$ 4.547.543.101,08**	$ 312.394.130,39	
	CARACTERIZACIÓN DE LA VÍA				**$ 3.977.064,00**		
	PAGA				**$ 17.540.000,00**	$ 208.755,56	
	PMT				**$ 27.169.000,00**	$ 288.011,11	
	TOTAL COSTOS OBRA				**$ 4.596.229.165,08**	$ 312.890.897,05	

Porcentaje de ejecucion semanal	6,81%

Porcentaje acumulado de ejecucion semanal	$ 1.616.119.919,58
	35,16%

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 29 de dic 2025 al 4 de enero 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* *2,1* *Excavacion de la explanacion, canales y prestamo incluye retiro.*	*UNIDADES* **m3** *SEMANA* **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	Area	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
	K 0+580,00	K 0+585,00	5,00	1,6		7,18 m³		7,18 m³
	K 0+585,00	K 0+590,00	5,00	1,9		8,76 m³		15,94 m³
	K 0+590,00	K 0+595,00	5,00	2,43		10,83 m³		26,77 m³
	K 0+595,00	K 0+600,00	5,00	2,85		13,21 m³		39,98 m³
	K 0+600,00	K 0+605,00	5,00	2,62		13,69 m³		53,67 m³
	K 0+605,00	K 0+610,00	5,00	2,42		12,60 m³		66,27 m³
	K 0+610,00	K 0+615,00	5,00	2,14		11,39 m³		77,66 m³
	K 0+615,00	K 0+620,00	5,00	1,83		9,92 m³		87,58 m³
	K 0+620,00	K 0+625,00	5,00	1,38		8,02 m³		95,60 m³
	K 0+625,00	K 0+630,00	5,00	0,89		5,69 m³		101,29 m³
	K 0+630,00	K 0+635,00	5,00	0,69		3,96 m³		105,25 m³
	K 0+635,00	K 0+640,00	5,00	1,26		4,87 m³		110,12 m³
	K 0+640,00	K 0+645,00	5,00	0,52		4,43 m³		114,55 m³
	K 0+645,00	K 0+650,00	5,00	1,29		4,50 m³		119,05 m³
	K 0+650,00	K 0+655,00	5,00	1,95		8,08 m³		127,13 m³
	K 0+655,00	K 0+660,00	5,00	1,94		9,78 m³		136,91 m³
	K 0+660,00	K 0+665,00	5,00	1,8		9,39 m³		146,30 m³
	K 0+665,00	K 0+670,00	5,00	2,02		9,59 m³		155,89 m³
	K 0+670,00	K 0+675,00	5,00	2,38		11,01 m³		166,90 m³
	K 0+675,00	K 0+680,00	5,00	2,56		12,33 m³		179,23 m³
	K 0+680,00	K 0+685,00	5,00	2,7		13,14 m³		192,37 m³
	K 0+685,00	K 0+690,00	5,00	3,15		14,63 m³		207,00 m³
	K 0+690,00	K 0+695,00	5,00	3,37		16,32 m³		223,32 m³
	K 0+695,00	K 0+700,00	5,00	4,15		18,82 m³		242,14 m³
	K 0+700,00	K 0+705,00	5,00	4,71		21,93 m³		264,07 m³
	K 0+705,00	K 0+710,00	5,00	5,23		24,60 m³		288,67 m³
	K 0+710,00	K 0+715,00	5,00	5,36		26,31 m³		314,98 m³
	K 0+715,00	K 0+720,00	5,00	5,36		26,76 m³		341,74 m³
	K 0+720,00	K 0+725,00	5,00	5,86		28,05 m³		369,79 m³
	K 0+725,00	K 0+730,00	5,00	6,64		31,26 m³		401,05 m³
	K 0+730,00	K 0+735,00	5,00	6,91		33,89 m³		434,94 m³
	K 0+735,00	K 0+740,00	5,00	7,36		35,69 m³		470,63 m³
	K 0+740,00	K 0+745,00	5,00	8,32		39,03 m³		509,66 m³
	K 0+745,00	K 0+750,00	5,00	9,22		43,18 m³		552,84 m³
							TOTAL:	***552,84 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
			29 de dic 2025 al 4 de enero 2026	
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°*	*3,1*	*UNIDADES* / *SEMANA*
		Sub Base Granular Clase C		**m3** / **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	Area	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 1	K0+580,00	K0+585,00	5,00	0,9		4,50 m³		4,50 m³
	K0+585,00	K0+590,00	5,00	0,9		4,50 m³		9,00 m³
	K0+590,00	K0+595,00	5,00	0,9		4,50 m³		13,50 m³
	K0+595,00	K0+600,00	5,00	0,9		4,50 m³		18,00 m³
	K0+600,00	K0+605,00	5,00	0,9		4,50 m³		22,50 m³
	K0+605,00	K0+610,00	5,00	0,9		4,50 m³		27,00 m³
	K0+610,00	K0+615,00	5,00	0,9		4,50 m³		31,50 m³
	K0+615,00	K0+620,00	5,00	0,9		4,50 m³		36,00 m³
	K0+620,00	K0+625,00	5,00	0,9		4,50 m³		40,50 m³
	K0+625,00	K0+630,00	5,00	0,9		4,50 m³		45,00 m³
	K0+630,00	K0+635,00	5,00	0,9		4,50 m³		49,50 m³
	K0+635,00	K0+640,00	5,00	0,9		4,50 m³		54,00 m³
	K0+640,00	K0+645,00	5,00	0,9		4,50 m³		58,50 m³
	K0+645,00	K0+650,00	5,00	0,9		4,50 m³		63,00 m³
	K0+650,00	K0+655,00	5,00	0,9		4,50 m³		67,50 m³
	K0+655,00	K0+660,00	5,00	0,9		4,50 m³		72,00 m³
	K0+660,00	K0+665,00	5,00	0,9		4,50 m³		76,50 m³
	K0+665,00	K0+670,00	5,00	0,9		4,50 m³		81,00 m³
	K0+670,00	K0+675,00	5,00	0,9		4,50 m³		85,50 m³
	K0+675,00	K0+680,00	5,00	0,9		4,50 m³		90,00 m³
	K0+680,00	K0+685,00	5,00	0,9		4,50 m³		94,50 m³
	K0+685,00	K0+690,00	5,00	0,9		4,50 m³		99,00 m³
	K0+690,00	K0+695,00	5,00	0,9		4,50 m³		103,50 m³
	K0+695,00	K0+700,00	5,00	0,9		4,50 m³		108,00 m³
	K0+700,00	K0+700,00	0,00	0,9		0,00 m³		108,00 m³
	K0+705,00	K0+710,00	5,00	0,9		4,50 m³		112,50 m³
	K0+710,00	K0+715,00	5,00	0,9		4,50 m³		117,00 m³
	K0+715,00	K0+720,00	5,00	0,9		4,50 m³		121,50 m³
	K0+720,00	K0+725,00	5,00	0,9		4,50 m³		126,00 m³
	K0+725,00	K0+730,00	5,00	0,9		4,50 m³		130,50 m³
	K0+730,00	K0+735,00	5,00	0,9		4,50 m³		135,00 m³
	K0+735,00	K0+740,00	5,00	0,9		4,50 m³		139,50 m³
	K0+740,00	K0+745,00	5,00	0,9		4,50 m³		144,00 m³
	K0+745,00	K0+750,00	5,00	0,9		4,50 m³		148,50 m³
							TOTAL:	***148,50 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 29 de dic 2025 al 4 de enero 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 3,2 *Relleno para terraplenes*	*UNIDADES* **m3** *SEMANA* **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	Area	ANCHO	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 1	K 0+580,00	K 0+585,00	5,00	0		0,20 m³		0,20 m³
	K 0+585,00	K 0+590,00	5,00	0,01		0,03 m³		0,23 m³
	K 0+590,00	K 0+595,00	5,00	0		0,03 m³		0,26 m³
	K 0+595,00	K 0+600,00	5,00	0,01		0,03 m³		0,29 m³
	K 0+600,00	K 0+605,00	5,00	0,01		0,04 m³		0,33 m³
	K 0+605,00	K 0+610,00	5,00	0,01		0,04 m³		0,37 m³
	K 0+610,00	K 0+615,00	5,00	0,02		0,09 m³		0,46 m³
	K 0+615,00	K 0+620,00	5,00	0,04		0,16 m³		0,62 m³
	K 0+620,00	K 0+625,00	5,00	0,06		0,25 m³		0,87 m³
	K 0+625,00	K 0+630,00	5,00	0,12		0,45 m³		1,32 m³
	K 0+630,00	K 0+635,00	5,00	0,26		0,95 m³		2,27 m³
	K 0+635,00	K 0+640,00	5,00	0,29		1,37 m³		3,64 m³
	K 0+640,00	K 0+645,00	5,00	0,32		1,52 m³		5,16 m³
	K 0+645,00	K 0+650,00	5,00	0,09		1,01 m³		6,17 m³
	K 0+650,00	K 0+655,00	5,00	0,07		0,39 m³		6,56 m³
	K 0+655,00	K 0+660,00	5,00	0,06		0,29 m³		6,85 m³
	K 0+660,00	K 0+665,00	5,00	0,04		0,23 m³		7,08 m³
	K 0+665,00	K 0+670,00	5,00	0,01		0,12 m³		7,20 m³
	K 0+670,00	K 0+675,00	5,00	0		0,04 m³		7,24 m³
	K 0+675,00	K 0+680,00	5,00	0		0,02 m³		7,26 m³
	K 0+680,00	K 0+685,00	5,00	0,01		0,04 m³		7,30 m³
	K 0+685,00	K 0+690,00	5,00	0,07		0,21 m³		7,51 m³
	K 0+690,00	K 0+695,00	5,00	0		0,18 m³		7,69 m³
	K 0+695,00	K 0+700,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+700,00	K 0+700,00	0,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+705,00	K 0+710,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+710,00	K 0+715,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+715,00	K 0+720,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+720,00	K 0+725,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+725,00	K 0+730,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+730,00	K 0+735,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+735,00	K 0+740,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+740,00	K 0+745,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³
	K 0+745,00	K 0+750,00	5,00	0		0,00 m³		7,69 m³

TOTAL: ***7,6900000000 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
		26 al 31 de enero de 2026	
		ITEM N° **4,1**	*UNIDADES* **m3** / *SEMANA* **13**
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Placa de pavimento en concreto hidraulico*	

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO		TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de losa tramo 1	K0+750,00	K0+670,00	80,00	0,21	6		100,80 m³		100,80 m³
								TOTAL:	***100,80 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 26 al 31 de enero de 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 4,1 *Placa de pavimento en concreto hidraulico*	*UNIDADES* **m3** *SEMANA* **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	AREA			TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Fundicion de losa tramo 2	K0+750,00	K0+670,00	80,00	0,0955			15,28 m^3		15,28 m^3
								TOTAL:	***15,28 m^3***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO		UNIÓN TEMPORAL
			26 al 31 de enero de 2026		
		ITEM N°	*4,3*	*UNIDADES*	*SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Acero placa y cuneta*		**kg**	**13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ANCHO	LONGITUD DE VARILLA	ESPACIAMIENTO VARILLA	PESO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Hierro 1-1/8"	K0+750,00	K0+670,00	80,00 m	6,00 m	0,40 m	0,30 m	5,06 Kg	554,33	1121,97 Kg		1121,97 Kg
Varilla longitudinal 1/2"	K0+750,00	K0+670,00	80,00 m	6,00 m	0,85 m	1,20 m	0,99 Kg	67,67	57,17 Kg		57,17 Kg
acero cuneta transversal #2	K0+750,00	K0+670,00	80,00 m	0,75 m	0,75 m	0,15 m	0,25 Kg	1280,00	240,00 Kg		240,00 Kg
acero cuneta longitudinal #4	K0+750,00	K0+670,00	80,00 m	0,75 m	1,00 m	0,15 m	0,99 Kg	960,00	954,24 Kg		954,24 Kg
ACERO DE CANASTILLAS VARILLAS 5mm	K0+750,00	K0+670,00	80,00 m	6,00 m	32,40 m	3,00 m	0,15 Kg	26,67	133,06 Kg		133,06 Kg
										TOTAL:	2506,44 Kg

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO		UNIÓN TEMPORAL VÍA TERCIARIA
		26 al 31 de enero de 2026		
		ITEM N°	*5,1*	*UNIDADES* / *SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Excavación en Material Común*		**m3** / **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 1	K0+600,00		7,00 m	2,80 m	2,50 m	49,00 m³			49,00 m³
Tramo 2	K0+050,00		7,00 m	2,80 m	2,50 m	49,00 m³			49,00 m³
									0,00 m³
								TOTAL:	***98,00 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 26 al 31 de enero de 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 5,2 *Concreto Clase D (3000 PSI)*	*UNIDADES* **m3** *SEMANA* **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO		TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 1	K0+600,00		7,00 m				7,80 m³		7,80 m³
Tramo 2	K0+050,00		7,00 m				7,80 m³		7,80 m³
									0,00 m³
								TOTAL:	***15,60 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL
		26 al 31 de enero de 2026	
		ITEM N° *5,3*	*UNIDADES* *SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado.*	**m3** **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	TOTAL		OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 1	K0+600,00		7,00 m	0,10 m³	1,20	0,84 m³			0,84 m³
Tramo 2	K0+050,00		7,00 m	0,10 m³	1,20	0,84 m³			0,84 m³
									0,00 m³
								TOTAL:	***1,68 m³***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO 26 al 31 de enero de 2026	UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO N°:	301 - 2025	*ITEM N°* 5,4 *Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM*	*UNIDADES* **M** *SEMANA* **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 1	K0+600,00		7,00 m				7,00 m		7,00 m
Tramo 2	K0+050,00		7,00 m				7,00		7,00 m
									0,00 m
								TOTAL:	***14,00 m***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
		26 al 31 de enero de 2026	
		ITEM N° 5,5	*UNIDADES* / *SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Acero de refuerzo*	**m3** / **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO		TOTAL KG	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 1	K0+600,00						578,92 Kg		578,92 Kg
Tramo 2	K0+050,00						578,92 Kg		578,92 Kg
								TOTAL:	***1157,84 Kg***

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	EJECUTADO SEGÚN MEMORIAS DE CALCULO	UNIÓN TEMPORAL
		26 al 31 de enero de 2026	
		ITEM N° 5,6	*UNIDADES* / *SEMANA*
CONTRATO N°:	301 - 2025	*Transporte de Material Proveniente de las excavaciones*	**M** / **13**

ACTIVIDAD	Abscisa inicial	Abscisa final	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	Factor expansión	TOTAL	OBSERVACIONES	TOTAL PARCIAL
Tramo 1	K0+600,00		7,00 m	2,80 m	2,50 m	1,30	63,70 m³		63,70 m³
Tramo 2	K0+050,00		7,00 m	2,80 m	2,50 m	1,30	63,70 m³		63,70 m³
							TOTAL:		***127,40 m³***

ANEXO 3.


REGISTRO FOTOGRÁFICO – ENERO 2026

Carrera 9ª 2-76 B/ Pablo Sexto Alto Mocoa Putumayo
intervial.sjb@gmail.com
322 366 13 81

Union Temporal Intervias 2025 Nit. 901.964.574-0	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** **CONTRATO DE OBRA No 301 DE 2025** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CONTRATISTA DE OBRA: Ing. Leidy Johana Pacheco Parra R/L. UNIÓN TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 209 DE 2025** CONTRATISTA INTERVENTOR: Ing. Yhon Jairo Solarte Delgado R/L. UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 03** **PERIODO COMPRENDIDO** DE: 1/01/2026 HASTA: 31/01/2026

ACTIVIDADES PRELIMINARES

FOTOGRAFÍA No. 01




Texturizado de concreto mr 41

FOTOGRAFÍA No. 02



Instaleción de agregados

FOTOGRAFÍA No. 03



Nivelación de piso para instalación de cunetas

FOTOGRAFÍA No. 04



Compactación y nivelación del terreno

FOTOGRAFÍA No. 05



Nivelación de formaletas para instalación de cunetas

FOTOGRAFÍA No. 06



Instalación de acero longitudinal y transversal para cunetas

FOTOGRAFÍA No. 07



Instalación de concreto de 3000 psi para cunetas

FOTOGRAFÍA No. 08



Instalación de concreto Mr 41

Union Temporal Intervias 2025 Nit. 901.964.574-0	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** **CONTRATO DE OBRA No 301 DE 2025** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CONTRATISTA DE OBRA: Ing. Leidy Johana Pacheco Parra R/L. UNIÓN TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 209 DE 2025** CONTRATISTA INTERVENTOR: Ing. Yhon Jairo Solarte Delgado R/L. UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2026	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 03** **PERIODO COMPRENDIDO** DE: 1/01/2026 HASTA: 31/01/2026

ACTIVIDADES PRELIMINARES

FOTOGRAFIA No. 09



nivelacion de terreno para instalacion de cunetas

FOTOGRAFIA No. 10




Instalación de acero longitudinal y transversal para cunetas

FOTOGRAFIA No. 11



Instalación de concreto de 3000 psi para cunetas

FOTOGRAFIA No. 12



Instalación de concreto de 3000 psi para cunetas

FOTOGRAFIA No. 13



vibrado de concreto Mr 41

FOTOGRAFIA No. 14




Texturizado de concreto mr 41

FOTOGRAFÍA No. 15



Instalación de acero de refuerzo (dovelas o pasajuntas) de las placas de pavimento

FOTOGRAFÍA No. 16



Instalación y nivlación de subbase granular clase C

ANEXO 4.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA –ENERO 2026

Carrera 9ª 2-76 B/ Pablo Sexto Alto Mocoa Putumayo
intervial.sjb@gmail.com
322 366 13 81

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

UNION TEMPORAL INTERVIAS 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 209 DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No 301 DE 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	Ing. LEYDI JOHANA PACHECO
	R.L. Unión temporal vial Juan Bosco
INTERVENTORÍA:	Ing. YHON JAIRO SOLARTE DELGADO
	R.L. Unión temporal Intervias 2025

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
2/1/2026	IT-209-2025-015	Solicitud subsanaciones a las observaciones presentadas al informe mensual de obra No. 01.	UT INTERVIAS	UT VIAL JUAN BOSCO
7/1/2026	IT-209-2025-016	Solicitud del informe mensual de obra No. 02 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2025	UT INTERVIAS	UT VIAL JUAN BOSCO
9/1/2026	IT-209-2025-017	Concepto de los documentos del informe DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL y del ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO, presentados por el contratista de obra en el informe mensual No. 01.	UT INTERVIAS	UT VIAL JUAN BOSCO
12/1/2026	IT-209-2025-018	Notificación de las conclusiones presentadas en informe de interventoria No. 01.	UT INTERVIAS	UT VIAL JUAN BOSCO
14/1/2026	IT-209-2025-019	Solicitud de apertura de nuevos frentes de trabajo para mejorar el rendimiento de la ejecución de la obra.	UT INTERVIAS	UT VIAL JUAN BOSCO
16/1/2026	IT-209-2025-020	Observaciones al informe correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2025.	UT INTERVIAS	UT VIAL JUAN BOSCO
19/1/2026	IT-209-2025-021	Solicitud de estado de avance de los ajustes a los diseños del tramo 1	UT INTERVIAS	UT VIAL JUAN BOSCO
27/1/2026	IT-209-2025-022	Reiteracion de la solicitud de apertura de los nuevos frentes de trabajo para mejorar el rendimiento de la ejecucion de la obra	UT INTERVIAS	UT VIAL JUAN BOSCO
28/1/2026	IT-209-2025-023	Solicitud de aprobacion de polizas actualizadas con acta de inicio	UT INTERVIAS	ALCALDIA DE MOCOA
30/1/2026	IT-209-2025-024	Respuesta a requerimiento sobre permiso de servidumbre y gestion predial presentada por el contratista de obra mediante oficio CO-301-2025-013 del 04-12-2025 y trasladada por la supervicion mediante oficio SPM-1756 del 13-12-2025	UT INTERVIAS	ALCALDIA DE MOCOA
30/1/2026	IT-209-2025-025	Remision del informe N° 1 correspondiente al periodo comprendido del 05 al 30 de noviembre del 2025	UT INTERVIAS	ALCALDIA DE MOCOA

Ing. YHON JAIRO SOLARTE DELGADO
R.L. Unión temporal Intervias 2025
Contratista de Interventoría

Mocoa-Putumayo, 02 de enero de 2026

IT-209-2025-015

Recibí
hora. 11:00am
fecha. 02-01-2026

Señores:
UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Solicitud subsanaciones a las observaciones presentadas al informe mensual de obra No. 01.

Cordial saludo.

En atención a lo establecido en las obligaciones contractuales y en desarrollo de las actividades de seguimiento y control a la ejecución del contrato de la referencia, la Interventoría se permite solicitar la presentación inmediata de las subsanaciones y/o aclaraciones requeridas mediante el oficio IT-209-2025-012 del 24 de diciembre de 2025, relacionadas con el Informe No. 01 de Obra.

Dado que a la fecha no se ha recibido respuesta a las observaciones formuladas, se insta al contratista a dar cumplimiento a lo solicitado de manera inmediata, con el fin de permitir la revisión, validación y cierre correspondiente del informe mencionado, evitando así retrasos en el proceso de seguimiento técnico y administrativo del contrato.

Agradecemos dar prioridad a esta solicitud y remitir la información requerida en el menor tiempo posible.

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

Mocoa-Putumayo, 07 de enero de 2026

IT-209-2025-016

Señores:
UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Recibido
hora: 9:48 am
fecha: 07-01-2026

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Solicitud del informe mensual de obra No. 02 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2025.

Cordial saludo.

En cumplimiento de mis obligaciones como interventoría del contrato de obra No. 301-2025, me permito solicitar la siguiente documentación para el informe No. 2 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2025:

- Informe técnico de obra con sus respectivos anexos
- Informe de implementación del PMA con sus respectivos anexos
- Informe mensual de seguridad y salud en el trabajo.
- Informe de implementación del PMT

Agradecemos remitir dichos informes a la interventoría a la mayor brevedad posible, con el fin de realizar la respectiva revisión y emitir las observaciones o conceptos a que haya lugar, así como la validación del acta de avance de ejecución de obra No. 02.

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

Mocoa-Putumayo, 09 de enero de 2026

IT-209-2025-017

Señores:
UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Recibí:
Fecha: 09-01-2026
Hora: 2:30pm

Referencia: Contrato de interventoria No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Concepto de los documentos del informe DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL y del ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO, presentados por el contratista de obra en el informe mensual No. 01.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones asignadas al equipo de interventoría y con base en la revisión de la información técnica, los recorridos de campo efectuados y el análisis de los tramos definidos por el contratista dentro del proyecto, se emite el siguiente **concepto técnico** a las observaciones dadas en los informes DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL y ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO:

Identificación de tramos críticos

El equipo de interventoría valida la identificación de los cuatro sectores críticos señalados entre las abscisas K0+030 – K1+000, los cuales presentan condiciones geotécnicas y ambientales particulares que justifican la necesidad de estudios y soluciones específicas para garantizar la estabilidad y durabilidad de la obra.

- Los sectores críticos 1, 2 y 3 (K0+030–K0+620) presentan similitudes en sus condiciones geológicas y geomorfológicas, asociadas principalmente a la colindancia del proyecto con el río Rumiyaco, la topografía irregular del terreno y la presencia de materiales heterogéneos con matriz limo-arenosa.
- El sector crítico 4 (K0+735–K1+000) evidencia una condición diferenciada, determinada por la proximidad de la vía a una quebrada o cauce activo, lo cual genera riesgos por inundación, socavación lateral y pérdida de estabilidad global de los taludes.

En consecuencia, la interventoría considera técnicamente acertada la delimitación de dichos tramos y la caracterización de las problemáticas geotécnicas e hidráulicas asociadas.

Validación del Diagnóstico

Con base en la información suministrada, los registros de campo y la revisión de los perfiles geotécnicos, se valida el diagnóstico presentado por el contratista, en el cual se identifican condiciones de inestabilidad local y

potencial remoción en masa derivadas de la saturación del suelo, los incrementos en el nivel freático y la acción erosiva de los cuerpos de agua adyacentes.

El perfil geotécnico caracterizado —compuesto por materiales de granulometría variable con inclusiones de sobre tamaño y matriz fina susceptible a saturación— respalda la conclusión sobre la posibilidad de deslizamientos parciales, desprendimientos o asentamientos diferenciales en los sectores críticos.

En el caso del sector crítico 4, la interventoría considera pertinente el análisis hidrológico e hidráulico desarrollado, el cual confirma la erosión lateral concentrada en las curvas del cauce y la consecuente amenaza de socavación en la base del terraplén vial. Los resultados de modelación hidráulica (velocidades entre 1.5 y 2.0 m/s) sustentan la necesidad de medidas de protección estructural.

Recomendaciones y validación técnica

El equipo de interventoría avala las recomendaciones técnicas planteadas por el contratista, y adicionalmente sugiere que las medidas de intervención se prioricen de acuerdo con los siguientes lineamientos:

1. Realizar estudios de detalle en los tramos críticos 1, 2 y 3 que integren análisis geotécnicos e hidráulicos, con el fin de cuantificar los riesgos de remoción en masa y definir soluciones definitivas de estabilización.
2. En caso de limitaciones técnicas o presupuestales que impidan estudios de detalle, se considera viable la modificación del diseño geométrico (horizontal y vertical), procurando aumentar la distancia entre la calzada y el pie del talud, previa evaluación técnica y aprobación de la entidad.
3. Para el sector crítico 4, la interventoría valida la necesidad de estructuras de protección contra socavación tipo gaviones o muros en concreto (gravedad o voladizo), diseñadas conforme a los criterios hidráulicos, geotécnicos y estructurales del sitio.
4. Se recomienda que la solución definitiva incorpore un diseño integral, que contemple la interacción entre los parámetros hidráulicos del cauce, las propiedades geotécnicas del terreno y la geometría vial, garantizando estabilidad, funcionalidad y viabilidad constructiva.
5. La interventoría enfatiza que cualquier ajuste geométrico que implique afectación predial debe ser previamente concertado y formalizado conforme a los procedimientos legales establecidos.

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

Mocoa-Putumayo, 12 de enero de 2026

IT-209-2025-018

Señores:
UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Recibí:
hora: 3:58pm
Fecha: 12-01-2026

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Notificación de las conclusiones presentadas en informe de interventoría No. 01.

Cordial saludo.

El motivo del presente oficio es con el fin de ponerle en conocimiento el capítulo 6. Conclusiones, comentarios y recomendaciones del informe de interventoría No. 01 correspondiente al periodo comprendido del 05 al 30 de noviembre de 2025, que se presentará a la supervisión del contrato, en el cual se manifiesta textualmente lo siguiente:

- Durante el periodo comprendido entre el **05 y el 30 de noviembre de 2025**, la interventoría realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y social al contrato de obra No. 301 de 2025, cuyo objeto es el *mejoramiento de la vía terciaria mediante la construcción de pavimento rígido en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.*

- El avance físico de la obra a la fecha de corte es del **0,20 %**, correspondiente a un valor ejecutado de **$ 9.175.845,63**, frente al presupuesto total contratado de **$ 4.596.229.165,08**. Si bien el porcentaje de avance es bajo, se encuentra dentro del rango esperado para la etapa inicial de ejecución, dado que en este periodo se concentraron las labores de alistamiento, revisión de diseños, actividades preliminares, levantamientos topográficos y gestión predial.

- Las actividades ejecutadas en el periodo corresponden al componente de actividades preliminares, Desmonte y limpieza en zona no boscosas, la cual se encuentra cuantificada en el **Acta de avance de ejecución de obra No. 01**, anexa al presente informe.

- A la fecha no se han generado pagos parciales ni actas de recibo de obra, manteniéndose un saldo pendiente de ejecución de **$ 4.586.257.906,65**, lo que representa el 99,8 % del valor contractual.

- Desde el punto de vista técnico, la interventoría junto con contratista de obra verificó la existencia de cuatro tramos críticos con condiciones geotécnicas e hidráulicas particulares, cuya atención requiere estudios de detalle y la formulación de soluciones específicas para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la vía. La delimitación y diagnóstico de estos sectores fueron validados por la

interventoría, la cual respalda la necesidad de incorporar en el diseño definitivo medidas de estabilización de taludes y protección contra socavación, particularmente en los sectores colindantes con el río Rumiyaco y la quebrada adyacente al tramo 4.

- Asimismo, se identificaron inconvenientes de carácter predial en varios puntos del trazado proyectado, lo cual ha limitado la ejecución plena de las actividades constructivas. Estas situaciones derivan de la falta de definición de la línea de paramento y de la necesidad de concertar las cesiones de servidumbre con los propietarios de los predios colindantes. La interventoría recomienda a la entidad contratante fortalecer el acompañamiento jurídico y social en estos procesos, de modo que se asegure la disponibilidad física del corredor vial sin afectar los plazos establecidos.

- En materia ambiental y social, el contratista ha cumplido con la conformación del equipo técnico requerido, la implementación del Plan de Gestión Ambiental y el cumplimiento de las medidas de manejo de residuos y señalización preventiva. No se registraron quejas o reclamos por parte de la comunidad durante el periodo, lo cual refleja una adecuada interacción social y una gestión ambiental favorable.

- Se recalcó al contratista durante la ejecución del contrato, que se minimice al máximo el deterioro de zonas aledañas a la ejecución del proyecto, que se mantenga un constante aseo y acopio de material sobrante que no genere daño al medio ambiente, el mínimo impacto urbano y mayores condiciones de seguridad industrial. Fue función primordial de la interventoría asegurar que se minimizarán el impacto ambiental que el proyecto pudiera ocasionar sobre la comunidad y en el entorno donde se desarrollaron las actividades constructivas, es decir, sobre el medioambiente.

- Mediante Oficio N.º CO-301-2025-001, de fecha 10 de noviembre de 2025, el contratista de obra solicitó a la entidad encargada de la supervisión información respecto a la disponibilidad de un área destinada para la disposición final del material proveniente de las actividades de desmonte y excavación. A la fecha de elaboración del presente informe, la entidad contratante no ha emitido respuesta a dicha solicitud.

- Respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se evidenció el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de afiliaciones, uso de elementos de protección personal y capacitación del personal operativo, manteniendo condiciones seguras en los frentes de obra.

- En cuanto al contrato de interventoría No. 209 de 2025, este presenta un avance físico y financiero del 20 %, correspondiente al desarrollo de las actividades de revisión documental, control técnico, gestión ambiental, seguimiento administrativo y emisión del presente informe.

- Todas las actividades se están ejecutando bajo el seguimiento, control y apoyo de la interventoría para la entrega de una obra que cumpla con las especificaciones técnicas y con la calidad que requiere.

- La interventoría realizó la verificación del cumplimiento, por parte del contratista de obra, de las especificaciones contractuales relacionadas con el suministro y uso de los elementos de protección personal, la dotación de implementos de seguridad industrial, la implementación de señalización preventiva, el manejo y control del tránsito en las zonas de ingreso y salida de maquinaria, así como el mantenimiento del aseo general en el frente de obra y áreas colindantes. Asimismo, se supervisó la correcta aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, exigiendo al

contratista la observancia y cumplimiento de dichas disposiciones por parte de todo el personal involucrado durante la ejecución de la obra.

- El contratista de obra ha mostrado disposición para atender las observaciones técnicas y administrativas formuladas por la interventoría, así como para suministrar la documentación soporte necesaria para el control contractual. No obstante, se registran demoras en la carga y aprobación definitiva de las pólizas actualizadas en la plataforma SECOP II, situación que deberá ser subsanada a la mayor brevedad.

Recomendaciones específicas

1. Gestionar de manera prioritaria la solución de los conflictos prediales identificados, con apoyo de la entidad contratante, a fin de evitar mayores retrasos en la ejecución.
2. Adelantar los estudios geotécnicos e hidráulicos de detalle para los tramos críticos, definiendo soluciones estructurales y preventivas que garanticen la estabilidad a largo plazo.
3. Coordinar con la supervisión y la entidad contratante la revisión y eventual ajuste del diseño geométrico, en caso de requerirse modificaciones por razones técnicas o prediales.
4. Continuar con el seguimiento ambiental y social permanente, promoviendo la participación comunitaria y el cumplimiento estricto del PAGA y del SG-SST.
5. Reforzar los procesos de planificación y programación de obra, de modo que los avances físicos se alineen con los plazos contractuales y los cronogramas de inversión.

En conclusión, el proyecto avanza dentro de los parámetros contractuales, sin retrasos atribuibles al contratista, y bajo un control técnico y administrativo efectivo por parte del equipo de interventoría. No obstante, se requiere especial atención en los aspectos prediales y geotécnicos identificados, cuya resolución oportuna será determinante para asegurar la continuidad, estabilidad y calidad final de la obra.

Por lo anterior, se recomienda acatar las instrucciones mencionadas en las conclusiones del informe No. 01, para mejorar avance de ejecución de obra, condiciones en sitio de trabajo y bienestar a los trabajadores.

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
NIT. No. 901964574 – 0

Mocoa-Putumayo, 14 de enero de 2026

IT-209-2025-019

Recibido
14/01/2026

Señores:
UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Solicitud de apertura de nuevos frentes de trabajo para mejorar el rendimiento de la ejecución de la obra.

Cordial saludo.

La interventoría solicita implementar de manera inmediata las acciones necesarias para mejorar el ritmo de ejecución de las obras, tales como la optimización de los recursos humanos, el incremento de equipos en frente de trabajo, la adecuada programación de suministros, y la adopción de turnos extendidos o adicionales si así se requiere, con el fin de conservar los rendimientos esperados y garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto.

Se solicita igualmente remitir a esta interventoría, un plan de acción en el que se detallen las medidas correctivas a adoptar, el cronograma ajustado de actividades y la proyección de avance para las próximas semanas.

La interventoría realizará seguimiento continuo a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los rendimientos esperados conforme a las especificaciones técnicas y contractuales.

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

Carrera 9ª 2-76 B/ Pablo Sexto Alto Mocoa Putumayo
intervial.sjb@gmail.com
322 366 13 81

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
NIT. No. 901964574 – 0

Mocoa-Putumayo, 16 de enero de 2026

IT-209-2025-020

Señores:
UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Recibí:
hora: 11:35am
fecha: 16-01-26

Referencia: Contrato de interventoria No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Observaciones al informe correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2025.

Cordial saludo.

Por medio del presente, me presentar las siguientes observaciones al informe correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2025 remitido mediante oficio No. CO-301-2026-018 de fecha 12 de enero del 2026:

- Informe técnico
  Ajustar los valores de avance mensual y acumulado reportado para el periodo de acuerdo con el acta de avance mensual concertada entre las partes

- Informe PAGA
  No presenta copia de las asistencias a charlar realizas al personal de obra
  No entregan ni relacionan copia de los permisos de movimiento de tierra
  Hay registro fotográfico que corresponde al reportado en el informe anterior, aclarar o ajustar
  Pendiente presentar copia de los permisos de movimiento de tierras

- Informe SST
  Pendiente anexar planilla de pago de seguridad social del personal

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

Carrera 9ª 2-76 B/ Pablo Sexto Alto Mocoa Putumayo
intervial.sjb@gmail.com
322 366 13 81

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
NIT. No. 901964574 – 0

Mocoa-Putumayo, 19 de enero de 2026

IT-209-2025-021

Señores:
UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Recibí: [illegible]
Hora: 2:00pm
Fecha: 19-01-26

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Solicitud de estado de avance de los ajustes a los diseños del tramo 1.

Cordial saludo.

En atención a las funciones de control técnico y seguimiento asignadas a la interventoría dentro del Contrato de interventoría de la referencia, y con base en las actividades desarrolladas durante la revisión preliminar de la documentación del proyecto, me permito solicitarles información detallada sobre el estado actual de avance de los ajustes a los diseños correspondientes al Tramo 1 del proyecto.

Lo anterior teniendo en cuenta que la interventoría emitió el siguiente concepto técnico:

- Se valida la identificación de los cuatro sectores críticos y la pertinencia de los diagnósticos geotécnicos e hidráulicos.
- Se considera técnicamente acertada la necesidad de realizar ajustes al diseño geométrico, estudios complementarios y medidas de protección estructural que mitiguen los riesgos identificados.
- Se avalan las recomendaciones técnicas del contratista y se sugiere priorizar la ejecución de estudios de detalle y la concertación predial cuando se requieran modificaciones geométricas.

La información solicitada resulta necesaria para efectos de seguimiento técnico y administrativo, así como para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la consolidación de los informes de interventoría ante la Entidad contratante.

Por lo anterior, y con el propósito de continuar con la trazabilidad del proceso de revisión técnica, se solicita informar a esta interventoría el estado actual y grado de avance de los ajustes a los diseños del Tramo 1, incluyendo:

1. Actividades desarrolladas a la fecha y productos entregados.
2. Cronograma actualizado de ejecución y entrega de los ajustes.
3. Estado de atención de las observaciones técnicas emitidas por la interventoría.
4. Definición de las medidas de intervención previstas para los sectores críticos identificados.

Agradecemos remitir la información en la brevedad posible.

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

Mocoa-Putumayo, 27 de enero de 2026

IT-209-2025-022

Señores:
UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Reiteración de la solicitud de apertura de nuevos frentes de trabajo para mejorar el rendimiento de la ejecución de la obra.

Cordial saludo.

De acuerdo con los valores ejecutados reportados en el informe semanal No. 12 con corte a 25 de enero de 2026, el cual reporta un 28,35% de ejecución física de obra acumulada, frente a un porcentaje programado 32,78%, se evidencia un retraso de obra del 4,43%.

Por lo anterior, la interventoría solicita implementar de manera inmediata las acciones necesarias para mejorar el ritmo de ejecución de las obras, tales como la optimización de los recursos humanos, el incremento de equipos en frente de trabajo, la adecuada programación de suministros, y la adopción de turnos extendidos o adicionales si así se requiere, con el fin de alcanzar los rendimientos esperados y garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto.

Se solicita igualmente remitir a esta interventoría, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, un plan de acción en el que se detallen las medidas correctivas a adoptar, el cronograma ajustado de actividades y la proyección de avance para las próximas semanas.

La interventoría realizará seguimiento continuo a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los rendimientos esperados conforme a las especificaciones técnicas y contractuales.

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

Mocoa-Putumayo, 28 de enero de 2026

IT-209-2025-023

ALCALDÍA DE MOCOA
OFICINA RECEPCIÓN
FECHA: 28/01/2026
RECIBIDO: Yeferson A
No. RADICADO: 00855
HORA: 9:55 AM

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA
Atn. Nelson Romero
Secretario de Planeación Municipal
Mocoa – Putumayo

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Solicitud de aprobación de pólizas actualizadas con acta de inicio

Cordial saludo.

Mediante el presente me permito informar que desde el pasado 14 de noviembre de 2025 la interventoría realizó el cargue en el SECOP II del anexo 2. de la póliza AGP-100003538 actualizada con acta de inicio del 05 de noviembre de 2026 y que a la fecha del presente aun no cuenta con la aprobación correspondiente.

De igual manera, según información suministrada por el contratista de obra el 14 de noviembre de 2025, también realizó el cargue en el SECOP II de las pólizas 775-47-994000002647 y 775-74-994000000505 anexo 1 y 2 respectivamente, para aprobación, las cuales tampoco cuentan con las aprobaciones.

Por lo anterior, se solicita informar si existen observaciones para adelantar los ajustes correspondientes.

Se anexa:

- Anexo 2. de la póliza AGP-100003538 del contrato de interventoría No. 209-2025
- Anexo 1 de la póliza 775-47-994000002647 del contrato de obra No. 301-2025
- Anexo 2 de la póliza 775-74-994000000505 del contrato de obra No. 301-2025

Atentamente;

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
NIT. No. 901964574 – 0

ALCALDÍA DE MOCOA
OFICINA RECEPCIÓN
FECHA: 30/01/2026
RECIBIDO: Teresa A
No. RADICADO: 00946
HORA: 9:28 AM

Mocoa-Putumayo, 30 de enero de 2026

IT-209-2025-024

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA
Atn. Nelson Romero
Secretario de Planeación Municipal
Mocoa – Putumayo

UNION TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
R-L. Leydi Johana Pacheco Parra
Contratista de obra
Contrato de Obra No. 301-2025
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Respuesta a requerimiento sobre permiso de servidumbre y gestión predial presentada por el contratista de obra mediante oficio CO-301-2025-013 del 04-12-2025 y trasladada por la supervisión mediante oficio SPM-202512– 1756 del 13-12-2025

Respetados señores:

En atención al oficio CO-301-2025-013 del 04 de diciembre de 2025, mediante el cual el contratista expone las dificultades presentadas en la gestión de permisos de servidumbre requeridos para la ejecución de las obras, y considerando su posterior traslado por parte de la supervisión a través del oficio SPM-202512-1756 del 13 de diciembre de 2025, la interventoría se permite manifestar lo siguiente:

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato No. 301 de 2025 y conforme a las obligaciones allí establecidas, el contratista de obra debe adelantar las gestiones necesarias para la obtención de permisos temporales de paso, ocupación o servidumbre, que permitan el desarrollo de las actividades constructivas, siempre que estas no impliquen procesos de adquisición predial o compensaciones económicas a terceros.

No obstante, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1682 de 2013, cuando se presentan situaciones en las que los propietarios niegan el otorgamiento de permisos de servidumbre o el acceso a predios requeridos para la obra, la competencia para la gestión predial y las actuaciones administrativas asociadas a la imposición de servidumbres corresponde a la entidad contratante, en su calidad de titular del proyecto y responsable de los procesos de adquisición o limitación de dominio.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el contratista ha realizado acercamientos con los propietarios sin obtener resultados favorables, la interventoría recomienda remitir formalmente a la entidad contratante el listado de predios y propietarios que niegan los permisos, adjuntando los soportes de los acercamientos realizados, con el fin de que la entidad adopte las medidas pertinentes dentro del marco legal aplicable.

La interventoría continuará acompañando el proceso y verificará que las actividades de obra no se vean afectadas de manera significativa, procurando la reprogramación temporal de las labores en los tramos afectados mientras se gestionan las autorizaciones correspondientes.

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

ALCALDIA DE MOCOA
OFICINA RECEPCIÓN
FECHA: 30/01/2026
RECIBIDO: Yeferson A
No. RADICADO: 00998
HORA: 4:43 pm

Mocoa-Putumayo, 30 de enero de 2026

IT-209-2025-025

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA
Atn. Nelson Romero
Secretario de Planeación Municipal
Mocoa – Putumayo

Referencia: Contrato de interventoría No. 209-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Remisión del informe No. 01 correspondiente al periodo comprendido del 05 al 30 de noviembre de 2025

Cordial saludo.

Mediante la presente, me permito remitir el Informe No. 01 correspondiente al periodo comprendido del 05 al 30 de noviembre de 2025, el cual incluye como anexos los siguientes documentos.

- Informe interventoría No. 01

- Anexo 1 Acta de avance de ejecución de obra
- Anexo 2 Informes semanales
- Anexo 3 Registro fotográfico
- Anexo 4 Relación de correspondencia enviada
- Anexo 5 Relación de correspondencia recibida
- Anexo 6 Formato control estado del tiempo
- Anexo 7 Formato de control de personal y maquinaria
- Anexo 8 Hojas de vida del personal mínimo de la interventoría
- Anexo 9 Planillas de pago de seguridad social
- Anexo 10 Acuerdos administrativos
- Anexo 11 Pólizas interventoría y aprobaciones
- Anexo 12 Acta de entrega

- Informe Técnico de obra No. 01

- Anexo 1 Acta de reunión
- Anexo 2 Acta de inicio
- Anexo 3 Diagnostico del estado actual de la red vial
- Anexo 4 Pólizas del contrato de obra y aprobaciones
- Anexo 5 Hojas de vida del personal mínimo de la obra
- Anexo 6 Cronograma de obra

- Anexo 7 certificado calibración equipo topográfico
- Anexo 8 Formato estado del tiempo
- Anexo 9 Copia de la bitácora de obra
- Anexo 10 Comité de obra
- Anexo 11 Comunicaciones
- Anexo 12 Actas de socialización
- Anexo 13 Actas de vecindad

- Informe plan de acción para la gestión ambiental PAGA No. 01

- Anexo 1 Solicitud movimiento RCD
- Anexo 2 Socialización de proyecto
- Anexo 3 Actas de vecindad
- Anexo 4 Informe SST
  - Afiliaciones
  - Exámenes ocupacionales
  - Soporte inducción
  - Formato de inspecciones,
  - Planillas de pago de seguridad social

- Plan de Manejo de transito No. 01
- Registro fotográfico

Con lo anterior se valida todos los documentos presentados en los informes de obra durante el periodo de avance No. 01, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R.L/ Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de interventoría

ANEXO 5.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA– ENERO 2026

Carrera 9ª 2-76 B/ Pablo Sexto Alto Mocoa Putumayo
intervial.sjb@gmail.com
322 366 13 81

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Ing. Yhon Jairo Solarte Delgado

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 209 DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No 301 DE 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
INTERVENTOR:	Ing. Yhon Jairo Solarte Delgado

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/01/2026	CO-301-2026-018	Informe mensual de diciembre 2025	UT VIAL JUAN BOSCO	UT INTERVIAS 2025
13/01/2026	CO-301-2026-019	Respuesta a observaciones informe periodo 05 al 30 de noviembre de 2025 - Oficío IT-209-2025-012 y IT-209-2025-015	UT VIAL JUAN BOSCO	UT INTERVIAS 2026
30/01/2026	CO-301-2026-020	Solicitud de aprobación de pólizas actualizadas con acta de inicio	UT VIAL JUAN BOSCO	UT INTERVIAS 2027
30/01/2026	CO-301-2026-021	Respuesta a observaciones – Informe mensual diciembre de 2025	UT VIAL JUAN BOSCO	UT INTERVIAS 2028

Ing. YHON JAIRO SOLARTE DELGADO
R.L. Unión temporal Intervias 2025
Contratista de Interventoría

UNIÓN TEMPORAL

UNIÓN TEMPORAL VÍAL JUAN BOSCO
Nit No. 901987271-3
R.L/ Leydi Johana Pacheco Parra

San Miguel de Agreda de Mocoa Putumayo, 12 de enero de 2025.

CO-301-2026-018

Señores

Recibo
12-01-2026
Interventoría

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R-L. Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de Interventoría
Contrato de Interventoría No. 209-2025

Referencia: Contrato de obra No 301 - 2025 Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Asunto: Informe mensual de diciembre 2025

Cordial saludo.

Por medio del presente, me permito remitir el Informe Mensual de obra, correspondiente al período comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2025, el cual se elabora en cumplimiento de las obligaciones contractuales, del contrato de la referencia.

En el informe anexo se detallan las actividades ejecutadas durante el período evaluado, el avance físico y financiero de la obra, el estado del cronograma, así como las principales novedades técnicas, administrativas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, junto con los registros fotográficos y demás soportes correspondientes.

Así mismo, también se da alcance a las diferentes solicitudes de parte de interventoría en el marco técnico, sst y ambiental.

Estamos a cualquier observación o requerimiento adicional que considere pertinente.

Anexos:

- Informe técnico con sus soportes.
- Informe ambiental con sus soportes.
- Informe PMT

Atentamente,

LEYDI JOHANA PACHECO PARRA
CC. No. 1.091.662.829
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 10 63 Barrio Las Américas Mocoa Putumayo
E-mail: ut.vial.juanbosco@Gmail.com
Celular: 310 322 24 61

UNIÓN TEMPORAL
VIAL JUAN BOSCO

UNIÓN TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
Nit No. 901987271-3
R.L/ Leydi Johana Pacheco Parra

San Miguel de Agreda de Mocoa Putumayo, 13 de enero de 2026

CO-301-2026-019

Señores

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R-L. Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de Interventoría
Contrato de Interventoría No. 209-2025

Recibido
13-01-26
Interventoría

Referencia: Contrato de obra No 301 - 2025 Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Asunto: Respuesta a observaciones informe periodo 05 al 30 de noviembre de 2025 – Oficio IT-209-2025-012 Y IT-209-2025-015

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual esa Interventoría presenta observaciones al informe correspondiente al periodo comprendido entre el 05 y el 30 de noviembre de 2025, la Unión Temporal Vial Juan Bosco se permite informar que las observaciones han sido recibidas y atendidas de la siguiente manera:

1. Informe Técnico

- Aprobación de pólizas: las pólizas fueron cargadas 14 de noviembre de 2025 se realizó el cargue en la plataforma SECOP II de las pólizas actualizadas, para su respectiva revisión y aprobación. Pero hasta el momento no se recibe ninguna respuesta
- Ajuste al diseño geométrico tramo vial 2: Se adjunta la documentación técnica del ajuste al diseño geométrico debidamente soportada.
- Caracterización de materiales y diseños de mezcla: Se anexan los resultados de caracterización de materiales y los diseños de mezcla de los concretos a instalar en el proyecto.

2. Informe del PAGA

- El informe PAGA ha sido ajustado conforme a los programas y actividades presentadas en la propuesta económica del proyecto.
- Se corrigieron las fechas correspondientes a los periodos descritos.
- Se ajustó el registro fotográfico, garantizando coherencia entre las imágenes y las descripciones de las actividades ejecutadas.
- los certificados y licencias de las fuentes de extracción de material requeridos se anexarán en el informe de diciembre de 2025 con todos sus soportes.

3. Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

- Se anexa la planilla de pago de seguridad social del personal vinculado al proyecto.
- Se adjuntan las listas de asistencia correspondientes a las capacitaciones relacionadas en el informe.
- Se anexan los formatos de inspección de equipos.

- la recolección y disposición de los materiales especiales será realizado por la empresa EMMAS hasta el momento no hay residuos especiales para recolección.

Los documentos ajustados y anexos correspondientes se remiten para su revisión y verificación por parte de esa Interventoría.

Atentamente,

LEYDI JOHANA PACHECO PARRA
CC. No. 1.091.662.829
REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL

UNIÓN TEMPORAL VIAL JUAN BOSCO
Nit No. 901987271-3
R.L/ Leydi Johana Pacheco Parra

San Miguel de Agreda de Mocoa Putumayo, 30 de enero de 2026

CO-301-2026-020

ALCALDÍA DE MOCOA
OFICINA RECEPCIÓN
FECHA: 2 | 02 | 2026
RECIBIDO: Yeferson A
No. RADICADO: 1005
HORA: 9:00 am

Rdo
02-02-26
Interventoria

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA
Atn. Nelson Romero
Secretario de Planeación Municipal
Mocoa – Putumayo

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R-L. Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de Interventoría
Contrato de Interventoría No. 209-2025

Referencia: Contrato de obra No 301 - 2025 Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Asunto: Solicitud de aprobación de pólizas actualizadas con acta de inicio

Cordial saludo.

Mediante el presente, la Unión Temporal Vial Juan Bosco, en calidad de contratista del contrato de obra de la referencia, se permite informar que con fecha 14 de noviembre de 2025 se realizó el cargue en la plataforma SECOP II de las pólizas actualizadas con acta de inicio, para su respectiva revisión y aprobación.

En particular, se efectuó el cargue de las siguientes pólizas y anexos:

- Póliza No. 775-47-994000002647, Anexo 1
- Póliza No. 775-74-994000000505, Anexo 2.

A la fecha del presente oficio, dichas pólizas no registran aprobación en la plataforma, motivo por el cual se solicita muy respetuosamente informar si existen observaciones, ajustes o requerimientos adicionales que deban ser atendidos por parte del contratista, con el fin de proceder de manera oportuna y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Lo anterior se comunica para los fines pertinentes y para dejar constancia del cumplimiento de las gestiones a cargo del contratista.

Calle 3 10 63 Barrio Las Américas Mocoa Putumayo
E-mail: ut.vial.juanbosco@Gmail.com
Celular: 310 322 24 61

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier indicación adicional.

Se anexan copias de pólizas 1 y 2

Atentamente,

LEYDI JOHANA PACHECO PARRA
CC. No. 1.091.662.829
REPRESENTANTE LEGAL

San Miguel de Agreda de Mocoa Putumayo, 30 de enero de 2026

CO-301-2026-021

Señores

UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS 2025
R-L. Yhon Jairo Solarte Delgado
Contratista de Interventoría
Contrato de Interventoría No. 209-2025

Referencia: Contrato de obra No 301 - 2025 Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Asunto: Respuesta a observaciones – Informe mensual diciembre de 2025

Cordial saludos;

En atención al oficio IT-209-2025-020 de fecha 16 de enero de 2026, mediante el cual se formulan observaciones al informe correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2025, nos permitimos dar respuesta a lo siguiente:

Informe técnico:

Ajuste de valores de avance mensual y acumulado: Se procederá a realizar el ajuste de los porcentajes de avance mensual y acumulado conforme al acta de avance mensual concertada entre las partes, con el fin de que exista coherencia entre el informe presentado y los valores oficialmente aprobados.

Informe ambiental y SST:

Asistencias a charlas al personal de obra: Se anexan las planillas de asistencia correspondientes a las capacitaciones y charlas ambientales realizadas durante el periodo reportado.

Permisos de movimiento de tierras: Se anexa copia de los permisos de movimiento de tierras gestionados ante la autoridad competente. En caso de encontrarse en trámite, se adjuntará el respectivo soporte de radicación.

Registro fotográfico repetido: Se ajuste del registro fotográfico, reemplazando las imágenes que correspondan al informe anterior y organizando adecuadamente el soporte visual del periodo reportado.

Planilla de pago de seguridad social: Se anexa la planilla de pago de seguridad social del personal vinculado a la obra correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Por lo anterior se anexan nuevamente el informe técnico, SST y ambiental con sus respectivas correcciones.

Quedamos atentos a cualquier observación adicional.

Atentamente,

LEYDI JOHANA PACHECO PARRA
CC. No. 1.091.662.829
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6.

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA

Carrera 9ª 2-76 B/ Pablo Sexto Alto Mocoa Putumayo
intervial.sjb@gmail.com
322 366 13 81

Transacción Aprobada

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-05, 04:22:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	UNION TEMPRAL INTERVIAS 2025
NIT	NI 901964574
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079578562
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	116410685
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.427.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.192.600	$ 12.200
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 5.800
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 280.400	$ 2.900
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 88.000	$ 900
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 70.100	$ 800
N890903790	14-11	ARL SURA	6	$ 762.700	$ 7.800
N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	6	$ 438.500	$ 4.500
		SubTotales:		$ 3.392.700	$ 34.900
		Total a Pagar:			$ 3.427.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-05, 05:25:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079578562

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 05/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPRAL INTERVIAS 2025		
Documento	NI901964574	**Dirección**	CL 3 #10 - 63
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3223661381
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MOCOA	**Departamento**	PUTUMAYO
Representante Legal	SOLARTE DELGADO YHON JAIRO	**Identificación**	CC 1124852592
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1124846858	NATALIA CARDENAS LUNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1124852592	YHON JAIRO SOLARTE DELGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1124852636	BRYITH MARIANA BURBANO ROSALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 18127027	LUIS ANDRES ROSERO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 18127821	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 97472368	WILLIAMS GILBERTO QUIROZ BOTINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.954.525	$ 10.954.525	$ 10.954.525	$ 10.954.525	$ 1.753.000	$ 438.500	$ 762.700	$ 438.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.392.700	$ 34.900	$ 3.427.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.