Contrato N.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 496 – 2025
Objeto general	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL ÁREA CERTIFICADA Y PLAZA DE MERCADO, A TRAVÉS DE LA COMPOSTERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL.
Objetivo específico / Alcance	2.Desarrollar el proceso de compostaje de los Residuos Sólidos Orgánicos recolectados, garantizando el paso a paso establecido en la guía técnica de operación.

Actividad	**Fotografías**
Para el cumplimiento de este alcance y en este tercer y último informe, fue necesario realizar el mantenimiento de la pila número 3, primero se somete al vaciado del material y después al mantenimiento del sistema de aireación forzada. 2.1 Mantenimiento de canales internos de insuflación de aire, de la pila de compostaje #3 y se realiza el mantenimiento de todo el sistema de aireación realizando el lavado de del material granulado que protege los inyectores de aire y el destaponamiento del sistema de drenaje de lixiviados. 2.2 Vaciado de las pilas de compostaje: el compostaje del	2.1 mantenimiento preventivo y periódico interno y externo, canales, tanque lixiviados.     2.2. vaciado de pilas e incorporación de pilas antiguas a las nuevas.

contratista anterior, se encuentra en proceso de degradación por lo cual solo se pudo tamizar la capa superficial, lo demás entró a ser compostado nuevamente en la pila número 1, y para este presente informe FINAL #3, también empezó a incorporarse en la pila número 2 y 3. ya que sigue presentando mal olor, humedad excesiva y no se puede empacar ni puede ser almacenado fuera de la planta por las características antes descritas.

2.3 Para conformar la nueva pila de compostaje (numero 3) se inicia con un biofiltro que recibe el residuo orgánico fresco. Se pesa el material desde la caneca de recepción, después de esta acción se inicia la pre mezcla con el material seco inoculante (abono orgánico seco), Posterior a esto se realiza la incorporación de este material ya homogenizado y mezclado sobre el biofiltro en las camas de compostaje.





2.3. Armado de biofiltro a ras de piso e incorporación de material orgánico fresco homogenizado





2.4 Finalizado el proceso descrito anteriormente, se incorpora material inoculante (abono orgánico seco), con el fin de aumentar la población microbiana que acelera el proceso de compostaje y minimizar los olores y vectores propios del proceso de transformación bilógica.





2.4 Finalizado este proceso se incorpora material inoculante (abono orgánico seco), con el fin de aumentar la población microbiana que acelera el proceso de compostaje y minimizar los olores y vectores propios del proceso de transformación bilógica.	
Fecha	
01 de septiembre al 17 septiembre de 2025	
Lugar	
Compostera municipal	