Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE RECIBO	Código: F-CT-050 Versión: 02 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 4

ACTA DE RECIBO	PARCIAL	☐	FINAL	X

CONTRATO O CONVENIO	☐	NÚMERO:	2024.04.07.071.418	
	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [26/06/2024]	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [26/06/2024]	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP DE LA UCHUVALA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	
		NIT:	811.009.329-0	
VALOR [$]:		INICIAL:	CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 400.301.699)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN**
			No.1	$ 97.906.326 / 24,45
		VALOR TOTAL:	Cuatrocientos noventa y ocho millones doscientos ocho mil veinticinco pesos M/L, ($498.208.025)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:		INICIAL	DOS (2) MESES	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			Fecha [26/06/2024]	Fecha [26/08/2024]
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.1	Dos (2) meses / Fecha [26/10/2024]
			No.2	Un (1) meses / Fecha [26/11/2024]
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			No.1	Fecha [15/11/2024] / Fecha [19/12/2024]
			FECHA DE TERMINACIÓN	Fecha [31/03/2025]

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.6464270 - 2024.04.07.071.418 – SECOP II
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NÚMERO:	1805
	FECHA:	Fecha [26/06/2024]
	CRP EEPP de la Ceja NÚMERO:	810
	FECHA:	Fecha [29/07/2024]
	CRP EEPP de la Ceja NÚMERO:	815 y 817
	FECHA:	Fecha [06/10/2024]
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI/NO/NO APLICA

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR :	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100 %
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100 %

GARANTÍA	**No.**	510-74-994000005949
	FECHA EXPEDICIÓN:	03/04/2025
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	510-74-994000005949
	FECHA EXPEDICIÓN:	03/04/2025
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	n/a	n/a	n/a
Pago anticipado	n/a	n/a	n/a
Cumplimiento	01	11	2025
Calidad del servicio	n/a	n/a	n/a
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01	06	2028

Powered by CamScanner

Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE RECIBO	Código: F-CT-050
		Versión: 02
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 3 de 4

Estabilidad y calidad de la obra	27	03	2030
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	n/a	n/a	n/a
Responsabilidad civil extracontractual	27	03	2025
Otras (describirlas)	n/a	n/a	n/a

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Convenio No. 2024.04.07.071.418 fueron ejecutadas a través del contrato de obra No. 106 – 26/07/2024 dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor de EEPP de La Ceja E.S.P., son:

ITEM	DESCRIPCION
1	**LECHOS DE SECADO**
1,1	S.T.I. Grava gradada de 6,25 mm (soporte del lecho filtrante)
1,2	S.T.I. arena gruesa lavada y clasificada de 0,3mm a 0,75 mm
2	**OBRAS ELECTRICAS**
2,1	S.T.I. de bajante en tubería galvanizada de ø1"x6m para contador de energía en poste, según requerimientos punto de conexión otorgado por epm, incluye capacete, cinta bandi, hebillas y demás accesorios para su correcta instalación.
2,2	S.T.I. de acometida en cable 2 N°6 + 1 N°8, incluye conectores en "c" , cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación
2,3	S.T.I. de contador monofásico trifilar 15(60)A, 240/120V. Incluye: caja protección y medida para instalación en pedestal, breaker industrial de 2x50A y elementos de fijación.
2,4	S.T.I. de poste de madera inmunizada de 8m de altura. Debe cumplir norma EPM.
2,5	S.T.I. de cable trenza en aluminio 3 N°4 para alimentacion de luminarias alumbrado público, incluye percha eléctrica, conectores en "c" para derivación de luminarias, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
2,6	S.T.I. de alimentador eléctrico desde gabinete de protección y medida hasta tablero de distribución en cable 2 N° 6 (F) + 1 N° 8 (N) + 1 N°8 (T), incluye terminales, cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación
2,7	S.T.I. de puesta tierra triangular para sistema de AP exterior.
2,8	Certificación RETIE
2,9	Tramites de legalización ante en Operador de Red.
2,10	S.T.I. de luminaria de LED de 31W. Incluye: fotocelda, brazo metálico 52/0°, conectores y cable encauchetado 3x14AWG.
3	**SISTEMA DE CLORACIÓN Y COAGULACIÓN**
3,1	S.T.I. Tubería presión 1" para abastecimiento de sulfato de aluminio a tanques
3,2	S.T.I válvula de bola de 1" plástica
3,3	S.T.I. Tubería PVC-P de 1/2" para entrega de sulfato de aluminio a planta

Powered by CamScanner

2,1	S.T.I. de bajante en tuberia galvanizada de ø1"x6m para contador de energia en poste, según requerimientos punto de conexión otorgado por epm, incluye capacete, cinta bandi, hebillas y demás accesorios para su correcta instalación.
2,2	S.T.I. de acometida en cable 2 Nº6 + 1 Nº8, incluye conectores en "c" , cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación
2,3	S.T.I. de contador monofásico trifilar 15(60)A, 240/120V. Incluye: caja protección y medida para instalación en pedestal, breaker industrial de 2x50A y elementos de fijación.
2,4	S.T.I. de poste de madera inmunizada de 8m de altura. Debe cumplir norma EPM.
2,5	S.T.I. de cable trenza en aluminio 3 Nº4 para alimentacion de luminarias alumbrado público, incluye percha eléctrica, conectores en "c" para derivación de luminarias, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
2,6	S.T.I. de alimentador eléctrico desde gabinete de protección y medida hasta tablero de distribución en cable 2 Nº 6 (F) + 1 Nº 8 (N) + 1 Nº8 (T), incluye terminales, cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación
2,7	S.T.I. de puesta tierra triangular para sistema de AP exterior.
2,8	Certificación RETIE
2,9	Tramites de legalización ante en Operador de Red.
2,10	S.T.I. de luminaria de LED de 31W. Incluye: fotocelda, brazo metálico 52/0º, conectores y cable encauchetado 3x14AWG.
3	**SISTEMA DE CLORACIÓN Y COAGULACIÓN**
3,1	S.T.I. Tuberia presión 1" para abastecimiento de sulfato de aluminio a tanques
3,2	S.T.I válvula de bola de 1" plástica
3,3	S.T.I. Tuberia PVC-P de 1/2" para entrega de sulfato de aluminio a planta
3,4	S.T.I. Tuberia PVC-P de 1/2" para entrega de cloro a planta
3,5	S.T.I. Tuberia PVC-P de 1/2" para entrega de cal a planta
3,6	S.T.I válvula de bola de 1/2" plástica
3,7	S.T.I de bomba centrifuga Q= 70 l/min, 220 vol, 1,5 HP para cloración desde la caseta
3,8	S.T.I de bomba centrifuga para trasiego alumbre liquido en acero inoxidable de 1" (motor 1HP) desde la caseta a canal de entrada
3,9	S.T.I de dosificador eléctrico para sulfato cuerpo en polipropileno (presión máxima 72 PSI, 15 l/h). Incluye entrada para control de nivel sin sensor tipo diagrama, cabezal, válvulas, cheques cerámicos, asientos y cebado manual
3,10	S.T.I de dosificador eléctrica para hipoclorito cuerpo en polipropileno (presión máxima 72 PSI, 15 l/h). Incluye entrada para control de nivel sin sensor tipo diagrama, cabezal, válvulas, cheques cerámicos, asientos y cebado manual
4	**LABORATORIO**
4,1	S.T.I. Turbidimetro digital 2100 QIS ISO. Incluye maletín de transporte, pilas, cubetas, kits viales sellados, aceite de silicona, paño lubricante y manual
4,2	S.T.I. Colorimetro HI727 portátil para medición de color del agua
4,3	S.T.I. pH metro con electrodo de vidrio de combinación digital con sensor de temperatura incorporado, incluye manuales, baterías, cargador, cable de 1 m, sin de llenado de electrolito de referencia 5 ml, KCL 3M, certificado de prueba y manual para el electrodo
4,4	S.T.I. Ensayo de jarras 6 puestos JLT4 potencia 40 watts, 25-300 RPM con desplaye e iluminación led, estructura, ejes y paletas en acero inoxidable 305. (Incluye jarras cuadradas plásticas 1000 ml)

Powered by CamScanner

Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE RECIBO	Código: F-CT-050 Versión: 02 Fecha: 31/03/2025 Página: 7 de 4

4,5	S.T.I. de Pipeta Graduada de 1 ml, Vidrio. Clase B
4,6	S.T.I. de Pipeta Graduada de 5 ml, Vidrio. Clase B
4,7	S.T.I. Bureta digital de 50 ml, incluye displey, accesorio para dosificación de soluciones
4,8	S.T.I. de Erlenmeyer de 250 ml, Vidrio. Cuello angosto
4,9	S.T.I. Breaker de 500 ml plástico
4,10	S.T.I. Breaker de 250 ml plástico
4,11	S.T.I. de Probeta Graduada de Base Hexagonal de 50 ml, plástico, Clase B
4,12	S.T.I. de Probeta Graduada de Base Hexagonal de 100 ml, plástico, Clase B
4,13	S.T.I. Balón Volumétrico Vidrio 100 ml, con tapón clase A
4,14	S.T.I. Pera pipeteadora universal de caucho 3 vías
5	**REDES**
5,1	Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, incluye botada
5,2	Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, incluye botada
5,3	Lleno y apisonado de zanjas con material selecto de la excavación, densidad de compactación >90% PM
5,4	Lleno compactado mecánicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM
5,5	Suministro, transporte e instalación de Tubería PEAD PE 100 PN 10 RDE 17 de Ø3" (90 mm), unión termofusión
5,6	Suministro, transporte e instalación de Codo PEAD PE 100 PN 10 RDE 17 de Ø3" (90 mm) x 90°, unión termofusión
5,7	suministro, transporte e Instalación de Tee PEAD PE 100 PN 10 RDE 17 de (75 mm), unión termofusión
5,8	Suministro, transporte e instalación de tee partida para tubería PEAD PE 100 PN 10 RDE 17 de Ø10" x 3", unión termofusión, incluye válvula y tapa válvula
5,9	construcción Acometida de acueducto de 75mm a 20mm, incluye excavación, lleno y compactación de material proveniente de la excavación o material de préstamo limo o arenilla según sea el caso, además incluye silleta de 75mm a 20mm, tubería de polietileno de 20mm, llave de corte, termofusiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
5,10	Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta sello elástico de vástago no ascendente de HD Ø3" (75mm), JH, según norma de fabricación AWWA C -515/509, incluye válvula, tapa válvula

- El Asociado deberá en el término de quince días ajustar la calidad de la obra, bien o servicio, de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas.

- Realizar la actualización por parte del asociado, de ser necesario, de las garantías que amparan el convenio, del contrato de obra No.106 – 26/07/2024.

Powered by CamScanner

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del convenio principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veinte días del mes de mayo de 2025

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
Municipio de La Ceja
SUPERVISOR

ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ GRAJALES
Gerente General EEPP de La Ceja E.S.P.

CONTRATISTA/ASOCIADO
P.U. C.H. Hacia
Juan Fernando Medina Gomez

Powered by CamScanner