INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato Interadministrativo No. 023 de 2025

PERÍODO DEL 16/01/2026 A 28/02/2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ALCANCE 3
3. LOCALIZACION 4
4. INFORMACION CONTRACTUAL 5
4.1. Contrato interventoria No. 023-2025 de 2025 5
4.2. Contrato interventoria de obra No. 05-2026-PSC de 2026 6
5. CONTROL DE POLIZAS 7
5.1. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO No. 023-2025 de 20256 7
5.2. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO No. 05-2026-PSC de 2026 8
6. ACTAS LEGALES SUSCRITAS 8
7. PRESUPUESTO 8
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 023-2025 9
9. AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA 9
9.1. AVANCE DE EJECUCION DE ALCANCES O ACCIONES POR PROYECTOS 9
9.2. AVANCE DE EJECUCION CONTRATO 023-2025 10
10. ACTAS DE COBRO 10

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Sucre en convenio con la Empresa Promotora de Bolívar RUTA B, en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sucreños mediante la mejora de la infraestructura física vial para reactivar y potenciar el desarrollo de las subregiones del Departamento de Sucre, facilitar la movilidad y la conectividad, contribuyendo directamente al bienestar social de la población suscribió el Contrato Inteadminstrativo 023 de 2025, bajo la modalidad de administración delegada, el cual tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL COMPONENTE DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS, SUCRE HASTA EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

En ese mismo marco, la Empresa Promotora de Bolívar RUTA B, en desarrollo del proceso contractual para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, adjudicó Contrato interventoria de obra no. 05-2026-psc de 22 de enero de 2026 a la empresa JVC INGENIERIA CIVIL S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT: 901.691.551-9, bajo las condiciones establecidas en el contrato.

El presente documento constituye el Informe de actividades iniciales para el proceso del primer desembolos correspondiente al 30% del valor del contrato, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 023 de 2025, en el período comprendido entre el 16 de enero al 28 de febrero del 2026. Así mismo, notifica sobre los avances precedentes al inicio del objeto contratado.

2. ALCANCE

Dentro de los alcances del proyecto se encuentra relacionados de manera detallada los siguientes:

Proyecto: P**avimentación de la vía que conduce de la cabecera del municipio de galeras, sucre hasta el corregimiento de santiago apóstol jurisdicción del municipio de san benito abad, departamento de sucre.**

El alcance de este proyecto contempla prestar el servicio de gerencia integral y administración de recursos para el componente de la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo ". Esto incluye:

- ✓ Contratación y perfeccionamiento de contraos derivados para la adecuada y perfecta ejecucion de las actividades y del objeto contractual.
- ✓ Gerencia integral técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental social y de seguridad y salud en el trabajo, y manejo a deucuado de recurso.


La gerencia integral del proyecto de inversión permite consolidar una intervención articulada, estratégica y territorializada para mejorar las condiciones de conevtividad vial de la ciudadana en el Departamento de Sucre.

3. LOCALIZACION

El proyecto se localiza en Colombia, Departamento de Sucre y su respectiva jurisdicción, en el tramo vial que comunica la zona urbana del Municipio de Galeras y el corregimiento de Santiago Apóstol del municipio de San Benito Abad.



TRAMO A INTERVENIR
TIPO DE VIA: TERCIARIA



4. INFORMACION CONTRACTUAL

A continuación, se relaciona la información del contrato gerencia integral y contrato derivado de operación para la ejecución del proyecto.

4.1. Contrato interventoria No. 023-2025 de 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	023-2025
CONTRATISTA:	EMPRESA PROMOTORA DE BOLIVAR RUTA B.
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL COMPONENTE DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS, SUCRE HASTA EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($3.782.282.704,48) IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO:	Será de veinticinco (25) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO:	15 DE FEBERO DE 2028

4.2. Contrato interventoria de obra No. 05-2026-PSC de 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	05-2026-PSC
CONTRATISTA:	JVC INGENIERIA CIVIL S.A.S. ZOMAC
REPRESENTANTE LEGAL:	JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS, SUCRE HASTA EL

	CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE, CON EL FIN DE SUPERVISAR, CONTROLAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, TÉCNICAS Y NORMATIVAS DEL CONTRATO DE OBRA, GARANTIZANDO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y LEGALIDAD
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CUARENTA Y SIETEC CTVOS MCTE. ($ 3.582.526.422,47)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	Será de veinticinco (25) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO:	11 DE MARZO DE 2028

5. CONTROL DE POLIZAS

5.1. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO No. 023-2025 de 20256

POLIZA No	**75-44-101150659**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO**
CUMPLIMIENTO CONTRATO	**08-01-2026 HASTA 08/08/2028 - $ 18.010.870,02**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**08-01-2026 HASTA 08/08/2028 - $ 54.032.610,06**

5.2. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO No. 05-2026-PSC de 2026

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato acorde con la legalización inicial del mismo:

POLIZA No	**CG-1071877**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**
CUMPLIMIENTO CONTRATO	**DESDE 22-01-2026 HASTA 22/02/2030 - $ 716.505.284,49**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**VIGENCIA DESDE 22-01-2026 HASTA 22/06/2028 1.074.757.926,74**
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**VIGENCIA DESDE 22-01-2026 HASTA 22/02/2031 - $ 179.126.321,12**
CALIDAD DEL SERVICIO	**DESDE 22-02-2028 HASTA 22/02/2033 - $ 716.505.284,49**
POLIZA No	**CG-1017901**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**DESDE 22-01-2026 HASTA 22/02/2028 - $ 358.252.642,00**

La entidad verificó en la página web de MUNDIAL DE SEGUROS SA, la expedición y vigencias de las pólizas presentadas.

6. ACTAS LEGALES SUSCRITAS

Actas legales suscritas Contratos

ACTA No.	FECHA	TIPO DE ACTA	OBSERVACIÓN
01	11/02/2026	INICIO	Se da inicio al Contrato No. 05-2026-PSC
01	16/01/2026	INICIO	Se da inicio al Contrato No. 023-2025

7. PRESUPUESTO

SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL COMPONENTE DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS, SUCRE HASTA EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Manejo de recursos para los costos directos e indirectos para el desarrollo del contrato.	3.602.174.004,27
Servicios de Gerencia intergral	180.108.700,21
TOTAL	**$ 3.782.282.704,48**

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 023-2025

En el período comprendido entre el 16 de enero y 28 de febrero de 2026, de acuerdo con los alcances y acciones iniciales del contrato se generaron las siguientes acciones:

- Firma y perfeccionamiento del contrato de encargo fudiciario.
- Apertura de cuenta fuducia de uso exclusivo del Proyecto.
- Cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento
- Apertura, selección y contratación del contratato derivado para interventoria.
- Cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento contrato derivado.

9. AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA

9.1. AVANCE DE EJECUCION DE ALCANCES O ACCIONES POR PROYECTOS

Valor Total por Acciones Ejecutadas de 16 de enero a 28 de febrero de 2026			
Acciones de Proyectos	**Valor Apropiado**	**Valor Comprometido**	**Valor Ejecutado**
Manejo de recursos para los costos directos e indirectos para el desarrollo del contrato.	*3.602.174.004,27*	*3.582.526.422,47*	*0,00*
Servicios de Gerencia intergral	*180.108.700,21*	*180.108.700,21*	*113.892.135,01,00*
Valor Total ejecutado Acciones del Proyecto	***$ 3.782.282.704,48***	**$ 3.762.635.122,68**	**$ 113.892.135,01,00**

9.2. AVANCE DE EJECUCION CONTRATO 023-2025

CUADRO RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA DE INFORME	
Valor total del contrato	**$ 3.782.282.704,48**
Valor Pagado del contrato	**$ -**
Saldo Por Pagar del Contrato	**$ 3.782.282.704,48**
Valor Ejecutado Acciones Operativas y Financieras Con Corte a Fecha de este informe	**$ 113.892.135,01**
Porcentaje de ejecución acumulado	**3%**

10. ACTAS DE COBRO

A la fecha se han radicado los siguientes cobros al convenio de referencia:

DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	ESTADO
N.A.	N.A.	N.A.

ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ
Gerente (e)

Proyectó: L.O.C.