ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	No. SVIV MIN C 023 DE 2025 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA C.C. 5.471.226
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	VEINTI NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 29.324.470) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR FINAL:	VEINTI NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 29.324.470) M/CTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1125 (29/08/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1162 (24/09/2025)
RUBRO	2.3.2.02.02.005.22.003 INTERVENCIONES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 47.0-1.2.4.1.03 SGP EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL
PLAZO INICIAL:	Un (01) meses
PRORROGA	Quince (15) días
FECHA DE INICIO:	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	04 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE INFRAESTRUCTURA (E)

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL secretario de Vías Infraestructura y Vivienda, el ingeniero OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Profesional universitario área de Infraestructura (E), Supervisor del Contrato y CARLOS ANDRÉS ORTIZ BAYONA Contratista, para suscribir la presente acta, con los siguientes detalles:

RESUMEN DE ACTAS

DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
Presente Acta de Recibo Final	$29.324.470

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ÍTEMS	OCTUBRE DEL 2025	NOVIEMBRE 2025
ENTIDAD DE APORTE EN LÍNEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
EMPRESA DE PENSIONES	PORVENIR	PORVENIR
VALOR	$84.800	$212.600
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	NUEVA EPS MOVILIDAD	NUEVA EPS MOVILIDAD
VALOR	$66.200	$166.100
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ARL SURA	ARL SURA
VALOR	$ 36.900	$ 92.500
CAJA DE COMPENSACION	COMFANORTE	COMFANORTE
VALOR	$ 21.200	$ 53.200
ADMINISTRADORAS	ICBF	ICBF
VALOR	$16.000	$39.900
ADMINISTRADORAS	SENA	SENA
VALOR	$10.700	$26.600
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$235.800	$590.900
N° DE PLANILLA	9495622187	9495622302
FECHA DE PAGO	01/12/2025	05/12/2025

GARANTÍAS

El contratista en cumplimiento de las garantías del contrato, constituyó las siguientes pólizas expedidas por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA, Anexo 3 de Cumplimiento No 400 47 994000110232 y Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo 4 No 400 74 994000028097

AMPAROS	SML MV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	10%	$ 2.932.447,00	14	10	2025	28	03	2026
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales	5%	$ 1.466.223,50	14	10	2025	28	11	2028

Legales E Indemnizaciones								
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10%	$ 284.700.000	14	11	2025	28	12	2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	200	$ 284.700.000	14	11	2025	28	12	2025

ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidades ejecutadas en periodo de ejecución comprendido entre el periodo 14 de octubre del 2025 al 04 de diciembre de 2025. Certificamos que la información relativa a la ejecución fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta.

Valor a pagar en la presente acta vei**ntinueve millones trescientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta pesos MCTE ($29.324.470)**.

Para constancia de lo anterior se firma a los 15 días del mes de diciembre del 2025

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional Universitario Área de Infraestructura
SUPERVISOR (e)

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
CONTRATISTA

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario Vías, Infraestructura Y Vivienda

Alcaldía de Ocaña	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	ANEXO ACTA RECIBO FINAL					
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER						
CONTRATO DE OBRA: SVIV MINC 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725		FECHA DE INICIO:		14-oct-25	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. SVIV MINC 023 DE 2025		PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		UN (01) MES	C.C:	5.471.226	
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	FECHA TERMINACION PROYECTADA:		13-nov-25	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	4-dic-25	
OFICINA	OFICINA SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	VALOR FINAL CONTRATO		$ 29.324.470,00	ADICION TIEMPO:	15 DIAS	
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA Profesional Universitario area de (E)	VALOR INICIAL CONTRATO:		$ 29.324.470,00	VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$ 0,00	

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES EJECUTADAS ACOMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES**				**$ 101.532,00**		$ 101.532,00
1,1	Localización, nivelación y replanteo	M2	30,00	$ 3.384,40	$ 101.532,00	30,00	$ 101.532,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 784.687,77**		$ 58.291,09
2,1	Excavación en material sin clasificar (cimentación)	M3	22,75	$ 34.491,77	$ 784.687,77	1,69	$ 58.291,09
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 2.664.568,50**		$ 2.225.885,40
3,1	Vigas de cimentación en concreto ciclópeo (25x25cm)	ML	22,00	$ 38.676,55	$ 850.884,10	0,00	$ 0,00
3,2	Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI (25x25cm), incluye refuerzo	ML	22,00	$ 82.440,20	$ 1.813.684,40	27,00	$ 2.225.885,40
4	**ESTRUCTURAS**				**$ 2.740.666,40**		$ 2.740.666,40
4,1	Columnas en concreto de 3000 PSI (20X25cm), incluye refuerzo	ML	16,00	$ 75.683,06	$ 1.210.928,96	16,00	$ 1.210.928,96
4,2	Vigas corona en concreto de 3000 PSI (15x25cm), incluye refuerzo	ML	22,00	$ 69.533,52	$ 1.529.737,44	22,00	$ 1.529.737,44

Alcaldía de Ocaña / Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda		ANEXO ACTA RECIBO FINAL			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER				
CONTRATO DE OBRA: SVIV MINC 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725		**FECHA DE INICIO:**	14-oct-25	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**	
PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. SVIV MINC 023 DE 2025		**PLAZO INICIAL DE EJECUCION:**	UN (01) MES	C.C:	5.471.226
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	**FECHA TERMINACION PROYECTADA:**	13-nov-25	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	4-dic-25
OFICINA	OFICINA SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 29.324.470,00	ADICION TIEMPO:	15 DIAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA Profesional Universitario area de (E)	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	$ 29.324.470,00	VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES EJECUTADAS ACOMULADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**				**$ 101.532,00**		$ 101.532,00
1,1	Localización, nivelación y replanteo	M2	30,00	$ 3.384,40	$ 101.532,00	30,00	$ 101.532,00
5	**MAMPOSTERÍA**				**$ 5.875.846,68**		$ 5.875.846,68
5,1	Mampostería en bloque # 4	M2	51,00	$ 49.901,24	$ 2.544.963,24	51,00	$ 2.544.963,24
5,2	Pañete en mortero 1:4	M2	102,00	$ 17.405,27	$ 1.775.337,54	102,00	$ 1.775.337,54
5,3	Pintura para muros (internos, 2 manos)	M2	102,00	$ 15.250,45	$ 1.555.545,90	102,00	$ 1.555.545,90
6	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 2.493.123,90**		$ 2.493.123,90
6,1	Piso en concreto simple e= 8cm, incluye malla electrosoldada	M2	30,00	$ 83.104,13	$ 2.493.123,90	30,00	$ 2.493.123,90
7	**INSTALACIÓN TUBERÍA HIDROSANITARIA INCLUYE ACCESORIOS**				**$ 1.107.316,55**		$ 1.246.028,79
7,1	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC presión de ø1/2"	ML	9,10	$ 13.457,66	$ 122.464,71	9,10	$ 122.464,71
7,2	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC sanitaria de ø3"	ML	6,00	$ 55.552,26	$ 333.313,56	6,00	$ 333.313,56
7,3	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1 1/2"	ML	6,00	$ 62.352,30	$ 374.113,80	6,00	$ 374.113,80
7,4	Punto sanitario de 3"	PTO	2,00	$ 94.558,12	$ 189.116,24	3,00	$ 283.674,36
7,5	Punto Hidráulico de 1/2"	PTO	2,00	$ 44.154,12	$ 88.308,24	3,00	$ 132.462,36

Alcaldía de Ocaña / Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	ANEXO ACTA RECIBO FINAL				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER				
CONTRATO DE OBRA: SVIV MINC 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725		**FECHA DE INICIO:**	14-oct-25	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**	
PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. SVIV MINC 023 DE 2025		**PLAZO INICIAL DE EJECUCION:**	UN (01) MES	**C.C:**	5.471.226
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	**FECHA TERMINACION PROYECTADA:**	13-nov-25	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	4-dic-25
OFICINA	OFICINA SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 29.324.470,00	ADICION TIEMPO:	15 DIAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA Profesional Universitario area de (E)	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	$ 29.324.470,00	VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES EJECUTADAS ACOMULADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**				**$ 101.532,00**		$ 101.532,00
1,1	Localización, nivelación y replanteo	M2	30,00	$ 3.384,40	$ 101.532,00	30,00	$ 101.532,00
8	**APARATOS SANITARIOS Y OTROS**				**$ 483.590,02**		$ 483.590,02
8,1	Suministro e instalación combo sanitario económico blanco	UND	1,00	$ 483.590,02	$ 483.590,02	1,00	$ 483.590,02
10	**CARPINTERÍA METÁLICA, PINTURA Y OTROS**				**$ 6.305.952,80**		$ 6.363.552,80
10,1	Suministro e instalación de puertas (1mx2,m)	UND	1,00	$ 529.000,00	$ 529.000,00	1,00	$ 529.000,00
10,2	Suministro e instalación de ventana (1,10x40cm)	UND	2,00	$ 290.000,00	$ 580.000,00	2,00	$ 580.000,00
10,3	Suministro e instalación de ventana enroyable (2,5x1,2cm)	UND	1,00	$ 1.233.540,00	$ 1.233.540,00	1,00	$ 1.233.540,00
10,4	Cubierta en teja master 1000, color azul	M2	42,00	$ 68.138,40	$ 2.861.812,80	42,00	$ 2.861.812,80
10,5	Tuberia matalica (PHR-C) DOBLE	ML	6,00	$ 87.000,00	$ 522.000,00		$ 0,00
10,6	Tubo metálico de 3"*1 1/2" CAL 16 incluye soldadura y pintura	ML	12,00	$ 48.300,00	$ 579.600,00	24,00	$ 1.159.200,00

Alcaldía de Ocaña | Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ANEXO ACTA RECIBO FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER				
CONTRATO DE OBRA: SVIV MINC 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725		**FECHA DE INICIO:**	14-oct-25	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**	
PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. SVIV MINC 023 DE 2025		**PLAZO INICIAL DE EJECUCION:**	UN (01) MES	**C.C:**	5.471.226
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	**FECHA TERMINACION PROYECTADA:**	13-nov-25	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	4-dic-25
OFICINA	OFICINA SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 29.324.470,00	ADICION TIEMPO:	15 DIAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA Profesional Universitario area de (E)	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	$ 29.324.470,00	VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES EJECUTADAS ACOMULADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**				**$ 101.532,00**		$ 101.532,00
1,1	Localización, nivelación y replanteo	M2	30,00	$ 3.384,40	$ 101.532,00	30,00	$ 101.532,00
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 968.767,54
NP1	punto electrico	UND		$ 102.500,00			$ 615.000,00
NP2	viga cinta de confinamiento (15x20)m fc 3000 psi	ML		$ 46.500,00			$ 153.450,00
NP3	caja electrica, incluye Breaker	UND		$ 200.317,54			$ 200.317,54
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 22.557.284,61**		**$ 22.557.284,62**
	ADMINISTRACIÓN			**24,00%**	$ 5.413.748,31	**24,00%**	$ 5.413.748,31
	IMPREVISTOS			**1,00%**	$ 225.572,85	**1,00%**	$ 225.572,85
	UTILIDAD			**5,00%**	$ 1.127.864,23	**5,00%**	$ 1.127.864,23
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 6.767.185,38**		**$ 6.767.185,38**
	TOTAL PROYECTO				**$ 29.324.470,00**		**$ 29.324.470,00**

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
SECDRETARIO DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE INFRAESTRUCTURA (E)

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
CONTRATISTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1,1	Localización , nivelación y replanteo	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	6,00	5,00			30,00	30,00	Se realizó la identificación del área de construcción; posteriormente, se efectuaron el trazado, la nivelación y el replanteo en campo
					TOTAL	30,00	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2,1	Excavacion en matrial sin clasificar (cimentacion)	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
6,00	0,25	0,25	2,00		0,75	Se ejecutaron las excavaciones para las vigas de cimentación de 25 x 25 cm, elementos estructurales encargados de transmitir las cargas de la superestructura al suelo.
5,00	0,25	0,25	2,00		0,63	
5,00	0,25	0,25	1,00		0,31	
				TOTAL	1,69	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
3,2	Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI (25x25 cm), incluyendo refuero	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
6,00			2,00		12,00	Se ejecuto la construcción para las vigas de cimentación, en concreto reforzado de 3000 psi, de acuerdo con secciones transversal de (25x25 cm) como está indicado en las especiaciones técnicas.
5,00			2,00		10,00	
5,00			1,00		5,00	
				TOTAL	27,00	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
4,1	Columnas en concreto de 3000 PSI(20x25 cm), incluye refuerzo	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
		2,35	3,00		7	
		3,00	3,00		9	
						Se construyeron columnas en concreto de 3.000 psi, con un área de sección de (20 × 25) cm, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
				TOTAL	16	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
4,2	Vigas corona en concreto de 3000 PSI(15x25 cm), incluye refuerzo	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	6,00			2,00		12	Se ejecutó la construcción de vigas corona en concreto reforzado con resistencia de 3000 PSI, con sección transversal de (15cm x 25)cm.incluyendo el refuerzo.
	5,00			2,00		10	
					TOTAL	22	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5,1	Mamposteria en bloque # 4	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
	2,70	2,35	4,00	25,38	25,38	Se realizó la construcción de muros en mampostería de bloque No. 4, con suministro e instalación del material, mortero de pega.
	4,50	2,35	2,00	21,15	21,15	
	2,70	0,40	2,00	2,16	2,16	
	4,50	0,40	2,00	1,80	1,80	
				TOTAL	51	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5,2	Pañete en mortero 1.4	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
	2,70	2,35	4,00	25,38	50,76	Se aplicó pañetes sobre los muros utilizando mortero en proporción 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena).
	4,50	2,35	2,00	21,15	42,30	
	2,70	0,40	2,00	2,16	4,32	
	4,50	0,40	2,00	1,80	3,80	
				TOTAL	102	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5,3	Pintura para muros (internos, 2 manos)	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
	2,70	2,35	4,00	25,38	50,76	se ejecutó la aplicación de pintura interior y exterior en muros para el acabado final -2 manos
	4,50	2,35	2,00	21,15	42,30	
	2,70	0,40	2,00	2,16	4,32	
	4,50	0,40	2,00	1,80	3,80	
				TOTAL	102	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
6,1	Piso en concreto simple e=8cm , incluye malla electrosoldada	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
5,00	6,00			30,00	30,00	Se realizo la construccion de piso en concreto simple de 8 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada, incluyendo nivelación y acabado final.
				TOTAL	30	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,1	Suministro e instalación tubería y accesorias PVC presión de ø 1/2''	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	9,10					9,10	Se realizo el suministro y la intalacion de la tuberia PVC presion de ø 1/2'' con sus respectivos accesorios.
					TOTAL	9,1	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,1	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC presión de ø 1/2"	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
9,10					9,10	Se realizo el suministro y la instalacion de la tuberia PVC presion de ø 1/2" con sus respectivos accesorios.
				TOTAL	9,1	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,2	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC sanitaria de ø3"	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
6,00					6,00	Se realizo el suministro y la instalacion de la tuberia y accesorios PVC sanitaria de ø 3''
				TOTAL	6,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,3	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1 1/2"	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	6,00					6,00	Se realizo el suministro y la instalacion de la tuberia hidráulica de 1 1/2 "
					TOTAL	6,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,4	Punto sanitario de 3¨	PTO

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
			3,00		3,00	Se realizo la inslacion de 3 puntos sanitarios PVC 3¨
				TOTAL	3,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista


OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,5	Punto Hidráulico de 1/2"	PTO

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
				3,00		3,00	Se realizo la inslacion de 3 puntos Hidráulicos de 1/2 " , para el suministro de agua
					TOTAL	3,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
8,1	Suministro e instalación combo sanitario económico blanco	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
				1,00		1,00	Se realizo el suministro e inslación de combo sanitario económico blanco
					TOTAL	1,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)


MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
10,1	Suministro e instalación de puertas(1x2m)	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO				
			1,00		1,00	Se realizo el suministro e inslación de puerta metalica (1mx2m)
				TOTAL	1,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista


OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
10,2	Suministro e instalación de ventana (1,10 x40cm)	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
				2,00		2,00	Se realizo el suministro e inslación de ventanas (1,10x40 cm)
					TOTAL	2,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
10,3	Suministro e instalacion de ventana enroyable (2,5x1,2 cm)	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
				1,00		1,00	Se realizo el suministro e inslación de ventana enroyable (2,5x1,2 cm)
					TOTAL	1,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
10,4	Cubierta en teja master 1000 , color azul	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	6,00	7,00			42,00	42,00	Se realizo el suministro e inslación de cubierta master 1000 ,color azul
					TOTAL	42,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista


OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
10,6	Tubo metálico de 3"*1 1/2" CAL 16 incluye soldadura y pintura	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	24,00					24,00	Se realizo el suministro e inslación de Tubo metálico de 3"*1 1/2" CAL 16 incluye soldadura y pintura
					TOTAL	24,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista


OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
NP1	Punto electrico	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
				6,00		6,00	Se realizó el suministro e instalación de seis (6) puntos eléctricos, incluyendo canalización, cableado, accesorios, cajas y elementos de fijación necesarios para su correcto funcionamien
					TOTAL	6,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
NP2	Viga cinta de confinamiento (15x20)cm fc 3000 psi	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	3,30			1,00		3,30	Se ejecuto la viga cinta en concreto reforzado de sección (15 x 20) cm fc 3000 psi
					TOTAL	3,3	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA	CC	SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	5.471.226	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	N/A

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
NP3	Caja electrica , incluye Breaker	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	SUBTOTAL	DESCRIPCION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
				1,00		1,00	Se sumistro y se instalo caja electrica , incluye Breaker , garantizando el adecuado funcionamiento
					TOTAL	1,0	

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional universitario area de Infraestructura (E)