GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	**3**			FECHA:	**16**	de	**MARZO**	de	**2026**	
PERIODO:	DEL	**15**	de	**FEBRERO**	de	**2026**	AL	**6**	de	**MARZO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR. 8656646 / 4008**	DE	**2025**	FECHA:	**1**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 108.131.403,74	RPC	11507-2025 y 3249-2026
REGISTRO BP y P No.	202500000038123		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	OBRAS INSIGNIA SAS / R/L NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ		

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
Teléfono: 3002374117	Dirección: **Calle 18 No. 10-29**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	9	12	2025
PLAZO INICIAL	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO CON ADICIONES	2 meses y 8 días		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	31	12	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	03	2026

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	9	12	2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	26	12	2025	
ACTA DE REINICIO 1	15	01	2025	
ACTA DE TERMINACIÓN	6	03	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
Prorroga 1	21	1	2026		45 DÍAS
Adicional 1	2	03	2026	$ 35.932.007,74	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 35.932.007,74**	45 DÍAS

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
1	cláusula primera	2	03	2026	ADICIÓN EN VALOR

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	x			avance del 100%
SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	x			avance del 100%
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	x			avance del 100%
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	x			avance del 100%
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	x			avance del 100%
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	x			avance del 100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN ABATIBLE DE 3M X 2,30 M, EN MALLA ESLABONADA CAL 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN ABATIBLE DE 3M X 2,30 M, EN MALLA ESLABONADA CAL 10	x			avance del 100%

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

El 2 de marzo de 2026 se aprueba el ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y MODIFICATORIO No. 01, AL CONTRATO DE OBRA por valor de $35.932.007,74

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se da por terminado el contrato el día 06 e marzo de 2026, y se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en la minuta.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	60100004135	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CUENTA DE AHORROS				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISORA CONTRATO 4008

Gobernación de Boyacá
Contratación
DIANA FERNANDA LEON
FECHA 18/03/2026