181 Folios

N V P
CONSORCIO

CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO: ESTUDIOS-PROYECTO-OBRA-INTERVENTORIA-

Bogotá D.C., 07 de diciembre de 2020 No. 070-20 NVP-TITO

20205110074482 Fecha: 07/12/2020 16:44
Asunto: Entrega De Informe No 09 Del Contrato 51
Remitente: Nvp Consorcio
Destino: 300-SUBDIRECCIÓN DE PROTECCION E I
Por: MAGALLY.MOREA | Anexos: 181 Folios : 1-

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Aten. Arq. Ricardo Escobar Álvarez
Supervisor IDPC
La Ciudad

REF.: Entrega de informe mensual No. 9
Contrato de Interventoría IDPC-INT-513-2019

Cordial saludo:

En atención al objeto del contrato de interventoría: IDPC-INT-513-2019 cuyo objeto es: "*Realizar la interventoría integral de la obra que tiene por objeto "Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C.*", hacemos entrega del informe No. 8 de interventoria, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre de 2020 y anexamos la PREFACTURA N° FC – 23 con los respectivos soportes de parafiscales

Atentamente,

LILIANA MARCELO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO NVP
CC Arq. Ricardo Escobar, Supervisor IDPC

Tel. 2 43 63 84, Carrera 6 No. 26B-51 Of. 502 Bogotá, Colombia
E-mail: interventoria@nvparquitectos.com

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

OBJETO: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 :
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. IDPC-OB-510-2019



INFORME DE INTERVENTORIA No. 09

PERIODO 9: 12 OCTUBRE DE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

Consorcio NVP - Tel. 2436384 - 3153578237. Carrera 6 No. 26 B - 51 Of. 801 - 802 Bogotá D.C., Colombia
E-MAIL: interventoria@nvparquitectos.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	NVP CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
					EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
1	**PRELIMINARES**	**$ 68.591.036,93**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**	**$ 15.774.200,95**				
1.1.1	**TANQUES PLASTICOS PROVISIONALES AGUA**	**$ 885.240,00**	100%	0%		
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	$ 3.839.720,09	100%	100%	Actividad terminada	
1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	**$ 11.049.240,86**	100%	100%	Actividad en proceso	
1.2	**INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES**	**$ 3.695.319,96**				
1.2.1	RED TELEFONICA PROVISIONAL L=40m	$ 330.474,98	100%	0%		
1.2.2	TABLEROS MOVILES DE OBRA	$ 995.204,00	100%	50%	Actividad en proceso	
1.2.3	RED ELECTRICA PROVISIONAL.	$ 1.220.339,98	100%	130%	Actividad en proceso	
1.2.4	SALIDA PROVISIONAL PARA LUMNARIAS	$ 1.149.301,00	100%	163%	Actividad en proceso	
1,3	ARQUEOLOGIA PREVENTIVA	$ 49.121.516,02				
1.3.1	TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH	$ 691.849,99	100%	100%	Actividad finalizada	
1.3.2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO. (incluye actividades de lavado, clasificación y análisis de los materiales recuperados e informe final aprobado por el ICANH)	$ 48.429.666,03	100%	150%	Actividad en proceso	
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**$ 90.400.832,15**				
2,1	DESMONTE CARPINTERIAS					
2.1.1	DESMONTAR Y RETIRAR PUERTAS VENTANAS MADERA No 8,9,10 (E-114 levantamiento arquitectonico)	**$ 554.292,00**	100%	123%	Actividad terminada	
2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR VENTANAS EN MADERA	$ 501.623,00	100%	166%	Actividad terminada	
2.1.3	DESMONTAR Y RETIRAR MARCO EN MADERA	$ 286.621,00	100%	90%	Actividad terminada	
2.2	DEMOLICIONES	$ 9.703.706,01				
2.2.1	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO " CICLOPEO "	$ 1.874.288,00	100%	18%	Actividad en proceso	
2.2.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 1.408.122,03	100%	9%	Actividad en proceso	
2.2.3	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE CONTRAPISO (e=0.10m a 0.12m)	$ 4.645.478,99	100%	186%	Actividad en proceso	
2.2.4	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO	$ 740.108,99	100%	191%	Actividad en proceso	
2.2.5	DEMOLICIÓN DE SARDINELES, BORDILLOS Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE DIMENSIONES VARIABLES	$ 1.035.708,00	100%	176%	Actividad en proceso	
2,3	DEMOLICION MAMPOSTERIA	$ 7.704.692,00				
2.3.1	**DEMOLICIÓN MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)**	**$ 7.704.692,00**	100%	67%	Actividad terminada	
2,4	DESMONTES Y DEMOLICIONES CUBIERTAS	$ 15.088.929,63				
2.4.1	DESMONTE TEJA DE BARRO - LAVADO, ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO	$ 2.506.185,00	87%	100%	Actividad terminada	
2.4.2	DEMOLICIÓN ALISTADO PARA TEJA DE BARRO - MANTO DE CUBIERTA, CHUSQUE Y TORTA DE BARRO	$ 4.510.157,70	100%	100%	Actividad terminada	
2.4.3	DESMONTAR ESTRUCTURA EN MADERA TEJA DE BARRO	$ 3.126.359,01	87%	100%	Actividad terminada	
2.4.4	DESMONTAR BAJANTES Y CANALES LAMINA	$ 303.418,93	100%	100%	Actividad terminada	
2.4.5	DESMONTE DE CERCHA EN REY MADERA ROLLIZA (Incluye trasiego)	$ 3.540.526,00	78%	100%	Actividad terminada	
2.4.6	DESMONTE DE DINTELES EN MADERA	$ 1.102.283,00	100%	148%	Actividad terminada	
2,5	DEMOLICION INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 1.255.531,00				
2.5.1	DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION	$ 36.842,00	100%	300%		
2.5.2	DEMOLICION CONEXIONES DOMICILIARIAS	**$ 729.210,00**	100%	0%		
2.5.3	DESMONTAR Y SELLAR REDES HIDRAULICAS	$ 236.970,00	100%	100%	Actividad terminada	
2.5.4	DESMONTAR Y SELLAR REDES SANITARIAS	$ 252.509,00	100%	100%	Actividad terminada	
2,6	DESMONTES INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	$ 2.698.003,15				
2.6.1	DESMONTAR Y RETIRAR LAMPARAS FLUORESCENTES, ROSETA, BALAS U OTROS APARATOS DE ILUMNACION	$ 90.253,00	100%	117%	Actividad terminada	
2.6.2	DESMONTAR CANALETAS ELECTRICAS	$ 124.064,00	100%	0%	Actividad terminada	
2.6.3	DESMONTAR REDES ELECTRICAS (incluye rede de iluminacion, tomas, interruptores, cableado, aparatos, tuberia)	$ 2.483.686,15	100%	100%	Actividad terminada	
2,7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	$ 24.899.506,38				
2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	$ 3.037.662,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
2.7.2	PROTECCION PARA INTERIORES MUROS (Incluye estructura de soporte, lona verde)	$ 2.380.872,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
2.7.3	PROTECCION DE PISOS PARA OFICINAS (Carton corrugado y plastico)	$ 1.228.310,02	100%	40%	Actividad no iniciada	
2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	$ 18.252.662,36	100%	94%	Actividad en proceso	
2,8	VARIOS	$ 27.707.927,98				
2.8.1	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	$ 25.574.262,98	100%	67%	Actividad en proceso	

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
					EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
2.8.2	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera, plastico, vidrio, electricos entre otros)	$ 2.133.665,00	100%	141%	Actividad en proceso	
3	**CIMENTACION**	**$ 105.666.554,01**				
3,1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	$ 8.308.457,00				
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 2.526.584,00	100%	240%	Actividad en proceso	
3.1.2	SUBBASE RECEBO COMPACTADO PARA CONTRAPISOS. ESPESOR 30 CMS	$ 5.358.281,00	100%	81%	Actividad en proceso	
3.1.3	RELLENOS CON MATERIAL COMUN PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	$ 423.592,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
3,2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**	**$ 65.555.435,00**				
3.2.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA CIMENTACIÓN E=3 A 5CM	$ 1.144.843,00	100%	100%	Actividad en proceso	
3.2.2	ZAPATAS. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	$ 14.632.928,00	100%	43%	Actividad terminada	
3.2.3	PEDESTALES. CONCRETO 21 Mpa	$ 4.479.341,00	100%	110%	Actividad en proceso	
3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	$ 6.427.464,00	100%	149%	Actividad en proceso	
3.2.5	MUROS EN CONCRETO ASCENSOR	$ 2.418.904,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
3.2.6	PLACA CONTRAPISO DE 0.10. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	$ 19.634.288,00	100%	100%	Actividad no iniciada	
3.2.7	MORTERO NIVELACION SIKAGROUT - ESP 5 CMS	$ 354.349,00	100%	76%	Actividad no iniciada	
3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES Ø 5/8 " , acero ASTM193 GRADO B7 L=600mm (Incluye tuercas y rosca)	$ 16.463.318,00	100%	100%	Actividad en proceso	
3,3	ACERO DE REFUERZO	$ 31.802.662,01				
3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	$ 27.341.912,00	100%	66%	Actividad en proceso	
3.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS	$ 4.460.750,01	100%	121%	Actividad no iniciada	
4	**ESTRUCTURA CONCRETO**	**$ 35.710.150,01**				
4,1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO	$ 3.044.417,00				
4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	$ 3.044.417,00	100%	211%	Actividad no iniciada	
4,2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO	$ 32.665.733,01				
15	PLACA EN CONCRETO 10CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2	$ 22.609.174,01	100%	100%	Actividad en proceso	
4.2.2	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT.	$ 10.056.559,00	100%	0%	Actividad llevada a 0	
5	**ESTRUCTURA DE METAL**	**$ 250.207.388,00**				
5,1	**ESTRUCTURA METALICA**	**$ 250.207.388,00**				
5.1.1	**ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180,200,220,240,270,300,PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS**	**$ 250.207.388,00**	100%	98%	Actividad en proceso	
6	**MAMPOSTERIA**	**$ 14.405.133,99**				
6,1	**MUROS**	**$ 7.013.699,00**				
6.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	$ 7.013.699,00	100%	100%	Actividad en proceso	
6,2	MUROS LIVIANOS	$ 7.391.434,99				
6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	$ 6.598.243,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
6.2.2	MUROS (< a 50 cm) DOBLE CARA EN LAMINA FIBROCEMENTO	$ 793.191,99	100%	0%	Actividad no iniciada	
7	**PAÑETES Y CIELO RASOS**	**$ 49.459.576,00**				
7,1	PAÑETES SOBRE MUROS	$ 12.317.380,00			Actividad en proceso	
7.1.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3	$ 6.844.472,00	100%	64%	Actividad en proceso	Revisar programación
7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	$ 1.058.863,00	100%	100%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7.1.3	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3	$ 1.273.599,00	100%	58%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7.1.4	PAÑETE EN ARENA, CAL Y FIBRA SINTÉTICA 1:3:1/3	$ 3.140.446,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7,2	CIELO RASOS	$ 18.919.504,00				
7.2.1	CIELO RASO EN DRYWALL VERDE (Zona humeda)	$ 1.902.006,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7.2.2	CIELO RASO EN FIBROCEMENTO (Superboard)	$ 15.482.016,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7.2.3	DINTELES EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO	$ 957.649,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7.2.4	DILATACION Z CONTRA MUROS	$ 577.833,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7,3	**ESTUCOS**	**$ 18.222.692,00**				
7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	**$ 9.656.150,00**	100%	26%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incluye cinta malla)	$ 4.566.210,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y Drywall)	$ 1.956.552,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ml)	$ 2.043.780,00	100%	40%	Actividad no iniciada	Revisar programación
8	**PISOS Y CIELO RASOS**	**$ 156.183.220,13**				
8,1	**ALISTADO DE PISOS**	**$ 12.504.403,01**				
8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	$ 7.690.273,01	100%	100%	Actividad en proceso	
8.1.2	PISO EN SUELO CEMENTO PARA BASE EN TABLÓN	$ 4.814.130,00	100%	0%		
8,2	ACABADOS DE PISOS	$ 134.230.475,04				
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ARCILLA e=4cm	$ 17.378.319,01	100%	100%	Actividad no iniciada	Revisar programación
8.2.2	PISO EN MADERA NATURAL TABLILLA DE 8CM X 18MM DE ZAPAN O SILIMAR. CON ACABADO EN LACA BONNA O SIMILAR	$ 53.296.192,02	100%	66%	Actividad no iniciada	Revisar programación
8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA ARTESANAL EN CEMENTO	$ 40.188.543,01	100%	58%	Actividad no iniciada	Revisar programación
8.2.4	PISO DECK PARA TERRAZA	$ 22.495.254,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
8.2.5	PISO CERAMICA(Incluye pegacor y boquilla)	$ 872.167,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
8,3	GUARDAESCOBA	$ 9.448.342,08				
8.3.1	GUARDAESCOBA BALDOSA HIDRÁULICA DE 10 CMS	$ 2.854.685,08	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
8.3.2	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE 50 X 50	$ 471.067,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
8.3.3	GUARDAESCOBA TABLILLA DE MADERA (E= 0,12m)	$ 6.122.590,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
9	**PARED ENCHAPES**	**$ 15.729.060,00**				
9,1	ENCHAPES PAREDES BAÑOS, COCINAS, DISCAPACITADOS	$ 15.729.060,00				
9.1.1	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	$ 15.729.060,00	100%	71%	Actividad en proceso	
10	**CENEFAS Y PIRLANES**	**$ 3.096.464,00**				
10,1	CENEFAS	$ 1.764.570,00				
10.1.1	**CENEFA PISO GRAVILA MONA No 1 y 2**	**$ 1.764.570,00**	100%	0%	Actividad no iniciada	
10,2	PIRLANES EN MADERA	$ 1.331.894,00				
10.2.1	**PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15,20 Y 30 cm**	**$ 1.331.894,00**	100%	0%	Actividad no iniciada	
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	**$ 42.262.147,01**				
11,1	ACOMETIDA GENERAL AGUA POTABLE	$ 864.042,00				
11.1.1	TUBERIA PVC-P 1/2 "	$ 433.718,00	100%	116%	Actividad en proceso	
11.1.2	ACCEROSIOS PVC-P 1/2 "	$ 85.546,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.1.3	TUBERIA H.G. 1/2 "	$ 28.225,00	100%	0%	Actividad en proceso	

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
					EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
11.1.4	ACCESORIO H.G. 1/2 "	$ 16.196,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.1.5	UNIVERSAL H.G. 1/2 "	$ 20.266,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.1.6	REGISTRO DE BOLA 1/2 "	$ 70.660,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.1.7	CHEQUE CORTINA 1/2 "	$ 112.229,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.1.8	FLOTADOR MECANICO 1/2 "	$ 97.202,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11,2	RED GENERAL AGUA FRIA PRESION	$ 1.688.315,01				
11.2.1	TUBERIA PVC-P 1 1/2 "	$ 357.700,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.2.2	ACCESORIOS PVC-P 1 1/2 "	$ 102.969,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.2.3	TUBERIA PVC-P 1 1/4 "	$ 324.990,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.2.4	ACCEROSIOS PVC-P 1 1/4 "	$ 77.671,01	100%	100%	Actividad en proceso	
11.2.5	REGISTRO P/D 11/2 "	$ 405.529,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.2.6	REGISTRO P /D 11/4 "	$ 309.500,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.2.7	REGISTRO BOLA 3/4 "	$ 45.121,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.2.8	REGISTRO BOLA 1/2 "	$ 64.835,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11,3	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA (SOLO PARAL)	$ 249.007,00				
11.3.1	LAVAMANOS	$ 62.397,00	100%	250%	Actividad en proceso	
11.3.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	$ 60.780,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.3.3	LAVAPLATOS DOBLE	$ 31.198,00	100%	200%	Actividad en proceso	
11.3.4	ORINAL	$ 31.544,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.3.5	LLAVES MANGUERA 1/2 "	$ 63.088,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11,4	SALIDAS SANITARIAS (SOLO PARAL)	$ 559.491,00				
11.4.1	LAVAMANOS	$ 169.282,00	100%	50%	Actividad en proceso	
11.4.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	$ 285.911,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.4.3	LAVAPLATOS DOBLE	$ 59.805,00	100%	200%	Actividad en proceso	
11.4.4	ORINAL	**$ 44.493,00**	100%	0%	Actividad en proceso	
11,5	BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES , DESAGUES APARATOS Y REDES	**$ 5.626.731,00**				
11.5.1	TUBERIA PVCS 6 "	$ 799.029,00	100%	50%	Actividad en proceso	
11.5.2	ACCESORIOS PVCS 6 "	$ 426.903,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.5.3	TUBERIA PVCS 4 "	$ 2.576.004,00	100%	30%	Actividad en proceso	
11.5.4	ACCESORIOS PVCS 4 "	$ 720.609,00	100%	64%	Actividad en proceso	
11.5.5	TUBERIA PVCS 3 "	$ 456.737,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.5.6	ACCESORIOS PVCS 3 "	$ 132.080,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.5.7	TUBERIA PVCS 2 "	$ 424.825,00	100%	227%	Actividad en proceso	
11.5.8	ACCESORIOS PVCS 2 "	$ 90.544,00	100%	250%	Actividad en proceso	
11,6	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES / SANITARIAS	$ 1.084.635,00				
11.6.1	TUBERIA PVCL 4 "	$ 496.195,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.6.2	ACCESORIOS PVC-L 4 "	$ 98.265,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.6.3	TUBERIA PVCL 2 "	$ 384.541,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.6.4	ACCESORIOS PVC-L 2 "	$ 105.634,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11,7	BAJANTES Y DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y REDES PISO 1O. Y CONEXIÓN ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN.	$ 10.266.442,00				
11.7.1	TUBERIA PVC 6 " ALL	$ 2.929.772,00	100%	42%	Actividad en proceso	
11.7.2	ACCESORIOS PVC 6 " ALL	$ 426.903,00	100%	133%	Actividad en proceso	
11.7.3	TUBERIA PVC 4 " ALL	$ 3.110.646,00	100%	41%	Actividad en proceso	
11.7.4	ACCESORIOS PVC 4 " ALL	$ 720.609,00	100%	73%	Actividad en proceso	
11.7.5	TUBERIA PVC 3 " ALL	$ 1.448.756,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.7.6	ACCESORIOS PVC 3 " ALL	$ 176.106,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.4.5	SIFÓN DE PISO 2 "	$ 72.687,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11.7.7	SIFÓN DE PISO 4 "	$ 1.183.188,00	100%	67%	Actividad en proceso	
11.7.8	SIFÓN DE PISO 3 "	$ 197.775,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11,8	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	$ 1.300.257,00				
11.8.1	CAJAS DE INSPECCION 0,80X0,80	$ 1.300.257,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11,9	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 3.445.674,00				
11.9.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	**$ 1.053.445,00**	100%	0%	Actividad en proceso	
11.9.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	$ 2.392.229,00	100%	0%	Actividad en proceso	
11,10	ABRAZADERAS	$ 132.658,00				
11.10.1	ABRAZADERAS BAJANTES AGUAS LLUVIAS 4 "	$ 67.895,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.10.2	ABRAZADERAS IPO U DE 1-1/4 " A 2 "	$ 64.763,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,11	DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	**$ 260.927,00**				
11.11.1	DESINFECCION SEGÚN ESPECIFICACIONES	$ 260.927,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,12	LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE	$ 109.040,00				
11.12.1	LAVADO DE TANQUE SEGÚN ESPECIFICACIONES	$ 109.040,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,13	MATERIALES PARA PRUEBAS PERMANENTES DE PRESION	$ 191.718,00				
11.13.1	MANOMETRO 200 PSI	$ 59.211,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.13.2	TUBERIA H.G. 1/2 "	$ 14.112,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.13.3	ACCESORIO H.G. 1/2 "	$ 29.863,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.13.4	REGISTRO DE BOLA 1/2 "	$ 32.417,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11.13.5	CHEQUE CORTINA 1/2 "	$ 56.115,00	100%	100%	Actividad en proceso	
11,14	BOMBAS	$ 16.483.210,00				
11.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE INCLUY 2 BOMBAS LAPICERO SUMERGIBLES, TANQUE HIDRONEUMATICO DE 100 LTS, VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PRESION, VARIADORES DE VELOCIDAD	$ 16.483.210,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12	**MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES**	**$ 88.090.231,01**				
12,1	APARATOS	$ 35.219.902,00				
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER (Incluye griferia, conexión y acoples)	$ 4.996.065,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DISCAPACITADOS AQUAJET DE INCRUSTAR o similar (Incluye conexión y acoples)	$ 809.469,00	100%	100%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.3	SUMNISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES (Fluxometro)	$ 9.752.154,00	100%	100%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO CORONA BALTICO Y/O SIMILAR FLUXÓMETRO DISCAPACITADOS CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	$ 1.872.289,00	100%	100%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS CON GRIFERÍA BAJO PONER (Tramontina o similar)	$ 708.849,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SENCILLO CON GRIFERIA (tramontina o similar, bajo poner) cocineta		100%		Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS (Empotrar Eléctrica 4 Q Vitroceramica Fischer o similar)	$ 3.052.925,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
					EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
12.1.8	ORINAL ALONGADO, CONEXIÓN POSTERIOR 0,125 GPD. IMPORTADO o similar	$ 6.031.687,00	100%	75%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.9	KIT DE DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LIQUIDO, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOX. SATINADO.	$ 2.969.849,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA RECTANGULAR DE PEDAL EN ACERO 12LT	$ 2.905.452,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.11	ESPEJOS PARA BAÑO 5mm DE SOBREPONER (Dilatado del muro)	$ 898.154,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.1.12	EXTINTORES ABC	$ 632.860,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12,2	MESONES	$ 19.894.147,00				
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESÓN CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL e.=20 mm a.mesón.=60 cm, CON FALDÓN Y SALPICADERO, EPÓXICO DE ADHESIÓN	$ 19.894.147,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12,3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	**$ 2.710.158,00**				
12.3.1	BARRAS DE SEGURIDAD SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado) + BARRA DOBLE DE SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado)	$ 813.385,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.3.2	EXTRACTOR DE OLORES BAÑO	$ 882.441,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.3.3	TAPA REGISTRO ACERO INOXIDABLE	$ 699.751,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.3.4	LLAVE TERMINAL	$ 154.033,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12.3.5	REJILLA CON SOSCO 3 x 2 " . C/I	$ 160.548,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
12,4	DIVISIONES DE BAÑOS	$ 30.266.024,01				
12.4.1	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOX (segun diseño)	$ 30.266.024,01	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
13	**COCINAS**	**$ 25.709.019,98**				
13,1	COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA	$ 17.951.854,99				
13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO, INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA, ZONA DE CAFETERIA (con cajoneras de cierre lento, según diseño)	$ 17.951.854,99	100%	70%	Actividad no iniciada	Revisar programación
13,2	COCINETA EDIFICIO ANTIGUO	**$ 7.757.164,99**	#¡DIV/0!			
13.2.1	COCINETA EDIFICIO ANTIGUO REST . (mueble alto, mueble bajo, con cajoneras de cierre lento, segun diseño)	$ 3.756.609,00	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
13.2.2	POCETA EN ACERO INOXIDABLE ASEO	$ 4.000.555,99	100%	0%	Actividad no iniciada	Revisar programación
14	**PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL**	**$ 47.337.530,96**				
14,1	SOBRE MAMPOSTERIA	$ 32.430.100,96				
14.1.1	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MUROS CON PAÑETE O SUPERBOARD	$ 15.536.183,98	100%	100%	Actividad no iniciada	
14.1.2	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPERBOARD	$ 3.389.871,00	100%	99%	Actividad no iniciada	
14.1.3	KORAZA FACHADA TRES MANOS (PRINCIPAL, FACHADAS INTERIORES Y PATIOS)	$ 13.504.045,98	100%	0%	Actividad no iniciada	
14,2	PINTURA SOBRE METAL	$ 14.907.430,00				
14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	$ 8.013.283,00	100%	123%	Actividad en proceso	
14.2.2	PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL	$ 6.894.147,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
15	**CERRADURAS Y MANIJAS**	**$ 13.006.721,00**				
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**	**$ 198.581.253,02**				
16,1	TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES	**$ 32.615.021,06**				
16.1.1	SALIDAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA	**$ 855.625,00**	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.2	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC ½ . INCLUYE CAJAS CABLEADO Y CONECTORES.	$ 638.197,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.3	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC Y EMT, INCLUYE REGATAS ,CABLEADO Y CONECTORES	$ 537.588,01	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	$ 2.101.411,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.5	SALIDAS PARA CORRIENTE TRIFASICA 1 NEUTRO Y POLO A TIERRA ASCENSOR TIPO PLATAFORMA	$ 232.990,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.6	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA METÁLICA ,INCLUYE TOMA Y TROQUEL.	**$ 7.362.156,01**	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.7	SALIDAS PARA CORRIENTE REGULADA ,INCLUYE TOMA NARANJA. CABLE #12 Y TROQUEL	$ 8.682.344,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.8	PUESTA A TIERRA PARA UPS	$ 1.022.809,03	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.9	BREAKER ENCHUFABLES DE 1X20	$ 749.531,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.10	BREAKER ENCHUFABLES DE 3X30A	$ 519.936,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.11	CANALETA METALICA DE 12.5 CM CON DIVISIÓN . INCLUYE TORNILLOS ,CHAZOS DE FIJACIÓN .RETOQUE DE CORTES .	$ 5.347.945,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.12	TUBERÍA PVC 1 ½ PARA PASES VOZ Y DATOS, INCLUYE REGATA Y RESANES	$ 161.013,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.13	SALIDA LUMINARIA PVC EN CIELO RASO DRYWALL Y/O SUPERBOARD (fibro-cemento) ¾, INCLUYE CAJAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ,CABLEADO EN ALAMBRE #12,CONECTORES.	$ 3.387.563,01	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.1.14	TUBERÍA PVC CONDUIT 1" PARA BACBONE ENTRE SWICHES DE COMUNICACIONES. INCLUYE REGATAS Y RESANES.	$ 1.015.913,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16,2	**ACOMETIDAS ,SALIDA TOMA TRFÁSICA**	**$ 7.355.538,96**				
16.2.1	ACOMETIDA 3*8AWG THHN + 10 TIERRA	$ 4.307.321,97	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.2.2	TUBERÍA DE 1 " PVC PARA ALIMENTADORES DE CIRCUITOS	$ 949.119,99	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.2.3	TUBERÍA 1 1/4 " PVC PARA ACOMETIDAS PARCIALES	$ 1.002.316,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.2.4	TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA CIRCUITOS PARCIALES	$ 630.801,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.2.5	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO	$ 465.980,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16,3	TABLEROS E INTERRUPTORES Y TRAMITES	$ 26.437.917,99				
16.3.1	SUMINISTRO DE TABLERO 3 FASES 4 HILOS 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	$ 795.888,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.3.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	$ 346.354,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.3.3	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X80A	$ 977.926,00	100%	0%		
16.3.4	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X40A	$ 794.850,00	100%	0%		
16.3.6	CERTIFICACIÓN RETIE - RETILAP	$ 9.685.899,99	100%	0%		
16.3.7	TRAMITES PARA CAMBIO DE CARGA	$ 13.837.000,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16,4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	$ 850.544,00				

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
					EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
16.4.1	CAJA EN MAMPOSTERIA PARA ACOMETIDA SIMILAR A CS 274 DE CODENSA	$ 850.544,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16,5	VOZ Y DATOS	**$ 131.322.231,01**				
16.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PTOS CATEGORÍA 6 A.	$ 10.777.161,00	100%	0%		
16.5.2	GABINETE RAK DE 210 METROS DE ALTURA X 60	$ 5.002.787,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS POE 100/100, MÁS UN PUERTO	$ 2.865.708,00	100%	0%		
16.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS POE 100/100 MAS UN PUERTO.	$ 2.221.139,00	100%	0%		
16.5.5	SALIDA LÓGICA PARA DATOS CAT 6ª. INCLUYE JACK FACEPLATE ,PONCHADA Y CERTIFICADA (incluye patch cord)	$ 7.171.053,00	100%	0%		
16.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 15 KVA TRIFÁSICA 120 V	$ 51.909.279,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.5.7	COFRE DE DISTRIBUCIÓN PARA CORRIENTE REGULADA (UPS), INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN BOYPASE BARRAJES ,FASES NEUTRO Y TIERRA .	$ 6.372.013,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE VOZ Y DATOS	$ 32.014.944,01	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION ACCEESS POINT LARGO ALCANCE ,ALCANCE TECHO ROMPE MUROS, MARCA UNIFIT o similar	$ 5.081.619,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
16.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONALDO 24.000 BTU	$ 7.906.528,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
17	**ILUMINIACION**	**$ 17.281.291,99**				
17,1	LAMPARAS Y APIQUES TIPO LED	$ 17.281.291,99				
17.1.1	PANEL LED PLANO 24 W 6500 K 30 X 30 BLANCO	$ 4.172.339,99	100%	0%		
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 8 " 18W CIRCULAR	$ 1.882.664,00	100%	0%		
17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 30 X 120 40 W	$ 4.253.649,00	100%	0%		
17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 60 40 W	$ 1.280.517,00	100%	0%		
17.1.5	REFLECTOR LED 50W PHILLIPS ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA F.R	$ 1.521.337,00	100%	0%		
17.1.6	SPOT RIEL LED 100 DOBLE (Incluye riel)	$ 2.775.135,00	100%	0%		
17.1.7	SPOT RIEL LED 100 SENCILLO (Incluye soporte)	$ 1.395.650,00	100%	0%		
18	**CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.**	**$ 17.594.296,02**				
18,1	IMPERMEABILIZACIONES	$ 10.290.901,02				
18.1.1	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS SIKAFILL O SIMILAR (tres manos)	$ 4.165.828,00	100%	0%		
18.1.2	MEDIAS CAÑAS CON MORTERO 1:3	$ 965.733,02	100%	100%		
18.1.3	IMPERMEABILIZACIÓN PISOS Z. HÚMEDAS SELLOTOC	$ 1.043.829,00	100%	94%		
18.1.4	IMPERMEABILIZACIÓN PARED Z. HÚMEDAS SELLOTOC	$ 4.115.511,00	100%	78%		
18,2	ACCESORIOS Y OTROS	**$ 7.303.395,00**				
18.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 30cm a 60 cm cal. 20	$ 2.789.826,00	100%	0%		
18.2.2	TUBERÍA PVCS 4 " - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	$ 3.635.568,00	100%	0%		
18.2.3	ACCESORIOS PVCS 4 " - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	$ 327.549,00	100%	0%		
18.2.4	TRAGANTES 4 "	$ 550.452,00	100%	0%		
19	**CARPINTERIA DE MADERA**	**$ 187.706.665,05**				
19,1	REPARACION Y REINSTALACION CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE	$ 21.951.388,03				
19.1.1	RESTAURACION PASOS ESCALERA, GUALDERAS, FALDONES Y BARANDA	$ 12.682.302,00	100%	60%	Actividad en proceso	
19.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION, PRIMER PASO DE ESCALERA EN MADERA	$ 2.470.596,00	100%	0%		
19.1.3	RESTAURACION VENTANAS EN MADERA	$ 6.798.490,03	100%	219%	Actividad en proceso	
19,2	CARPINTERIA MADERA NUEVA	$ 165.755.277,02				
19.2.1	PUERTA MADERA DE 80 X 210, 85 X 210 Y 100 X 210 (Cedro o similar)	$ 20.243.221,00	100%	0%		
19.2.2	VENTANAS MADERA	$ 66.361.191,00	100%	30%		
19.2.3	VENTANA CIRCULAR Ø 1.00 m	$ 1.892.094,00	100%	0%		
19.2.4	PUERTA VENTANAS MADERA	$ 77.258.771,02	100%	0%		
20	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO**	$ 97.232.032,01				
20,1	CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELECTROSTATICA	$ 64.355.032,01			Actividad no iniciada	
20.1.1	PUERTA METÁLICA DEPÓSITOS DE 90 X 2.15 m	$ 1.478.511,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
20.1.2	PUERTA METALICA ACCESO (1,20 cm x 2,80 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1 " , cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y bisagras embebidas en hoja pue	$ 6.769.752,01	100%	0%	Actividad no iniciada	
20.1.3	PUERTA METALICA ACCESO (1,34 cm x 2,30 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1 " , cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y visagras embebidas en hoja puer	$ 4.988.239,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
20.1.4	PUERTA Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CRISTAL INCOLORO	**$ 51.118.530,00**	100%	66%	Actividad no iniciada	
20,2	BARANDAS EN ACERO INOX	$ 32.877.000,00				
20.2.1	BARANDA h.=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2 " ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A.INOX, GÚIAS PARA CINCO LÍNEAS	$ 32.877.000,00	100%	0%		
21	**EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL**	**$ 152.207.000,02**				
21,1	ASENSOR 2 PARADAS	$ 152.207.000,02				
21.1.1	SUB-CONTRATO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR DE PLATAFORMA CIBES CAPACIDAD DE 400 KG, 5 PERSONA, TRANSMISIÓN DE TORNILLO SIN FIN, SIN CUARTO DE MAQUINAS, PUETRTA BATIENTE DE ACERO	$ 152.207.000,02	100%	0%		
22	**SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS**	**$ 10.292.130,99**				
22,1	SEÑALIZACIONES Y AVISOS	$ 8.537.551,99				
22.1.1	AVISO EXTERIOR IDPC	$ 3.515.333,00	100%	0%		

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	OBSERVACIONES	
					EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
22.1.2	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Oficinas,servicios, orientadores, baños, aseo, basuras, cuarto técnico, seguridad industrial)	$ 3.697.176,98	100%	0%	Actividad no iniciada	Se solicita revisar la reprogramacion de esta actividad
22.1.3	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Rutas de evacuación)	$ 605.042,01	100%	0%		
22.1.4	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA	$ 720.000,00	100%	0%		
22,2	BICICLETERO	$ 1.754.579,00				
22.2.1	BICLICLETERO (Parqueadero de piso ref. B0154B de 4mtrs largo x 0.5m fondo x 0.3m alto. Elaborado en varilla cold rolled acabado en pintura electrostática tipo epoxi poliéster para exterior, para 10 bicicletas por un solo frente)	$ 1.754.579,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
23	**OBRAS EXTERIORES**	**$ 20.698.438,01**				
23,1	OBRA CIVIL	$ 5.701.236,01			Actividad no iniciada	Se solicita revisar la reprogramacion de
23.1.1	RELLENO EN GRAVA DE 3/4 "	$ 528.692,00	100%	0%	Actividad no iniciada	esta actividad
23.1.2	BORDILLO CIRCULAR ÁRBOL Ø 1.00 MS	$ 379.543,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
23.1.3	CONTENEDOR DE RAÍCES h=1.2	$ 2.550.126,01	100%	211%	Actividad no iniciada	
23.1.4	CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12M	$ 698.865,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
23.1.5	FILTRO TUBERÍA CORRUGADA (Incluye geotextil , grava 1/2 ")	$ 1.544.010,00	100%	100%	Actividad no iniciada	
23,2	ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO	$ 14.997.202,00				
23.2.1	ARBOLES no mayores a 2 m	$ 1.913.855,99	100%	0%	Actividad no iniciada	
23.2.2	ARBUSTOS de 0.30 a 0.50 cm	$ 2.067.712,99	100%	0%	Actividad no iniciada	
23.2.3	PRADIZACIÓN - GRAMA	$ 819.384,00	100%	0%	Actividad no iniciada	
23.2.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE JARDINES, ALTURA DE 20 cm A 40 cm (4 plantas por cada metro cuadro aproximadamente)	$ 5.399.875,01	100%	0%	Actividad no iniciada	
23.2.5	RELLENO TIERRA NEGRA (con cascarilla y abono)	$ 1.541.254,01	100%	5%	Actividad no iniciada	
23.2.6	PODA RADICULAR DE INDIVIDUOS ARBÓREOS	$ 3.255.120,00	100%	80%	Actividad iniciada	
24	**ASEO Y LIMPIEZA**	**$ 23.341.269,73**				
24,1	ASEO					
24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	**$ 17.479.916,87**	100%	100%	Actividad en proceso	
24.1.2	ASEO FINAL	$ 5.861.352,86	100%	0%		
25	ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN PROYECTO TÉCNICO	$ 8.258.599,98				
25,1	AJUSTE Y COMPLEMENTACION	$ 8.258.599,98				
25.1.1	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS y PAISAJISMO	$ 2.856.000,00	100%	70%	Actividad en proceso	
25.1.2	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES	$ 2.142.000,00	100%	70%	Actividad en proceso	
25.1.3	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ELECTRICOS (Incluye certificacion de Retie y Retilap)	$ 1.570.800,00	100%	50%	Actividad en proceso	
25.1.4	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS HIDRO SANITARIOS	$ 856.800,00	100%	50%	Actividad en proceso	
25.1.5	ELABORACIÓN DE FICHAS 1 Y 2 EN FORMATOS SDA, PLANO Y MEMORIA TÉCNICA PARA CONSOLIDACIÓN DE LISTA CHEQUEO NECESARIA PARA INICIO DE TRÁMITE PARA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES ANTE LA SDA.	$ 832.999,98	100%	0%	Actividad no iniciada	



ARQ. LILIANA MARCELO
Arq. Residente de Interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."**.**

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**"**

1.1. LISTADO DE FOTOGRAFÍAS

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

No.	DESCRIPCIÓN.
1	Fotografia N. 1 Cajas de inspeccion para desagues patio 3
2	Fotografia N. 2 Fundida placa 2 volumen 2
3	Fotografia N. 3 Fundida de rampa de volumen 2 a 3
4	Fotografia N. 4 Mamposteria volumen 3
5	Fotografía No.5. Viguetas de muro en culata volumen 2 oriente
6	Fotografía No.6 Mamposteria volumen 3
7	Fotografía No.7 Armado de bordillos rampa de BIC a vol 2
8	Fotografía No.8 Armado de carpinteria nueva
9	Fotografía No. 9.Fundida de placa de patio 2 punto fijo
10	Fotografía No.10. Bordillos terraza volumen 3
11	Fotografía No.11 Instalación piso en madera
12	Fotografía No.12. Estuco volumen 3


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1.2 LOCALIZACION DE LAS TOMAS FOTOGRAFICAS

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1.2.1 FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020



Fotografía No.1. Cajas de inspeccion para desagues patio 3



Fotografía No.2 Fundida placa 2 volumen 2



Fotografía No.3 Fundida de rampa de volumen 2 a 3



Fotografía No.4 Mamposteria volumen 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020



Fotografía No. 5 Viguetas de muro en culata volumen 2 oriente



Fotografía No.6 Mamposteria volumen 3



Fotografía No. 7 Armado de bordillos rampa de BIC a vol 2



Fotografía No. 8 Armado de carpinteria nueva

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1.2.1 FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020



Fotografía No.9 Fundida de placa de patio 2 punto fijo



Fotografía No.10 Bordillos terraza volumen 3



Fotografía No. 11 Instalación piso en madera



Fotografía No.12 Estuco volumen 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
	CASA TITO
	INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2. INFORME ADMINISTRATIVO

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

RESUMEN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA.	IDPC-OB-510-2019
OBJETO.	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
MUNICIPIO.	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA.	CONSORCIO CASA TITO
VALOR DEL CONTRATO.	MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATRENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.739.048.042.oo)
ANTICIPO 50%.	OCHOCIENTOS SESETNA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE. ($869.524.021.oo)
PLAZO INICIAL.	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	Lunes 3 de febrero 2020
SUSPENSIÓN 01	miércoles, 26 de marzo de 2020
REINICIO 01 INCLUIDA PRORROGA	Martes 28 de abril 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 de noviembre 2020

2.1 CONTROL DEL PERSONAL

2.1.1 PERSONAL OPERTAIVO

Personal	Operativos	Técnicos Operativos	
Maestro de Obra Civil	0	1	
Obra Civil	5	0	
Carpintería	2	0	
Eléctricos	2	0	
Estructura Metálica	4	2	
Arqueología	0	2	
Servicios Generales	1	1	
Almacenista	1	1	

2.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal profesional de obra cumple con los establecido en los términos de referencia y acorde a las necesidades de la obra.

Director de Obra	1	0,5	Arq. Oscar Rafael Guio Ruiz
Residente Técnico de Obra	1	1	Arq. Carlos Eduardo Arteaga Jaime
Residente Administrativo de obra	1	1	Arq. Brandon Sebastián Pinzón Rojas
Profesional SG-SST (HSEQ)	1	1	Ing. Erik Cardoso
Arqueólogo o Antropólogo	1	1	Felipe Gaitán Ammann
Asesor Estructural	1	0,25	Ing. Juan Jacobo Pinilla
Asesor Eléctrico	1	0,2	Ing. Luis Martín Osma Villamizar
Asesor Hidráulico	1	0,2	Ing. Andrés Galarza

Se anexa cuadro detallado de control de personal.

2.2 REGISTRO Y CONTROL DE LLUVIAS Y SUSPENSIONES DE OBRA

Se adjunta registro de control de lluvias

2.3 DOCUMENTOS ANEXOS

2.3.1 Control de personal
2.3.2 Control de afiliaciones
2.3.3 Control de equipos
2.3.4 Cuadro de control de lluvias.
2.3.5 Cuadro de control de correspondencia recibida
2.3.6 Cuadro de control de correspondencia enviada

2.4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

Durante este periodo se puede concluir lo siguiente:
1. La interventoría aprueba la documentación correspondiente a ingresos de personal nuevo durante el periodo autorizando al consorcio Casa Tito el inicio de labores de los nuevos trabajadores. Hacen entrega de afiliaciones a seguridad social, exámenes de ingreso, cursos de alturas y registros de inducción en seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad.
2. Para este periodo se evidencia el ingreso de materiales necesarios para un aceptable desarrollo de las actividades programadas.
3.Se cuenta con las herramientas y los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del proyecto.
4. Se realizaron comités de obra cada semana donde se trataron temas relacionados con los diferentes aspectos (técnico, administrativo y financiero) de la obra.

Firma

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director de Interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09

NVP CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.1 CONTROL DE PERSONAL

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	TOTAL
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	DIAS.
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO		**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**13**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**13**	**13**	**13**	
NESTOR VARGAS PEDROZA	DIRECTOR INTERVENTORIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
LILIANA MARCELO	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
CRISTIAN CAMILO CORRECHA	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
PATRICIA CASTRO	ARQUEOLOGO INTERVENTORIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
LILI JOHANNA VIDALES VIDALES	RESIDENTE HSST INTERVENTORIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
OSCAR RAFAEL GUIO RUIZ	DIRECTOR DE PROYECTO		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
CARLOS EDUARDO ARTEAGA JAIMES	RESIDENTE TECNICO DE OBRA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
SEBASTIAN PINZON ROJAS	RESIDENTE ADMON DE OBRA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
ERIC CARDOSO	RESIDENTE HSEQ													1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	16
FELIPE GAITAN AMMAN	ARQUEOLOGO		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
ALEXANDER SANTOFIMIO	ALMACENISTA DE OBRA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
CARLOS LOPEZ	AUXILIAR OBRA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
MANYELYS DEL CARMEN PEREZ	SERVICIOS GENERALES		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
																																	0
PERSONALOPERATIVO																																	
LUIS FERNANDO ARTEAGA BERBESI	CONTRATISTA ALMAROS		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
MIGUEL HERNANDEZ AGILARTE	AYUDANTE ALMAROS		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
DIXON HERNANDEZ	AYUDANTE ALMAROS		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
PABLO ANTONIO TAPIAS	AYUDANTE ALMAROS		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
CESAR URIEL FORERO ROA	AYUDANTE ALMAROS		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
ALEXANDER ROCHA	AYUDANTE ALMAROS		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1		1		1	1	1	24
GERMAN MEJIA	OFICIAL ALMAROS					1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	23
ALVARO GARCIA ACEVEDO	MAESTRO CARPINTERIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
ANGELA SOSA	CARPINTERO JECSA															1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	15
ELSY LILIANA NAVARRO	PROFESIONAL SST ESTRUMET		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
CESAR ORLANDO PRIETO	OFICIAL SOLDADOR		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
CRISTIAN DANILO JIMENEZ ORTIZ	OFCICIAL SODADOR		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
NICOLAS BARRERA AGUILERA	RESIDENTE TECNICO ESTRUMET		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
RICHARD MALPACINGA	AYUDANTE STRUMET		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	25
JOSE SOCHA ASENCIO	CONDUCTOR STRUMET		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
GERMAN PRIETO	SOLDADOR ESTRUMET		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
JORGE LOPEZ	SOLDADOR ESTRUMET		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
CARLOS ADRIAN RIANIO ROJAS	OFICIAL ELECTRICO		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
RUSSBEL PIRATOVA	OFICIAL ELECTRICO																							1	1	1	1	1		1	1	1	8
TANIA LEON	AYUDANTE ARQUEOLOGIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
DANIELA TRUJILLO HASSAN	AYUDANTE ARQUEOLOGIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
PEDRO NEL ORTIZ	AYUDANTE TEJA CONSTRUC		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
CESAR VARGAS	USPERVISOR TEJA CONSTRUC		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
GIOVANI CAMELO	AYUDANTE TEJA CONSTRUC		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
JOSE MARIO BELLAIZAN	AYUDANTE TEJA CONSTRUC		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	26
JAVIER GOMEZ	INSTALADOR VICTOR GAMMA PISOS																							1	1	1	1	1		1	1	1	8
EDWIN CAMILO PINEDA	INSTALADOR IMPERINCOL																1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	14
		0	34	34	34	35	35	0	35	35	35	35	34	36	0	37	38	38	38	37	38	0	38	40	40	40	39	40	0	40	40	40	31,13
Horario de Labores: Mañana - AM	7:00 AM - 12:00 PM		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Horario de Labores: Tarde - PM	1:00 PM - 5:00 PM		X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	

Nota:

HORARIO DE TRABAJO POR SEMANA : 48,00 HORAS
LUNES A VIERNES : 34,00 HORAS
SABADO : 5,00 HORAS

(Pv)	Permiso de vacaciones
(Da)	Permiso día adelantado
(S)	Personal suspendido temporalmente
(AS)	Actividades Suspendidas o personal
(T)	Personal laborando en taller fuera de obra
(CR)	Cambio Razón Social o Patrono

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente interventoría Consorcio NVP

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.2. CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA No.	CARGO	E.P.S.	A.R.L.	A.F.P.	INGRESO	RETIRO
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO / INTERVENTORIA							
NESTOR VARGAS PEDROZA	79.378.301	DIRECTOR INTERVENTORIA	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES	3/02/2020	VIGENTE
LILIANA MARCELO	1.032.364.417	RESIDENTE INTERVENTORIA	COMPENSAR	POSITIVA	COLPENSIONES	3/02/2020	VIGENTE
CRISTIAN CAMILO CORRECHA	80.165.254	RESIDENTE INTERVENTORIA	COMPENSAR	POSITIVA	PROTECCION	3/02/2020	VIGENTE
LILI JOHANNA VIDALES VIDALES	52.830.039	RESIDENTE HSEQ INTERVENTORIA	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	3/02/2020	VIGENTE
OSCAR RAFAEL GUIO RUIZ	79.265.248	DIRECTOR DE PROYECTO	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	3/02/2020	VIGENTE
CARLOS EDUARDO ARTEAGA JAIMES	88.032.164	RESIDENTE TECNICO DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	2/01/2019	VIGENTE
SEBASTIAN PINZON ROJAS	1.019.083.914	RESIDENTE ADMON DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	5/02/2020	VIGENTE
EDITH MONCAYO CHAPID	27.091.665	HSEQ	ALIANSALUD	SURA	PROTECCION	5/02/2020	VIGENTE
ALEXANDER SANTOFIMIO	80.118.094	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	5/02/2020	VIGENTE
CARLOS LOPEZ	1.007.940.078	SERVICIOS GENERALES	SANITAS	SURA	PORVENIR	5/02/2020	VIGENTE
FELIPE GAITAN AMMAN	79.946.612	ARQUEOLOGIA	ALIANSALUD	SURA	PORVENIR	12/05/2020	VIGENTE
ERIC CARDOSO	1.013.592.291	HSEQ CONSORCIO CASA TITO					
PERSONAL OPERATIVO							
LUIS ARTEAGA BERBESI	13.350.163	CONTRATISTA	MEDIMAS EPS	SURA	PORVENIR	18/05/2020	VIGENTE
MIGUEL HERNANDEZ AGILARTE	959.163.517.011.988	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	18/05/2020	VIGENTE
DIXON HERNANDEZ	809.171.229.081.986	AYUDANTE	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	12/05/2020	VIGENTE
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA	821.236.826.041.991	AYUDANTE	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	18/05/2020	NO
PABLO ANTONIO TAPIAS	1.005.065.032	AYUDANTE	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCION	22/07/2020	VIGENTE
CESAR URIEL FOFERO ROA	80.118.094	AYUDANTE	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	13/07/2020	VIGENTE
UBER ANTONIO RIVAS	16.493.610	AYUDANTE	MEDIMAS EPS	SURA	COLPENSIONES	22/07/2020	NO
HENRY MALDONADO OTALORA	79.412.476	OFICIAL CARPINTERO	POLICIA	POSITIVA	POLICIA	8/06/2020	VIGENTE
ALVARO GARCIA ACEVEDO	345.986	MAESTRO CARPINTERO	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLPENSIONES	8/06/2020	VIGENTE
JAVIER ARRECHEA VENTE	1.149.186.011	AYUDANTE CARPINTERO	FAMISANAR	POSITIVA	PROTECCION	8/06/2020	NO
ANGELA SOSA	57.748.953	OFICIAL CARPINTERO	CAPITAL SALUD	POSITIVA	COLPENSIONES	23/06/2020	NO
EDUAR MALDONADO	79.507.950	SUPERVISOR CARPINTERIA	POLICIA	POSITIVA	POLICIA	23/06/2020	NO
JAVIER JAIR SANTIAGO CUELLAR	80.747.012	CARPINTERO	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	9/06/2020	NO
ELSY LILIANA NAVARRO	1.122.813.939	PROFESIONAL SST ESTRUMET	SANITAS	SURA	PORVENIR	24/06/2020	NO
CESAR ORLANDO PRIETO	3.312.896	OFICIAL SOLDADOR	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	24/06/2020	VIGENTE
CRISTIAN DANILO JIMENEZ ORTIZ	1.073.511.154	OFCICIAL SODADOR	SANITAS	SURA	PORVENIR	24/06/2020	VIGENTE
NICOLAS BARRERA AGUILERA	1.013.645.804	RESIDENTE TECNICO ESTRUMET	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	24/06/2020	VIGENTE
CARLOS ADRIAN RIANIO ROJAS	79.977.480	OFICIAL ELECTRICO	COMPENSAR	EQUIDAD	PROTECCION	4/07/2020	VIGENTE
MAICOL ESTEBAN RUBIO VEGA	1.023.933.050	EFICIAL ELECTRICO	CONFACUNDI	EQUIDAD	PORVENIR	4/07/2020	VIGENTE
TANIA LEON VELANDIA	1.053.343.788	AUX. ARQUEOLOGIA	MEDIMAS EPS	SURA	PORVENIR	12/05/2020	VIGENTE
DANIELA TRUJILLO HASSAN	1.020.810.209	AUX. ARQUEOLOGIA	SANITAS EPS	SURA	COLPENSIONES	11/08/2020	VIGENTE
RICHARD MALPACINGA	12.109.708	AYUDANTE STRUMET	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	16/08/2020	VIGENTE
JOSE SOCHA ASENCIO	10.112.331.822	CONDUCTOR STRUMET	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	26/08/2020	VIGENTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.2. CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA No.	CARGO	E.P.S.	A.R.L.	A.F.P.	INGRESO	RETIRO
GERMAN PRIETO	CE. 4116697	SOLDADOR STRUMET	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	26/08/2020	VIGENTE
LUIS ALBERTO PEDROZA	1.127.386.330	OFICIAL TEJA CONSTRUC.	NUEVA EPS	AXA COLPATTIA	PORVENIR	28/08/2020	VIGENTE
CESAR VARGAS	17.783.391	SUPERVISOR TEJA CONSTRUC.	FAMISANAR	AXA COLPATTIA	PORVENIR	28/08/2020	VIGENTE
PEDRO NEL ORTIZ	80.093.757	TEJA CONSTRUCCIONES	SALUD TOTAL	AXA COLPATTIA	PORVENIR	1/10/2020	VIGENTE
ALEXANDER ROCHA	1.020.760.158	AYUDANTE ALMAROS	SANITAS	SURA	PORVENIR	20/08/2020	VIGENTE
GIOVANI CAMELO	79.822.684	TEJA CONSTRUCCIONES	SALUD TOTAL	AXA COLPATTIA	PORVENIR	1/10/2020	VIGENTE
EDWIN CAMILO PINEDA	80.871.044	INSTALADOR IMPERICOL	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES	27/10/2020	VIGENTE
JAVIER GOMEZ	1.024.471.251	ISTALADOR VICTOR GAMMA PISOS	CAPITAL SALUD	SURA	PROTECCION	10/11/2020	VIGENTE
RUSSBEL PIRATOVA	86.049.321	ELECTRICO SERVICIOS DE SEGURIDAD	COMPENSAR	EQUIDAD	PROTECCION	3/11/2020	VIGENTE
ERIC CARDOSO	1.013.592.291	CONSORCIO CASA TITO	COMPENSAR	SURA	PROTECCION	23/10/2020	VIGENTE
GERMAN MEJIA	79.450.422	OFICIAL ALMAROS	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCION	15/10/2020	VIGENTE

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente interventoría Consorcio NVP

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.3. CONTROL EQUIPOS

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION DE EQUIPOS	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SECCIONES DE ANDAMIO TUBULAR (ARQUEOLOGIA)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SECCIONES DE ANDAMIO CERTIFICADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SIERRA ELECTRICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANEADORA CARPINTERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ROTOMARTILLO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PISTOLA DE CALOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PULIDORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACOLILLADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CALADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RUTEADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TALADRO INALAMBRICO DEWALT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TALADRO DEWALT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LIJADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.4. CONTROL REGISTRO DE LLUVIAS EN HORAS LABORALES

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7:00 a 8:00																																0,00
8:00 a 9:00																																
9:00 a 10:00																																
10:00 a 11:00																																
11:00 a 12:00						2,0																									5,0	
12:00 a 13:00																1,0	1,0		2,0	1,0			1,0									
13:00 a 14:00			1,0							1,0							1,0													2,0		
14:00 a 15:00			1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0				1,0		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0					
15:00 a 16:00			1,0	1,0							1,0						1,0		1,0					1,0	1,0	1,0	1,0					
16:00 a 17:00			1,0														1,0															
17:00 a 18:00																																0,00
TOTAL LLUVIAS (H)	0,0	0,0	4,0	2,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	5,0	0,0	4,0	2,0	1,0	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0		5,0	**43,00**

CONVENCIONES:

A- LLUVIAS DEBILES: < 2 HORAS
B- LLUVIAS MODERADAS: >2 HASTA < 15 HORAS
C- LLUVIAS FUERTES: >15 HASTA< 30 HORAS
D- LLUVIAS MUY FUERTES: >30 HASTA < 60 HORAS
E- LLUVIAS TORRENCIALES: > 60 HORAS

- 1 hora = 60"
- 0,83 h = 50"
- 0,67 h = 40"
- 0,50 h = 30"
- 0,33 h = 20"
- 0,17 h = 10"

CONTROL DE TIEMPO:

(S) soleado
(LAS) lluvia suave
(ALF) lluvia fuerte
(N) nublado
(PN) parcialmente nublado

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente interventoría Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACION	ASUNTO	ENVIADA POR	ENVIADA A	COPIA A	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBO
CT-089-2020	20-oct.-20	Solicitud Cambio Profesional SG-SST (HSEQ)	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	20-oct.-20
CT-091-2020	28-oct.-20	Envio ensayos de laboratorio	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	28-oct.-20
CT-092-2020	3-nov.-20	Solicitud Actas de Comité de Obra	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	Arq. Ricardo Escobar / Superviso IDPC	LILIANA MARCELO	3-nov.-20
CT-095-2020	11-nov.-20	Radicacion Documentos Factura y Acta No. 7	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	11-nov.-20
CT-096-2020	11-nov.-20	Solicitud Adicion Contrato IDPC-OB-510-2019	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	11-nov.-20

ARQ. LILIANA MARCELO
RESIDENTE DE NTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09

N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACION	ASUNTO	ENVIADA POR	ENVIADA A	COPIA A	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBO
051-20 NVP- TITO	13-oct.-20	Entrega de Informe mensual No. 7 Contrato de interventorIA IDPC-INT-513-2019	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	13-oct.-20
052-20 NVP- TITO	16-oct.-20	Alcance a entrega de informe mensual No. 7 Contrato de Interventoria IDPC-INT-513-2019	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	16-oct.-20
053-20 NVP- TITO	20-oct.-20	Revision y Aprobacion Hoja de Vida Profesional SG-SST	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	CONSORCIO CASA TITO	N/A	Correo Electronico	20-oct.-20
054-20 NVP- TITO	26-oct.-20	Revision y Aprobacion Hoja de Vida Profesional SG-SST	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	26-oct.-20
056-20 NVP- TITO	11-nov.-20	Solicitud Prorroga y Adicion de los Contratos IDPC-OB-510-2019 / IDPC-INT-513-2019	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	11-nov.-20

ARQ. LILIANA MARCELO
RESIDENTE DE NTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.5 INFORME HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

2.5.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL	Actividades Inspección pre operacional de equipos de alturas, contratista de obra civil, cierre y aislamiento para actividades de estructura metálica permisos de trabajo en alturas para obra civil y permiso en caliente para actividades de soldadura. Charla de seguridad de inspección de equipos de alturas, riesgos de caída de personas y objetos a distinto nivel Implementación de cámaras de seguridad para seguridad física de la obra. Se presenta al nuevo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Erik Cardoso, el día 20 octubre 2020, al grupo operativo y administrativo quien en adelante se encargara del área, se realiza recorrido en obra para informar de la etapa constructiva y así se apliquen las medidas pertinentes de acuerdo a los riegos que se presentan, adicionalmente recibe evidencia documental a la fecha en gestión SST y de Bioseguridad. Adecuación de barandas preventivas pasillo nivel II, y se encuentra en proceso la instalación por parte del grupo de estructura metálica de barandas en tercer nivel a borde de placa como medida preventiva por riesgo de caída para actividades en el área. Acompañamiento vaciado de concreto nivel III, instalación de PMT, demarcación, señalización, barricadas y disposición de paletero para actividad. Charla condiciones de seguridad internas y externas Acompañamiento de actividades trasiego de materiales, orden y aseo áreas de trabajo
2.5.2 SALUD OCUPACIONAL	Inspección de botiquines de primeros auxilios Verificación de condiciones de seguridad, elementos de protección personal, barandas y señalización en tercer nivel para el vaciado de concreto. Capacitación y socialización al personal en obra respecto a los temas de primeros auxilios, evacuación y rescate, como evidencia de la participación activa en el simulacro nacional de autoprotección en caso de emergencia.
2.5.3 MANEJO AMBIENTAL	1.Se realiza jornada de orden y aseo, separando los materiales de acuerdo a su disposición final acorde al Plan de Manejo Ambiental de la Obra 2. Protección con poli sombra cerramiento de árboles de acuerdo a términos medioambientales Se realiza jornada de orden y aseo, separando los materiales de acuerdo a su disposición final acorde al Plan de Manejo Ambiental de la Obra

		Semana 1	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Observaciones**
	Incidentes	0	0	0	0	
	Accidente	0	0	0	0	
	Días de incapacidad	0	0	0	0	
2.5.4 ACCIDENTES E INCIDENTES	la investigación del evento con la SST del contratista y trabajador se logró identificar que la causa fue ocasionado por las siguientes causas • Condición insegura del área de trabajo • Falta de asignación por parte del empleador para cargue y descargue de materiales • Sobre esfuerzo sobre mano derecha y posturas deficientes para descargue de materiales El evento no generó lesiones menores ni heridas, sobre el trabajador, se da primera atención en obra y se reporta a la empresa el evento.					

2.6 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO Y PMS

Objetivo: Seguimiento, verificación y aprobación de la documentación e inscripciones ante las entidades competentes para la reactivación de obra Casa Tito, bajo los lineamientos normativos nacionales y distritales expedidos referentes a PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD y PLAN DE MOVILIDAD SEGURO, propuestos por el COSORCIO CASA TITO.

Con el propósito de reducir el riesgo de exposición de los trabajadores, personal involucrado en la operación, y en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal como lo son el ingreso a la obra, espacios de trabajo en que concurren un número mayor a 10 trabajadores, campamentos, áreas de almacenamiento de maquinaria, herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas de unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de locker; área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras, áreas de descanso, zona de manejo de escombros, tanques de agua, pozos y demás áreas y/o actividades en los que se requiera proximidad entre personas y/o trabajadores.

2.6.1 DOCUMENTACION	Aplicación de Medidas Generales de Higiene Industrial para la prevención dentro y fuera del trabajo, orientadas a promocionar la salud de los colaboradores, contratistas del Consorcio Casa TITO, visitantes y partes interesadas para la reactivación de las actividades en obra. Se reciben los siguientes documentos - Plan de Atención de Protocolo Sanitario de Obra PAPSO - Plan de movilidad - Protocolos de Bioseguridad - Formatos de caracterización emitidos por la alcaldía mayor de Bogotá
2.6.2 CAPACITACIONES	Induccion al grupo de Arqueologia y personal operativo que ingresa a la obra respecto a los protocolos de bioseguridad y distanciamiento, se hace enfasis al personal nuevo que hasta la fecha el grupo operativo y administrativo de Casa Tito a mantenido los indicadores de contagio en ceros.

2.6.3 ACTIVIDADES	Se realizan los controles respectivos de las condiciones de salud de todo el personal que ingresa a la obra Casa Tito, dejando como evidencia los respectivos registros del seguimiento. A la fecha se cuenta con un balance positivo de la gestión ya que hasta la fecha no se han presentado casos positivos para COVID-19. Seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad y condiciones de salud de contratistas Inducción de SST y protocolo de bioseguridad para practicantes de arqueología

2.6.4 INDICADORES DE CONTAGIO	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Observaciones**
Caso Sospechoso	0	0	0	0	
Positivo Sintomático	0	0	0	0	
Positivo Asintomático	0	0	0	0	
Contactos Directos	0	0	0	0	
Contactos Indirectos	0	0	0	0	

2.6.5 VERIFICACIÓN HSE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA OBRA

La Interventoría realiza verificación de procedimientos propuestos por el Consorcio Casa Tito en el documento definido como Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), los cuales están acordes con las medidas generales dispuestas para la prevención del contagio por el nuevo coronavirus (2019-nConv), basados en los puntos listados a continuación y que abarcan los requerimientos legales dispuestos, posterior reactivación del contrato de obra se realizara el debido seguimiento a la implementación en obra y así autorizar el inicio de actividades.

ITEM	MODO DE VERIFICACIÒN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Definición de roles y responsabilidades	Socialización Registro de ingreso a obra	X		Cada uno de los jefes de área, residentes, contratistas conocen el documento y las directrices de las resoluciones emitidas, se dispone de capacitaciones virtuales ofrecidas por CAMACOL, en las que participaron activamente IDPC, Consorcio Casa Tito y Consorcio NVP
Medidas para supervisores	Socialización a cada una de las dependencias por parte del Líder de HSST, personal directo contratista, subcontratistas e interventoría	X		Los directores de proyecto del Consorcio Casa Tito y Consorcio NVP, firman y aceptan lo estipulado en los protocolos mediante ACTA DE RESPONSABILIDAD PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2(COBID-19), con fecha 12 de mayo de 2020
Medidas de control durante la jornada laboral	Tomas de Temperatura Encuesta estado de Salud Distanciamiento Lavado de manos Uso adecuado EPP	X		Al observar que algunas actividades por su naturaleza no permiten mantener el distanciamiento mínimo se implementa el uso de caretas y/o gafas que maximice la protección individual en las áreas de proceso.
Control de actividades durante el día	Inspecciones, recorridos y notificación verbal durante la jornada	X		El área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Contratista e Interventoría realizan un trabajo conjunto, con el fin de afianzar la cultura de autocuidado y adherencia a los protocolos por parte del personal a todos los niveles en el proyecto; resultados que se ven reflejados en los indicadores de contagio para el cierre del periodo
Programación de actividades, personal y turnos	Se realiza programación en conjunto con el área técnica y operativa manteniendo los protocolos	X		
Uso de espacios comunes	Capacitaciones y socializaciones	X		Se definen horarios para cada grupo, horarios de alimentación

Control en baños y vestidores	Se asigna en obra una persona de servicios generales encargada de mantener L&D, cada grupo de trabajo se encargara de mantener el campamento en condiciones de higiene adecuadas	X		Cumple
Elementos de protección personal – EPP	Registros de entrega de EPP y dotación.	X		Cumple
Mantenimiento de los Elementos de protección personal – EPP	Capacitación uso adecuado y L&D	X		Cumple
Comunicación y señalización de Medidas de prevención	Instalación en obra ayudas visuales con recomendaciones y comunicados alusivos al cuidado personal	X		Constantemente se refuerza la señalización y se desarrollan charlas de sensibilización de medidas de prevención en el grupo
Entrega, carga y descarga de materiales	Se capacitara al grupo encargado de la actividad, con las técnicas de cuidado al manipular materiales y al tener contacto con personal externo a la obra	X		Se realiza inducción y seguimiento a las actividades cada vez que se ingresa o retira material
Campamentos con instalaciones temporales		X		En proceso de adecuación según actividades
Medidas de limpieza y desinfección	Uso de productos y cantidades Capacitación personal medidas L&D	X		Cumple
Medidas de higiene en dotación	Técnica de L&D	X		Se cumple de acuerdo a los protocolos de bioseguridad
Manipulación de equipos y herramientas	Asignación de responsabilidades individuales y grupales para el uso de los espacios	X		Se realiza retroalimentación y seguimiento en actividades
Limpieza y desinfección en baños y vestidores		X		Cumple
Medidas de contención y mitigación en obras	Se rigen a la norma vigente Resoluciones 666 y 682			Procedimientos ajustados según recomendación de la interventoría, y desarrollo de la obra

2.7 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Como resultado de los constroles y supervision en los diferentes frentes de trabajo: obra civil, estructura metalica, electricidad, intalaciones de pisos y geomembrana, restauracion en madera, logistica para cargue y descargue de materiales, entre otros; la interventoria da un parte satisfactorio ya que se desarrollaron las actividades de obra bajo las condiciones de seguridad industrial en actividades rutinarias y no rutinarias del proceso constructivo, obteniendo como resultado en clos indicadores cero accidentes e incdentes para el periodo.

Como resultado de la inspeccion al grupo operativo de la obra se evidencia que cuentan con los elementos de proteccion personal y dotacion correspondientes a cada actividad, asegurando desde el autocuidado el uso y mantenimiento adecuado de los mismos.

Se sigue cumpliendo el objetivo de reducir el riesgo de exposición de los trabajadores y personal involucrado en la operación, en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal, gracias a la implementacion de las medidas correspondientes, charlas y capacitaciones de concientizacion sobre las consecuencias del contagio por COVID -19.

Firma

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director de Interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

3. INFORME- TÉCNICO - ARQUEOLOGÍA


PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE ARQUEOLOGÍA

Durante el periodo comprendido entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre se realizaron actividades de clasificación del material óseo y cerámico recuperado en la Casa Tito. Es importante señalar que las labores de lavado, que habían iniciado el 24 de agosto, terminaron el día 2 octubre procesando durante este tiempo un total de 726 muestras, compuestas por cerámica y hueso principalmente, cada una con un peso variable y envueltas en bolsas de plástico o papel. La clasificación que se está ejecutando sigue en su mayoría la tipología cerámica establecida para está parte del país durante la época colonial y republicana. Además, se está usando la información de la Colección Digital de Tipos Cerámicos de la Arqueología Histórica del Museo de la Florida (https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/coleccion-digital-de-tipologias/), entre otros. Para la clasificación de la fauna se han usado manuales osteológicos, como por ejemplo: Indentifying and interpretring animal bones (Beisaw 2013)

• Comparative skeletal anatomy (Adams y Crabtree 2008)
• Human and nonhuman bone identification (France 2009),
• Post-cranial skeletal characters of bison and bos (Olsen 1960)

Durante este trabajo de laboratorio no se lavaron las muestras de artefactos metálicos con el fin de evitar afectarlos más dado lo frágil de este material. Estos fueron solamente separados en clavazon, amorfos y objetos especiales. Adicionalmente, durante este tiempo los arqueólogos han realizado el diligenciamiento de las fichas estratigráficas las cuales sirven de insumo para diligenciar la matriz de Harris de todo el sitio arqueológico.




Proceso de clasificación del material cerámico





Proceso de fotografiado del material óseo





Restauración de piezas cerámicas



Proceso de clasificación de material óseo

OBSERVACIONES AL INFORME PRESENTADO POR EL EQUIPO DE ARQUEOLOGÍA

El quinto informe de actividades realizado por los arqueológos en Casa Tito fue entregado a interventoría el día 22 de octubre. En el se presentó la información de las actividades realizadas entre el 24 de septiembre y el 30 de octubre. Como producto de la revisión se realizaron las siguientes comentarios para tener en cuenta para el documento que se entrará como informe final en el ICANH. Estas recomendaciones fueron enviadas vía correo electrónico.

1. La fotografías que usen en los informes por favor que cuenten con escala y un fondo homogéneo.

2. Para los próximos informes y, especialmente para el informe final, aconsejo del uso de gestores bibliográficos para homogeneizar la manera de citar en todo el documento y garantizar que la bibliografía esté completa al final.

3. Adicionalmente, para dicho informe final aconsejo el uso de varias herramientas de Word para garantizar una buena organización del texto y la producción de los índices finales. Entre esas herramientas están los títulos y pie de fotos de la galería de estilo del menú de inicio y, además, la inserción de títulos y referencias cruzadas del menú de referencias.

4. Recomiendo tener en cuenta la estructura del documento que plantea los nuevos Términos de Referencia para la fase de Implementación del Plan de Manejo Arqueológico según la resolución 443 de 2020. Esto con el fin de evitar reprocesos por nuevas solicitudes realizadas por el ICANH durante su evaluación del documento final. En este contexto, tener en cuenta el "modelo de datos" que el ICANH exige entregar según la nueva reglamentación para dar cierre a las resoluciones que aprueban las intervenciones.

5. Incluir en el informe final del ICANH descripción detallada de las caracterisitcas los tipos cerámicos detectados en la casa Tito.

OBSERVACIONES GENERALES REALIZADAS DESDE INTERVENTORÍA

El acompañamiento y apoyo desde interventoría arqueológica se realizó en el periodo referenciado con una dedicación del 25%, por lo que las visitas se realizan 2 a 3 veces por semana, se hace el seguimiento a las labores, revisión de metodologías, generación de informe mensual y acompañamiento a los comités de obra.

Durante la realización del laboratorio cerámica se le recomendó a los arqueólogos la utilización de: 1) Catálogo de cerámica colonial y republicana de la Nueva Granada: producción local y materiales foráneos (Costa Caribe, Altiplano Cundiboyacense-Colombia).; 2) Manual de procedimientos para la caracterización cerámica en laboratorio de Arguello. 3) Glosario para la documetación cerámica. del fondo para promoción de la cultura.

Adicionalmente, se les recomentó la realización de cajas en cartón plástico corrugado o polipropileno para que en ellas guardaran elementos delicados como las suelas de las zapatos que recuperaron en campo.

Igualmente, se les recomendo realizar una limpieza básica a los metales para retirarles la tierra superficial haciendo uso de isopos y alcohol al 95%.

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

4. VARIACION DEL PRESUPUESTO

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

	CAPITULOS	INICIAL PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 1 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 2 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 3 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 4 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 5 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 6 PROGRAMADO	
		Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato
1	PRELIMINARES	$ 49.570.743,00	3,96%	$ 49.585.457	3,96%	$ 48.706.860	3,89%	$ 48.706.860	3,89%	$ 49.018.335	3,92%	$ 49.285.563	3,94%	$ 49.493.213	3,96%
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 65.332.683,00	5,22%	$ 65.317.969	5,22%	$ 66.196.566	5,29%	$ 69.202.483	5,53%	$ 69.202.483	5,53%	$ 69.542.028	5,56%	$ 69.419.736	5,55%
3	CIMENTACION	$ 76.365.219,00	6,11%	$ 76.365.219	6,11%	$ 76.365.219	6,11%	$ 76.365.219	6,11%	$ 74.759.597	5,98%	$ 74.152.825	5,93%	$ 74.938.959	5,99%
4	ESTRUCTURA CONCRETO	$ 25.807.725,00	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 27.076.800	2,16%
5	ESTRUCTURA DE METAL	$ 180.824.881,00	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%
6	MAMPOSTERIA	$ 10.410.590,00	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%
7	PAÑETES Y CIELO RASOS	$ 35.744.436,00	2,86%	$ 35.744.436	2,86%	$ 35.744.436	2,86%	$ 35.744.436	2,86%	$ 33.913.942	2,71%	$ 33.913.942	2,71%	$ 31.685.059	2,53%
8	PISOS Y CIELO RASOS	$ 112.873.613,00	9,02%	$ 112.873.613	9,02%	$ 112.873.613	9,02%	$ 109.822.602	8,78%	$ 109.822.602	8,78%	$ 109.822.602	8,78%	$ 109.822.602	8,78%
9	PARED ENCHAPES	$ 11.367.392,00	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%
10	CENEFAS Y PIRLANES	$ 2.237.815,00	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	$ 30.542.856,00	2,44%	$ 30.542.856	2,44%	$ 30.542.856	2,44%	$ 30.587.950	2,45%	$ 30.587.950	2,45%	$ 30.587.950	2,45%	$ 30.676.265	2,45%
12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	$ 63.662.810,00	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%
13	COCINAS	$ 18.579.909,00	1,49%	$ 18.579.909	1,49%	$ 18.579.909	1,49%	$ 18.579.909	1,49%	$ 15.865.008	1,27%	$ 15.865.008	1,27%	$ 15.865.008	1,27%
14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	$ 34.210.834,00	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%
15	CERRADURAS Y MANIJAS	$ 9.399.958,00	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%
16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	$ 143.514.672,00	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%
17	ILUMINIACION	$ 12.489.189,00	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%
18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	$ 12.715.398,00	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%
19	CARPINTERIA DE MADERA	$ 135.655.608,00	10,85%	$ 135.655.608	10,85%	$ 135.655.608	10,85%	$ 135.655.608	10,85%	$ 141.495.150	11,31%	$ 141.495.150	11,31%	$ 141.495.150	11,31%
20	CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO	$ 70.269.590,00	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%
21	EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL	$ 110.000.000,00	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%
22	SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS	$ 7.438.123,00	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%
23	OBRAS EXTERIORES	$ 14.958.762,00	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%
24	ASEO Y LIMPIEZA	$ 16.868.736,00	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%
	COSTOS DIRECTOS	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**
	ADMINISTRACIÓN 31,37%	$ 392.388.991,73		$ 392.388.992		$ 392.388.992		$ 392.388.992		$ 392.388.992		$ 392.388.992		$ 392.388.992	
	IMPREVISTO 2%	$ 25.016.830,84		$ 25.016.831		$ 25.016.831		$ 25.016.831		$ 25.016.831		$ 25.016.831		$ 25.016.831	
	UTILIDAD 5%	$ 62.542.077,10		$ 62.542.077		$ 62.542.077		$ 62.542.077		$ 62.542.077		$ 62.542.077		$ 62.542.077	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU	**$ 1.730.789.441,67**		**$ 1.730.789.442**		**$ 1.730.789.442**		**$ 1.730.789.442**		**$ 1.730.789.442**		**$ 1.730.789.442**		**$ 1.730.789.442**	
	ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN PROYECTO TÉCNICO	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%
	COSTOS DIRECTOS	**$ 6.940.000**	**100,00%**	**$ 6.940.000**	**100,00%**	**$ 6.940.000**	**100,00%**	**$ 6.940.000**	**100,00%**	**$ 6.940.000**	**100,00%**	**$ 6.940.000**	**100,00%**	**$ 6.940.000**	**100,00%**
	IVA 19%	**$ 1.318.600,00**		**$ 1.318.600,00**		**$ 1.318.600,00**		**$ 1.318.600,00**		**$ 1.318.600,00**		**$ 1.318.600,00**		**$ 1.318.600,00**	
	TOTAL	**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.739.048.042,00**	

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoria Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".


CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

	CAPITULOS	INICIAL		COMPENSACIÓN N 7	
		PROGRAMADO		PROGRAMADO	
		Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato
1	PRELIMINARES	$ 49.570.743,00	3,96%	$ 75.743.303	6,06%
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 65.332.683,00	5,22%	$ 69.419.736	5,55%
3	CIMENTACION	$ 76.365.219,00	6,11%	$ 69.411.832	5,55%
4	ESTRUCTURA CONCRETO	$ 25.807.725,00	2,06%	$ 20.992.633	1,68%
5	ESTRUCTURA DE METAL	$ 180.824.881,00	14,46%	$ 180.824.881	14,46%
6	MAMPOSTERIA	$ 10.410.590,00	0,83%	$ 10.410.590	0,83%
7	PAÑETES Y CIELO RASOS	$ 35.744.436,00	2,86%	$ 26.749.737	2,14%
8	PISOS Y CIELO RASOS	$ 112.873.613,00	9,02%	$ 99.408.295	7,95%
9	PARED ENCHAPES	$ 11.367.392,00	0,91%	$ 8.063.218	0,64%
10	CENEFAS Y PIRLANES	$ 2.237.815,00	0,18%	$ 2.237.815	0,18%
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	$ 30.542.856,00	2,44%	$ 31.317.506	2,50%
12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	$ 63.662.810,00	5,09%	$ 63.662.810	5,09%
13	COCINAS	$ 18.579.909,00	1,49%	$ 15.865.008	1,27%
14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	$ 34.210.834,00	2,74%	$ 35.529.683	2,84%
15	CERRADURAS Y MANIJAS	$ 9.399.958,00	0,75%	$ 9.399.958	0,75%
16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	$ 143.514.672,00	11,47%	$ 143.514.672	11,47%
17	ILUMINIACION	$ 12.489.189,00	1,00%	$ 12.489.189	1,00%
18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	$ 12.715.398,00	1,02%	$ 12.715.398	1,02%
19	CARPINTERIA DE MADERA	$ 135.655.608,00	10,85%	$ 141.495.150	11,31%
20	CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO	$ 70.269.590,00	5,62%	$ 70.269.590	5,62%
21	EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL	$ 110.000.000,00	8,79%	$ 110.000.000	8,79%
22	SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS	$ 7.438.123,00	0,59%	$ 7.438.123	0,59%
23	OBRAS EXTERIORES	$ 14.958.762,00	1,20%	$ 17.013.680	1,36%
24	ASEO Y LIMPIEZA	$ 16.868.736,00	1,35%	$ 16.868.736	1,35%
	COSTOS DIRECTOS	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**	**$ 1.250.841.542**	**100,00%**
	ADMINISTRACIÓN 31,37%	$ 392.388.991,73		$ 392.388.992	
	IMPREVISTO 2%	$ 25.016.830,84		$ 25.016.831	
	UTILIDAD 5%	$ 62.542.077,10		$ 62.542.077	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU	**$ 1.730.789.441,67**		**$ 1.730.789.442**	
	ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN PROYECTO	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%
	COSTOS DIRECTOS	**$ 6.940.000**	**100,00%**	**$ 6.940.000**	**100,00%**
	IVA 19%	**$ 1.318.600,00**		**$ 1.318.600,00**	
	TOTAL	**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.739.048.042,00**	

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoría Consorcio NVP

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."



ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoría Consorcio NVP

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".


CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

5. RESUMEN DE AVANCE DE INVERSION POR SEMANA

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROG	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%	$ 4.409.057	$ 4.409.057	0,25%	0,25%
2	10 AL 16		$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%	$ 4.409.057	$ 8.818.113	0,25%	0,51%
3	17 AL 23		$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%	$ 4.409.057	$ 13.227.170	0,25%	0,76%
4	24 AL 01		$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%	$ 4.409.057	$ 17.636.226	0,25%	1,02%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 7.674.305,00	$ 25.310.531	0,44%	1,46%	$ 8.174.105	$ 25.810.332	0,47%	1,49%
6	09 AL 15		$ 7.674.305,00	$ 32.984.836	0,44%	1,90%	$ 8.174.105	$ 33.984.437	0,47%	1,96%
7	16 AL 22		$ 7.674.304,00	$ 40.659.140	0,44%	2,34%	$ 8.174.105	$ 42.158.542	0,47%	2,43%
8	23 AL 29		$ 7.674.305,00	$ 48.333.445	0,44%	2,78%	$ 8.174.105	$ 50.332.647	0,47%	2,90%
9	11 AL 17	MAYO 2020	$ 4.141.520,00	$ 52.474.965	0,24%	3,02%	$ 7.826.558	$ 58.159.206	0,45%	3,35%
10	18 AL 24		$ 13.941.544,00	$ 66.416.509	0,80%	3,82%	$ 7.826.558	$ 65.985.764	0,45%	3,80%
11	25 AL 31		$ 13.343.820,00	$ 79.760.329	0,77%	4,59%	$ 7.826.558	$ 73.812.322	0,51%	4,25%
12	01 AL 07		$ 16.699.997,00	$ 96.460.326	0,96%	5,55%	$ 7.826.558	$ 81.638.880	0,45%	4,70%
13	08 AL 14	JUNIO 2020	$ 15.037.104,00	$ 111.497.430	0,87%	6,42%	$ 7.826.558	$ 89.465.438	0,45%	5,15%
14	15 AL 21		$ 8.952.518,00	$ 120.449.948	0,52%	6,93%	$ 18.308.000	$ 107.773.438	1,05%	6,20%
15	22 AL 28		$ 38.640.201,00	$ 159.090.149	2,22%	9,16%	$ 18.308.000	$ 126.081.438	1,05%	7,26%
16	29 AL 05		$ 44.615.216,00	$ 203.705.365	2,57%	11,73%	$ 18.308.000	$ 144.389.438	1,05%	8,31%
17	06 AL 12	JULIO 2020	$ 58.517.867,00	$ 262.223.232	3,37%	15,10%	$ 18.308.000	$ 162.697.438	1,05%	9,37%
18	13 AL 19		$ 78.678.784,00	$ 340.902.016	4,53%	19,63%	$ 32.550.081,00	$ 195.247.519	1,87%	11,24%
19	20 AL 26		$ 106.868.706,00	$ 447.770.722	6,15%	25,78%	$ 32.550.081,00	$ 227.797.600	1,87%	13,11%
20	27 AL 02		$ 68.714.420,00	$ 516.485.142	3,96%	29,73%	$ 32.550.081,00	$ 260.347.681	1,87%	14,99%
21	03 AL 09	AGOSTO 2020	$ 108.682.901,00	$ 625.168.043	6,26%	35,990%	$ 32.550.081,00	$ 292.897.762	1,87%	16,86%
22	10 AL 16		$ 109.649.711,00	$ 734.817.754	6,31%	42,303%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.018	1,24%	18,10%
23	17 AL 23		$ 118.912.198,00	$ 853.729.952	6,85%	49,148%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.273	1,24%	19,33%
24	24 AL 30		$ 85.439.551,00	$ 939.169.503	4,92%	54,067%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.528	1,24%	20,57%
25	31 AL 06		$ 94.193.422	$ 1.033.362.925	5,42%	59,490%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.783	1,24%	21,80%
26	07 AL 13	SEPTIEMBRE 2020	$ 102.945.433,00	$ 1.136.308.358	5,93%	65,416%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.038	1,24%	23,04%
27	14 AL 20		$ 81.481.530,00	$ 1.217.789.888	4,69%	70,107%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.900	3,28%	26,32%
28	21 AL 27		$ 102.535.729,00	$ 1.320.325.617	5,90%	76,010%	$ 57.046.864,00	$ 514.267.764	3,28%	29,61%
29	28 AL 04		$ 77.616.046,00	$ 1.397.941.663	4,47%	80,478%	$ 57.046.867,00	$ 571.314.631	3,28%	32,89%
30	05 AL 11	OCTUBRE 2020	$ 53.169.824,00	$ 1.451.111.487	3,06%	83,539%	$ 57.046.862,00	$ 628.361.493	3,28%	36,17%
31	12 AL 18		$ 43.458.461,00	$ 1.494.569.948	2,50%	86,041%	$ 40.382.187,40	$ 668.743.681	2,32%	38,50%
32	19 AL 25		$ 35.146.776,00	$ 1.529.716.724	2,02%	88,064%	$ 40.382.187,40	$ 709.125.868	2,32%	40,82%
33	26 AL 01		$ 22.007.217,00	$ 1.551.723.941	1,27%	89,331%	$ 40.382.187,40	$ 749.508.056	2,32%	43,15%
34	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 168.772.201,00	$ 1.720.496.142	9,72%	99,047%	$ 40.382.187,40	$ 789.890.243	2,32%	45,47%
35	09 AL 15		$ 6.181.597,00	$ 1.726.677.739	0,36%	99,403%	$ 40.382.187,40	$ 830.272.430	2,32%	47,80%
36	16 AL 22		$ 10.371.103,00	$ 1.737.048.842	0,60%	100,000%				

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoria Consorcio NVP



NOTA: El valor presentado es el consolidado del mes de acuerdo con el acta parcial de obra, por lo tanto este puede variar con relación a los informes semanales si no se presentan las memorias de la totalidad de las actividades ejecutadas.

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

6. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

Para el mes de octubre Durante el mes de septiembre se realizaron ordenes de pago con cargo al anticipo, por valor de $36.120.504,82, para un acumulado de gasto por valor de $342.599.255,18 generando unos rendimientos para el presente periodo de $366.198,92 y un acumulado de $9.362.794,97, los cuales tambien han sido girados a la entidad mensualmente, se han generado gastos por notas debito y gastos bancarios por valor de $1.329.094,87. A la fecha se tienen un gasto con cargo al anticipo de $343.792.494,23 y queda un saldo en fiducia de $494.140.484,66.

Esta interventoría certifica que los gastos sobre le anticipo fueron invertidos en materiales, equipos, y mano de obra de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra

Valor del Anticipo	**$**	**869.524.021,00**
Descuentos 5% impuesto seguridad	**$ 43.476.201**	
Valor consignado de anticipo	**$ 826.047.820,00**	A
Ordenes de operación entre 01 de junio y el 30 de junio de 2020	$ 166.367.333,05	
Ordenes de operación entre 01 de julio y el 31 de julio de 2020	$ 45.862.375,98	
Ordenes de operación entre 01 de agosto y el 31 de agosto de 2020	$ 32.787.891,41	
Ordenes de operación entre 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2020	$ 61.461.119,92	
Ordenes de operación entre 01 de octubre y el 31 de octubre de 2020	$ 36.120.504,82	
Acumulado ordenes de operación giradas a 30 de septiembre de 2020	**$ 342.599.225,18**	C
Rendimientos junio/20	$ 2.792.804,06	
Rendimientos julio/20	$ 2.667.891,41	
Rendimientos agosto/20	$ 1.507.490,84	
Rendimientos septiembre/20	$ 2.028.409,74	
Rendimientos octubre/20	$ 366.198,92	
Acumulado de rendimientos.	**$ 9.362.794,97**	E
Rendimientos girados a IDPC junio/20	$ 1.962.686,75	
Rendimientos girados a IDPC julio/20	$ 1.986.085,12	
Rendimientos girados a IDPC agosto/20	$ 2.685.532,64	
Rendimientos girados a IDPC septiembre/20	$ 2.362.291,54	
Rendimientos girados a IDPC octubre/20	$ 271.143,55	
Acumulado rendimientos girados a IDPC	**$ 9.267.739,60**	
Rendimientos pendientes por girar	**$ 95.055,37**	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de junio de 2020	$ 662.818,05	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de julio de 2020	$ 171.591,92	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de agosto de 2020	$ 120.000,00	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de septiembre de 2020	$ 238.859,08	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de octubre de 2020	$ 135.825,82	
Acumulado notas debito y gastos bancarios a 30 de septiembre de 2020	**$ 1.329.094,87**	F

6. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO		
PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020		
Relación gastos 1 al 30 de junio 2020	$ 167.030.151,10	
Relación gastos 1 al 31 de julio 2020	$ 46.033.967,90	
Relación gastos 1 al 31 de agosto 2021	$ 32.907.891,41	
Relación gastos 1 al 30 de septiembre 2020	$ 61.699.979,00	
Relación gastos 1 al 31 de octubre 2020	$ 36.120.505	
Relación de Gastos acumulada a 30 de septiembre de 2020	**$ 343.792.494,23**	B
Depositos para gastos financieros junio/20	$ 662.818,05	
Depositos para gastos financieros julio/20	$ 171.591,92	
Depositos para gastos financieros agosto/20	$ 120.000,00	
Depositos para gastos financieros septiembre/20	$ 238.859,08	
Depositos para gastos financieros octubre/20	$ 135.826	
Acumulado depositos para gastos financieros	**$ 1.329.094,87**	G
Diferencia trasferencias realizadas - relación de gastos obra	$ 135.825,82	C+F-B
Saldo en libros a 30 de septiembre de 2020.	$ 494.140.724,79	D
Saldo en fiduciaria (Verificación anticipos mas notas crédito menos cheques girados menos gastos bancarios	$ 494.140.484,66	A-C-F+G+E
Diferencia saldo en libros menos saldo fiduciaria (ordenes contabilizadas por girar)	**$ -240,13**	
8.1. DOCUMENTOS ANEXOS		
EXTRACTO FIDUCIA		

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director de Interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

7. INFORME- TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

7.1. RESUMEN DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".
MUNICIPIO	BOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP
VALOR INICIAL	$ 304.991.090
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 304.991.090
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO	lunes, 3 de febrero de 2020
SUSPENSION 01	miercoles, 26 de marzo de 2020
TERMINACIÓN SUSPENSION 01	lunes, 27 de abril de 2020
REINICIO 01 INCLUIDA SU PRORROGA	martes, 28 de abril de 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	lunes, 2 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACION FINAL	sábado, 5 de diciembre de 2020

7.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES DE OBRA	Acta de reunión N.26	16 de septiembre de 2020
	Acta de reunión N.27	23 de septiembre de 2020
	Acta de reunión N.28	30 de septiembre de 2020
	Acta de reunión N.29	07 de octubre de 2020
EVALUACIONES TECNICAS	Revision diaria de aplicación de los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD y PLAN DE MOVILIDAD SEGURO	
	Verificación de actividades de obra	
	Revisión y análisis de las especificaciones técnicas de materiales y técnicas a utilizar.	
	Revisión programación de obra.	
	Seguimiento de avance de obra y registro fotográfico	
	Elaboración de informes semanales	
	Evaluación y consulta de especificaciones de materiales a utilizar en la obra.	
FORMATOS DE CONTROL	**Se realizaron y utilizaron los siguientes formatos:**	
	• Plan de movilidad	
	• Protocolos de bioseguridad	
	• Formato 1 Información de personal.	
	• Formato 2 Caracterización de obra.	
	• Formato 3 Cronograma de capacitación	
	• Formato 4 Ingreso y salida de proveedores	
INFORME DE PERSONAL	Representante Legal de Interventoría	Arq. Rest. Néstor Vargas Pedroza
	Director de Interventoría	Arq. Rest. Néstor Vargas Pedroza
	Residente técnico de Interventoría	Arq. Rest. Sandra Liliana Marcelo T.
	Residente administrativo de Interventoría	Arq. Cristhian Correcha
	Profesional HSEQ	Ing. Lili Johanna Vidales Vidales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **CASA TITO** **INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09**	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

7. INFORME- TÉCNICO - ADMINISTRATIVO	
7.3 INFORME FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 304.991.090**
VALOR CESION DEL CONTRATO	**$ 304.991.090**
FORMA DE PAGO	Pago por avance de interventoría y de obra – (90%). El IDPC pagará actas de interventoría hasta completar el noventa por ciento (90%), del valor del contrato de interventoría, así: **a)** Un veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, distribuido en pagos iguales, así: Pagos mensuales iguales previa aprobación y publicación en el SECOP II del informe mensual de interventoría. Se pagará mes vencido. Nota: El último pago se hará contra entrega, aprobación y publicación en el SECOP II del informe del periodo final de ejecución de interventoría. VCF = (20% x VC) / T VCF = Valor cargo fijo. VC = Valor del contrato de interventoría T= Tiempo de ejecución de contrato de interventoría **b)** Se pagara un setenta por ciento (70%) del valor total del contrato, distribuido en pagos iguales según los cortes de obra. Los pagos serán causados mes o periodo de corte vencido y se cancelarán de acuerdo con el avance físico de obra aprobado y registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la interventoría, hasta llegar al 100% del avance de obra. Lo anterior, de conformidad con la siguiente fórmula: VP = PAO x (70% x VC) VP = Valor a pagar por acta PAO = Porcentaje avance de obra mensual aprobado VC = Valor del contrato de interventoría Lo anterior dando como resultado que el valor total a pagar por corte de obra obedecerá a la sumatoria de los costos obtenidos en el numeral A) y B) anteriormente descritos, de acuerdo a la siguiente fórmula: VALOR TOTAL PAGAR POR PERIODO = VP + VCF II Pago del saldo del 10% contra firma del acta de entrega a satisfacción y liquidación del contrato. El saldo de diez por ciento (10%) del valor total, se pagará así: a) El diez por ciento (10%) del valor del valor total se cancelará una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción de las obras, la entrega del informe final de obra y de interventoría, la entrega de planos récord y demás documentación del contrato de obra al momento del pago. Adicionalmente, se deberá hacer entrega del borrador del acta de liquidación del contrato de obra.

VALOR TOTAL	**$**	**304.991.090**
VALOR PRIMER PAGO	$	8.942.620
VALOR SEGUNDO PAGO	$	9.210.041
VALOR TERCER PAGO	$	3.162.871
VALOR CUARTO PAGO	$	11.581.617
VALOR QUINTO PAGO	$	15.767.802
VALOR SEXTO PAGO	$	22.761.645
VALOR SEPTIMO PAGO	$	19.947.370
VALOR OCTAVO PAGO	$	34.790.951
VALOR NOVENO PAGO	$	31.565.060
VALOR FACTURADO ACUMULADO	**$**	**157.729.977**
PAGOS EN TRAMITE	**$**	**34.790.951**
VALOR POR PAGAR	**$**	**147.261.113**

Firmas

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director de Interventoría Consorcio NVP

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 49.570.743,00**		**$ 75.743.303,00**						**$ 66.633.656,00**		**$ 9.109.647,00**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 11.400.015,00**		**$ 10.774.966,00**						**$ 10.774.966,00**		**$ -**
1.1.1	TANQUES PLASTICOS PROVISIONALES AGUA	un	1,00	$ 639.763,00	$ 639.763,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	242,00	$ 11.406,00	$ 2.760.252,00	243,29	$ 2.774.966,00	243,29	$ 2.774.965,74		$ -	243,29	$ 2.774.966,00	0,00	$ 0
1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	mes	8,00	$ 1.000.000,00	$ 8.000.000,00	8,00	$ 8.000.000,00	8,00	$ 8.000.000,00		$ -	8,00	$ 8.000.000,00	0,00	$ 0
1.2	**INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES**				**$ 2.670.608,00**		**$ 3.218.127,00**						**$ 2.858.510,00**		**$ 359.617,00**
1.2.1	RED TELEFONICA PROVISIONAL L=40m	un	1,00	$ 238.834,00	$ 238.834,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
1.2.2	TABLEROS MOVILES DE OBRA	un	2,00	$ 359.617,00	$ 719.234,00	2,00	$ 719.234,00	1,00	$ 359.617,00		$ -	1,00	$ 359.617,00	1,00	$ 359.617
1.2.3	RED ELECTRICA PROVISIONAL.	ml	30,00	$ 29.398,00	$ 881.940,00	39,09	$ 1.149.168,00	39,09	$ 1.149.167,82		$ -	39,09	$ 1.149.168,00	0,00	$ 0
1.2.4	SALIDA PROVISIONAL PARA LUMNARIAS	un	8,00	$ 103.825,00	$ 830.600,00	13,00	$ 1.349.725,00	13,00	$ 1.349.725,00		$ -	13,00	$ 1.349.725,00	0,00	$ 0
1,3	**ARQUEOLOGIA PREVENTIVA**				**$ 35.500.120,00**		**$ 61.750.210,00**						**$ 53.000.180,00**		**$ 8.750.030,00**
1.3.1	TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH	gl	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00		$ -	1,00	$ 500.000,00	0,00	$ 0
1.3.2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO. (incluye actividades de lavado, clasificación y análisis de los materiales recuperados e informe final aprobado por el ICANH)	mes	4,00	$ 8.750.030,00	$ 35.000.120,00	7,00	$ 61.250.210,00	5,00	$ 43.750.150,00	1,00	$ 8.750.030,00	6,00	$ 52.500.180,00	1,00	$ 8.750.030
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 65.332.683,00**		**$ 69.419.736,00**						**$ 56.140.296,00**		**$ 13.279.440,00**
2,1	**DESMONTE CARPINTERIAS**				**$ 970.251,00**		**$ 1.283.001,00**						**$ 1.261.680,00**		**$ 21.321,00**
2.1.1	DESMONTAR Y RETIRAR PUERTAS VENTANAS MADERA No 8,9,10 (E-114 levantamiento arquitectonico)	m2	14,27	$ 28.072,00	$ 400.587,00	16,91	$ 474.698,00	16,91	$ 474.697,52		$ -	16,91	$ 474.698,00	0,00	$ 0
2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR VENTANAS EN MADERA	m2	11,12	$ 32.601,00	$ 362.523,00	18,44	$ 601.162,00	18,44	$ 601.162,44		$ -	18,44	$ 601.162,00	0,00	$ 0
2.1.3	DESMONTAR Y RETIRAR MARCO EN MADERA	ml	35,85	$ 5.778,00	$ 207.141,00	35,85	$ 207.141,00	32,16	$ 185.820,48		$ -	32,16	$ 185.820,00	3,69	$ 21.321
2.2	**DEMOLICIONES**				**$ 7.012.869,00**		**$ 10.040.800,00**						**$ 8.936.270,00**		**$ 1.104.530,00**
2.2.1	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO "CICLOPEO"	m3	7,91	$ 171.245,00	$ 1.354.548,00	7,91	$ 1.354.548,00	1,46	$ 250.017,70		$ -	1,46	$ 250.018,00	6,45	$ 1.104.530
2.2.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m3	5,00	$ 203.530,00	$ 1.017.650,00	0,45	$ 91.589,00	0,45	$ 91.588,50		$ -	0,45	$ 91.589,00	0,00	$ 0
2.2.3	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE CONTRAPISO (e=0.10m a 0.12m)	m2	88,00	$ 38.151,00	$ 3.357.288,00	164,08	$ 6.259.816,00	164,08	$ 6.259.816,08		$ -	164,08	$ 6.259.816,00	0,00	$ 0
2.2.4	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO	m2	14,02	$ 38.151,00	$ 534.877,00	26,75	$ 1.020.539,00	26,75	$ 1.020.539,25		$ -	26,75	$ 1.020.539,00	0,00	$ 0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.2.5	DEMOLICIÓN DE SARDINELES, BORDILLOS Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE DIMENSIONES VARIABLES	ml	22,00	$ 34.023,00	$ 748.506,00	38,63	$ 1.314.308,00	38,63	$ 1.314.308,49		$ -	38,63	$ 1.314.308,00	0,00	$ 0
2,3	**DEMOLICION MAMPOSTERIA**				**$ 5.568.181,00**		**$ 4.161.723,00**						**$ 3.545.530,00**		**$ 616.193,00**
2.3.1	DEMOLICIÓN MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)	m2	148,85	$ 37.408,00	$ 5.568.181,00	111,25	$ 4.161.723,00	88,46	$ 3.309.111,68	6,32	$ 236.418,56	94,78	$ 3.545.530,00	16,47	$ 616.193
2,4	**DESMONTES Y DEMOLICIONES CUBIERTAS**				**$ 10.458.469,00**		**$ 12.435.788,00**						**$ 12.435.788,00**		**$ -**
2.4.1	DESMONTE TEJA DE BARRO - LAVADO, ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO	m2	96,95	$ 18.682,00	$ 1.811.220,00	111,55	$ 2.083.977,00	111,55	$ 2.083.977,10		$ -	111,55	$ 2.083.977,00	0,00	$ 0
2.4.2	DEMOLICIÓN ALISTADO PARA TEJA DE BARRO - MANTO DE CUBIERTA, CHUSQUE Y TORTA DE BARRO	m2	96,95	$ 29.220,00	$ 2.832.879,00	111,55	$ 3.259.491,00	111,55	$ 3.259.491,00		$ -	111,55	$ 3.259.491,00	0,00	$ 0
2.4.3	DESMONTAR ESTRUCTURA EN MADERA TEJA DE BARRO	m2	96,95	$ 23.305,00	$ 2.259.420,00	111,55	$ 2.599.673,00	111,55	$ 2.599.672,75		$ -	111,55	$ 2.599.673,00	0,00	$ 0
2.4.4	DESMONTAR BAJANTES Y CANALES LAMINA	ml	18,45	$ 10.818,00	$ 199.592,00	20,27	$ 219.281,00	20,27	$ 219.280,86		$ -	20,27	$ 219.281,00	0,00	$ 0
2.4.5	DESMONTE DE CERCHA EN REY MADERA ROLLIZA (Incluye trasiego)	un	7,00	$ 365.534,00	$ 2.558.738,00	9,00	$ 3.289.806,00	9,00	$ 3.289.806,00		$ -	9,00	$ 3.289.806,00	0,00	$ 0
2.4.6	DESMONTE DE DINTELES EN MADERA	ml	15,00	$ 53.108,00	$ 796.620,00	18,52	$ 983.560,00	18,52	$ 983.560,16		$ -	18,52	$ 983.560,00	0,00	$ 0
2,5	**DEMOLICION INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 907.372,00**		**$ 433.624,00**						**$ 433.624,00**		**$ -**
2.5.1	DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION	un	1,00	$ 26.626,00	$ 26.626,00	3,00	$ 79.878,00	3,00	$ 79.878,00		$ -	3,00	$ 79.878,00	0,00	$ 0
2.5.2	DEMOLICION CONEXIONES DOMICILIARIAS	un	2,00	$ 263.500,00	$ 527.000,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
2.5.3	DESMONTAR Y SELLAR REDES HIDRAULICAS	un	1,00	$ 171.258,00	$ 171.258,00	1,00	$ 171.258,00	1,00	$ 171.258,00		$ -	1,00	$ 171.258,00	0,00	$ 0
2.5.4	DESMONTAR Y SELLAR REDES SANITARIAS	un	1,00	$ 182.488,00	$ 182.488,00	1,00	$ 182.488,00	1,00	$ 182.488,00		$ -	1,00	$ 182.488,00	0,00	$ 0
2,6	**DESMONTES INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**				**$ 1.949.847,00**		**$ 1.960.718,00**						**$ 1.871.057,00**		**$ 89.661,00**
2.6.1	DESMONTAR Y RETIRAR LAMPARAS FLUORESCENTES, ROSETA, BALAS U OTROS APARATOS DE ILUMNACION	un	6,00	$ 10.871,00	$ 65.226,00	7,00	$ 76.097,00	7,00	$ 76.097,00		$ -	7,00	$ 76.097,00	0,00	$ 0
2.6.2	DESMONTAR CANALETAS ELECTRICAS	ml	26,48	$ 3.386,00	$ 89.661,00	26,48	$ 89.661,00	-	$ -		$ -	-	$ -	26,48	$ 89.661
2.6.3	DESMONTAR REDES ELECTRICAS (incluye rede de iluminacion, tomas, interruptores, cableado, aparatos, tuberia)	ml	180,00	$ 9.972,00	$ 1.794.960,00	180,00	$ 1.794.960,00	180,00	$ 1.794.960,00		$ -	180,00	$ 1.794.960,00	0,00	$ 0
2,7	**PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES**				**$ 18.441.174,00**		**$ 18.441.174,00**						**$ 13.154.279,00**		**$ 5.286.895,00**
2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	m2	107,34	$ 20.452,00	$ 2.195.318,00	107,34	$ 2.195.318,00	-	$ -		$ -	-	$ -	107,34	$ 2.195.318
2.7.2	PROTECCION PARA INTERIORES MUROS (Incluye estructura de soporte, lona verde)	m2	84,00	$ 20.484,00	$ 1.720.656,00	84,00	$ 1.720.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -	84,00	$ 1.720.656

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.7.3	PROTECCION DE PISOS PARA OFICINAS (Carton corrugado y plastico)	m2	110,00	$ 8.070,00	$ 887.700,00	110,00	$ 887.700,00	44,23	$ 356.936,10		$ -	44,23	$ 356.936,00	65,77	$ 530.764
2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	kg/mes	12500,00	$ 1.091,00	$ 13.637.500,00	12.500,00	$ 13.637.500,00	8.305,50	$ 9.061.300,50	3.424,42	$ 3.736.042,22	11.729,92	$ 12.797.343,00	770,08	$ 840.157
2,8	**VARIOS**				**$ 20.024.520,00**		**$ 20.662.908,00**						**$ 14.502.068,00**		**$ 6.160.840,00**
2.8.1	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	m3	420,00	$ 44.006,00	$ 18.482.520,00	420,00	$ 18.482.520,00	273,00	$ 12.013.638,00	7,00	$ 308.042,00	280,00	$ 12.321.680,00	140,00	$ 6.160.840
2.8.2	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera, plastico, vidrio, electricos entre otros)	kg	1000,00	$ 1.542,00	$ 1.542.000,00	1.414,00	$ 2.180.388,00	1.414,00	$ 2.180.388,00		$ -	1.414,00	$ 2.180.388,00	0,00	$ 0
3	**CIMENTACION**				**$ 76.365.219,00**		**$ 69.411.832,00**						**$ 66.569.217,00**		**$ 2.842.615,00**
3,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**				**$ 6.004.522,00**		**$ 7.526.331,00**						**$ 7.526.331,00**		**$ -**
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m3	59,96	$ 30.453,00	$ 1.825.962,00	144,07	$ 4.387.364,00	144,07	$ 4.387.363,71		$ -	144,07	$ 4.387.364,00	0,00	$ 0
3.1.2	SUBBASE RECEBO COMPACTADO PARA CONTRAPISOS. ESPESOR 30 CMS	m3	48,52	$ 79.811,00	$ 3.872.430,00	39,33	$ 3.138.967,00	39,33	$ 3.138.966,63		$ -	39,33	$ 3.138.967,00	0,00	$ 0
3.1.3	RELLENOS CON MATERIAL COMUN PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	m3	16,17	$ 18.932,00	$ 306.130,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
3,2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**				**$ 47.376.913,00**		**$ 42.235.996,00**						**$ 42.172.721,00**		**$ 63.275,00**
3.2.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA CIMENTACIÓN E=3 A 5CM	m2	32,10	$ 25.775,00	$ 827.378,00	31,97	$ 824.027,00	31,97	$ 824.026,75		$ -	31,97	$ 824.027,00	0,00	$ 0
3.2.2	ZAPATAS. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m3	16,16	$ 654.407,00	$ 10.575.217,00	6,96	$ 4.554.673,00	6,96	$ 4.554.672,72		$ -	6,96	$ 4.554.673,00	0,00	$ 0
3.2.3	PEDESTALES. CONCRETO 21 Mpa	m3	4,00	$ 809.305,00	$ 3.237.220,00	4,41	$ 3.569.035,00	4,41	$ 3.569.035,05		$ -	4,41	$ 3.569.035,00	0,00	$ 0
3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m3	6,99	$ 664.539,00	$ 4.645.128,00	10,45	$ 6.944.433,00	10,45	$ 6.944.432,55		$ -	10,45	$ 6.944.433,00	0,00	$ 0
3.2.5	MUROS EN CONCRETO ASCENSOR	m3	3,00	$ 582.714,00	$ 1.748.142,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
3.2.6	PLACA CONTRAPISO DE 0.10. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m2	150,00	$ 94.598,00	$ 14.189.700,00	150,00	$ 14.189.700,00	118,71	$ 11.229.728,58	31,26	$ 2.957.133,48	149,97	$ 14.186.862,00	0,03	$ 2.838
3.2.7	MORTERO NIVELACION SIKAGROUT - ESP 5 CMS	m3	2,50	$ 102.435,00	$ 256.088,00	2,50	$ 256.088,00	1,91	$ 195.650,85		$ -	1,91	$ 195.651,00	0,59	$ 60.437
3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES Ø 5/8", acero ASTM193 GRADO B7 L=600mm (Incluye tuercas y rosca)	un	110,00	$ 108.164,00	$ 11.898.040,00	110,00	$ 11.898.040,00	96,00	$ 10.383.744,00	14,00	$ 1.514.296,00	110,00	$ 11.898.040,00	0,00	$ 0
3,3	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 22.983.784,00**		**$ 19.649.505,00**						**$ 16.870.165,00**		**$ 2.779.340,00**
3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	kg	5000,00	$ 3.952,00	$ 19.760.000,00	3.982,06	$ 15.737.118,00	2.032,08	$ 8.030.780,16	1.246,71	$ 4.926.997,92	3.278,79	$ 12.957.778,00	703,27	$ 2.779.340
3.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS	kg	872,00	$ 3.697,00	$ 3.223.784,00	1.058,26	$ 3.912.387,00	1.058,26	$ 3.912.387,22		$ -	1.058,26	$ 3.912.387,00	0,00	$ 0
4	**ESTRUCTURA CONCRETO**				**$ 25.807.725,00**		**$ 20.992.633,00**						**$ 20.970.847,00**		**$ 21.786,00**
4,1	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**				**$ 2.200.200,00**		**$ 4.652.983,00**						**$ 4.652.983,00**		**$ -**
4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	ml	50,00	$ 44.004,00	$ 2.200.200,00	105,74	$ 4.652.983,00	105,74	$ 4.652.982,96		$ -	105,74	$ 4.652.983,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO			CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020				VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
4,2	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**				**$ 23.607.525,00**		**$ 16.339.650,00**						**$ 16.317.864,00**		**$ 21.786,00**
4.2.1	PLACA EN CONCRETO 10CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2	m2	150,00	$ 108.931,00	$ 16.339.650,00	150,00	$ 16.339.650,00	114,42	$ 12.463.885,02	35,38	$ 3.853.978,78	149,80	$ 16.317.864,00	0,20	$ 21.786
4.2.2	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT.	m2	75,00	$ 96.905,00	$ 7.267.875,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
5	**ESTRUCTURA DE METAL**				**$ 180.824.881,00**		**$ 180.824.881,00**						**$ 177.059.190,00**		**$ 3.765.691,00**
5,1	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 180.824.881,00**		**$ 180.824.881,00**						**$ 177.059.190,00**		**$ 3.765.691,00**
5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180,200,220,240,270,300,PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	kg	11296,61	$ 16.007,00	$ 180.824.881,00	11.296,61	$ 180.824.881,00	9.935,03	$ 159.030.025,21	1.126,33	$ 18.029.164,31	11.061,36	$ 177.059.190,00	235,25	$ 3.765.691
6	**MAMPOSTERIA**				**$ 10.410.590,00**		**$ 10.410.590,00**						**$ 5.062.886,00**		**$ 5.347.704,00**
6,1	**MUROS**				**$ 5.068.800,00**		**$ 5.068.800,00**						**$ 5.062.886,00**		**$ 5.914,00**
6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	m2	120,00	$ 42.240,00	$ 5.068.800,00	120,00	$ 5.068.800,00	103,92	$ 4.389.580,80	15,94	$ 673.305,60	119,86	$ 5.062.886,00	0,14	$ 5.914
6,2	**MUROS LIVIANOS**				**$ 5.341.790,00**		**$ 5.341.790,00**						**$ -**		**$ 5.341.790,00**
6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	m2	50,00	$ 95.371,00	$ 4.768.550,00	50,00	$ 4.768.550,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 4.768.550
6.2.2	MUROS (< a 50 cm) DOBLE CARA EN LAMINA FIBROCEMENTO	ml	15,00	$ 38.216,00	$ 573.240,00	15,00	$ 573.240,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 573.240
7	**PAÑETES Y CIELO RASOS**				**$ 35.744.436,00**		**$ 26.749.737,00**						**$ 6.842.642,00**		**$ 19.907.095,00**
7,1	**PAÑETES SOBRE MUROS**				**$ 8.901.770,00**		**$ 7.121.030,00**						**$ 4.464.173,00**		**$ 2.656.857,00**
7.1.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3	m2	250,00	$ 19.786,00	$ 4.946.500,00	160,00	$ 3.165.760,00	110,43	$ 2.184.967,98	49,53	$ 980.000,58	159,96	$ 3.164.969,00	0,04	$ 791
7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	ml	60,00	$ 12.754,00	$ 765.240,00	60,00	$ 765.240,00	-	$ -	59,82	$ 762.944,28	59,82	$ 762.944,00	0,18	$ 2.296
7.1.3	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3	m2	42,00	$ 21.915,00	$ 920.430,00	42,00	$ 920.430,00	-	$ -	24,47	$ 536.260,05	24,47	$ 536.260,00	17,53	$ 384.170
7.1.4	PAÑETE EN ARENA, CAL Y FIBRA SINTÉTICA 1:3:1/3	m2	80,00	$ 28.370,00	$ 2.269.600,00	80,00	$ 2.269.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 2.269.600
7,2	**CIELO RASOS**				**$ 13.673.126,00**		**$ 6.459.167,00**						**$ -**		**$ 6.459.167,00**
7.2.1	CIELO RASO EN DRYWALL VERDE (Zona humeda)	m2	20,00	$ 68.729,00	$ 1.374.580,00	4,00	$ 274.916,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 274.916
7.2.2	CIELO RASO EN FIBROCEMENTO (Superboard)	m2	152,25	$ 73.490,00	$ 11.188.853,00	69,05	$ 5.074.558,00	-	$ -		$ -	-	$ -	69,05	$ 5.074.558
7.2.3	DINTELES EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO	ml	23,00	$ 30.091,00	$ 692.093,00	23,00	$ 692.093,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 692.093
7.2.4	DILATACION Z CONTRA MUROS	ml	60,00	$ 6.960,00	$ 417.600,00	60,00	$ 417.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 417.600
7,3	**ESTUCOS**				**$ 13.169.540,00**		**$ 13.169.540,00**						**$ 2.378.469,00**		**$ 10.791.071,00**
7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	m2	500,00	$ 13.957,00	$ 6.978.500,00	500,00	$ 6.978.500,00	-	$ -	128,02	$ 1.786.775,14	128,02	$ 1.786.775,00	371,98	$ 5.191.725
7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incluye cinta malla)	m2	200,00	$ 16.500,00	$ 3.300.000,00	200,00	$ 3.300.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 3.300.000
7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y Drywall)	m2	100,00	$ 14.140,00	$ 1.414.000,00	100,00	$ 1.414.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 1.414.000
7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ml)	ml	185,00	$ 7.984,00	$ 1.477.040,00	185,00	$ 1.477.040,00	-	$ -	74,11	$ 591.694,24	74,11	$ 591.694,00	110,89	$ 885.346
8	**PISOS Y CIELO RASOS**				**$ 112.873.613,00**		**$ 99.408.295,00**						**$ 60.522.426,00**		**$ 38.885.869,00**
8,1	**ALISTADO DE PISOS**				**$ 9.036.932,00**		**$ 5.557.760,00**						**$ 5.556.905,00**		**$ 855,00**
8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	m2	260,00	$ 21.376,00	$ 5.557.760,00	260,00	$ 5.557.760,00	218,67	$ 4.674.289,92	41,29	$ 882.615,04	259,96	$ 5.556.905,00	0,04	$ 855
8.1.2	PISO EN SUELO CEMENTO PARA BASE EN TABLÓN	m3	12,00	$ 289.931,00	$ 3.479.172,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
8,2	**ACABADOS DE PISOS**				**$ 97.008.364,00**		**$ 87.022.218,00**						**$ 54.965.521,00**		**$ 32.056.697,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ARCILLA e=4cm	m2	153,00	$ 82.087,00	$ 12.559.311,00	153,00	$ 12.559.311,00	-	$ -	153,00	$ 12.559.311,00	153,00	$ 12.559.311,00	0,00	$ 0
8.2.2	PISO EN MADERA NATURAL TABLILLA DE 8CM X 18MM DE ZAPAN O SILIMAR. CON ACABADO EN LACA BONNA O SIMILAR	m2	264,71	$ 145.507,00	$ 38.517.158,00	264,71	$ 38.517.158,00	175,00	$ 25.463.725,00		$ -	175,00	$ 25.463.725,00	89,71	$ 13.053.433
8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA ARTESANAL EN CEMENTO	m2	180,00	$ 161.357,00	$ 29.044.260,00	180,00	$ 29.044.260,00	105,00	$ 16.942.485,00		$ -	105,00	$ 16.942.485,00	75,00	$ 12.101.775
8.2.4	PISO DECK PARA TERRAZA	m2	82,00	$ 198.260,00	$ 16.257.320,00	31,63	$ 6.271.174,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,63	$ 6.271.174
8.2.5	PISO CERAMICA(Incluye pegacor y boquilla)	m2	7,00	$ 90.045,00	$ 630.315,00	7,00	$ 630.315,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 630.315
8,3	**GUARDAESCOBA**				**$ 6.828.317,00**		**$ 6.828.317,00**						**$ -**		**$ 6.828.317,00**
8.3.1	GUARDAESCOBA BALDOSA HIDRÁULICA DE 10 CMS	ml	101,36	$ 20.354,00	$ 2.063.081,00	101,36	$ 2.063.081,00	-	$ -		$ -	-	$ -	101,36	$ 2.063.081
8.3.2	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE 50 X 50	ml	30,00	$ 11.348,00	$ 340.440,00	30,00	$ 340.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 340.440
8.3.3	GUARDAESCOBA TABLILLA DE MADERA (E= 0,12m)	ml	184,19	$ 24.023,00	$ 4.424.796,00	184,19	$ 4.424.796,00	-	$ -		$ -	-	$ -	184,19	$ 4.424.796
9	**PARED ENCHAPES**				**$ 11.367.392,00**		**$ 8.063.218,00**						**$ 8.063.218,00**		**$ -**
9,1	**ENCHAPES PAREDES BAÑOS, COCINAS, DISCAPACITADOS**				**$ 11.367.392,00**		**$ 8.063.218,00**						**$ 8.063.218,00**		**$ -**
9.1.1	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	m2	163,80	$ 69.398,00	$ 11.367.392,00	116,19	$ 8.063.218,00	81,90	$ 5.683.696,20	34,29	$ 2.379.521,99	116,19	$ 8.063.218,00	0,00	$ 0
10	**CENEFAS Y PIRLANES**				**$ 2.237.815,00**		**$ 2.237.815,00**						**$ -**		**$ 2.237.815,00**
10,1	**CENEFAS**				**$ 1.275.255,00**		**$ 1.275.255,00**						**$ -**		**$ 1.275.255,00**
10.1.1	CENEFA PISO GRAVILA MONA No 1 y 2	ml	45,00	$ 28.339,00	$ 1.275.255,00	45,00	$ 1.275.255,00	-	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 1.275.255
10,2	**PIRLANES EN MADERA**				**$ 962.560,00**		**$ 962.560,00**								**$ 962.560,00**
10.2.1	PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15,20 Y 30 cm	ml	20,00	$ 48.128,00	$ 962.560,00	20,00	$ 962.560,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 962.560
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 30.542.856,00**		**$ 31.317.506,00**						**$ 8.303.801,00**		**$ 23.013.705,00**
11,1	**ACOMETIDA GENERAL AGUA POTABLE**				**$ 624.443,00**		**$ 673.935,00**						**$ 475.830,00**		**$ 198.105,00**
11.1.1	TUBERIA PVC-P 1/2"	ml	46,17	$ 6.789,00	$ 313.448,00	53,46	$ 362.940,00	53,46	$ 362.939,94		$ -	53,46	$ 362.940,00	0,00	$ 0
11.1.2	ACCEROSIOS PVC-P 1/2"	un	24,00	$ 2.576,00	$ 61.824,00	24,00	$ 61.824,00	18,00	$ 46.368,00	6,00	$ 15.456,00	24,00	$ 61.824,00	0,00	$ 0
11.1.3	TUBERIA H.G. 1/2"	ml	2,00	$ 10.199,00	$ 20.398,00	2,00	$ 20.398,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 20.398
11.1.4	ACCESORIO H.G. 1/2"	un	5,00	$ 2.341,00	$ 11.705,00	5,00	$ 11.705,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 11.705
11.1.5	UNIVERSAL H.G. 1/2"	un	2,00	$ 7.323,00	$ 14.646,00	2,00	$ 14.646,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 14.646
11.1.6	REGISTRO DE BOLA 1/2"	un	2,00	$ 25.533,00	$ 51.066,00	2,00	$ 51.066,00	-	$ -	2,00	$ 51.066,00	2,00	$ 51.066,00	0,00	$ 0
11.1.7	CHEQUE CORTINA 1/2"	un	2,00	$ 40.554,00	$ 81.108,00	2,00	$ 81.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 81.108
11.1.8	FLOTADOR MECANICO 1/2"	un	1,00	$ 70.248,00	$ 70.248,00	1,00	$ 70.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 70.248
11,2	**RED GENERAL AGUA FRIA PRESION**				**$ 1.220.146,00**		**$ 1.220.146,00**						**$ 917.005,00**		**$ 303.141,00**
11.2.1	TUBERIA PVC-P 1 1/2"	ml	15,00	$ 17.234,00	$ 258.510,00	15,00	$ 258.510,00	-	$ -	15,00	$ 258.510,00	15,00	$ 258.510,00	0,00	$ 0
11.2.2	ACCESORIOS PVC-P 1 1/2"	un	8,00	$ 9.302,00	$ 74.416,00	8,00	$ 74.416,00	-	$ -	8,00	$ 74.416,00	8,00	$ 74.416,00	0,00	$ 0
11.2.3	TUBERIA PVC-P 1 1/4"	ml	15,00	$ 15.658,00	$ 234.870,00	15,00	$ 234.870,00	-	$ -	15,00	$ 234.870,00	15,00	$ 234.870,00	0,00	$ 0
11.2.4	ACCEROSIOS PVC-P 1 1/4"	un	9,00	$ 6.237,00	$ 56.133,00	9,00	$ 56.133,00	-	$ -	9,00	$ 56.133,00	9,00	$ 56.133,00	0,00	$ 0
11.2.5	REGISTRO P/D 11/2"	un	2,00	$ 146.538,00	$ 293.076,00	2,00	$ 293.076,00	-	$ -	2,00	$ 293.076,00	2,00	$ 293.076,00	0,00	$ 0
11.2.6	REGISTRO P/D 11/4"	un	2,00	$ 111.838,00	$ 223.676,00	2,00	$ 223.676,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 223.676
11.2.7	REGISTRO BOLA 3/4"	un	1,00	$ 32.609,00	$ 32.609,00	1,00	$ 32.609,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.609
11.2.8	REGISTRO BOLA 1/2"	un	2,00	$ 23.428,00	$ 46.856,00	2,00	$ 46.856,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 46.856

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
11,3	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA (SOLO PARAL)**				**$ 179.958,00**		**$ 270.146,00**						**$ 157.829,00**		**$ 112.317,00**
11.3.1	LAVAMANOS	un	2,00	$ 22.547,00	$ 45.094,00	5,00	$ 112.735,00	5,00	$ 112.735,00		$ -	5,00	$ 112.735,00	0,00	$ 0
11.3.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	un	2,00	$ 21.963,00	$ 43.926,00	2,00	$ 43.926,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 43.926
11.3.3	LAVAPLATOS DOBLE	un	1,00	$ 22.547,00	$ 22.547,00	2,00	$ 45.094,00	2,00	$ 45.094,00		$ -	2,00	$ 45.094,00	0,00	$ 0
11.3.4	ORINAL	un	1,00	$ 22.797,00	$ 22.797,00	1,00	$ 22.797,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.797
11.3.5	LLAVES MANGUERA 1/2"	un	2,00	$ 22.797,00	$ 45.594,00	2,00	$ 45.594,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 45.594
11,4	**SALIDAS SANITARIAS (SOLO PARAL)**				**$ 404.344,00**		**$ 447.565,00**						**$ 147.612,00**		**$ 299.953,00**
11.4.1	LAVAMANOS	un	2,00	$ 61.170,00	$ 122.340,00	2,00	$ 122.340,00	1,00	$ 61.170,00		$ -	1,00	$ 61.170,00	1,00	$ 61.170
11.4.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	un	2,00	$ 103.314,00	$ 206.628,00	2,00	$ 206.628,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 206.628
11.4.3	LAVAPLATOS DOBLE	un	1,00	$ 43.221,00	$ 43.221,00	2,00	$ 86.442,00	2,00	$ 86.442,00		$ -	2,00	$ 86.442,00	0,00	$ 0
11.4.4	ORINAL	un	1,00	$ 32.155,00	$ 32.155,00	1,00	$ 32.155,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.155
11,5	**BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES , DESAGUES APARATOS Y RE**				**$ 4.066.438,00**		**$ 4.555.346,00**				$ -		**$ 2.355.554,00**		**$ 2.199.792,00**
11.5.1	TUBERIA PVCS 6"	ml	9,00	$ 64.162,00	$ 577.458,00	9,00	$ 577.458,00	4,50	$ 288.729,00		$ -	4,50	$ 288.729,00	4,50	$ 288.729
11.5.2	ACCESORIOS PVCS 6"	un	3,00	$ 102.841,00	$ 308.523,00	3,00	$ 308.523,00	3,00	$ 308.523,00		$ -	3,00	$ 308.523,00	0,00	$ 0
11.5.3	TUBERIA PVCS 4"	ml	53,00	$ 35.126,00	$ 1.861.678,00	53,00	$ 1.861.678,00	16,10	$ 565.528,60		$ -	16,10	$ 565.529,00	36,90	$ 1.296.149
11.5.4	ACCESORIOS PVCS 4"	un	22,00	$ 23.672,00	$ 520.784,00	22,00	$ 520.784,00	14,00	$ 331.408,00		$ -	14,00	$ 331.408,00	8,00	$ 189.376
11.5.5	TUBERIA PVCS 3"	ml	12,00	$ 27.507,00	$ 330.084,00	12,00	$ 330.084,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 330.084
11.5.6	ACCESORIOS PVCS 3"	un	6,00	$ 15.909,00	$ 95.454,00	6,00	$ 95.454,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 95.454
11.5.7	TUBERIA PVCS 2"	ml	11,00	$ 27.911,00	$ 307.021,00	25,00	$ 697.775,00	25,00	$ 697.775,00		$ -	25,00	$ 697.775,00	0,00	$ 0
11.5.8	ACCESORIOS PVCS 2"	un	6,00	$ 10.906,00	$ 65.436,00	15,00	$ 163.590,00	15,00	$ 163.590,00		$ -	15,00	$ 163.590,00	0,00	$ 0
11,6	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES / SANITARIAS**				**$ 783.866,00**		**$ 783.866,00**						**$ -**		**$ 783.866,00**
11.6.1	TUBERIA PVCL 4"	ml	11,00	$ 32.600,00	$ 358.600,00	11,00	$ 358.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 358.600
11.6.2	ACCESORIOS PVC-L 4"	un	3,00	$ 23.672,00	$ 71.016,00	3,00	$ 71.016,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 71.016
11.6.3	TUBERIA PVCL 2"	ml	12,00	$ 23.159,00	$ 277.908,00	12,00	$ 277.908,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 277.908
11.6.4	ACCESORIOS PVC-L 2"	un	7,00	$ 10.906,00	$ 76.342,00	7,00	$ 76.342,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 76.342
11,7	**BAJANTES Y DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y REDES PISO 1O. Y CONEXIÓN ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN.**				**$ 7.419.558,00**		**$ 7.522.399,00**						**$ 3.171.720,00**		**$ 4.350.679,00**
11.7.1	TUBERIA PVC 6" ALL	ml	33,00	$ 64.162,00	$ 2.117.346,00	33,00	$ 2.117.346,00	14,00	$ 898.268,00		$ -	14,00	$ 898.268,00	19,00	$ 1.219.078
11.7.2	ACCESORIOS PVC 6" ALL	un	3,00	$ 102.841,00	$ 308.523,00	4,00	$ 411.364,00	4,00	$ 411.364,00		$ -	4,00	$ 411.364,00	0,00	$ 0
11.7.3	TUBERIA PVC 4" ALL	ml	64,00	$ 35.126,00	$ 2.248.064,00	64,00	$ 2.248.064,00	26,00	$ 913.276,00		$ -	26,00	$ 913.276,00	38,00	$ 1.334.788
11.7.4	ACCESORIOS PVC 4" ALL	un	22,00	$ 23.672,00	$ 520.784,00	22,00	$ 520.784,00	16,00	$ 378.752,00		$ -	16,00	$ 378.752,00	6,00	$ 142.032
11.7.5	TUBERIA PVC 3" ALL	ml	29,00	$ 36.104,00	$ 1.047.016,00	29,00	$ 1.047.016,00	-	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 1.047.016
11.7.6	ACCESORIOS PVC 3" ALL	un	8,00	$ 15.909,00	$ 127.272,00	8,00	$ 127.272,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 127.272
11.7.7	SIFÓN DE PISO 2"	un	1,00	$ 52.531,00	$ 52.531,00	1,00	$ 52.531,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 52.531
11.7.8	SIFÓN DE PISO 4"	un	9,00	$ 95.010,00	$ 855.090,00	9,00	$ 855.090,00	6,00	$ 570.060,00		$ -	6,00	$ 570.060,00	3,00	$ 285.030
11.7.9	SIFÓN DE PISO 3"	un	2,00	$ 71.466,00	$ 142.932,00	2,00	$ 142.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 142.932
11,8	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**				**$ 939.696,00**		**$ 939.696,00**						**$ 939.696,00**		**$ -**
11.8.1	CAJAS DE INSPECCION 0,80X0,80	un	2,00	$ 469.848,00	$ 939.696,00	2,00	$ 939.696,00	2,00	$ 939.696,00		$ -	2,00	$ 939.696,00	0,00	$ 0
11,9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 2.490.189,00**		**$ 2.490.189,00**						**$ -**		**$ 2.490.189,00**
11.9.1	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN	m3	25,00	$ 30.453,00	$ 761.325,00	25,00	$ 761.325,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 761.325
11.9.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	m3	27,00	$ 64.032,00	$ 1.728.864,00	27,00	$ 1.728.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 1.728.864
11,10	**ABRAZADERAS**				**$ 95.872,00**		**$ 95.872,00**						**$ -**		**$ 95.872,00**
11.10.1	ABRAZADERAS BAJANTES AGUAS LLUVIAS 4"	un	3,00	$ 16.356,00	$ 49.068,00	3,00	$ 49.068,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 49.068
11.10.2	ABRAZADERAS IPO U DE 1-1/4" A 2"	un	4,00	$ 11.701,00	$ 46.804,00	4,00	$ 46.804,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 46.804

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
11,11	**DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**				**$ 188.572,00**		**$ 188.572,00**						**$ -**		**$ 188.572,00**
11.11.1	DESINFECCION SEGÚN ESPECIFICACIONES	un	1,00	$ 188.572,00	$ 188.572,00	1,00	$ 188.572,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 188.572
11,12	**LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE**				**$ 78.803,00**		**$ 78.803,00**						**$ -**		**$ 78.803,00**
11.12.1	LAVADO DE TANQUE SEGÚN ESPECIFICACIONES	un	1,00	$ 78.803,00	$ 78.803,00	1,00	$ 78.803,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 78.803
11,13	**MATERIALES PARA PRUEBAS PERMANENTES DE PRESION**				**$ 138.555,00**		**$ 138.555,00**						**$ 138.555,00**		**$ -**
11.13.1	MANOMETRO 200 PSI	un	1,00	$ 42.792,00	$ 42.792,00	1,00	$ 42.792,00	1,00	$ 42.792,00		$ -	1,00	$ 42.792,00	0,00	$ 0
11.13.2	TUBERIA H.G. 1/2"	ml	1,00	$ 10.199,00	$ 10.199,00	1,00	$ 10.199,00	1,00	$ 10.199,00		$ -	1,00	$ 10.199,00	0,00	$ 0
11.13.3	ACCESORIO H.G. 1/2"	un	3,00	$ 7.194,00	$ 21.582,00	3,00	$ 21.582,00	3,00	$ 21.582,00		$ -	3,00	$ 21.582,00	0,00	$ 0
11.13.4	REGISTRO DE BOLA 1/2"	un	1,00	$ 23.428,00	$ 23.428,00	1,00	$ 23.428,00	1,00	$ 23.428,00		$ -	1,00	$ 23.428,00	0,00	$ 0
11.13.5	CHEQUE CORTINA 1/2"	un	1,00	$ 40.554,00	$ 40.554,00	1,00	$ 40.554,00	1,00	$ 40.554,00		$ -	1,00	$ 40.554,00	0,00	$ 0
11,14	**BOMBAS**				**$ 11.912.416,00**		**$ 11.912.416,00**						**$ -**		**$ 11.912.416,00**
11.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE INCLUY 2 BOMBAS LAPICERO SUMERGIBLES, TANQUE HIDRONEUMATICO DE 100 LTS, VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PRESION, VARIADORES DE VELOCIDAD	un	1,00	$ 11.912.416,00	$ 11.912.416,00	1,00	$ 11.912.416,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 11.912.416
12	**MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES**				**$ 63.662.810,00**		**$ 63.662.810,00**						**$ 12.255.313,00**		**$ 51.407.497,00**
12,1	**APARATOS**				**$ 25.453.423,00**		**$ 25.453.423,00**						**$ 12.255.313,00**		**$ 13.198.110,00**
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER (Incluye griferia, conexión y acoples)	un	9,00	$ 401.184,00	$ 3.610.656,00	9,00	$ 3.610.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 3.610.656
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DISCAPACITADOS AQUAJET DE INCRUSTAR o similar (Incluye conexión y acoples)	un	1,00	$ 585.003,00	$ 585.003,00	1,00	$ 585.003,00	-	$ -	1,00	$ 585.003,00	1,00	$ 585.003,00	0,00	$ 0
12.1.3	SUMNISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES (Fluxometro)	un	6,00	$ 1.174.647,00	$ 7.047.882,00	6,00	$ 7.047.882,00	-	$ -	6,00	$ 7.047.882,00	6,00	$ 7.047.882,00	0,00	$ 0
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO CORONA BALTICO Y/O SIMILAR FLUXÓMETRO DISCAPACITADOS CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	un	1,00	$ 1.353.103,00	$ 1.353.103,00	1,00	$ 1.353.103,00	-	$ -	1,00	$ 1.353.103,00	1,00	$ 1.353.103,00	0,00	$ 0
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS CON GRIFERÍA BAJO PONER (Tramontina o similar)	un	1,00	$ 512.285,00	$ 512.285,00	1,00	$ 512.285,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 512.285
12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SENCILLO CON GRIFERIA (tramontina o similar, bajo poner) cocineta	un	1,00	$ 426.501,00	$ 426.501,00	1,00	$ 426.501,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 426.501

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS (Empotrar Eléctrica 4 Q Vitroceramica Fischer o similar)	un	1,00	$ 2.206.349,00	$ 2.206.349,00	1,00	$ 2.206.349,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.206.349
12.1.8	ORINAL ALONGADO, CONEXIÓN POSTERIOR 0,125 GPD. IMPORTADO o similar	un	4,00	$ 1.089.775,00	$ 4.359.100,00	4,00	$ 4.359.100,00	-	$ -	3,00	$ 3.269.325,00	3,00	$ 3.269.325,00	1,00	$ 1.089.775
12.1.9	KIT DE DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LIQUIDO, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOX. SATINADO.	un	5,00	$ 429.262,00	$ 2.146.310,00	5,00	$ 2.146.310,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2.146.310
12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA RECTANGULAR DE PEDAL EN ACERO 12LT	un	10,00	$ 209.977,00	$ 2.099.770,00	10,00	$ 2.099.770,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 2.099.770
12.1.11	ESPEJOS PARA BAÑO 5mm DE SOBREPONER (Dilatado del muro)	m2	8,00	$ 81.137,00	$ 649.096,00	8,00	$ 649.096,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 649.096
12.1.12	EXTINTORES ABC	un	6,00	$ 76.228,00	$ 457.368,00	6,00	$ 457.368,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 457.368
12,2	**MESONES**				**$ 14.377.500,00**		**$ 14.377.500,00**						**$ -**		**$ 14.377.500,00**
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESÓN CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL e.=20 mm a.mesón.=60 cm, CON FALDÓN Y SALPICADERO, EPÓXICO DE ADHESIÓN	ml	18,00	$ 798.750,00	$ 14.377.500,00	18,00	$ 14.377.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 14.377.500
12,3	**GRIFERIAS Y ACCESORIOS**				**$ 1.958.631,00**		**$ 1.958.631,00**						**$ -**		**$ 1.958.631,00**
12.3.1	BARRAS DE SEGURIDAD SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado) + BARRA DOBLE DE SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado)	un	1,00	$ 587.833,00	$ 587.833,00	1,00	$ 587.833,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 587.833
12.3.2	EXTRACTOR DE OLORES BAÑO	un	6,00	$ 106.290,00	$ 637.740,00	6,00	$ 637.740,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 637.740
12.3.3	TAPA REGISTRO ACERO INOXIDABLE	un	6,00	$ 84.285,00	$ 505.710,00	6,00	$ 505.710,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 505.710
12.3.4	LLAVE TERMINAL	un	5,00	$ 22.264,00	$ 111.320,00	5,00	$ 111.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 111.320
12.3.5	REJILLA CON SOSCO 3 x 2". C/I	un	6,00	$ 19.338,00	$ 116.028,00	6,00	$ 116.028,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 116.028
12,4	**DIVISIONES DE BAÑOS**				**$ 21.873.256,00**		**$ 21.873.256,00**						**$ -**		**$ 21.873.256,00**
12.4.1	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOX (segun diseño)	m2	38,00	$ 575.612,00	$ 21.873.256,00	38,00	$ 21.873.256,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 21.873.256
13	**COCINAS**				**$ 18.579.909,00**		**$ 15.865.008,00**						**$ 9.081.664,00**		**$ 6.783.344,00**
13,1	**COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA**				**$ 12.973.806,00**		**$ 12.973.806,00**						**$ 9.081.664,00**		**$ 3.892.142,00**
13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO, INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA, **ZONA DE CAFETERIA** (con cajoneras de cierre lento, según diseño)	un	1,00	$ 12.973.806,00	$ 12.973.806,00	1,00	$ 12.973.806,00	-	$ -	0,70	$ 9.081.664,20	0,70	$ 9.081.664,00	0,30	$ 3.892.142
13,2	**COCINETA EDIFICIO ANTIGUO**				**$ 5.606.103,00**		**$ 2.891.202,00**						**$ -**		**$ 2.891.202,00**
13.2.1	COCINETA EDIFICIO **ANTIGUO REST**. (mueble alto, mueble bajo, con cajoneras de cierre lento, segun diseño)	un	1,00	$ 2.714.901,00	$ 2.714.901,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
13.2.2	POCETA EN ACERO INOXIDABLE ASEO	un	3,00	$ 963.734,00	$ 2.891.202,00	3,00	$ 2.891.202,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.891.202
14	**PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL**				**$ 34.210.834,00**		**$ 35.529.683,00**						**$ 20.751.990,00**		**$ 14.777.693,00**
14,1	**SOBRE MAMPOSTERIA**				**$ 23.437.234,00**		**$ 23.437.234,00**						**$ 13.641.941,00**		**$ 9.795.293,00**
14.1.1	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MUROS CON PAÑETE O SUPERBOARD	m2	700,00	$ 16.040,00	$ 11.228.000,00	700,00	$ 11.228.000,00	-	$ -	700,00	$ 11.228.000,00	700,00	$ 11.228.000,00	0,00	$ 0
14.1.2	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPERBOARD	m2	133,00	$ 18.420,00	$ 2.449.860,00	133,00	$ 2.449.860,00	-	$ -	131,05	$ 2.413.941,00	131,05	$ 2.413.941,00	1,95	$ 35.919
14.1.3	KORAZA FACHADA TRES MANOS (PRINCIPAL, FACHADAS INTERIORES Y PATIOS)	m2	422,10	$ 23.121,00	$ 9.759.374,00	422,10	$ 9.759.374,00	-	$ -		$ -	-	$ -	422,10	$ 9.759.374
14,2	**PINTURA SOBRE METAL**				**$ 10.773.600,00**		**$ 12.092.449,00**						**$ 7.110.049,00**		**$ 4.982.400,00**
14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	ml	300,00	$ 19.304,00	$ 5.791.200,00	368,32	$ 7.110.049,00	368,32	$ 7.110.049,28		$ -	368,32	$ 7.110.049,00	0,00	$ 0
14.2.2	PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL	m2	150,00	$ 33.216,00	$ 4.982.400,00	150,00	$ 4.982.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -	150,00	$ 4.982.400
15	**CERRADURAS Y MANIJAS**				**$ 9.399.958,00**		**$ 9.399.958,00**						**$ -**		**$ 9.399.958,00**
15,1	**CERRADURAS**				**$ 9.183.735,00**		**$ 9.183.735,00**						**$ -**		**$ 9.183.735,00**
15.1.1	CERRADURA OFICINAS INTERIORES	un	18,00	$ 89.631,00	$ 1.613.358,00	18,00	$ 1.613.358,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 1.613.358
15.1.2	CERRADURA OFICINAS INTERIORES PARA PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE MANIJA	un	5,00	$ 364.965,00	$ 1.824.825,00	5,00	$ 1.824.825,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.824.825
15.1.3	CERRADURA CILINDRO	un	12,00	$ 99.501,00	$ 1.194.012,00	12,00	$ 1.194.012,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 1.194.012
15.1.4	CIERRA PUERTAS PISO Y90 PIVOT YALE O SIMILAR	un	10,00	$ 455.154,00	$ 4.551.540,00	10,00	$ 4.551.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 4.551.540
15,2	**HERRAJES**				**$ 216.223,00**		**$ 216.223,00**						**$ -**		**$ 216.223,00**
15.2.1	TOPES PARA PUERTAS	un	23,00	$ 9.401,00	$ 216.223,00	23,00	$ 216.223,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 216.223
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**				**$ 143.514.672,00**		**$ 143.514.672,00**						**$ -**		**$ 143.514.672,00**
16,1	**TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES**				**$ 23.570.876,00**		**$ 23.570.876,00**						**$ -**		**$ 23.570.876,00**
16.1.1	SALIDAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA	un	6,00	$ 103.060,00	$ 618.360,00	6,00	$ 618.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 618.360
16.1.2	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC ½ . INCLUYE CAJAS CABLEADO Y CONECTORES.	un	5,00	$ 92.245,00	$ 461.225,00	5,00	$ 461.225,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 461.225
16.1.3	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC Y EMT, INCLUYE REGATAS ,CABLEADO Y CONECTORES	un	5,00	$ 77.703,00	$ 388.515,00	5,00	$ 388.515,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 388.515
16.1.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	un	10,00	$ 151.869,00	$ 1.518.690,00	10,00	$ 1.518.690,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.518.690
16.1.5	SALIDAS PARA CORRIENTE TRIFASICA 1 NEUTRO Y POLO A TIERRA ASCENSOR TIPO PLATAFORMA	un	1,00	$ 168.382,00	$ 168.382,00	1,00	$ 168.382,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 168.382
16.1.6	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA METÁLICA ,INCLUYE TOMA Y TROQUEL.	un	70,00	$ 76.009,00	$ 5.320.630,00	70,00	$ 5.320.630,00	-	$ -		$ -	-	$ -	70,00	$ 5.320.630

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.1.7	SALIDAS PARA CORRIENTE REGULADA ,INCLUYE TOMA NARANJA. CABLE #12 Y TROQUEL	un	70,00	$ 89.639,00	$ 6.274.730,00	70,00	$ 6.274.730,00	-	$ -		$ -	-	$ -	70,00	$ 6.274.730
16.1.8	PUESTA A TIERRA PARA UPS	un	1,00	$ 739.184,00	$ 739.184,00	1,00	$ 739.184,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 739.184
16.1.9	BREAKER ENCHUFABLES DE 1X20	un	6,00	$ 90.281,00	$ 541.686,00	6,00	$ 541.686,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 541.686
16.1.10	BREAKER ENCHUFABLES DE 3X30A	un	1,00	$ 375.758,00	$ 375.758,00	1,00	$ 375.758,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 375.758
16.1.11	CANALETA METALICA DE 12.5 CM CON DIVISIÓN . INCLUYE TORNILLOS ,CHAZOS DE FIJACIÓN .RETOQUE DE CORTES .	un	30,00	$ 128.832,00	$ 3.864.960,00	30,00	$ 3.864.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 3.864.960
16.1.12	TUBERÍA PVC 1 ½ PARA PASES VOZ Y DATOS, INCLUYE REGATA Y RESANES	un	4,00	$ 29.091,00	$ 116.364,00	4,00	$ 116.364,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 116.364
16.1.13	SALIDA LUMINARIA PVC EN CIELO RASO DRYWALL Y/O SUPERBOARD (fibro-cemento) ¾, INCLUYE CAJAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ,CABLEADO EN ALAMBRE #12,CONECTORES.	un	24,00	$ 102.008,00	$ 2.448.192,00	24,00	$ 2.448.192,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 2.448.192
16.1.14	TUBERÍA PVC CONDUIT 1" PARA BACBONE ENTRE SWICHES DE COMUNICACIONES. INCLUYE REGATAS Y RESANES.	ml	40,00	$ 18.355,00	$ 734.200,00	40,00	$ 734.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 734.200
16,2	**ACOMETIDAS ,SALIDA TOMA TRFÁSICA**				**$ 5.315.849,00**		**$ 5.315.849,00**						**$ -**		**$ 5.315.849,00**
16.2.1	ACOMETIDA 3*8AWG THHN + 10 TIERRA	ml	53,00	$ 58.734,00	$ 3.112.902,00	53,00	$ 3.112.902,00	-	$ -		$ -	-	$ -	53,00	$ 3.112.902
16.2.2	TUBERÍA DE 1" PVC PARA ALIMENTADORES DE CIRCUITOS	ml	69,00	$ 9.941,00	$ 685.929,00	69,00	$ 685.929,00	-	$ -		$ -	-	$ -	69,00	$ 685.929
16.2.3	TUBERÍA 1 1/4" PVC PARA ACOMETIDAS PARCIALES	ml	63,00	$ 11.498,00	$ 724.374,00	63,00	$ 724.374,00	-	$ -		$ -	-	$ -	63,00	$ 724.374
16.2.4	TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA CIRCUITOS PARCIALES	ml	60,00	$ 7.598,00	$ 455.880,00	60,00	$ 455.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 455.880
16.2.5	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO	un	2,00	$ 168.382,00	$ 336.764,00	2,00	$ 336.764,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 336.764
16,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES Y TRAMITES**				**$ 19.106.683,00**		**$ 19.106.683,00**						**$ -**		**$ 19.106.683,00**
16.3.1	SUMINISTRO DE TABLERO 3 FASES 4 HILOS 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	un	1,00	$ 575.188,00	$ 575.188,00	1,00	$ 575.188,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 575.188
16.3.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	$ 250.310,00	$ 250.310,00	1,00	$ 250.310,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 250.310
16.3.3	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X80A	un	1,00	$ 706.747,00	$ 706.747,00	1,00	$ 706.747,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 706.747
16.3.4	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X40A	un	1,00	$ 574.438,00	$ 574.438,00	1,00	$ 574.438,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 574.438
16.3.6	CERTIFICACIÓN RETIE - RETILAP	un	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.000.000

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.3.7	TRAMITES PARA CAMBIO DE CARGA	un	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.000.000
16,4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**				**$ 614.688,00**		**$ 614.688,00**						**$ -**		**$ 614.688,00**
16.4.1	CAJA EN MAMPOSTERIA PARA ACOMETIDA SIMILAR A CS 274 DE CODENSA	un	1,00	$ 614.688,00	$ 614.688,00	1,00	$ 614.688,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 614.688
16,5	**VOZ Y DATOS**				**$ 94.906.576,00**		**$ 94.906.576,00**						**$ -**		**$ 94.906.576,00**
16.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PTOS CATEGORÍA 6 A.	un	3,00	$ 2.596.218,00	$ 7.788.654,00	3,00	$ 7.788.654,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 7.788.654
16.5.2	GABINETE RAKC DE 210 METROS DE ALTURA X 60	un	2,00	$ 1.807.757,00	$ 3.615.514,00	2,00	$ 3.615.514,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.615.514
16.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS POE 100/100, MÁS UN PUERTO	un	1,00	$ 2.071.047,00	$ 2.071.047,00	1,00	$ 2.071.047,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.071.047
16.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS POE 100/100 MAS UN PUERTO.	un	1,00	$ 1.605.217,00	$ 1.605.217,00	1,00	$ 1.605.217,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.605.217
16.5.5	SALIDA LÓGICA PARA DATOS CAT 6ª. INCLUYE JACK FACEPLATE ,PONCHADA Y CERTIFICADA (incluye patch cord)	un	70,00	$ 74.036,00	$ 5.182.520,00	70,00	$ 5.182.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -	70,00	$ 5.182.520
16.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 15 KVA TRIFÁSICA 120 V	un	2,00	$ 18.757.418,00	$ 37.514.836,00	2,00	$ 37.514.836,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 37.514.836
16.5.7	COFRE DE DISTRIBUCIÓN PARA CORRIENTE REGULADA (UPS), INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN BOYPASE BARRAJES ,FASES NEUTRO Y TIERRA .	un	2,00	$ 2.302.527,00	$ 4.605.054,00	2,00	$ 4.605.054,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.605.054
16.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE VOZ Y DATOS	ml	3600,00	$ 6.427,00	$ 23.137.200,00	3.600,00	$ 23.137.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3600,00	$ 23.137.200
16.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION ACCEESS POINT LARGO ALCANCE ,ALCANCE TECHO ROMPE MUROS, MARCA UNIFIT o similar	un	6,00	$ 612.081,00	$ 3.672.486,00	6,00	$ 3.672.486,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.672.486
16.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONALDO 24.000 BTU	un	2,00	$ 2.857.024,00	$ 5.714.048,00	2,00	$ 5.714.048,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 5.714.048
17	**ILUMINIACION**				**$ 12.489.189,00**		**$ 12.489.189,00**						**$ -**		**$ 12.489.189,00**
17,1	**LAMPARAS Y APIQUES TIPO LED**				**$ 12.489.189,00**		**$ 12.489.189,00**						**$ -**		**$ 12.489.189,00**
17.1.1	PANEL LED PLANO 24 W 6500 K 30 X 30 BLANCO	un	50,00	$ 60.307,00	$ 3.015.350,00	50,00	$ 3.015.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 3.015.350
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 8" 18W CIRCULAR	un	37,00	$ 36.773,00	$ 1.360.601,00	37,00	$ 1.360.601,00	-	$ -		$ -	-	$ -	37,00	$ 1.360.601
17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 30 X 120 40 W	un	24,00	$ 128.088,00	$ 3.074.112,00	24,00	$ 3.074.112,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 3.074.112
17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 60 40 W	un	10,00	$ 92.543,00	$ 925.430,00	10,00	$ 925.430,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 925.430
17.1.5	REFLECTOR LED 50W PHILLIPS ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA F.R	un	6,00	$ 183.245,00	$ 1.099.470,00	6,00	$ 1.099.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.099.470

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.1.6	SPOT RIEL LED 100 DOBLE (Incluye riel)	un	6,00	$ 334.265,00	$ 2.005.590,00	6,00	$ 2.005.590,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 2.005.590
17.1.7	SPOT RIEL LED 100 SENCILLO (Incluye soporte)	un	6,00	$ 168.106,00	$ 1.008.636,00	6,00	$ 1.008.636,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.008.636
18	**CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.**				**$ 12.715.398,00**		**$ 12.715.398,00**						**$ 3.715.064,00**		**$ 9.000.335,00**
18,1	**IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 7.437.234,00**		**$ 7.437.234,00**						**$ 3.715.064,00**		**$ 3.722.171,00**
18.1.1	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS SIKAFILL O SIMILAR (tres manos)	m2	52,00	$ 57.897,00	$ 3.010.644,00	52,00	$ 3.010.644,00	-	$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 3.010.644
18.1.2	MEDIAS CAÑAS CON MORTERO 1:3	ml	35,00	$ 19.941,00	$ 697.935,00	35,00	$ 697.935,00	-	$ -	35,00	$ 697.935,00	35,00	$ 697.935,00	0,00	$ 0
18.1.3	IMPERMEABILIZACIÓN PISOS Z. HÚMEDAS SELLOTOC	m2	44,10	$ 17.106,00	$ 754.375,00	44,10	$ 754.375,00	-	$ -	41,43	$ 708.701,58	41,43	$ 708.702,00	2,67	$ 45.673
18.1.4	IMPERMEABILIZACIÓN PARED Z. HÚMEDAS SELLOTOC	m2	163,80	$ 18.158,00	$ 2.974.280,00	163,80	$ 2.974.280,00	-	$ -	127,13	$ 2.308.426,54	127,13	$ 2.308.427,00	36,67	$ 665.854
18,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				**$ 5.278.164,00**		**$ 5.278.164,00**								**$ 5.278.164,00**
18.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 30cm a 60 cm cal. 20	ml	35,40	$ 56.955,00	$ 2.016.207,00	35,40	$ 2.016.207,00	-	$ -		$ -	-	$ -	35,40	$ 2.016.207
18.2.2	TUBERÍA PVCS 4" - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	ml	74,80	$ 35.126,00	$ 2.627.425,00	74,80	$ 2.627.425,00	-	$ -		$ -	-	$ -	74,80	$ 2.627.425
18.2.3	ACCESORIOS PVCS 4" - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	un	10,00	$ 23.672,00	$ 236.720,00	10,00	$ 236.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 236.720
18.2.4	TRAGANTES 4"	un	12,00	$ 33.151,00	$ 397.812,00	12,00	$ 397.812,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 397.812
19	**CARPINTERIA DE MADERA**				**$ 135.655.608,00**		**$ 141.495.150,00**						**$ 30.743.978,00**		**$ 110.751.172,00**
19,1	**REPARACION Y REINSTALACION CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE**				**$ 15.864.269,00**		**$ 21.703.811,00**						**$ 16.252.111,00**		**$ 5.451.700,00**
19.1.1	RESTAURACION PASOS ESCALERA, GUALDERAS, FALDONES Y BARANDA	un	1,00	$ 9.165.500,00	$ 9.165.500,00	1,00	$ 9.165.500,00	0,60	$ 5.499.300,00		$ -	0,60	$ 5.499.300,00	0,40	$ 3.666.200
19.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION, PRIMER PASO DE ESCALERA EN MADERA	un	1,00	$ 1.785.500,00	$ 1.785.500,00	1,00	$ 1.785.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.785.500
19.1.3	RESTAURACION VENTANAS EN MADERA	m2	12,20	$ 402.727,00	$ 4.913.269,00	26,70	$ 10.752.811,00	26,70	$ 10.752.810,90		$ -	26,70	$ 10.752.811,00	0,00	$ 0
19,2	**CARPINTERIA MADERA NUEVA**				**$ 119.791.339,00**		**$ 119.791.339,00**						**$ 14.491.867,00**		**$ 105.299.472,00**
19.2.1	PUERTA MADERA DE 80 X 210, 85 X 210 Y 100 X 210 (Cedro o similar)	m2	12,00	$ 1.219.148,00	$ 14.629.776,00	12,00	$ 14.629.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 14.629.776
19.2.2	VENTANAS MADERA	m2	64,50	$ 743.554,00	$ 47.959.233,00	64,50	$ 47.959.233,00	-	$ -	19,49	$ 14.491.867,46	19,49	$ 14.491.867,00	45,01	$ 33.467.366
19.2.3	VENTANA CIRCULAR Ø 1.00 m	un	2,00	$ 683.708,00	$ 1.367.416,00	2,00	$ 1.367.416,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.367.416
19.2.4	PUERTA VENTANAS MADERA	m2	61,90	$ 902.018,00	$ 55.834.914,00	61,90	$ 55.834.914,00	-	$ -		$ -	-	$ -	61,90	$ 55.834.914
20	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO**				**$ 70.269.590,00**		**$ 70.269.590,00**						**$ 24.327.250,00**		**$ 45.942.340,00**
20,1	**CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELECTROSTATICA**				**$ 46.509.382,00**		**$ 46.509.382,00**						**$ 24.327.250,00**		**$ 22.182.132,00**
20.1.1	PUERTA METÁLICA DEPÓSITOS DE 90 X 2.15 m	M2	5,00	$ 213.704,00	$ 1.068.520,00	5,00	$ 1.068.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.068.520

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
20.1.2	PUERTA METALICA ACCESO (1,20 cm x 2,80 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y bisagras embebidas en hoja puerta)	un	1,00	$ 4.892.500,00	$ 4.892.500,00	1,00	$ 4.892.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.892.500
20.1.3	PUERTA METALICA ACCESO (1,34 cm x 2,30 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y visagras embebidas en hoja puerta)	un	1,00	$ 3.605.000,00	$ 3.605.000,00	1,00	$ 3.605.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.605.000
20.1.4	PUERTA Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CRISTAL INCOLORO	m2	75,93	$ 486.545,00	$ 36.943.362,00	75,93	$ 36.943.362,00	-	$ -	50,00	$ 24.327.250,00	50,00	$ 24.327.250,00	25,93	$ 12.616.112
20,2	**BARANDAS EN ACERO INOX**				**$ 23.760.208,00**		**$ 23.760.208,00**						**$ -**		**$ 23.760.208,00**
20.2.1	BARANDA h.=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A.INOX, GÚIAS PARA CINCO LÍNEAS	ml	66,70	$ 356.225,00	$ 23.760.208,00	66,70	$ 23.760.208,00	-	$ -		$ -	-	$ -	66,70	$ 23.760.208
21	**EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL**				**$ 110.000.000,00**		**$ 110.000.000,00**						**$ -**		**$ 110.000.000,00**
21,1	**ASENSOR 2 PARADAS**				**$ 110.000.000,00**		**$ 110.000.000,00**						**$ -**		**$ 110.000.000,00**
21.1.1	SUB-CONTRATO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR DE PLATAFORMA CIBES CAPACIDAD DE 400 KG, 5 PERSONA, TRANSMISIÓN DE TORNILLO SIN FIN, SIN CUARTO DE MAQUINAS, PUETRTA BATIENTE DE ACERO	un	1,00	$ 110.000.000,00	$ 110.000.000,00	1,00	$ 110.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 110.000.000
22	**SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS**				**$ 7.438.123,00**		**$ 7.438.123,00**						**$ -**		**$ 7.438.123,00**
22,1	**SEÑALIZACIONES Y AVISOS**				**$ 6.170.089,00**		**$ 6.170.089,00**						**$ -**		**$ 6.170.089,00**
22.1.1	AVISO EXTERIOR IDPC	un	1,00	$ 2.540.531,00	$ 2.540.531,00	1,00	$ 2.540.531,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.540.531
22.1.2	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Oficinas,servicios, orientadores, baños, aseo, basuras, cuarto técnico, seguridad industrial)	un	50,00	$ 53.439,00	$ 2.671.950,00	50,00	$ 2.671.950,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 2.671.950
22.1.3	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Rutas de evacuación)	un	8,00	$ 54.658,00	$ 437.264,00	8,00	$ 437.264,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 437.264
22.1.4	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA	un	6,00	$ 86.724,00	$ 520.344,00	6,00	$ 520.344,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 520.344
22,2	**BICICLETERO**				**$ 1.268.034,00**		**$ 1.268.034,00**						**$ -**		**$ 1.268.034,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
22.2.1	BICLICLETERO (Parqueadero de piso ref. B0154B de 4mtrs largo x 0.5m fondo x 0.3m alto. Elaborado en varilla cold rolled acabado en pintura electrostática tipo epoxi poliéster para exterior, para 10 bicicletas por un solo frente)	un	1,00	$ 1.268.034,00	$ 1.268.034,00	1,00	$ 1.268.034,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.268.034
23	**OBRAS EXTERIORES**				**$ 14.958.762,00**		**$ 17.013.680,00**						**$ 6.956.064,00**		**$ 10.057.616,00**
23,1	**OBRA CIVIL**				**$ 4.120.284,00**		**$ 6.175.202,00**						**$ 5.013.750,00**		**$ 1.161.452,00**
23.1.1	RELLENO EN GRAVA DE 3/4"	m3	6,00	$ 63.681,00	$ 382.086,00	6,00	$ 382.086,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 382.086
23.1.2	BORDILLO CIRCULAR ÁRBOL Ø 1.00 MS	ml	12,00	$ 22.858,00	$ 274.296,00	12,00	$ 274.296,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 274.296
23.1.3	CONTENEDOR DE RAÍCES h=1.2	ml	8,00	$ 230.372,00	$ 1.842.976,00	16,92	$ 3.897.894,00	16,92	$ 3.897.894,24		$ -	16,92	$ 3.897.894,00	0,00	$ 0
23.1.4	CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12M	ml	21,25	$ 23.768,00	$ 505.070,00	21,25	$ 505.070,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,25	$ 505.070
23.1.5	FILTRO TUBERÍA CORRUGADA (Incluye geotextil , grava 1/2")	ml	16,00	$ 69.741,00	$ 1.115.856,00	16,00	$ 1.115.856,00	10,54	$ 735.070,14	5,46	$ 380.785,86	16,00	$ 1.115.856,00	0,00	$ 0
23,2	**ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO**				**$ 10.838.478,00**		**$ 10.838.478,00**						**$ 1.942.314,00**		**$ 8.896.164,00**
23.2.1	ARBOLES no mayores a 2 m	un	6,00	$ 230.524,00	$ 1.383.144,00	6,00	$ 1.383.144,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.383.144
23.2.2	ARBUSTOS de 0.30 a 0.50 cm	un	16,00	$ 93.396,00	$ 1.494.336,00	16,00	$ 1.494.336,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 1.494.336
23.2.3	PRADIZACIÓN - GRAMA	m2	57,75	$ 10.254,00	$ 592.169,00	57,75	$ 592.169,00	-	$ -		$ -	-	$ -	57,75	$ 592.169
23.2.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE JARDINES, ALTURA DE 20 cm A 40 cm (4 plantas por cada metro cuadro aproximadamente)	m2	30,00	$ 130.083,00	$ 3.902.490,00	30,00	$ 3.902.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 3.902.490
23.2.5	RELLENO TIERRA NEGRA (con cascarilla y abono)	m3	24,00	$ 46.411,00	$ 1.113.864,00	24,00	$ 1.113.864,00	1,30	$ 60.334,30		$ -	1,30	$ 60.334,00	22,70	$ 1.053.530
23.2.6	PODA RADICULAR DE INDIVIDUOS ARBÓREOS	un	5,00	$ 470.495,00	$ 2.352.475,00	5,00	$ 2.352.475,00	4,00	$ 1.881.980,00		$ -	4,00	$ 1.881.980,00	1,00	$ 470.495
24	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 16.868.736,00**		**$ 16.868.736,00**						**$ 12.632.736,00**		**$ 4.236.000,00**
24,1	**ASEO**				**$ 16.868.736,00**		**$ 16.868.736,00**						**$ 12.632.736,00**		**$ 4.236.000,00**
24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	mes	8,00	$ 1.579.092,00	$ 12.632.736,00	8,00	$ 12.632.736,00	7,00	$ 11.053.644,00	1,00	$ 1.579.092,00	8,00	$ 12.632.736,00	0,00	$ 0
24.1.2	ASEO FINAL	m2	480,00	$ 8.825,00	$ 4.236.000,00	480,00	$ 4.236.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	480,00	$ 4.236.000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS CD				**$ 1.250.841.542,00**		**$ 1.250.841.542,00**		**$ 450.711.201,88**		**$ 145.921.034,83**		**$ 596.632.238,00**		**$ 654.209.306,00**
	ADMINISTRACION	**31,37%**			$ 392.388.992,00		$ 392.388.992,00		$ 141.388.104,00		$ 45.775.429,00		$ 187.163.533,00		$ 205.225.459,00
	IMPREVISTOS	**2,00%**			$ 25.016.831,00		$ 25.016.831,00		$ 9.014.224,00		$ 2.918.421,00		$ 11.932.645,00		$ 13.084.186,00
	UTILIDAD	**5,00%**			$ 62.542.077,00		$ 62.542.077,00		$ 22.535.560,00		$ 7.296.052,00		$ 29.831.612,00		$ 32.710.465,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS CI	**38,37%**			**$ 479.947.900,00**		**$ 479.947.900,00**		**$ 172.937.888,00**		**$ 55.989.902,00**		**$ 228.927.790,00**		**$ 251.020.110,00**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA CD +CI				**$ 1.730.789.442,00**		**$ 1.730.789.442,00**		**$ 623.649.089,88**		**$ 201.910.936,83**		**$ 825.560.028,00**		**$ 905.229.416,00**
25	**ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN PROYECTO TÉCNICO**				**$ 6.940.000,00**		**$ 6.940.000,00**						**$ 3.960.000,00**		**$ 2.980.000,00**
25,1	**AJUSTE Y COMPLEMENTACION**				**$ 6.940.000,00**		**$ 6.940.000,00**		$ 3.960.000,00		$ -		**$ 3.960.000,00**		**$ 2.980.000,00**
25.1.1	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS y PAISAJISMO	un	1,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00	0,70	$ 1.680.000,00		$ -	0,70	$ 1.680.000,00	0,30	$ 720.000
25.1.2	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES	un	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	0,70	$ 1.260.000,00		$ -	0,70	$ 1.260.000,00	0,30	$ 540.000
25.1.3	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ELECTRICOS (Incluye certificacion de Retie y Retilap)	un	1,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00	0,50	$ 660.000,00		$ -	0,50	$ 660.000,00	0,50	$ 660.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**				**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.739.048.042,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE OBRA No 07 - SEPTIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #07		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 08		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
25.1.4	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS HIDRO SANITARIOS	un	1,00	$ 720.000,00	$ 720.000,00	1,00	$ 720.000,00	0,50	$ 360.000,00		$ -	0,50	$ 360.000,00	0,50	$ 360.000
25.1.5	ELABORACIÓN DE FICHAS 1 Y 2 EN FORMATOS SDA, PLANO Y MEMORIA TÉCNICA PARA CONSOLIDACIÓN DE LISTA CHEQUEO NECESARIA PARA INICIO DE TRÁMITE PARA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES ANTE LA SDA.	un	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 700.000
IVA				**19%**	**$ 1.318.600,00**		**$ 1.318.600,00**		**$ 752.400,00**		**$ -**		**$ 752.400,00**		**$ 566.200,00**
COSTO TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE)					**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.739.048.042,00**		**$ 628.361.489,88**		**$ 201.910.937,00**		**$ 830.272.428,00**		**$ 908.775.616,00**

OSCAR GUIO
DIRECTOR OBRA
CONSORCIO CASA TITO

NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO NVP

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


TITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	1.3	ARQUEOLOGIA PREVENTIVA	HOJA No.		de
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	1.3.2	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	MES	%	CANT	SUB TOTAL
LABORATORIO ARQUEOLOGIA EN CASA COLORADA	ANALISIS DE MATERIAL ARQUEOLOGICO ENCONTRADO EN EXCAVACIONES DE CIMENTACION	OCTUBRE - NOVIEMBRE		1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	5,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	1,00	Cantidad Contractual	4,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**5,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **IDPC TUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	1.3	ARQUEOLOGIA PREVENTIVA	HOJA No.		de
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	1.3.2	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


TITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	**HOJA No.**	de	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.3.1	DEMOLICION MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
TRANSICION ENTRE BIC Y VOLUMEN 2	DEMOLICION MURO BAJO PARA CONEXIÓN ENTRE BIC Y VOLUMEN DOS A TRAVEZ DE PUENTE METALICO	1,56	0,30	1,00		1,00	1,56
BIC SEGUNDA PLANTA	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE VANO PARA VENTANA	1,20		1,50		1,00	1,80
BIC SEGUNDA PLANTA	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE VANO PUERTA	1,23		2,41		1,00	2,96

Cantidad pagadas en los cortes	4.127,20	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	6,32
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 07	1962,42	Cantidad Contractual	148,85
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**4.127,20**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,32**

OBSERVACIONES:


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra


ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**		de
UNIDAD	KG/MES	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	





LOCALIZACION	DESCRIPCION	PESO UNITARIO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	VERTICAL 2.0 MT CON ESPIGO	11,00				6,00	66,00
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	HORIZONTAL DE 0,73 M	3,85				5,00	19,25
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	PLATAFORMA DE 2,07*0,32 M	18,20				2,00	36,40
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	PLATAFORMA DE 2.07*0,62 CON PUERTA	35,39				1,00	35,39
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	VERTICAL DE 1 M SIN ESPIGO	4,84				6,00	29,04
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	HORIZONTAL DE 0,73 M	3,85				10,00	38,50
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	VERTICAL 2.0 MT CON ESPIGO	11,00				4,00	44,00
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	RUEDAS	6,66				8,00	53,28

Cantidad pagadas en los cortes	7.551,62	Cantidad de la Ficha No. 1 / 3	321,86
		Pasan / vienen	321,86
Cantidad pagada Corte No. 07	3424,42	Cantidad Contractual	12.500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**7.551,62**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES: ANDAMIOS CERTIFICADOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION Y PAÑETADO DE MURO ESTIRADO EN BLOQUE CONFINADO

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** I' 'UTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CON RATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras , la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	HOJA No.		de
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	2.3.1	DEMOLICION MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTIT DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejec bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención d tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	KG/MES	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	PESO UNITARIO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
IZAJE ESTRUCTURA	VERTICAL SIN ESPIGO 1 M	4,84				4,00	19,36
IZAJE ESTRUCTURA	VERTICAL CON ESPIGO 2 M	11,00				24,00	264,00
IZAJE ESTRUCTURA	HORIZONTAL 1,4 M	4,84				29,00	140,36
IZAJE ESTRUCTURA	HORIZONTAL 2 M	11,20				24,00	268,80
IZAJE ESTRUCTURA	HORIZONTAL REFORZADA 2 M	15,60				2,00	31,20
IZAJE ESTRUCTURA	DIAGONAL 2.10	17,00				6,00	102,00
IZAJE ESTRUCTURA	DIAGONAL 2,40	19,00				6,00	114,00
IZAJE ESTRUCTURA	DIAGONAL 2,60	21,00				16,00	336,00
IZAJE ESTRUCTURA	TORNILLO BASE PLANA	3,30				8,00	26,40
IZAJE ESTRUCTURA	BASE COLLAR	7,26				8,00	58,08
IZAJE ESTRUCTURA	PASADOR GALVANIZADO	0,98				20,00	19,60
IZAJE ESTRUCTURA	ESCALERA EXTERNA	10,88				6,00	65,28
IZAJE ESTRUCTURA	PLATAFORMA CON ESCOTILLA	15,30				2,00	30,60
IZAJE ESTRUCTURA	PLATAFORMA SIN ESCOTILLA	17,90				4,00	71,60
IZAJE ESTRUCTURA	ABRAZADERA FIJA	1,30				12,00	15,60
IZAJE ESTRUCTURA	HORIZONTALES	6,24				14,00	87,36
IZAJE ESTRUCTURA	RUEDAS 8"	10,90				4,00	43,60

Cantidad pagadas en los cortes	7.551,62	Cantidad de la Ficha No. 2 / 3	1.693,84
		Pasan / vienen	2015,70
Cantidad pagada Corte No. 07	3424,42	Cantidad Contractual	12.500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**7.551,62**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES: TORRE DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO UTILIZADO PARA IZAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN VOLUMEN 2, 3 Y PUENTE METALICO PATIO 2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


ITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la in. ...nción de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO 2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	HOJA No.	de
UNIDAD KG/MES	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR
ITEM No. 2.7.4	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20



LOCALIZACION	DESCRIPCION	PESO UNITARIO	LARGO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	ANDAMIO CON ESCALERA ACCESO NIVEL 2						
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	HORIZONTAL 3,0 M	8,50	3,00			30,00	255,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	HORIZONTAL 1.40	6,00	1,40			60,00	360,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	DIAGONAL 3.0	11,50	3,00			8,00	92,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	ESCALERA 3 M	64,40				4,00	257,60
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	TORNILLO NIVELADOR	3,50				8,00	28,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PLATAFORMA 1.40 M	12,00	1,40			6,00	72,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	VERTICAL 1 M SIN ESPIGO	4,84				8,00	38,72
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	BASE DE COLLAR	1,60	0,25			8,00	12,80
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASADOR VERTICAL	0,13	0,25			20,00	2,60
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	VERTICAL 1 MT CON ESPIGO	5,50				16,00	88,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASAMANOS	2,50				4,00	10,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASAMANOS EN Z	2,50				8,00	20,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PLATAFORMA 3 MT	21,50				8,00	172,00

Cantidad pagadas en los cortes	7.551,62	Cantidad de la Ficha No. 3 / 3	1.408,72
		Pasan / vienen	2015,70
Cantidad pagada Corte No. 07	3424,42	Cantidad Contractual	12.500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**7.551,62**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3424,42**

OBSERVACIONES: SECCIONES DE ANDAMIO CERTIFICADO CON ESCALERA INTERNA PARA ACCEDER A SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE VOLUMEN DOS Y TRES.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ITO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa . intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS EXTERIORES	HOJA No.		de	
UNIDAD	KG/MES	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


TITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para ... intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.8	VARIOS	HOJA No.	de	
UNIDAD	M3	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	2.8.1	TRASCIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	





LOCALIZACION	VIAJE	DESCRIPCION	ALTO	M3	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO POSTERIOR	1,00			7,00		1,00	7,00

Cantidad pagadas en los cortes	287,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	7,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	35,00	Cantidad Contractual	420,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**287,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**7,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra


ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INST[illegible]O DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	2.8	VARIOS	HOJA No.		de
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	2.8.1	TRASCIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.		de
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	3.2.6	PLACA CONTRAPISO DE 0.10 CONCRETO GRIS 21 Mpa	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 / PUNTO FIJO	CONTRAPISO PLATAFORMA ASCENSOR	1,94	2,19	0,15		1,00	4,25
PATIO 2 / PUNTO FIJO	CONTRAPISO ESCALERA Y PATIO	4,77	3,36	0,12		1,00	16,01
PATIO 2 RAMPA	CONTRAPISO RAMPA	4,24	2,24	0,12		1,00	9,50
PATIO 1	CONTRA PISO PATIO	0,50	3,01	0,12		1,00	1,51

Cantidad pagadas en los cortes	118,71	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	31,26
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	10,15	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**118,71**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**31,26**

OBSERVACIONES: SE FUNDE PLACA DE 0.15 MT DE ESPESOR POR RECOMENDACIONES DE INGENIERO ESTRUCTURAL

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

16

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ITO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa[illegible] intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	de	
UNIDAD	M3	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	3.2.6	PLACA CONTRAPISO DE 0.10 CONCRETO GRIS 21 Mpa	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:	**ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES** Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

NSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3	CIMENTACION	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES °5/8", ACERO ASTM193 GRADO B7 L=600mm (Incluye tuercas y roscas)	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

ESCALERA VOLUMEN DOS



ESCALERA VOLUMEN TRES



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	PESO	%	CANT	SUB TOTAL
ESCALERA VOLUMEN DOS	barra b7 ASTM 193 5/8" L= 220mm	0,220		0,36		12,00	12,00
ESCALERA VOLUMEN TRES	barra b7 ASTM 193 5/8" L= 220mm	0,220		0,36		2,00	2,00

Cantidad pagadas en los cortes	96,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	14,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	110,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**96,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**14,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS[illegible]UTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CON[illegible]TO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	3	CIMENTACION	HOJA No.		de
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES ⁰5/8", ACERO ASTM193 GRADO B7 L=600mm (Incluye tuercas y roscas)	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



7' **PATIO 2 PRIMER PLANTA** 8



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	2,60	2,00	0,994		11,00	56,86
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8 REFUERZO Z	0,25	26,00	0,560		11,00	40,04
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2 VIGA SUPERIOR HORIZONTAL	21,32	2,00	0,994		1,00	42,38
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VIGA SUPERIOR	0,25	213,20	0,560		1,00	29,848
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	2,60	2,00	0,994		6,00	31,01
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8 REFUERZO Z	0,25	26,00	0,560		6,00	21,84
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2 VIGA SUPERIOR HORIZONTAL	5,35	2,00	0,994		2,00	21,27
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VIGA SUPERIOR	0,25	53,00	0,560		2,00	14,84
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	0,44	2,00	0,994		12,00	10,50
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VERTICAL	0,25	4,00	0,560		12,00	6,72
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 1/2" REFUERZO HORIZONTAL	3,32	2,00	0,994		2,00	13,20
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 3/8 REFUERZO Z HORIZONTAL	0,25	33,20	0,560		2,00	9,30
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	3,507	2,00	0,994		2,00	13,94
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VERTICAL	0,250	35,07	0,560		2,00	9,82
PATIO 1 VIGAS ASCENSOR	VARILLA 5/8" REFUERZO HORIZONTAL	2,34	4,00	1,552		2,00	29,05
PATIO 1 VIGAS ASCENSOR	VARILLA 5/8" REFUERZO HORIZONTAL	2,60	4,00	1,552		2,00	32,28
PATIO 1 VIGAS ASCENSOR	VARILLA 3/8" ESTRIBOS	2,34	23,40	0,56		2,00	26,21
PATIO 1 VIGAS ASCENSOR	VARILLA 3/8" ESTRIBOS	2,60	26,00	0,56		2,00	29,12
TOTAL KG DE ACERO							438,23
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	17,53
TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO							455,76

Cantidad pagadas en los cortes	105,74	Cantidad de la Ficha No. 1 / 4	455,76
		Pasan / vienen	455,76
Cantidad pagada Corte No. 07	26,90	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**105,74**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



VOLUMEN TRES



VOLUMEN DOS PLANTA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PLANTA 2	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,70	2,00	0,994		4,00	13,52
VOLUMEN 3 PLANTA 2	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,25	16,00	0,560		4,00	8,96
VOLUMEN 3 PLANTA 2	VARILLA 1/2" VIGA SUPERIOR HORIZONTAL	6,06	2,00	0,994		4,00	48,21
VOLUMEN 3 PLANTA 2	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VIGA SUPERIOR	0,25	59,00	0,560		4,00	33,04
BORDILLO ARBOL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	1,65	2,00	0,994		2,00	6,56
BORDILLO ARBOL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,35	7,00	0,560		2,00	7,84
BORDILLO ARBOL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	1,55	2,00	0,994		2,00	6,16
BORDILLO ARBOL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,35	6,00	0,560		2,00	6,72
BORDILLO ARBOL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	1,55	2,00	0,994		2,00	6,16
BORDILLO ARBOL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,35	6,00	0,560		2,00	6,72
BORDILLO ARBOL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	1,500	2,00	0,994		2,00	5,96
BORDILLO ARBOL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,350	6,00	0,560		2,00	6,72
BORDILLO FRONTAL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	10,100	2,00	0,994		1,00	20,08
BORDILLO FRONTAL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,350	40,00	0,560		1,00	22,40
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	10,54	2,00	0,994		2,00	41,91
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,25	105,40	0,560		2,00	29,51
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	5,288	2,00	0,994		2,00	21,03
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,250	52,88	0,560		2,00	14,81
TOTAL KG ACERO							306,31
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	12,25
TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO							318,56

Cantidad pagadas en los cortes	105,74	Cantidad de la Ficha No. 2 / 4	318,56
		Pasan / vienen	774,33
Cantidad pagada Corte No. 07	26,90	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**105,74**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		**VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES**		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	2,537	2,0	0,994		3,000	15,13
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,250	24,000	0,560		3,000	10,08
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,520	3,0	0,994		1,000	4,53
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 3/8" REFUERZO	0,400	10,133	0,560		1,000	2,27
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,220	3,0	0,994		1,00	3,64
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 3/8" REFUERZO	0,250	8,1	0,56		1,00	1,14
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,140	3,0	0,99		1,00	3,40
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 3/8" REFUERZO	0,400	8,0	0,56		1,00	1,79
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	3,000	3,0	0,99		1,00	8,95
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 3/8" REFUERZO	0,40	20,0	0,56		1,00	4,48
TOTAL KG ACERO							55,41
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	2,22
TOTAL KG ACERO CON ALAMBRE NEGRO							57,62

Cantidad pagadas en los cortes	118,71	Cantidad de la Ficha No. 3 / 4	57,62
		Pasan / vienen	831,95
Cantidad pagada Corte No. 07	10,15	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**118,71**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


'NSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	de	
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
PATIO 2	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,97	9,00	0,994		2,00	35,25
PATIO 2	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,20	10,00	0,994		2,00	23,86
PATIO 2	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,82	9,00	0,994		2,00	32,56
PATIO 2	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,20	12,00	0,994		2,00	28,63
PATIO 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,60	9,00	0,994		2,00	28,63
PATIO 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,20	8,00	0,994		2,00	19,08
PATIO 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,60	9,00	0,994		2,00	28,63
PATIO 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,20	8,00	0,994		2,00	19,08
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,60	7,00	0,994		2,00	22,27
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,50	8,00	0,994		2,00	23,86
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,55	7,00	0,994		2,00	21,57
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,50	8,00	0,994		2,00	23,86
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,60	7,00	0,994		2,00	22,27
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,50	8,00	0,994		2,00	23,86
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,55	7,00	0,994		2,00	21,57
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,50	8,00	0,994		2,00	23,86
TOTAL KG ACERO							398,81
ALMABRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	15,95
TOTAL ACERO CON ALAMBRE							414,77

Cantidad pagadas en los cortes	118,71	Cantidad de la Ficha No. 4 / 4	414,77
		Pasan / vienen	831,95
Cantidad pagada Corte No. 07	10,15	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**118,71**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1246,71**

OBSERVACIONES: SE FUNDE PLACA DE 0.15 MT DE ESPESOR POR RECOMENDACIONES DE INGENIERO ESTRUCTURAL

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

96

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **IN' 'UTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CON RATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


NSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	4	ESTRUCTURA CONCRETO	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	4.2.1	PLACA EN CONCRETO 10CM SOBRE LAMINA METALDECK	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS PLANTA CUBIERTA	PLACA EN CONCRETO SOBRE CUBIERTA	6,65	5,320			1,00	35,38

Cantidad pagadas en los cortes	114,42	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	35,38
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	114,42	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**114,42**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**35,38**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	4	ESTRUCTURA CONCRETO	HOJA No.		de
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	4.2.1	PLACA EN CONCRETO 10CM SOBRE LAMINA METALDECK	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


NSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
SOPORTE GUALDERA	platina e= 1/2 " L=310x230x15,87mm C/4 perforaciones 5/8"	0,071		124,60		2,00	17,69
SOPORTE COLUMNA CENTRAL	platina e= 1/2" L=276x276x15,87mm C/4 perforaciones 5/8"	0,076		124,60		1,00	9,47
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,217		30,88		2,00	13,40
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,684		30,88		1,00	82,88
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,723		30,88		1,00	84,09
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,779		30,88		1,00	85,82
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,481		30,88		2,00	29,71
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,571		30,88		1,00	48,51
COLUMNA	PT 135x135x6mm	1,760		23,58		1,00	41,50
	PT 50x50x2mm	1,059		16,13		4,00	68,33
	Platina 3/8" (180mmx220mm)	0,04		124,60		30,00	149,52
REFUERZO PATIN	Platina 1/4" (1,22mmx2,44m)	0,01		49,85		4,00	2,79
	PT 200x100x4mm	1,04		22,95		1,00	23,91

Cantidad pagadas en los cortes	9.935,03	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	657,62
		Pasan / vienen	657,62
Cantidad pagada Corte No. 07	5810,50	Cantidad Contractual	11.296,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**9.935,03**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
	ESCALERA VOLUMEN TRES						
SOPORTE GUALDERA	platina e= 1/2 " L=310x230x16mm C/4 perforaciones 3/4"	0,071		124,60		2,00	17,69
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,204		30,88		2,00	12,60
GUALDERA	PT 300x100x5mm	3,868		30,88		2,00	238,89
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,789		30,88		1,00	24,36
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,211		30,88		1,00	6,52
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,110		30,88		1,00	34,28
	Platina 3/8" (180mmx220mm)	0,040		124,60		26,00	129,58
REFUERZO PATIN	Platina 1/4" (1,22mx2,44m)	0,006		49,85		1,00	0,30
REFUERZO PATIN	Platina 3/8" (1,22mx2,44m)	0,011		74,77		1,00	0,82
REFUERZO PATIN	Platina 3/8" (1,22mx2,44m)	0,049		74,77		1,00	3,66

Cantidad pagadas en los cortes	114,42	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	468,71
		Pasan / vienen	657,62
Cantidad pagada Corte No. 07	114,42	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**114,42**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1126,33**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.		de
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


NSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO N°. 4	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	MURO DIVISORIO	0,98	0,12	2,537		1,00	2,49
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	MURO DIVISORIO	3,11	0,12	2,537		1,00	7,88
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	MURO DIVISORIO	1,19	0,12	2,537		1,00	3,03
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	MURO DIVISORIO	1,00	0,12	2,537		1,00	2,54

Cantidad pagadas en los cortes	103,92	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	15,94
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 07	24,74	Cantidad Contractual	120,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**103,92**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**15,94**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	HOJA No.		de
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO N°. 4	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO 7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.	de
UNIDAD M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR
ITEM No. 7.1.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20



VOLUMEN TRES SEGUNDA

VOLUMEN TRES PRIMERA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN TRES SEGUNDA PLANTA	PAÑETE SOBRE MURO	5,336		1,70		1,00	9,07
VOLUMEN TRES SEGUNDA PLANTA	PAÑETE SOBRE MURO	0,727		1,70		1,00	1,24
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MURO	0,980		2,537		2,00	4,97
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MURO	2,950		2,537		1,00	7,48
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MURO	2,958		2,537		1,00	7,50
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MURO	1,194		2,537		2,00	6,06
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MURO	2,601		2,537		2,00	13,20

Cantidad pagadas en los cortes	110,43	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	49,53
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	110,43	Cantidad Contractual	250,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**110,43**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**49,53**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.	de	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.1.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.		de
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



VOLUMEN DOS PRIMER



VOLUMEN DOS TERCERA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	3,32		3,00		2,00	19,92
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	3,50		3,00		2,00	21,00
VOLUMEN DOS TERCER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	3,150		3,00		2,00	18,90

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	59,82
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	60,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**59,82**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** IN' JTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CON RATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.	de	
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


ESTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.1.3	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO COLINDANTE	4,08		3,45		1,00	14,08
PATIO 2	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO COLINDANTE	4,95		2,10		1,00	10,40

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	24,47
		Pasan / vienen	24,47
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	42,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**24,47**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ITO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CON ATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa. intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.		de
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.1.3	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


STITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO 7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.	de
UNIDAD M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR
ITEM No. 7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20



PRIMER PLANTA VOLUMEN DOS



PRIMER PLANTA VOLUMEN TRES

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CARAS	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA VOLUMEN DOS Y TRES							
VOLUMEN 2 PISO 1	ESTUCO UNA CARA	5,10		2,63		1,00	13,41
VOLUMEN 2 PISO 1	ESTUCO UNA CARA	5,13		2,63		1,00	13,49
VOLUMEN 3	ESTUCO UNA CARA	2,26		2,73		1,00	6,17
VOLUMEN 3	ESTUCO UNA CARA	10,60		2,73		1,00	28,94
VOLUMEN 3	ESTUCO UNA CARA	5,13		2,73		1,00	14,00
VOLUMEN 3	ESTUCO UNA CARA	1,194		1,95		1,00	2,33
VOLUMEN 3	ESTUCO DOS CARAS	0,980		2,60		2,00	5,10
VOLUMEN 3	ESTUCO UNA CARA	3,108		2,60		1,00	8,08
VOLUMEN 3	ESTUCO UNA CARA	1,350		2,60		1,00	3,51
VOLUMEN 3	ESTUCO UNA CARA	2,882		2,73		1,00	7,87
VOLUMEN 3	ESTUCO UNA CARA	2,580		2,60		1,00	6,71

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	109,61
		Pasan / vienen	109,61
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


NSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



VOLUMEN DOS SEGUNDA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS SEGUNDO PISO	ESTUCO SOBRE MURO	3,32	0,00	2,70		1,00	8,96
VOLUMEN DOS SEGUNDO PISO	ESTUCO SOBRE MURO	3,50	0,00	2,70		1,00	9,45

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	18,41
		Pasan / vienen	109,61
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**128,02**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ITO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.		de
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.		de
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ML)	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ALTO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	MURO BAJO FACHADA	1,96	0.44	3,00		1,00	5,88
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO PUERTA	1,60	4,42			1,00	6,02
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO PUERTA	1,23	4,42			1,00	5,65
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO VENTANA	2,400	3,00			1,00	5,40
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO PUERTA	0,900	4,42			1,00	5,32
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO VENTANA	3,800	3,04			1,00	6,84
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO VENTANA FACHADA	3,700	2,68			1,00	6,38
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VANO PUERTA FACHADA	0,700	4,44			1,00	5,14
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VANO VENTANA FACHADA	1,800	3,06			1,00	4,86
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VANO VENTANA FACHADA	3,260	3,06			1,00	6,32
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VANO VENTANA FACHADA	1,800	3,06			1,00	4,86
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO PUERTA FACHADA	0,700	4,40			1,00	5,10
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VENTANA FACHADA	3,70	2,64			1,00	6,34

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	74,11
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	185,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**74,11**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.		de
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ml)	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INST[illegible]TO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: E[illegible]ar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS CUBIERTA	ALISTADO MORTERO 1:3 CON PENDIENTES	7,72	5,35			1,00	41,29

Cantidad pagadas en los cortes	79,18	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	41,29
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 06	79,18	Cantidad Contractual	260,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**79,18**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**41,29**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	HOJA No.		de
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	HOJA No.		59	de	79
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLON DE ARCILLA e:4cm	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20			



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	PISO FATO (DESCONTANDO VACIOS DE ARBOLES)	10,97	4,70			1,00	51,56
VOLUMEN 2 TERCER PLANTA	PISO FATO	10,07	4,90			1,00	49,34
VOLUMEN 3 DEPOSITO	PISO FATO	2,99	1,18			1,00	3,53
VOLUMEN 3 AREA COCINA	PISO FATO (DESCONTANDO VACIOS DE ARBOLES)	6,15	5,00			1,00	30,75
PATIO 1	CONTRA PISO PATIO	4,66	3,84			1,00	17,89

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	153,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	153,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**153,00**

OBSERVACIONES: NO SE COBRA EL AREA DE HALL FRENTE A VOLUMEN TRES NI AREA DE ACCESO A RAMPA PATIO 2

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.


CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**


PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		**VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES**			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	**CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019**		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	**CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019**		
CAPITULO	**8**	**PISOS Y CIELO RASO**	**HOJA No.**	**60**	**de**	**79**
UNIDAD	**M2**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	**EXTERIOR**		
ITEM No.	**8.2.1**	**SUMINISTRO E INSTALACION TABLON DE ARCILLA e:4cm**	**CORTE No. 08**	**Periodo del 12/10/20 al 11/11/20**		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	9	PARED Y ENCHAPES	**HOJA No.**	de	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	9.1.1	ENCHAPE CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA BIC					
BAÑO HOMBRES	ENCHAPE PARED BAÑO	7,18	2,00			1,00	14,36
SHUT BASURAS	ENCHAPE SHUT	7,50	2,39			1,00	17,93
BAÑO MUJERES	ENCHAPE BAÑO	1,000	2,00			1,00	2,00

Cantidad pagadas en los cortes	81,90	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	34,29
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	163,80
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**81,90**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**34,29**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** IN UTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	9	PARED Y ENCHAPES	HOJA No.	de	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	9.1.1	ENCHAPE CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	CORTE No. 07	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

123

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11.1.2	ACCESORIOS PVC-P 1/2"	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3	ACCESORIOS UNIONES					2,00	2,00
VOLUMEN 3	ACCESORIOS CODOS Y SEMI CODOS					6,00	4,00

Cantidad pagadas en los cortes	8,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	8,00	Cantidad Contractual	24,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**8,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **IN JTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**			VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		**HOJA No.**		de
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**		**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11.1.2	ACCESORIOS PVC-P 1/2"		**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11.1.6	REGISTRO DE BOLA 1/2	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3	REGISTRO LAVAPLATOS COCINA					1,00	1,00
VOLUMEN 3	REGISTRO LAVAPLATOS SALA MATERNA					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** IN UTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HOJA No.		de
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	11.1.2	ACCESORIOS PVC-P 1/2"	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11.2.1	TUBERIA PVC-P 1 1/2"	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 3 - VOLUMEN 3	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2 AGUA POTABLE - LAVAPLATOS COCINA Y LACTANCIA	15,00				1,00	15,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	15,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	15,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**15,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS 'TO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CON'RATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa. intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HOJA No.		de
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	11.1.2	ACCESORIOS PVC-P 1/2"	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


STITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**HOJA No.**	de	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11.2.1	TUBERIA PVC-P 1 1/2"	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 3 - VOLUMEN 3	ACCESORIOS PVC PRESION 1 1/2 AGUA POTABLE - TEE, CODO, SEMICODO Y UNIONES					8,00	8,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	8,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	8,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**8,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ITO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa . intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HOJA No.		de	
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	11.1.2	ACCESORIOS PVC-P 1/2"	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


'STITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**HOJA No.**	12	**de**	14	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	11.2.3	TUBERIA PVC-P 1 1/4"	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20			



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 - TANQUE	TUBERIA PVC-P 1 1/4" AGUA POTABLE - CONEXIÓN TANQUE	15,00				1,00	15,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	15,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	15,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**15,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ITO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa. .d intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HOJA No.		de	
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	11.1.2	ACCESORIOS PVC-P 1/2"	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


'STITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**HOJA No.**	de	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11.2.4	ACCESORIOS PVC-P 1 1/4"	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 - TANQUE	ACCESORIOS PVC-P 1 1/4" AGUA POTABLE - TEE, CODO, SEMICODO Y UNIONES					9,00	9,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	9,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	9,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**9,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ITO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa . intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HOJA No.		de	
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	11.2.4	ACCESORIOS PVC-P 1 1/4"	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


ISTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención ... la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**HOJA No.**	de	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11.2.5	REGISTRO P/D 1 1/2"	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 - TANQUE	REGISTRO P/D 1 1/2"					2,00	2,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS JTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa[illegible] intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HOJA No.		de
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	11.2.5	REGISTRO P/D 1 1/2"	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	**HOJA No.**	de	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DISCAPACITADOS AQUAJET DE INSCRUSTAR (Incluye grifería, conexión y acoples)	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



6 7

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	LAVAMANOS DE INSCRUSTAR					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

434

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INST 'O DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTR..O:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para . intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	**HOJA No.**		**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DISCAPACITADOS AQUAJET DE INSCRUSTAR (Incluye griferia, conexión y acoples)	**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	**HOJA No.**	de	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES (fluxometro)	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
BAÑO MUJERES	SANITARIO INSTITUCIONAL					2,00	2,00
		SEGUNDA PLANTA					
BAÑO MUJERES	SANITARIO INSTITUCIONAL					2,00	2,00
BAÑO HOMBRES	SANITARIO INSTITUCIONAL					2,00	2,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

457

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INST 'O DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para l. intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	**HOJA No.**		**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES (fluxometro)	**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO CORONA BALTICO Y/O SIMILAR FLUXOMETRO DISCAPACITADOS CON GRIFERIA ANTIVANDALICA	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



6 7

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	SANITARIO BALTICO					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INST[illegible]O DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**			VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES		**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**		**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO CORONA BALTICO Y/O SIMILAR FLUXOMETRO DISCAPACITADOS CON GRIFERIA ANTIVANDALICA		**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


ISTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	**HOJA No.**	de	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.1.8	ORINAL ALONGADO, CONEXIÓN POSTERIOR 0,125 GPD. IMPORTADO O SIMILAR	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



6 7

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	SEGUNDA PLANTA						
BAÑO HOMBRES	ORINAL ALONGADO					3,00	3,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INS TO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa. intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	**HOJA No.**		**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	12.1.8	ORINAL ALONGADO, CONEXIÓN POSTERIOR 0,125 GPD. IMPORTADO O SIMILAR	**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


ESTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	13	COCINAS	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO, INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA, ZONA DE CAFETERIA (con cajoneras de cierre lento, según diseño)	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	SEGUNDA PLANTA						
COCINA VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	MUEBLE DE COCINA EN MADERA	5,000	0,600	0,90	0,70	1,00	0,70

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	0,70
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**0,70**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: "Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera eta inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.	de	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	





LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
SEGUNDA PLANTA VOLUMEN PATRIMONIAL							
ESPACIO A	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	11,80		2,88			33,984
ESPACIO B	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	14,53		2,88			41,8464
ESPACIO C	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	15,06		2,9			43,674
ESPACIO D	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	25,19		2,9			73,051
PASILLO	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	16,55		2,9			47,995
ESPACIO E	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	17,24		2,9			49,996
AREA DE BAÑOS	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	11,26		0,90			10,134
AREA DE BAÑOS	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	7,74		0,90			6,966
AREA DE BAÑOS	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	12,61		0,90			11,349
AREA DE HALL	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	10,58		0,90			9,522
ESCALERA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	10,58		1,00			10,58
PRIMER PLANTA VOLUMEN PATRIMONIAL							
ESPACIO A	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	10,24		3,08			31,54
ESPACIO B	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	15,46		3,08			47,62
ESPACIO C	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	7,8		3			23,40
ESPACIO D	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	4,98		2,96			14,74
ESPACIO E	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	16,66		3,63			60,48
ESPACIO F	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	7,12		3,18			22,64
ESPACIO G	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	8,4		3,2			26,88
ESPACIO ESCALERA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	13,03		2,1			27,36
PASILLO 1	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	16,3		2,72			44,34
ESPACIO H	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	20,84		2,76			57,52
BAÑOS 1	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	4,88		0,9			4,39
TOTAL PINTURA							700,001
CARPINTERIAS EN MADERA						(-)	116,00
TOTAL PINTURA RESTANDO CARPINTERIA EN MADERA							584,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	700,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	700,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**700,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ITO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa. intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTI DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.		de
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPOERBOARD	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	





LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		SEGUNDA PLANTA					
ESPACIO A	PINTURA VINILO CIELO RASO	3,1	4,27				13,24
ESPACIO B	PINTURA VINILO CIELO RASO	3,75	5				18,75
ESPACIO C	PINTURA VINILO CIELO RASO	3,1	4,43				13,73
ESPACIO D	PINTURA VINILO CIELO RASO	5,05	7,94				40,10
PASILLO	PINTURA VINILO CIELO RASO	4,88	2,12				10,35
PASILLO	PINTURA VINILO CIELO RASO	4,91	2,12				10,41
ESPACIO E	PINTURA VINILO CIELO RASO	3,84	4,78				18,36
AREA DE BAÑOS	PINTURA VINILO CIELO RASO	2,07	2,96				6,13

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	131,05
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**131,05**

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS ,TO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa, intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.	de	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPOERBOARD	CORTE No. 07	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


STITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	18.1.2	MEDIAS CAÑAS CON MORTERO 1:3	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO ARBOLES	1,75				2,00	3,50
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO ARBOLES	1,65				2,00	3,30
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO ARBOLES	1,60				2,00	3,20
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO ARBOLES	1,65				2,00	3,30
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO FRONTAL	10,10				1,00	10,10
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	MURO PERIMETRAL	5,00				1,00	5,00
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	MURO PERIMETRAL	6,60				1,00	6,60
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	MURO PERIMETRAL						

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	35,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	35,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**35,00**

OBSERVACIONES:


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS JTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras p… intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	**HOJA No.**		de
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	18.1.2	MEDIAS CAÑAS CON MORTERO 1:3	**CORTE No. 07**	Periodo del 12/09/20 al 11/10/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	18.1.3	IMPERMEABILIZACION PISOS Z. HUMEDAS SELLOTOC	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		BAÑOS PRIMER PISO					
CUARTO BASURAS	MORTERO SOBRE PISO	2,05	2,11			1,00	4,33
CUARTO BASURAS	MORTERO BOCA PUERTA	0,84	0,20			1,00	0,17
BAÑO MOBILIDAD REDUCIDA	MORTERO IMPERMEABILIZADO PISO	2,10	2,07			1,00	4,35
BAÑO MOBILIDAD REDUCIDA	MORTERO IMPERMEABILIZADO PISO	1,00	0,32			1,00	0,32
BAÑO MUJERES	MORTERO SOBRE PISO	4,64	2,00			1,00	9,28

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	18,44
		Pasan / vienen	18,44
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	60,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

252

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	HOJA No.	de	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	18.1.3	IMPERMEABILIZACION PISOS Z. HUMEDAS SELLOTOC	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑOS SEGUNDA PLANTA							
BAÑOS HOMBRES	MORTERO SOBRE PISO	4,07	2,30			1,00	9,36
BAÑOS MUJERES	MORTERO SOBRE PISO	2,96	2,11			1,00	6,25
HALL ACCESO	MORTERO SOBRE PISO	2,38	2,11			1,00	5,02

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	20,63
		Pasan / vienen	39,07
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	60,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	HOJA No.	de	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	18.1.3	IMPERMEABILIZACION PISOS Z. HUMEDAS SELLOTOC	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

10



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑOS SEGUNDA PLANTA							
CUARTO BOMBAS	MORTERO SOBRE PISO	2,02	1,17			1,00	2,36

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	2,36
		Pasan / vienen	39,07
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	60,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**41,43**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS JTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras p. intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	**HOJA No.**		**de**	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	18.1.3	IMPERMEABILIZACION PISOS Z. HUMEDAS SELLOTOC	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

155

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	HOJA No.	de	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	18.1.4	IMPERMEABILIZACION PARED Z. HUMEDAS SELLOTOC	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑOS Y DEPOSITO PRIMER PLANTA							
BAÑO MOBILIDAD REDUCIDA	MORTETO SOBRE PISO	7,18		2,00		1,00	14,36
CUARTO ASEO	MORTERO SOBRE PISO	7,41		2,46		1,00	18,23
BAÑO MUJERES	MORTERO SOBRE PISO	13,80		2,00		1,00	27,60

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	60,19
		Pasan / vienen	60,19
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	163,80
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


BOGOTÁ — INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	**HOJA No.**		**de**	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	18.1.4	IMPERMEABILIZACION PARED Z. HUMEDAS SELLOTOC	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20		



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑOS SEGUNDA PLANTA							
BAÑO HOMBRES	PAÑETE SOBRE MUROS	18,51		2,00		1,00	37,02
BAÑO MUJERES	PAÑETE SOBRE MUROS	9,60		2,00		1,00	19,20

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	56,22
		Pasan / vienen	116,41
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	163,80
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES	**ARQ. LILIANA MARCELO**
Residente de obra	Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO

E-mail: consorciocasatito@gmail.com

457

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	HOJA No.	de	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	18.1.4	IMPERMEABILIZACION PARED Z. HUMEDAS SELLOTOC	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑOS SEGUNDA PLANTA							
BAÑO HOMBRES	PAÑETE SOBRE MUROS	5,36		2,00		1,00	10,72

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	10,72
		Pasan / vienen	116,41
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	163,80
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**127,13**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INS JTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras pa[illegible] intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	**HOJA No.**		de
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	18.1.4	IMPERMEABILIZACION PARED Z. HUMEDAS SELLOTOC	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURA'


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras ... la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	19	CARPINTERIA MADERA NUEVA	**HOJA No.**	**de**	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	Volumen 2	
ITEM No.	19.2.2	VENTANAS EN MADERA	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

PRIMER PLANTA BIC



SEGUNDA PLANTA BIC



LOCALIZACION	DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	%	Cant.	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA BIC							
ESPACIO 3	VENATA NUEVA	1,40	1,19				1,67
ESPACIO 5	VENATANA NUEVA	1,67	1,48				2,47
ESPACIO 5	VENATANA NUEVA	1,68	1,49				2,50
ESPACIO 7	VENATNA NUEVA	1,06	0,63				0,67
SEGUNDA PLANTA BIC							
ESPACIO F	ZOCALO NUEVO	3,04	1,255			1,00	3,82
ESPACIO F	ZOCALO NUEVO	0,94	1,26			1,00	1,18
ESPACIO F	ZOCALO NUEVO	1,87	0,68			1,00	1,27
ESPACIO F	ZOCALO NUEVO	0,93	1,26			1,00	1,17
ESPACIO F	ZOCALO NUEVO	3,78	1,26			1,00	4,74

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	19,49
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	64,50
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**19,49**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

42

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		**VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES**		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	19	CARPINTERIA MADERA NUEVA	**HOJA No.**		**de**
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	VOLUMEN 2	
ITEM No.	19.2.2	VENTANAS EN MADERA	**CORTE No. 03**	Periodo del 12/05/20 al 12/06/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.	113 de 119	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	20.1.4	PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO Ttemplado DE 10MM CRISTAL INCOLORO	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	PRIMER PLANTA						
VOLUMEN DOS	VENTANEROA FACHADA VOLUMEN DOS	3,360		2,02		2,00	13,57
VOLUMEN DOS	VENTANEROA FACHADA VOLUMEN DOS	1,630		2,02		2,00	6,59
VOLUMEN TRES	VENTANERIA FACHADA VOLUMEN DOS	2,070		2,09		1,00	4,33
VOLUMEN TRES	VENTANERIA FACHADA VOLUMEN DOS	2,370		2,09		1,00	4,95
	SEGUNDA PLANTA						
VOLUMEN DOS	VENTANEROA FACHADA VOLUMEN DOS	3,360		2,06		2,00	13,84
VOLUMEN DOS	VENTANEROA FACHADA VOLUMEN DOS	1,630		2,06		2,00	6,72

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	50,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**50,00**

OBSERVACIONES: EN FACHADA DE VOLUMEN TRES NO SE COBRA LA TOTALIDAD DEL AREA DE VENTANA

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

Escaneado con CamScanner

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	23 OBRAS EXTERIORES	**HOJA No.**	de
UNIDAD	ML **DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR
ITEM No.	23.1.5 FILTRO TUBERIA CORRUGADA (incluye geotextil, grava 1/2")	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 COSTADO OCCIDENTAL	FILTRO PARA HUMEDAD NIVEL FREATICO	2,95				1,00	2,95
PATIO 2 COSTADO OCCIDENTAL	FILTRO PARA HUMEDAD NIVEL FREATICO	2,51				1,00	2,51

Cantidad pagadas en los cortes	10,54	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	5,46
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	16,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**10,54**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**5,46**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	23	OBRAS EXTERIORES	HOJA No.		de
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	23.1.5	FILTRO TUBERIA CORRUGADA (incluye geotextil, grava 1/2")	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	24	ASEO Y LIMPIEZA	HOJA No.	de	
UNIDAD	MES	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	





LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PROYECTO CASA TITO	ASEO GENERAL EN BIC Y OBRA NUEVA	40,00	10,80			1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	6,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	1,00	Cantidad Contractual	8,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**6,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** IN UTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CON..ATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras p..a intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	24	ASEO Y LIMPIEZA	HOJA No.		de
UNIDAD	MES	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	CORTE No. 08	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 510-2019 DE 2019

NUMERO DE INFORME	8	PERIODO	DEL	12	de	Octubre	del	2020	AL	11	de	Noviembre	del	2020
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME DE INTERVENTORÍA													
DEPENDENCIA A CARGO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	510-2019	**Tipo de contrato**	Obra Pública			**Fecha de suscripción**	30	**de**	Diciembre	**del**	2019		
Modalidad de selección	Licitación Pública					**No. del proceso en el SECOP**	IDPC-LPO-07-2019						
Objeto del contrato	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C												
Nombre / Razón social del Contratista	CONSORCIO CASA TITO			**ID.**	NIT.	901350110-1			**Naturaleza jurídica del contratista**		**Consorcio**		
Representante legal del contratista	SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS			**ID.**	C.C.	7717488							
				expedida en		Neiva							
Miembros del Consorcio o Unión Temporal (Para contratista Plural)	UNIVERSAL SEC S.A.S.			**ID.**	**NIT.**	900.460.588-6			**% Participación**		30%		
	GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S.			**ID.**	**NIT.**	830.110.735-8			**% Participación**		30%		
	VIGAR DESARROLLOS Y ASESORIAS S.A.S			**ID.**	**NIT.**	900.057.731-6			**% Participación**		40%		
	Porcentaje de participación total								**100%**				
¿Contempla interventoría?	si		**¿Contempla anticipo?**		si			**¿Contempla retegarantía?**		si			
Nombre / Razón social Interventor	CONSOCIO NVP			**ID.**	**NIT.**	900850840-1			**Contrato asociado de la interventoría**		**513-2019**		
Represent. legal del interventor	NESTOR VARGAS PEDROZA			**ID.**	**C.C.**	79378301							
Supervisor designado	RICARDO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ			**Cargo**	Profesional Especializado								
Apoyo a la Supervisión													
Fecha de Inicio	3 de febrero de 2020		**Fecha inicial de terminación**	2 de octubre de 2020			**Fecha final de terminación**		18 de noviembre de 2020				
Plazo inicial del contrato	**Meses**	8		**Días**			**Plazo final del Contrato**		8 mes(es)		0 día(s)		
Valor inicial del contrato	$	1.739.048.042,00		2100,01 SMLMV del año de suscripción			**Valor adicionado al contrato**		$ -		0,00 SMLMV		
Valor total del contrato	$	1.739.048.042,00		**Valor ejecutado por el contratista**	$	415.136.214,00	**% de ejecución real del contrato**		23,87%				
% Pactado de anticipo	50,00%	**Valor inicial del anticipo**	$ 869.524.021,00	**Valor anticipo por adiciones al contrato**	$ -		**Valor total anticipo**		$ 869.524.021,00				
Valor amortizado del anticipo	$ 314.180.745,00	**% amortiz.**	36,13%	**Valor de anticipo sin amortizar**	$ 555.343.276,00		**% falta x amortiz.**	63,87%					

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCIÓN SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
Suspensión	1	25 de marzo de 2020	**Mes(es)**	1 mes(es)	**Día(s)**	16 día(s)	18 de noviembre de 2020
PLAZO ADICIONADO			**0 mes(es)**		**0 día(s)**		**18 de noviembre de 2020**

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ -**	**0,00 SMLMV**	**$ -**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTIAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	21-44-101315544	
Fecha de expedición	10 de enero de 2020		**Fecha de aprobación**	31 de enero de 2020	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	1	

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	9 de ene. de 2020	9/03/2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	9 de ene. de 2020	9/03/2020	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	9 de ene. de 2020	9/03/2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	9 de sep. de 2020	9/09/2025	$ 521.714.415,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	21-40-101146414			
Fecha de expedición	10 de enero de 2020		**Fecha de aprobación**	31 de enero de 2020	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la RCE inicial**				
Vigencia desde	9 de ene. de 2020	**Vigencia hasta**	9 de sep. de 2020	**Cuantía**	263340900,00 SMLMV	**Exigida en SMLMV**	300,00 SMLMV	**Exigida en %**	10,00 SMLMV

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	**21-40-101146414**	**Aseguradora**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**Fecha de Expedición**	6 de marzo de 2020
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de certificado**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**
Cumplimiento del contrato	Actualización	2	6 de marzo de 2020		3 de feb. de 2020	3 de abr. de 2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Actualización	2	6 de marzo de 2020		3 de feb. de 2020	4 de oct. de 2023	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Actualización	2	6 de marzo de 2020		3 de feb. de 2020	4 de oct. de 2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	Actualización	2	6 de marzo de 2020		3 de feb. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 521.714.415,00

Cumplimiento del contrato	Actualización	6	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	18 de may. de 2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Actualización	6	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	25 de feb. de 2021	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Actualización	6	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	25 de oct. de 2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	Actualización	6	15 de mayo de 2020		4 de oct. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 521.714.415,00
Cumplimiento del contrato	Actualización	7	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	18 de may. de 2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Actualización	7	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	18 de mar. de 2021	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Actualización	7	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	18 de nov. de 2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	Actualización	7	15 de mayo de 2020		4 de oct. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 521.714.415,00

A LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No. Póliza	21-40-101146414	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Fecha de Expedición	10 de enero de 2020

Razón de la modificación	# de anexo modificatorio o	Fecha de expedición	Fecha de aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Actualización	2	6 de mar. de 2020		3 de feb. de 2020	4 de oct. de 2020	263340900,00 SMLMV
Actualización	4	15 de may. de 2020		3 de feb. de 2020	18 de nov. de 2020	263340900,00 SMLMV

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
773	3-3-1-15-02-17-1114	140- Intervencion y conservacion de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interres cultural del Distrito Capital	25 de oct. de 2019	$ 1.780.009.078,00

B. REGISTROS PRESUPUESTALES

RP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
1189	3-3-1-15-02-17-1114	140- Intervencion y conservacion de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interres cultural del Distrito Capital	27 de dic. de 2019	$ 1.739.048.042,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS (DE ACUERDO CON EL PREDIS)

Concepto	Orden de pago No.	Orden de pago Fecha	% s./ orden	Valor Anticipo	Anotaciones	Giro Fiducia
Anticipo contrato inicial	4623	1/04/2020	50%	869.524.021		869.524.021

Concepto	Orden de pago No.	Orden de pago Fecha	Orden de pago Valor	CRP afectado	% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
PAGO #01	4639	21/04/2020	$ 8.818.113,00	1.189	0,51%	8.818.113	8.818.113		881.811	8.818.113
PAGO #02	4655	20/05/2020	$ 16.348.211,00	1.189	0,94%	16.348.211	16.348.211		1.634.821	16.348.211
PAGO #03	4691	19/08/2020	$ 19.566.396,00	1.189	1,13%	19.566.396	19.566.396		1.956.640	19.566.396
PAGO #04	4698	20/08/2020	$ 36.616.000,00	1.189	2,11%	36.616.000	36.616.000		3.661.600	36.616.000
PAGO #05	4704	17/09/2020	$ 65.100.163,00	1.189	3,74%	65.100.163	65.100.163		6.510.016	65.100.163
PAGO #06			$ 53.638.138,00		3,08%	53.638.138	53.638.138		5.363.814	48.274.324
PAGO #07			$ 114.093.724,00		6,56%	114.093.724	114.093.724		11.409.372	102.684.352
TOTALES			**$ 314.180.745,00**		18,07%	**314.180.745**	**314.180.745**	**$ -**	**31.418.074**	**1.166.931.580**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 1.739.048.042	$ -	$ 1.739.048.042	$ 1.166.931.580	$ 415.136.214	23,87%	$ 100.955.469	1.323.911.828

AMORTIZACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Valor total del anticipo	Valor amortizado del anticipo	% amortizado del anticipo	Valor del anticipo por amortizar	% por amortizar anticipo	Total saldo a favor del IDPC incluyendo saldo anticipo no amortizado (O173+I179)
$ 869.524.021	$ 314.180.745	36,13%	555.343.276	63,87%	1.879.255.104

Fideicomiso:		Nombre Fiduciaria:	Davivienda
Valor total rendimientos financieros del anticipo		Detalle de los soportes de los rendimientos y consignación	

RETENCIONES DE GARANTÍA

Porcentaje pactado de retención de garantía	Valor total retegarantía del contrato según porcentaje pactado	Valor acumulado de retegarantías realizadas	% retegarantía realizada / valor total del contrato
10,00%	$ 173.904.804,20	$ 31.418.074	1,81%

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0,00**

INFORME DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 510-2019 DE 2019

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor / Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor/interventor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el interventor/supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

FIRMA



Nombre: **INTERVENTOR DEL CONTRATO**
NESTOR VARGAS PEDROZA
CONSOCIO NVP

Revisión y Aprobación Técnica		Revisión y Aprobación Jurídica	
Proyectó:		Revisó:	
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Aprobó:		Aprobó:	ASESOR (A) JURIDICO (A)
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

N V P CONSORCIO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 33 DEL 12/10/2020 a 18/10/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró: Residente técnica — Arq. Liliana Marcelo

No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Bordillos de arboles en terraza de volumen 3	9	
2	Curado de placas fundidas de volúmenes 2 y 3	10	
3	Izaje de estructura en puente conexión BIC a volumen 2	11	
4	izaje de mamposteria de cerramiento en volumen 3, terraza	12	
5	Laboratorio de Arqueología	13	
6	Aseo General obra	14	
7		15	
8		16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró: Residente administrativa — Arq. Liliana Marcelo

No.	ACTIVIDAD
1	En esta semana se hizo comité #30 el dia 14 de octubre de 2020
2	


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS


1	

3. CONTROL FINANCIERO.

3.1. INVERSION DEL ANTICIPO

VALOR NETO DEL ANTICIPO	$ 869.524.021	100,0%
INVERSION DE LA SEMANA	$ -	0,0%
INVERSION ACUMULADA		0,0%
SALDO POR INVERTIR		0,0%





5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró: Residente HSEQ — Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Aplicación protocolos de bioseguridad en actividades diarias	
2	Inspección pre operacional de equipos de alturas, contratista de obra civil	
3	Cierre señalizacion para actividades de estructura metálica montaje y soldadura	
4	Se realiza seguimiento a actividades de condiciones de salud e implementación del protocolo de bioseguridad para contratistas	
5	Charla de seguridad riesgos de caída de personas y objetos a distinto nivel	
6	Implementación de cámaras de seguridad para seguridad fisica de la obra	
7	Inducción de SST y protocolo de bioseguridad para practicantes de arqueología	
8		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Orden y aseo en areas de trabajo y areas comprometidas en el desarrollo de la obra	
2	Plan de manejo de transito	
3	Disposicion de residuos de obra	
4		

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad.	
2	No se reportan accidenten ni incidentes laborales.	
3	Gestion de autorizacion de ingreso.	


	CONTROL PERSONAL OPERATIVO	PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	ADMINISTRATIVOS	6	6	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	4	4	0	
3	OFICIALES	10	10	0	
4	AYUDANTES	8	8	0	
	TOTAL	28	28	0	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	N V P CONSORCIO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 33 DEL 12/10/2020 a 18/10/2020

% AVANCE	-49,51%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.739.048.042,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.529.716.724,47	87,963%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 668.743.509,15	38,455%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 35.146.776,00	2,021%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 40.382.021,80	2,322%



OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

Para este periodo se presenta un atraso de 49,51% debido a la gran cantidad de material hallado en las excavaciones el montioreo arqueologico ha sido mas lento y ha retrasado las excavaciones y por ende todas las actividades precedentes, otro causal de demoras es la temporada de lluvias. El contratista enviará reprogramacion teniendo en cuenta los tiempos extendidos de excavaciones arqueológicas. Las excavaciones de cimentación al ser ruta critica para toda las actividades civiles nuevas han retrasado las actividades consecuentes. El contratista solicitó adicion y prorroga con el oficio 076/2020 del 19 de septiembre 2020.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
11	Octubre 2021	$ 260.000.000	$201.910.109			
12						
	TOTAL ACUMULADO	$810.647.438	$305.023.662	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq. . Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	

CONSORCIO CASA TITO
510 DE 2019
REPROGRAMACIÓN DE HISTOGRAMA


SEMANA	OF	AY	TOTAL
SEM 01	0	3	3
SEM 02	0	3	3
SEM 03	0	3	3
SEM 04	0	3	3
SEM 05	0	2	2
SEM 06	0	2	2
SEM 07	0	2	2
SEM 08	0	0	0
SEM 09	0	0	0
SEM 10	0	0	0
SEM 11	0	3	3
SEM 12	3	3	6
SEM 13	0	3	3
SEM 14	3	5	8
SEM 15	1	4	5
SEM 16	4	4	8
SEM 17	4	4	8
SEM 18	6	4	10
SEM 19	10	7	17
SEM 20	9	5	14
SEM 21	10	6	16
SEM 22	9	7	16
SEM 23	9	7	16
SEM 24	7	7	14
SEM 25	8	4	12
SEM 26	9	5	14
SEM 27	10	6	16
SEM 28	10	8	18
SEM 29	10	8	18
SEM 30	10	8	18
SEM 31	10	8	18
SEM 32	12	6	18
SEM 33			0
SEM 34			0
SEM 35			0



SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMAD	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%
2	10 AL 16		$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%	$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%
3	17 AL 23		$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%	$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%
4	24 AL 01		$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%	$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 7.674.305,00	$ 25.310.531	0,44%	1,46%	$ 8.174.105,22	$ 25.810.332	0,47%	1,49%
6	09 AL 15		$ 7.674.305,00	$ 32.984.836	0,44%	1,90%	$ 8.174.105,22	$ 33.984.437	0,47%	1,96%
7	16 AL 22		$ 7.674.304,00	$ 40.659.140	0,44%	2,34%	$ 8.174.105,22	$ 42.158.542	0,47%	2,43%
8	23 AL 29		$ 7.674.305,00	$ 48.333.445	0,44%	2,78%	$ 8.174.105,22	$ 50.332.647	0,47%	2,90%
	30 AL 05			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	06 AL 12	ABRIL 2020		$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	13 AL 19			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	20 AL 26			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
9	27 AL 03			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
10	04 AL 10	MAYO 2020	$ 4.141.520,00	$ 52.474.965	0,24%	3,02%				
11	11 AL 17		$ 13.941.544,00	$ 66.416.509	0,80%	3,82%	$ 7.826.558	$ 58.159.205	0,45%	3,35%
12	18 AL 24		$ 13.343.820,00	$ 79.760.329	0,77%	4,59%	$ 7.826.558	$ 65.985.763	0,45%	3,80%
13	25 AL 31		$ 16.699.997,00	$ 96.460.326	0,96%	5,55%	$ 7.826.558	$ 73.812.321	0,45%	4,25%
14	01 AL 07		$ 15.037.104,00	$ 111.497.430	0,87%	6,42%	$ 7.826.558	$ 81.638.879	0,45%	4,70%
15	08 AL 14	JUNIO 2020	$ 8.952.518,00	$ 120.449.948	0,52%	6,93%	$ 7.826.558	$ 89.465.437	0,45%	5,15%
16	15 AL 21		$ 38.640.201,00	$ 159.090.149	2,22%	9,16%	$ 18.308.000	$ 107.773.437	1,05%	6,20%
17	22 AL 28		$ 44.615.216,00	$ 203.705.365	2,57%	11,73%	$ 18.308.000	$ 126.081.437	1,05%	7,26%
18	29 AL 05		$ 58.517.867,00	$ 262.223.232	3,37%	15,10%	$ 18.308.000	$ 144.389.437	1,05%	8,31%
19	06 AL 12	JULIO 2020	$ 78.678.784,00	$ 340.902.016	4,53%	19,63%	$ 18.308.000	$ 162.697.437	1,05%	9,37%
20	13 AL 19		$ 106.868.706,00	$ 447.770.722	6,15%	25,78%	$ 32.550.081,50	$ 195.247.519	1,87%	11,24%
21	20 AL 26		$ 68.714.420,00	$ 516.485.142	3,96%	29,73%	$ 32.550.081,50	$ 227.797.600	1,87%	13,11%
22	27 AL 02		$ 108.682.901,00	$ 625.168.043	6,26%	35,99%	$ 32.550.081,50	$ 260.347.682	1,87%	14,99%
23	03 AL 09	AGOSTO 2020	$ 109.649.711,00	$ 734.817.754	6,312%	42,30%	$ 32.550.081,50	$ 292.897.763	1,87%	16,86%
24	10 AL 16		$ 118.912.198,00	$ 853.729.952	6,846%	49,15%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.019	1,24%	18,10%
25	17 AL 23		$ 85.439.551,00	$ 939.169.503	4,919%	54,07%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.274	1,24%	19,33%
26	24 AL 30		$ 94.193.422,00	$ 1.033.362.925	5,423%	59,49%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.529	1,24%	20,57%
27	31 AL 06		$ 102.945.433	$ 1.136.308.358	5,926%	65,42%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.784	1,24%	21,80%
28	07 AL 13	SEPTIEMBRE 2020	$ 81.481.530,00	$ 1.217.789.888	4,691%	70,11%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.039	1,24%	23,04%
29	14 AL 20		$ 102.535.729,00	$ 1.320.325.617	5,903%	76,01%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.901	3,28%	26,32%
30	21 AL 27		$ 77.616.046,00	$ 1.397.941.663	4,468%	80,48%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.763	3,28%	29,61%
31	28 AL 04		$ 53.169.824,00	$ 1.451.111.487	3,061%	83,54%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.625	3,28%	32,89%
32	05 AL 11	OCTUBRE 2020	$ 43.458.461,00	$ 1.494.569.948	2,502%	86,04%	$ 57.046.862,00	$ 628.361.487	3,28%	36,17%
33	12 AL 18		$ 35.146.776,00	$ 1.529.716.724	2,023%	88,06%	$ 40.382.021,80	$ 668.743.509	2,32%	38,50%
34	19 AL 25		$ 22.007.217,00	$ 1.551.723.941	1,267%	89,33%				
35	26 AL 01		$ 168.772.201,00	$ 1.720.496.142	9,716%	99,05%				
36	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 6.181.597,00	$ 1.726.677.739	0,356%	99,40%				
37	09 AL 12		$ 10.371.103,00	$ 1.737.048.842	0,597%	100,00%				

Representante Legal de Interventoría

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

N V P
CONSORCIO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No.34 DEL 19/10/2020 a 25/10/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró:	Residente técnica		Arq. Liliana Marcelo
No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Mamposteria espacios de primer piso en volumen 3	9	
2	Alistado de pisos primer piso de volumen 2 y 3	10	
3	Mamposteria de cerramiento de terraza de volumen 3	11	
4	Columnetas y viguetas de muro de cerramiento de terraza de volumen 3	12	
5	Demolición de antepecho de BIC a conexión con vol 2	13	
6	Laboratorio de Arqueología	14	
7	Aseo General obra	15	
8		16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró:	Residente administrativa	Arq. Liliana Marcelo
No.	ACTIVIDAD	
1	En esta semana se hizo comité #31 el dia 22 de octubre de 2020	
2		


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS


1	

3. CONTROL FINANCIERO.

3.1. INVERSION DEL ANTICIPO

VALOR NETO DEL ANTICIPO	$ 869.524.021	100,0%
INVERSION DE LA SEMANA	$ -	0,0%
INVERSION ACUMULADA		0,0%
SALDO POR INVERTIR		0,0%





5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró:	Residente HSEQ	Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Aplicación adecuada de los protocolos de bioseguridad para personal operativo y técnico del proyecto.	
2	Se presenta al nuevo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Erik Cardoso, al grupo operativo y administrativo quien en adelante se encargara del área	
3	Se realiza recorrido en obra para informar de la etapa constructiva y así se apliquen las medidas pertinentes de acuerdo a los riegos que se presentan	
4	Adicionalmente se evidencia la entrega de soportes documental a la fecha en gestión SST y de Bioseguridad.	
5		
6		
7		
8		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Se realiza jornada de orden y aseo, separando los materiales de acuerdo a su disposición final acorde al Plan de Manejo Ambiental de la Obra	
2	Gestion de ampliacion de fecha Plan de manejo de transito (PMT)	
3		
4		

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad.	
2	Los indicadores de accidentalidad y COVID-19 se mantienen para esta semana ceros	
3	Gestion de autorizacion de ingreso.	

	CONTROL PERSONAL OPERATIVO	PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	ADMINISTRATIVOS	7	7	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	3	3	0	
3	OFICIALES	14	14	0	
4	AYUDANTES	4	4	0	
	TOTAL	28	28	0	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural


CONSORCIO NVP

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No.34 DEL 19/10/2020 a 25/10/2020

% AVANCE	-48,45%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.739.048.042,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.551.723.941,47	89,228%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 709.125.530,95	40,777%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 22.007.217,00	1,265%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 40.382.021,80	2,322%



OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

Para este periodo se presenta un atraso de 48,45% debido a la gran cantidad de material hallado en las excavaciones el montioreo arqueologico ha sido mas lento y ha retrasado las excavaciones y por ende todas las actividades precedentes, otro causal de demoras es la temporada de lluvias. El contratista enviará reprogramacion teniendo en cuenta los tiempos extendidos de excavaciones arqueológicas. Las excavaciones de cimentación al ser ruta critica para toda las actividades civiles nuevas han retrasado las actividades consecuentes. El contratista solicitó adicion y prorroga con el oficio 076/2020 del 19 de septiembre 2020.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
	TOTAL ACUMULADO	$162.697.438	$41.931.991	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq.. Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	

CONSORCIO CASA TITO
510 DE 2019
REPROGRAMACIÓN DE HISTOGRAMA


SEMANA	OF	AY	TOTAL
SEM 01	0	3	3
SEM 02	0	3	3
SEM 03	0	3	3
SEM 04	0	3	3
SEM 05	0	2	2
SEM 06	0	2	2
SEM 07	0	2	2
SEM 08	0	0	0
SEM 09	0	0	0
SEM 10	0	0	0
SEM 11	0	3	3
SEM 12	3	3	6
SEM 13	0	3	3
SEM 14	3	5	8
SEM 15	1	4	5
SEM 16	4	4	8
SEM 17	4	4	8
SEM 18	6	4	10
SEM 19	10	7	17
SEM 20	9	5	14
SEM 21	10	6	16
SEM 22	9	7	16
SEM 23	9	7	16
SEM 24	7	7	14
SEM 25	8	4	12
SEM 26	9	5	14
SEM 27	10	6	16
SEM 28	10	8	18
SEM 29	10	8	18
SEM 30	10	8	18
SEM 31	10	8	18
SEM 32	12	6	18
SEM 33	9	5	14
SEM 34	14	4	18
SEM 35			0



SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMAD	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%
2	10 AL 16		$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%	$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%
3	17 AL 23		$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%	$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%
4	24 AL 01		$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%	$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 7.674.305,00	$ 25.310.531	0,44%	1,46%	$ 8.174.105,22	$ 25.810.332	0,47%	1,49%
6	09 AL 15		$ 7.674.305,00	$ 32.984.836	0,44%	1,90%	$ 8.174.105,22	$ 33.984.437	0,47%	1,96%
7	16 AL 22		$ 7.674.304,00	$ 40.659.140	0,44%	2,34%	$ 8.174.105,22	$ 42.158.542	0,47%	2,43%
8	23 AL 29		$ 7.674.305,00	$ 48.333.445	0,44%	2,78%	$ 8.174.105,22	$ 50.332.647	0,47%	2,90%
	30 AL 05			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	06 AL 12	ABRIL 2020		$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	13 AL 19			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	20 AL 26			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
9	27 AL 03			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
10	04 AL 10	MAYO 2020	$ 4.141.520,00	$ 52.474.965	0,24%	3,02%				
11	11 AL 17		$ 13.941.544,00	$ 66.416.509	0,80%	3,82%	$ 7.826.558	$ 58.159.205	0,45%	3,35%
12	18 AL 24		$ 13.343.820,00	$ 79.760.329	0,77%	4,59%	$ 7.826.558	$ 65.985.763	0,45%	3,80%
13	25 AL 31		$ 16.699.997,00	$ 96.460.326	0,96%	5,55%	$ 7.826.558	$ 73.812.321	0,45%	4,25%
14	01 AL 07		$ 15.037.104,00	$ 111.497.430	0,87%	6,42%	$ 7.826.558	$ 81.638.879	0,45%	4,70%
15	08 AL 14	JUNIO 2020	$ 8.952.518,00	$ 120.449.948	0,52%	6,93%	$ 7.826.558	$ 89.465.437	0,45%	5,15%
16	15 AL 21		$ 38.640.201,00	$ 159.090.149	2,22%	9,16%	$ 18.308.000	$ 107.773.437	1,05%	6,20%
17	22 AL 28		$ 44.615.216,00	$ 203.705.365	2,57%	11,73%	$ 18.308.000	$ 126.081.437	1,05%	7,26%
18	29 AL 05		$ 58.517.867,00	$ 262.223.232	3,37%	15,10%	$ 18.308.000	$ 144.389.437	1,05%	8,31%
19	06 AL 12	JULIO 2020	$ 78.678.784,00	$ 340.902.016	4,53%	19,63%	$ 18.308.000	$ 162.697.437	1,05%	9,37%
20	13 AL 19		$ 106.868.706,00	$ 447.770.722	6,15%	25,78%	$ 32.550.081,50	$ 195.247.519	1,87%	11,24%
21	20 AL 26		$ 68.714.420,00	$ 516.485.142	3,96%	29,73%	$ 32.550.081,50	$ 227.797.600	1,87%	13,11%
22	27 AL 02		$ 108.682.901,00	$ 625.168.043	6,26%	35,99%	$ 32.550.081,50	$ 260.347.682	1,87%	14,99%
23	03 AL 09	AGOSTO 2020	$ 109.649.711,00	$ 734.817.754	6,312%	42,30%	$ 32.550.081,50	$ 292.897.763	1,87%	16,86%
24	10 AL 16		$ 118.912.198,00	$ 853.729.952	6,846%	49,15%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.019	1,24%	18,10%
25	17 AL 23		$ 85.439.551,00	$ 939.169.503	4,919%	54,07%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.274	1,24%	19,33%
26	24 AL 30		$ 94.193.422,00	$ 1.033.362.925	5,423%	59,49%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.529	1,24%	20,57%
27	31 AL 06		$ 102.945.433	$ 1.136.308.358	5,926%	65,42%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.784	1,24%	21,80%
28	07 AL 13	SEPTIEMBRE 2020	$ 81.481.530,00	$ 1.217.789.888	4,691%	70,11%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.039	1,24%	23,04%
29	14 AL 20		$ 102.535.729,00	$ 1.320.325.617	5,903%	76,01%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.901	3,28%	26,32%
30	21 AL 27		$ 77.616.046,00	$ 1.397.941.663	4,468%	80,48%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.763	3,28%	29,61%
31	28 AL 04		$ 53.169.824,00	$ 1.451.111.487	3,061%	83,54%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.625	3,28%	32,89%
32	05 AL 11	OCTUBRE 2020	$ 43.458.461,00	$ 1.494.569.948	2,502%	86,04%	$ 57.046.862,00	$ 628.361.487	3,28%	36,17%
33	12 AL 18		$ 35.146.776,00	$ 1.529.716.724	2,023%	88,06%	$ 40.382.021,80	$ 668.743.509	2,32%	38,50%
34	19 AL 25		$ 22.007.217,00	$ 1.551.723.941	1,267%	89,33%	$ 40.382.021,80	$ 709.125.531	2,32%	40,82%
35	26 AL 01		$ 168.772.201,00	$ 1.720.496.142	9,716%	99,05%				
36	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 6.181.597,00	$ 1.726.677.739	0,356%	99,40%				
37	09 AL 12		$ 10.371.103,00	$ 1.737.048.842	0,597%	100,00%				

Representante Legal de Interventoría

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

N V P CONSORCIO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 35 DEL 26/10/2020 a 01/11/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró:	Residente técnica		Arq. Liliana Marcelo
No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Fabricación de puertas nuevas	9	
2	Mamposteria de antepechos volumen 2	10	
3	Fundición de vidas de estructura de ascensor	11	
4	Bordillos de rampas y terraza 3 volumen	12	
5	Instalación de steel deck terraza volumen 2	13	
6	Laboratorio de Arqueología	14	
7	Aseo General obra	15	
8		16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró:	Residente administrativa	Arq. Liliana Marcelo
No.	ACTIVIDAD	
1	En esta semana se hizo comité #32 el dia 28 de octubre de 2020	
2		


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

1	

3. CONTROL FINANCIERO.

INVERSION ACUMULADA		#¡REF!
SALDO POR INVERTIR		#¡REF!





5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró:	Residente HSEQ	Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Aplicación adecuada de los protocolos de bioseguridad para personal operativo y técnico del proyecto.	
2	Capacitación y socialización al personal en obra respecto a los temas de primeros auxilios, evacuación y rescate, como evidencia de la participación activa en el simulacro nacional de autoprotección en caso de emergencia.	
3	Adecuacion de protecciones en pasillo de segundo nivel a cargo del grupo de estructura metalica y en proceso de instalacion de barandas en borde de placa del tercer nivel para la prevencion de caidas a distinto nivel	
4		
5		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Se realiza jornada de orden y aseo, separando los materiales de acuerdo a su disposición final acorde al Plan de Manejo Ambiental de la Obra	
2	Gestion de ampliacion de fecha Plan de manejo de transito (PMT)	
3	Protección con poli sombra cerramiento de árboles de acuerdo a términos medioambientales	
4	Se programa reunion con profesional PIGA para verificar la gestion	

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad.	
2	Los indicadores de accidentalidad y COVID-19 se mantienen para esta semana ceros.	
3	Gestion de autorizacion de ingreso verificacion de cumplimiento documental y afiliaciones a seguridad social.	

	CONTROL PERSONAL OPERATIVO				OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
		PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	
1	ADMINISTRATIVOS	7	7	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	3	3	0	
3	OFICIALES	14	14	0	
4	AYUDANTES	4	4	0	
	TOTAL	28	28	0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE


N V P CONSORCIO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 35 DEL 26/10/2020 a 01/11/2020

% AVANCE	-55,83%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.739.048.042,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.720.496.142,47	98,933%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 749.507.552,75	43,099%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 168.772.201,00	9,705%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 40.382.021,80	2,322%



OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

Para este periodo se presenta un atraso de 55,83% debido a la gran cantidad de material hallado en las excavaciones el montioreo arqueologico ha sido mas lento y ha retrasado las excavaciones y por ende todas las actividades precedentes, otro causal de demoras es la temporada de lluvias. El contratista enviará reprogramacion teniendo en cuenta los tiempos extendidos de excavaciones arqueológicas. Las excavaciones de cimentación al ser ruta critica para toda las actividades civiles nuevas han retrasado las actividades consecuentes. El contratista solicitó adicion y prorroga con el oficio 076/2020 del 19 de septiembre 2020.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
11						
12						
	TOTAL ACUMULADO	$162.697.438	$41.931.991	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq. . Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	

CONSORCIO CASA TITO
510 DE 2019
REPROGRAMACIÓN DE HISTOGRAMA


SEMANA	OF	AY	TOTAL
SEM 01	0	3	3
SEM 02	0	3	3
SEM 03	0	3	3
SEM 04	0	3	3
SEM 05	0	2	2
SEM 06	0	2	2
SEM 07	0	2	2
SEM 08	0	0	0
SEM 09	0	0	0
SEM 10	0	0	0
SEM 11	0	3	3
SEM 12	3	3	6
SEM 13	0	3	3
SEM 14	3	5	8
SEM 15	1	4	5
SEM 16	4	4	8
SEM 17	4	4	8
SEM 18	6	4	10
SEM 19	10	7	17
SEM 20	9	5	14
SEM 21	10	6	16
SEM 22	9	7	16
SEM 23	9	7	16
SEM 24	7	7	14
SEM 25	8	4	12
SEM 26	9	5	14
SEM 27	10	6	16
SEM 28	10	8	18
SEM 29	10	8	18
SEM 30	10	8	18
SEM 31	10	8	18
SEM 32	12	6	18
SEM 33	9	5	14
SEM 34	14	4	18
SEM 35	14	7	21
SEM 36			0



SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMAD	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%
2	10 AL 16		$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%	$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%
3	17 AL 23		$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%	$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%
4	24 AL 01		$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%	$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 7.674.305,00	$ 25.310.531	0,44%	1,46%	$ 8.174.105,22	$ 25.810.332	0,47%	1,49%
6	09 AL 15		$ 7.674.305,00	$ 32.984.836	0,44%	1,90%	$ 8.174.105,22	$ 33.984.437	0,47%	1,96%
7	16 AL 22		$ 7.674.304,00	$ 40.659.140	0,44%	2,34%	$ 8.174.105,22	$ 42.158.542	0,47%	2,43%
8	23 AL 29		$ 7.674.305,00	$ 48.333.445	0,44%	2,78%	$ 8.174.105,22	$ 50.332.647	0,47%	2,90%
	30 AL 05			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	06 AL 12	ABRIL 2020		$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	13 AL 19			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	20 AL 26			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
9	27 AL 03			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
10	04 AL 10	MAYO 2020	$ 4.141.520,00	$ 52.474.965	0,24%	3,02%				
11	11 AL 17		$ 13.941.544,00	$ 66.416.509	0,80%	3,82%	$ 7.826.558	$ 58.159.205	0,45%	3,35%
12	18 AL 24		$ 13.343.820,00	$ 79.760.329	0,77%	4,59%	$ 7.826.558	$ 65.985.763	0,45%	3,80%
13	25 AL 31		$ 16.699.997,00	$ 96.460.326	0,96%	5,55%	$ 7.826.558	$ 73.812.321	0,45%	4,25%
14	01 AL 07		$ 15.037.104,00	$ 111.497.430	0,87%	6,42%	$ 7.826.558	$ 81.638.879	0,45%	4,70%
15	08 AL 14	JUNIO 2020	$ 8.952.518,00	$ 120.449.948	0,52%	6,93%	$ 7.826.558	$ 89.465.437	0,45%	5,15%
16	15 AL 21		$ 38.640.201,00	$ 159.090.149	2,22%	9,16%	$ 18.308.000	$ 107.773.437	1,05%	6,20%
17	22 AL 28		$ 44.615.216,00	$ 203.705.365	2,57%	11,73%	$ 18.308.000	$ 126.081.437	1,05%	7,26%
18	29 AL 05		$ 58.517.867,00	$ 262.223.232	3,37%	15,10%	$ 18.308.000	$ 144.389.437	1,05%	8,31%
19	06 AL 12	JULIO 2020	$ 78.678.784,00	$ 340.902.016	4,53%	19,63%	$ 18.308.000	$ 162.697.437	1,05%	9,37%
20	13 AL 19		$ 106.868.706,00	$ 447.770.722	6,15%	25,78%	$ 32.550.081,50	$ 195.247.519	1,87%	11,24%
21	20 AL 26		$ 68.714.420,00	$ 516.485.142	3,96%	29,73%	$ 32.550.081,50	$ 227.797.600	1,87%	13,11%
22	27 AL 02		$ 108.682.901,00	$ 625.168.043	6,26%	35,99%	$ 32.550.081,50	$ 260.347.682	1,87%	14,99%
23	03 AL 09	AGOSTO 2020	$ 109.649.711,00	$ 734.817.754	6,312%	42,30%	$ 32.550.081,50	$ 292.897.763	1,87%	16,86%
24	10 AL 16		$ 118.912.198,00	$ 853.729.952	6,846%	49,15%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.019	1,24%	18,10%
25	17 AL 23		$ 85.439.551,00	$ 939.169.503	4,919%	54,07%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.274	1,24%	19,33%
26	24 AL 30		$ 94.193.422,00	$ 1.033.362.925	5,423%	59,49%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.529	1,24%	20,57%
27	31 AL 06		$ 102.945.433	$ 1.136.308.358	5,926%	65,42%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.784	1,24%	21,80%
28	07 AL 13	SEPTIEMBRE 2020	$ 81.481.530,00	$ 1.217.789.888	4,691%	70,11%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.039	1,24%	23,04%
29	14 AL 20		$ 102.535.729,00	$ 1.320.325.617	5,903%	76,01%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.901	3,28%	26,32%
30	21 AL 27		$ 77.616.046,00	$ 1.397.941.663	4,468%	80,48%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.763	3,28%	29,61%
31	28 AL 04		$ 53.169.824,00	$ 1.451.111.487	3,061%	83,54%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.625	3,28%	32,89%
32	05 AL 11	OCTUBRE 2020	$ 43.458.461,00	$ 1.494.569.948	2,502%	86,04%	$ 57.046.862,00	$ 628.361.487	3,28%	36,17%
33	12 AL 18		$ 35.146.776,00	$ 1.529.716.724	2,023%	88,06%	$ 40.382.021,80	$ 668.743.509	2,32%	38,50%
34	19 AL 25		$ 22.007.217,00	$ 1.551.723.941	1,267%	89,33%	$ 40.382.021,80	$ 709.125.531	2,32%	40,82%
35	26 AL 01		$ 168.772.201,00	$ 1.720.496.142	9,716%	99,05%	$ 40.382.021,80	$ 749.507.553	2,32%	43,15%
36	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 6.181.597,00	$ 1.726.677.739	0,356%	99,40%				
37	09 AL 12		$ 10.371.103,00	$ 1.737.048.842	0,597%	100,00%				

Representante Legal de Interventoría

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

N V P CONSORCIO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 36 DEL 02/11/2020 a 08/11/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró: Residente técnica — Arq. Liliana Marcelo

No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Mamposteria volumen 3 primer piso	9	
2	Pañetes mamposteria espacios de volumen 3	10	
3	Fundición de placas de contrapiso rampa de BIC a vol 2	11	
4	Armado de hierros bordillos de rampa de BIC a vol 2	12	
5	verificacion de niveles y plomos de muros	13	
6	Laboratorio de Arqueología	14	
7	Aseo General obra	15	
8	bordillos terraza vol 2	16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró: Residente administrativa — Arq. Liliana Marcelo


No.	ACTIVIDAD
1	En esta semana se hizo comité #33 el dia 04 de noviembre de 2020
2	


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

1	

3. CONTROL FINANCIERO.

INVERSION ACUMULADA		#¡REF!
SALDO POR INVERTIR		#¡REF!





5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró: Residente HSEQ — Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Aplicación adecuada de los protocolos de bioseguridad para personal operativo y técnico del proyecto.	
2	Verificación de condiciones de seguridad, elementos de protección personal, barandas y señalización en tercer nivel para el vaciado de concreto.	
3	Acompañamiento vaciado de concreto nivel III, instalación de PMT, demarcación, señalización, barricadas y disposición de paletero para actividad.	
4		
5		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Actividades de orden y aseo al finalizar la jornada de trabajo	
2	Gestion de ampliacion de fecha Plan de manejo de transito (PMT)	
3		
4	Se programa reunion con profesional PIGA para verificar la gestion	

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad.	
2	Los indicadores de accidentalidad y COVID-19 se mantienen para esta semana ceros.	
3	Gestion de autorizacion de ingreso verificacion de cumplimiento documental y afiliaciones a seguridad social.	

	CONTROL PERSONAL OPERATIVO	PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	ADMINISTRATIVOS	7	7	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	3	3	0	
3	OFICIALES	14	14	0	
4	AYUDANTES	4	4	0	
	TOTAL	28	28	0	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural


CONSORCIO NVP

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 36 DEL 02/11/2020 a 08/11/2020

% AVANCE	-53,87%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.739.048.042,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.726.677.739,47	99,289%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 789.889.574,55	45,421%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 6.181.597,00	0,355%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 40.382.021,80	2,322%



OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

Para este periodo se presenta un atraso de 53,87% debido a la gran cantidad de material hallado en las excavaciones el montioreo arqueologico ha sido mas lento y ha retrasado las excavaciones y por ende todas las actividades precedentes, otro causal de demoras es la temporada de lluvias. El contratista enviará reprogramacion teniendo en cuenta los tiempos extendidos de excavaciones arqueológicas. Las excavaciones de cimentación al ser ruta critica para toda las actividades civiles nuevas han retrasado las actividades consecuentes. El contratista solicitó adicion y prorroga con el oficio 076/2020 del 19 de septiembre 2020.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
	TOTAL ACUMULADO	$162.697.438	$41.931.991	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq.. Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	

CONSORCIO CASA TITO
510 DE 2019
REPROGRAMACIÓN DE HISTOGRAMA


SEMANA	OF	AY	TOTAL
SEM 01	0	3	3
SEM 02	0	3	3
SEM 03	0	3	3
SEM 04	0	3	3
SEM 05	0	2	2
SEM 06	0	2	2
SEM 07	0	2	2
SEM 08	0	0	0
SEM 09	0	0	0
SEM 10	0	0	0
SEM 11	0	3	3
SEM 12	3	3	6
SEM 13	0	3	3
SEM 14	3	5	8
SEM 15	1	4	5
SEM 16	4	4	8
SEM 17	4	4	8
SEM 18	6	4	10
SEM 19	10	7	17
SEM 20	9	5	14
SEM 21	10	6	16
SEM 22	9	7	16
SEM 23	9	7	16
SEM 24	7	7	14
SEM 25	8	4	12
SEM 26	9	5	14
SEM 27	10	6	16
SEM 28	10	8	18
SEM 29	10	8	18
SEM 30	10	8	18
SEM 31	10	8	18
SEM 32	12	6	18
SEM 33	9	5	14
SEM 34	14	4	18
SEM 35	14	7	21
SEM 36	14	7	21
SEM 37			0



SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMAD	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%	$ 4.409.056,62	$ 4.409.057	0,25%	0,25%
2	10 AL 16		$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%	$ 4.409.056,62	$ 8.818.113	0,25%	0,51%
3	17 AL 23		$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%	$ 4.409.056,62	$ 13.227.170	0,25%	0,76%
4	24 AL 01		$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%	$ 4.409.056,62	$ 17.636.226	0,25%	1,02%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 7.674.305,00	$ 25.310.531	0,44%	1,46%	$ 8.174.105,22	$ 25.810.332	0,47%	1,49%
6	09 AL 15		$ 7.674.305,00	$ 32.984.836	0,44%	1,90%	$ 8.174.105,22	$ 33.984.437	0,47%	1,96%
7	16 AL 22		$ 7.674.304,00	$ 40.659.140	0,44%	2,34%	$ 8.174.105,22	$ 42.158.542	0,47%	2,43%
8	23 AL 29		$ 7.674.305,00	$ 48.333.445	0,44%	2,78%	$ 8.174.105,22	$ 50.332.647	0,47%	2,90%
	30 AL 05			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	06 AL 12	ABRIL 2020		$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	13 AL 19			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
	20 AL 26			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
9	27 AL 03			$ 48.333.445	0,00%	2,78%				
10	04 AL 10	MAYO 2020	$ 4.141.520,00	$ 52.474.965	0,24%	3,02%				
11	11 AL 17		$ 13.941.544,00	$ 66.416.509	0,80%	3,82%	$ 7.826.558	$ 58.159.205	0,45%	3,35%
12	18 AL 24		$ 13.343.820,00	$ 79.760.329	0,77%	4,59%	$ 7.826.558	$ 65.985.763	0,45%	3,80%
13	25 AL 31		$ 16.699.997,00	$ 96.460.326	0,96%	5,55%	$ 7.826.558	$ 73.812.321	0,45%	4,25%
14	01 AL 07		$ 15.037.104,00	$ 111.497.430	0,87%	6,42%	$ 7.826.558	$ 81.638.879	0,45%	4,70%
15	08 AL 14	JUNIO 2020	$ 8.952.518,00	$ 120.449.948	0,52%	6,93%	$ 7.826.558	$ 89.465.437	0,45%	5,15%
16	15 AL 21		$ 38.640.201,00	$ 159.090.149	2,22%	9,16%	$ 18.308.000	$ 107.773.437	1,05%	6,20%
17	22 AL 28		$ 44.615.216,00	$ 203.705.365	2,57%	11,73%	$ 18.308.000	$ 126.081.437	1,05%	7,26%
18	29 AL 05		$ 58.517.867,00	$ 262.223.232	3,37%	15,10%	$ 18.308.000	$ 144.389.437	1,05%	8,31%
19	06 AL 12	JULIO 2020	$ 78.678.784,00	$ 340.902.016	4,53%	19,63%	$ 18.308.000	$ 162.697.437	1,05%	9,37%
20	13 AL 19		$ 106.868.706,00	$ 447.770.722	6,15%	25,78%	$ 32.550.081,50	$ 195.247.519	1,87%	11,24%
21	20 AL 26		$ 68.714.420,00	$ 516.485.142	3,96%	29,73%	$ 32.550.081,50	$ 227.797.600	1,87%	13,11%
22	27 AL 02		$ 108.682.901,00	$ 625.168.043	6,26%	35,99%	$ 32.550.081,50	$ 260.347.682	1,87%	14,99%
23	03 AL 09	AGOSTO 2020	$ 109.649.711,00	$ 734.817.754	6,312%	42,30%	$ 32.550.081,50	$ 292.897.763	1,87%	16,86%
24	10 AL 16		$ 118.912.198,00	$ 853.729.952	6,846%	49,15%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.019	1,24%	18,10%
25	17 AL 23		$ 85.439.551,00	$ 939.169.503	4,919%	54,07%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.274	1,24%	19,33%
26	24 AL 30		$ 94.193.422,00	$ 1.033.362.925	5,423%	59,49%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.529	1,24%	20,57%
27	31 AL 06		$ 102.945.433	$ 1.136.308.358	5,926%	65,42%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.784	1,24%	21,80%
28	07 AL 13	SEPTIEMBRE 2020	$ 81.481.530,00	$ 1.217.789.888	4,691%	70,11%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.039	1,24%	23,04%
29	14 AL 20		$ 102.535.729,00	$ 1.320.325.617	5,903%	76,01%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.901	3,28%	26,32%
30	21 AL 27		$ 77.616.046,00	$ 1.397.941.663	4,468%	80,48%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.763	3,28%	29,61%
31	28 AL 04		$ 53.169.824,00	$ 1.451.111.487	3,061%	83,54%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.625	3,28%	32,89%
32	05 AL 11	OCTUBRE 2020	$ 43.458.461,00	$ 1.494.569.948	2,502%	86,04%	$ 57.046.862,00	$ 628.361.487	3,28%	36,17%
33	12 AL 18		$ 35.146.776,00	$ 1.529.716.724	2,023%	88,06%	$ 40.382.021,80	$ 668.743.509	2,32%	38,50%
34	19 AL 25		$ 22.007.217,00	$ 1.551.723.941	1,267%	89,33%	$ 40.382.021,80	$ 709.125.531	2,32%	40,82%
35	26 AL 01		$ 168.772.201,00	$ 1.720.496.142	9,716%	99,05%	$ 40.382.021,80	$ 749.507.553	2,32%	43,15%
36	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 6.181.597,00	$ 1.726.677.739	0,356%	99,40%	$ 40.382.021,80	$ 789.889.575	2,32%	45,47%
37	09 AL 12		$ 10.371.103,00	$ 1.737.048.842	0,597%	100,00%				

Representante Legal de Interventoría

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

N V P CONSORCIO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 37 DEL 09/11/2020 a 15/11/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró: Residente técnica — Arq. Liliana Marcelo

No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Pañetes mamposteria espacios de volumen 3	9	
2	cajas de inspeccion patio 3	10	
3	Excavacion y contenedor de arbol patio 2	11	
4	instalación para platinas de escalera y ascensor patio 2	12	
5	Restauración carpinteria casa, segundo piso	13	
6	Laboratorio de Arqueología	14	
7	Aseo General obra	15	
8		16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró: Residente administrativa — Arq. Liliana Marcelo


No.	ACTIVIDAD
1	En esta semana se hizo comité #29 el dia 07 de octubre de 2020
2	


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

1	

3. CONTROL FINANCIERO.

INVERSION ACUMULADA		#¡REF!
SALDO POR INVERTIR		#¡REF!





5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró: Residente HSEQ — Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Aplicación adecuada de los protocolos de bioseguridad para personal operativo y técnico del proyecto.	
2	Verificación de condiciones de seguridad, elementos de protección personal, barandas y señalización en tercer nivel para el vaciado de concreto.	
3	Verificacion acyividades de trasiego de materiales, levatamiento adecuado de cargas, orden y aseo de areas comunes al finalizar la actividad.	
4		
5		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Actividades de orden y aseo al finalizar la jornada de trabajo	
2	Gestion de ampliacion de fecha Plan de manejo de transito (PMT)	
3	Ing. Erick Cardoso informa que ya se está trabajando sobre las observaciones enviadas por el PIGA de la entidad y se está en proceso de entrega del consolidado a más tardar la semana próxima.	
4		

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad.	
2	Los indicadores de accidentalidad y COVID-19 se mantienen para esta semana ceros.	
3	Gestion de autorizacion de ingreso verificacion de cumplimiento documental, afiliaciones y aportes a seguridad social.	

	CONTROL PERSONAL OPERATIVO	PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	ADMINISTRATIVOS	7	7	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	3	3	0	
3	OFICIALES	14	14	0	
4	AYUDANTES	4	4	0	
	TOTAL	28	28	0	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural


N V P CONSORCIO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 37 DEL 09/11/2020 a 15/11/2020

% AVANCE	-52,14%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.739.048.042,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.737.048.842,47	99,885%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 830.271.596,35	47,743%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 10.371.103,00	0,596%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 40.382.021,80	2,322%




OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

Para este periodo se presenta un atraso de 52,14% debido a la gran cantidad de material hallado en las excavaciones el montioreo arqueologico ha sido mas lento y ha retrasado las excavaciones y por ende todas las actividades precedentes, otro causal de demoras es la temporada de lluvias. El contratista enviará reprogramacion teniendo en cuenta los tiempos extendidos de excavaciones arqueológicas. Las excavaciones de cimentación al ser ruta critica para toda las actividades civiles nuevas han retrasado las actividades consecuentes. El contratista solicitó adicion y prorroga con el oficio 076/2020 del 19 de septiembre 2020.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
	TOTAL ACUMULADO	$162.697.438	$41.931.991	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO









Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq.. Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	