NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MAURICIO HERNÁN CESPEDES SOLANO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO VIAS INTELIGENTES ITS - VIITS
Periodo:	Julio del 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN 2194 DE 27 DE JUNIO DE 2023

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Proyecto de Orden Nacional
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: No Aplica

1. CONTRATO DE SERVICIOS

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Contra1sta	**UT Ges1ón Integral Vías 2023**
Contrato No.	5092 de 2023
Fecha de suscripción del contrato	29 de diciembre de 2023
Fecha de inicio del contrato	30 de enero de 2024
Fecha inicial de finalización del contrato	30 de enero de 2025

Contra1sta	UT Ges1ón Integral Vías 2023
Prorroga No. 1	22 de enero de 2025
Modificación No. 1	22 de enero de 2025
Modificación No. 2	30 de mayo de 2025
Modificación No. 3	27 de junio de 2025
Prorroga No. 2	30 de mayo de 2025
Prorroga No. 3	27 de junio de 2025
Fecha final de finalización del contrato	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que el presupuesto asignado sea ejecutado en su totalidad, lo que primero ocurra.
Valor inicial del contrato	$ 33.180.428.213
Adición No. 1	$ 20.351.810.947,41
Valor del contrato	$ 53.532.239.160,41

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20	2023	1446623	C-2409-0600-90-2409004-02	$ 360.000.000,00	$ 360.000.000,00	$ -
20			C-2409-600-90-2409010-2	$ 67.500.000,00	$ 90.000.000,00	$ -
20	2024	161224	C-2409-0600-90-2409004-02	$ 26.464.813.886,00	$ 17.756.771.565,31	$ 8.708.042.320,69
20			C-2409-600-90-2409010-2	$ 6.288.114.327,00	$ 4.167.676.682,72	$ 2.120.437.644,28
20	2025	516725	C-2409-0600-9-20301C-2409004-02	$ 14.611.987.723,00	0	$ 14.611.987.723,00
20			C-2409-0600-9-20301C-2409010-02	$ 5.739.823.224,41	0	$ 5.739.823.224,41
	TOTAL			**$ 53.532.239.160,41**	**$ 22.374.448.248,03**	**$ 31.180.290.912,38**

1.3. ACTAS DE COSTOS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo del informe se tramitaron las siguientes actas de costos.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 18	1.340.965.268,00	275.893.388,08	N/A	1.616.858.656,08

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Acorde con el seguimiento para el periodo del 01 al 31 de julio del 2025, se reporta un avance para el contrato de Servicios, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 44.427.144.078,83	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 30.299.312.261,76	68,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 18.619.260.661,59	41.81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 18.619.260.661,59	41.91%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amor1zado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 68%.
Meta física ejecutada %: 42%.

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

En el periodo del informe no se tramitaron actas de modificación de costos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el periodo del informe se tramitó la siguiente acta de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
02/07/2025	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

En el periodo del informe no se tramitó proyecto de inversión

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el periodo del informe no se tramitaron actas de suspensión

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el periodo del informe no se tramitaron modificaciones contractuales.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento general del Contrato y el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria que se le imponga	10	$ 5.353.223.916,04	29	12	2023	La Liquidación del Contrato		
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	20	$ 10.706.447.832,08	29	12	2023	30	01	2028
Calidad del servicio suministrado y demás sanciones que se le imponga	20	$ 10.706.447.832,08	29	12	2023	Vigencia a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio y seis (6) meses más a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo.		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20	$ 10.706.447.832,08	29	12	2023	Vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) (Predios, Labores y Operaciones)	5	$ 2.676.611.958,02	29	12	2023	31	12	2025

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Póliza de Solución Transporte de Mercancías Automático: Ampara todos los bienes y equipos que sean movilizados en cualquier medio de transporte, desde el punto de origen del fabricante o proveedor internacional o nacional y hasta la puesta en sitio de los bienes y equipos, entendida esta última como el lugar en el cual serán instalados. Cobertura de Todo Riesgo de Daños Materiales y Perdidas que sufran los bienes y equipos asegurados durante su transporte, permanencia, incluido pernoctar por cualquier causa no excluida expresamente, incluyendo: Motín, Asonada, Huelga, o en general Conmociones populares de cualquier clase, Actos Mal Intencionados de Terceros, se entienden asegurados todos los bienes y equipos por los cuales sea legal o contractualmente responsable.	Por ciento (100%) del valor total del INVENTARIO DE EQUIPOS	$ 14,867,664,978.00	29	12	2023	31	1 2	2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En el periodo del informe se llevaron a cabo procesos sancionatorios.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA FIRMA	N° AUTORIZACION FIRMA DIGITAL	DIRIGIDO A	ASUNTO
18/07/2025	2025S-VBOG-049956	GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO	Respuesta al radicado No. 2025E-VBOG-074296. Traslado Solicitud devolución del excedente de la retención en la fuente aplicada Factura No. FEV 19, Acta No. 15-marzo de 2025, Contrato 5092-2023.

22/07/2025	2025S-VBOG-051221	GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO	Respuesta_a_comunicado_2025E-VBOG-038068_arreglo_directo 5092 de 2023
24/07/2025	2025S-VBOG-051823	DORA OSORIO-PETICIONARIO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-070025
25/07/2025	2025S-VBOG-052343	DIEGO ARROYO BAPTISTE – REPRESENTANTE LEGAL CONCESIONARIO VIAS SUMAPAZ	Respuesta al radicado No 2025E-VBOG-076308. Devolución PTZ CHUZACA. Cto.5092 2023. elementos desmontados del dispositivo PTZ peaje Chuzaca el día 30 de mayo de 202
25/07/2025	2025S-VBOG-052413	JEFE DE OPERACIONES CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR SAS	respuesta oficio 2025E-VUVR-078388. Solicitud permiso para implementación conteos móviles. Cto. 5092 2023.
25/07/2025	2025I-VBOG-053965	DIEGO EDIXON KARACHAS RODRIGUEZ SEGURA	Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-044814. Solicitud comunidad Afrocolombiana para mantenimiento PTZ_136. Cto. 5092 202

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

El Proyecto Vías Inteligentes ITS – VIITS, por su naturaleza contractual y en el marco de la obligación que tiene el Consorcio UT Gestión Integral Vías 2023, se cuenta con el GLPI que es la Plataforma mediante la cual se lleva todo el archivo contractual mismo que fue configurado de acuerdo con las tablas de retención documental de la entidad.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

Interventor	Consorcio VIITS MI
Contrato No.	5093 de 2023
Fecha de suscripción del contrato	29 de diciembre de 2023
Fecha de inicio del contrato	30 de enero de 2024
Fecha inicial de finalización del contrato	30 de enero de 2025
Prorroga No. 1	22 de enero de 2025
Prorroga No. 2	30 de mayo de 2025
Prorroga No. 3	27 de junio de 2025

Interventor	Consorcio VIITS MI
Fecha final de finalización del contrato	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que el presupuesto asignado sea ejecutado en su totalidad, lo que primero ocurra.
Valor inicial del contrato	$ 4.634.200.936,00
Adición 1 (30 de mayo de 2025)	$ 600.610.476
Adición 2 (27 de juinio de 2025)	$ 3.031.522.525
Valor total contrato	$ 8.266.333.937

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20	2023	1446623	C-2409-0600-9-0-240900402	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ -
20			C-2409-600-90-2409010-2	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ -
20	2024	174324	C-2409-0600-9-0-240900402	$ 3.692.552.638,00	$ 3.692.552.638,00	$ -
20			C-2409-600-90-2409010-2	$ 894.148.298,00	$ 894.148.298,00	$ -
20	2025	423525	C-2409-0600-9-20301C2409004-02	$ 335.841.268,00	$ 335.841.268,00	$ -
20			C-2409-0600-9-20301C2409010-02	$ 264.769.208,00	$ 264.769.208,00	$ -
20	2025	518925	C-2409-06009-20301C-2409004-02.	$ 2.182.696.218,00	$ 298.928.111	$1.883.768.107
20			C-2409-06009-20301C-2409010-02.	$ 848.826.307,00	$ 116.249.821,06	$ 732.576.485,94
TOTAL				**$ 8.266.333.937,00**	**$ 5.649.989.344.06**	**$2.616.344.592,94**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo del informe se tramitaron las siguientes actas de costos.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta No. 16	$ 257.939.630,00	$ 49.008.529,70	----------	$ 306.948.159,70

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Acorde con el seguimiento para el periodo del 01 al 31 de julio del 2025, se reporta un avance para el contrato de interventoría, relacionado a continuación:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 68.3%
Total, inversión ejecutada: 68.3%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el periodo del informe se tramitó la siguiente acta de modificación de costos.

FECHA ACTA	ACTA No.
30/06/2025	3

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el periodo del informe no se realizaron procesos de suspensión al contrato

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el periodo del informe no se realizaron modificaciones contractuales.

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relacionan las garantías aprobadas por el Instituto en desarrollo del contrato:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 463.420.093,60	29	12	2024	31	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0	$ -	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30	$ 926,840,187,20	29	12	2024	30	1	2028
Calidad del servicio	30	$ 1.390.260.280,00	29	12	2024	La calidad del Servicio tiene una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la Interventoría.		

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

En el periodo del informe no se llevaron a cabo procesos sancionatorios.

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA FIRMA	N° AUTORIZACION FIRMA DIGITAL	DIRIGIDO A	ASUNTO
11/07/2025	2025S-VBOG-047586	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta 2025E-VUVRAZ-062864 VIITS. Atención a observaciones Informe Interventoría mayo 2025. Cto 5093 2023.
11/07/2025	2025S-VBOG-047595	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-065225-VIITS. Reunión revisión horas de desarrollo. Cto. 5092 2023.

FECHA FIRMA	N° AUTORIZACION FIRMA DIGITAL	DIRIGIDO A	ASUNTO
11/07/2025	2025S-VBOG-047599	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-059699. VIITS Interventoría Hardware. Mantenimiento Correctivo 3 Drones.
11/07/2025	2025S-VBOG-047602	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta radicados No 2025E-VUVRAZ-061499, 2025E-VUVRAZ-064473 y 2025E-VUVRAZ-056416. Observaciones informes mensuales de febrero, marzo y abril 2025. Contrato interventoría 5093 - 2023
14/07/2025	2025S-VBOG-048057	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Solicitud de información y seguimiento de mantenimientos correctivos. Contrato 5092 2023.
15/07/2025	2025S-VBOG-048526	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-072080. Aprobación hoja de vida Ingeniero Auxiliar Obras Eléctricas. Cto. 5093 2023.
17/07/2025	2025S-VBOG-049629	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Solicitud de información sobre caída del numeral 767-9 de julio de 2025. Cto. 5092 2023.
17/07/2025	2025S-VBOG-049643	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-075160. VIITS Revisión informe junio 20205 interventoría Cto. 5092 2023.
17/07/2025	2025S-VBOG-049646	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073805. VIITS Interventoría Hardware. Mantenimiento Correctivo Drones. Cto. 5092 2023.
18/07/2025	2025S-VBOG-049968	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta radicado INVIAS 2025E-VUVRAZ-071984 del 03/07/2025 comunicado interventoría CVITS-2-5093-0965-25 (Hoja de vida Auditor de Calidad / Profesional en Gestión de Calidad) contrato 5093 de 2023.
22/07/2025	2025S-VBOG-051227	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Radicación facturas de cobro Contrato 5092/2023.
23/07/2025	2025S-VBOG-051576	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-077759. Observaciones Acta de Costos No. 18, mes junio - Contrato 5092/2023.
23/07/2025	2025S-VBOG-051582	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Solicitud de información y programación de mesa de trabajo. Estado del software de gestión documental Contrato 5093 de 2023.
23/07/2025	2025S-VBOG-051585	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Revisión y aceptación integral de las actividades de mantenimientos correctivos CTO 5092 de 2023
25/07/2025	2025S-VBOG-052317	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Solicitud de acciones frente a atrasos en actividades de mantenimiento correctivo de dispositivos ITS del proyecto Contrato 5092 de 2023.
25/07/2025	2025S-VBOG-052320	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Requerimiento sobre el cumplimiento de conteos móviles. Cto. 5092 2023.

FECHA FIRMA	N° AUTORIZACION FIRMA DIGITAL	DIRIGIDO A	ASUNTO
25/07/2025	2025S-VBOG-052326	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Información estado del pago Acta No.13 Cto. 5092 2023.
25/07/2025	2025S-VBOG-052426	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-076855. VIITS Interventoría. Hardware. Causa raíz segundo ciclo_14 Mantenimientos Correctivos. Cto. 5092 2023.
25/07/2025	2025S-VBOG-052430	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta a radicados No 2025E-VUVRAZ-065728. 2025E-VUVRAZ-072078. VIITS Interventoría. Hardware. Mantenimiento Correctivo Gotera Datacenter. Cto. 5092 2023.
25/07/2025	2025S-VBOG-052432	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-059026 - Vencimiento Licenciamiento Firewall. Cto. 5092 2023.
25/07/2025	2025S-VBOG-052497	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-075892. Devolución Acta de Costos 17A. Cto. 5092 2023.
28/07/2025	2025S-VBOG-053084	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Reiteración y conminación al cumplimiento de lo requerido en el Oficio No. 2025S- VBOG-048057. Información sobre mantenimientos correctivos del Proyecto VIITS Cto 5092 de 2023.
31/07/2025	2025S-VBOG-054188	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Observaciones - Cuenta 18-junio 2025 sobre ANS de mantenimientos preventivos del Contrato 5092 2023.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

El Proyecto Vías Inteligentes ITS – VIITS, por su naturaleza contractual no posee información en físico, adicional a ello en el marco de la obligación que tiene el Consorcio VIITS MI, se cuenta con el GLPI que es la Plataforma mediante la cual se lleva todo el archivo contractual mismo que fue configurado de acuerdo con las tablas de retención documental de la entidad.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el período objeto de seguimiento se evidenció que, aunque el contrato mantuvo actividades de operación, soporte y mantenimiento en los diferentes componentes del proyecto

VIITS, se presentaron inconvenientes técnicos que ameritan especial atención. Partiendo de la información suministrada por la Interventoría en su informe mensual, se advierte que no se observó finalización definitiva en la actualización de la base de datos de BI ni en los tableros de control, los cuales presentan desactualización y discrepancias, con el consecuente riesgo para la trazabilidad, validación de indicadores y toma de decisiones soportadas en datos.

Asimismo, quedó sin cierre la validación integral de los backups relacionados con conteos móviles para el indicador ANS D5, toda vez que no existía confirmación suficiente sobre el universo total de registros que permitiera determinar la validez de la información producida.

En el componente ITS también se observaron situaciones que exigieron control técnico y depuración de criterios de intervención. La interventoría dejó consignadas observaciones a solicitudes del contratista relacionadas con mantenimientos correctivos y soportes técnicos, precisando en algunos casos que las anomalías reportadas no requerían repuestos ni comprometían la funcionalidad del sistema, por lo cual no podían tramitarse como mantenimientos correctivos sino atenderse en el marco del mantenimiento preventivo.

También se mantuvieron pendientes informes de causa raíz sobre hallazgos en dispositivos específicos y se hizo necesaria una nueva actualización del cronograma de mantenimiento correctivo, lo que refleja que varios frentes aún requerían estabilización y una mejor programación para disminuir reprocesos y riesgos sobre la continuidad operativa.

En lo concerniente al CCMV y al servicio #767, aunque se evidenció gestión para sostener la operación, también se identificaron novedades que no podían ser minimizadas. En el CCMV se reportó una gotera en el Datacenter, asunto que fue escalado a la Subdirección Administrativa de la Entidad para la adopción de medidas, y se mantuvo seguimiento permanente a condiciones de infraestructura y comunicaciones.

En el servicio #767, si bien hubo avances en la atención de varios pendientes, subsistieron temas sensibles como la integración del canal de mensajería interna de la red social X y los comentarios de Facebook a la plataforma de omnicanalidad Five9. Igualmente, quedó pendiente respuesta

completa por parte del Contratista y la Interventoría sobre la incidencia presentada el 9 de julio en el ingreso de llamadas, situación que por su naturaleza afectaba un servicio de cara al usuario y, por ende, debía ser tratada con prioridad, seguimiento reforzado y criterio preventivo frente a la continuidad y calidad del servicio.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo se tramitaron comunicaciones asociadas al componente jurídico como la solicitud de solución de controversias por la unión temporal del Contrato 5092-2023. La supervisión mantiene el control de estas gestiones y la gestión de los pronunciamientos necesarios para que se adopten las decisiones correspondientes. Sobre estos aspectos la supervisión advierte la necesidad que el contratista entregue la información completa para que la Interventoría del contrato pueda evaluar los aspectos técnicos, financieros y jurídicos de los planteamientos de la Unión Temporal, para que luego se analice la alternativa más adecuada para las partes, evitando daño antijurídico para la Entidad.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el periodo del informe y en el desarrollo del contrato no presentaron inconvenientes o novedades en los aspectos administrativos y financieros. Sin embargo, de dio tramite a las actas de costos remitidas a la Entidad. Por otra parte, fueron remitidas a la entidad INVIAS las Pólizas del Cto 5092 de 2023 una vez surtida la Modificación No. 03, Prórroga No. 03 y Adición No. 01 realizada en el mes de junio de 2025.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el periodo del informe y en el desarrollo del contrato no presentaron inconvenientes o novedades en el componente ambiental, social y de sostenibilidad. Respecto al componente predial se informa que dentro del alcance del contrato no se tienen actividades de índole predial.

Sin embargo, para el componente ambiental, la interventoría realizó el seguimiento a las solicitudes de permisos para las actividades de podas realizadas por el contratista a las territoriales o concesiones.

En el componente social la interventoría realizó el seguimiento de las actividades que contempla el Plan de Gestión Social- PGS del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo del informe no se realizaron comisiones por parte de la supervisión del proyecto.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizó seguimiento a la verificación de inventarios de equipos, revisión documental y el control de gestión en canales de atención ciudadana como el #767.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda dar continuidad al seguimiento técnico de las obligaciones contenidas en todos los anexos del contrato, entre los que se encuentran los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), los cuales han venido siendo objeto de verificación por parte de la Interventoría, mediante su medición, generación de alertas y formulación de observaciones y propuestas de mejoramiento.


De otra parte, desde la supervisión se considera necesario dejar expresamente señalado que, durante el período de seguimiento, se avanzó no solo en la identificación de los inconvenientes que venían impactando la ejecución del proyecto, sino también en la definición de acciones concretas orientadas a preservar su continuidad operativa, contractual y funcional hasta el cierre de la vigencia 2025. En ese sentido, una de las principales líneas de acción consistió en dejar claramente establecido el marco de ejecución de los recursos disponibles hasta diciembre de 2025, atendiendo la modificación contractual de junio de 2025, de manera que la Entidad contara con una ruta cierta para la continuidad y el fortalecimiento de los servicios del proyecto VIITS prestados en el marco del Contrato 5092-2023: en la

confiabilidad del dato, en la operación de la plataforma, en la atención del #767 y en la estabilidad general del ecosistema VIITS.


De igual manera, desde la supervisión se advierte que la continuidad del proyecto no puede analizarse únicamente desde la óptica del contrato en curso, sino también desde la necesidad institucional de asegurar la transición hacia un nuevo proceso licitatorio sin generar vacíos en la operación del sistema. Por ello, a la Subdirección de Estructuración de Proyectos de la Entidad, desde la DTE se han radicado los documentos para el nuevo proceso licitatorio requerido para la contratación subsiguiente del Proyecto VIITS, por medio de los radicados 2025I-VBOG-013622, 2025I-VBOG-027297 y 2025I-VBOG-030633, con el propósito que dicho proceso avanzara dentro de los tiempos de planeación, estructuración y evaluación necesarios para permitir su adjudicación en el último trimestre de 2025, con lo cual se le dará continuidad al proyecto, toda vez que el contrato actual termina en diciembre del 2025.

Esta acción no debe entenderse como una gestión accesoria, sino como una medida preventiva esencial para la continuidad del servicio, dado que el proyecto soporta funciones sensibles de monitoreo, operación tecnológica, conectividad, mantenimiento y gestión de información estratégica para la Entidad.

Cordialmente,



MAURICIO HERNÁN CÉSPEDES SOLANO
C.C. 16364745
DIRECTOR TECNICO Y DE ESTRUCTURACIÓN



JOSÉ LUIS LÓPEZ MOLANO
C.C. 80.039.707
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO