JBB-CTO-1141-2025-007

Bogotá, 31 de octubre de 2025

Señores
INTERVENTORÌA INTERDI S.A.S
ING.CLARA LUZ JARAMILLO HENAO
Directora interventoría
Calle 127D No.19-93
Torre A Edificio Calleja
interventoriadeproyectos@interdisas.com

Ref. CONTRATO DE OBRA No. **JBB-CTO-1141-2025** "177-05-8100 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS".

Asunto: Revisión de especificaciones – Manto Técnico.

OASIS INGENIERIA S.A.S, en el marco del contrato de obra No. JBB-CTO-1141-2025 celebrado con el JBB, y en cumplimiento de sus obligaciones, se permite realizar la observación del *ítem 2.04 "Suministro e instalación de manto asfaltico con recubrimiento bituminoso e=0.01 M" incluye media caña y parapetos",* lo anterior indica que el espesor del manto según el texto es de 1cm lo cual es evidente que obedece a un error de digitación, porque, el espesor anteriormente mencionado no se produce ni se comercializa debido a que el material seria excesivamente pesado, poco flexible y difícil de manipular para la mayoría de las aplicaciones de impermeabilización en las cubiertas, media cañas y parapetos.

Oasis ingeniería SAS presenta los espesores comerciales de manto asfaltico con foil de aluminio e espesores de 2.5 mm y 3.2mm con el propósito de contar con su aprobación y proceder a la compra del material.

Atentamente,

LUIS SANTIAGO CELY BAEZ
C.C No. 91.289.666 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
OASIS INGENIERIA S.A.S
Proyecto: Arq. Andres Baez A.

Para el desarrollo del presente contrato de obra dirigir la información técnica al correo: oasisjbb@gmail.com, con copia oasisingenieria1@gmail.com.