INFORME N°. 6

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.001-2024. PROYECTO DE CONTRUCCIÓN PTAR BARRIO INDEPENDENCIA RESTREPO

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NO. LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Nombre del Supervisor: MIGUEL EDISON ZULUAGA.

CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.

SEPTIEMBRE 30 DE 2024

FIRMA : _____

SUPERVISOR

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INFORME DE SUPERVISION N° 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2000.13.12.001-2024 (PTAR RESTREPO)

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	EL CONTRATO CONSISTE EN REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NO. LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023. Para este informe específicamente para el contrato de obra de CONSTRUCCIÓN DE PTAR BARRIO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE RESTREPO.	El Contrato se encuentra activo. Se realizan reuniones periódicas de seguimiento en la obra.
2	EJECUCION FINANCIERA	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZAN PAGOS A LA INTERVENTORÍA NI AL CONTRATISTA DE OBRA. SE ESPERA QUE EL CONTRATISTA DEOBRA TERMINE LAS GESTIONES CON LA FIDUCIA PARA QUE INTERVENTORÍA TRAMITE EL ANTICIPO.	N/A
3	CONTROL DE GARANTÍAS	EL CONTRATISTA APORTA LAS PÓLIZAS.	N/A
4	ASPECTOS TÉCNICOS	SE TIENE UN AVANCE GENERAL DE 3.6%. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN EN CONCRETO. EL CONTRATISTA PRESENTA DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO.	Realización de Reuniones de seguimiento de proyecto, comités de obra y recorridos de obra.
5	SEGURIDAD SOCIAL	LA INTERVENTORÍA PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL. EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTA PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES.	-
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	LA OBRA CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES. SE REITERA QUE EL CONTRATISTA PRESENTE BALANCE, CRONOGRAMA AJUSTADO DE OBRA Y PLAN DE CONTINGENCIA.	Se continúa con reuniones, comités de obra para hacer seguimiento a la ejeución de obra.
7	REGISTRO FOTOGRAFICO	SE PRESENTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALZADAS EN EL PERIODO.	-

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME N°. 6	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NO. LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OTRO: REFORMULACIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO

1.1 Identificación del Contrato / Convenio (Interventoría)

CONTRATO N°	**2000.13.12.001-2022**
CONTRATISTA:	CONSITEC INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. ISABEL POSSO
PLAZO INICIAL:	13 MESES.
FECHA ACTA DE INICIO:	26/02/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$337,233,433 (Dos frentes de obra)
CAMBIO REPRESENTANTE LEG.	ING. ISABEL POSSO
FECHA DE TERMINACION.	26/03/2025
SUSPENSIÓN DE OBRA:	-
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN (2):	-
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN(3):	-
FECHA SUSCRIPCIÓN OTRO SÍ (1)	-
CONTRATO DE ADICIÓN EN TIEMPO:	-
VALOR ADICIÓN(ES):	-
VALOR ACTUAL:	$337,233,433 (Dos frentes de obra)
PLAZO ADICIONAL:	-
ACTA DE REINICIO:	-
FECHA DE TERMINACIÓN(2):	-

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME N°. 6	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	

2. EJECUCION FINANCIERA (OBRA)

Concepto	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Estado
Anticipo (30%)	2/08/2024	$ 267.583.802,00	19,92%	$ 267.583.802,00	Pagado parcialmente
ACTA No 1					
ACTA No.2					
ACTA No 3					
TOTALES		**$ -**	19,92%	**$ -**	

El contratista de obra realiza gestiones con la Fiduciaria para el cobro del anticipo.
No presenta acta de cobro para el periodo.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME N°. 6	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	

3. CONTROL DE GARANTIAS (Interventoría)

Amparo	Valor Asegurado	No. Póliza	Compañía Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 33.723.343,30	45-44-101154044	Seguros del estado S.A.	30/012024	2/07/2025	
Cumplimiento (Cambio de Rep.legal)	$ 33.723.343,30	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/07/2025	Pólizas actualizadas por cambio de rep. Legal de Interventoría.
Cumplimiento (otro sí 2)						
Buen Manejo del Anticipo	-	-	-	-	-	Contrato de Interventoría no incluye anticipo.
Buen Manejo del Anticipo (Otro sí 1)	-	-	-	-	-	-
Buen Manejo del Anticipo (Otro sí 2)	-	-	-	-	-	-
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 16.861.671,65	45-44-101154044	Seguros del estado S.A.	30/01/2024	2/03/2028	
Salarios y Prestaciones Sociales (Actualización)	$ 16.861.671,65	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/03/2028	Pólizas actualizadas por cambio de rep. Legal de Interventoría.
Salarios y Prestaciones Sociales (otro sí 2)						
Calidad del Servicio	$ 101.170.029,90	45-44-101154044	Seguros del estado S.A.	2/03/2025	2/03/2030	
Calidad del Servicio (otro sí 1)	$ 101.170.029,90	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	14/03/2025	14/03/2030	Pólizas actualizadas por cambio de rep. Legal de Interventoría.
Calidad del Servicio (otro sí 2)						
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	45-40-101089519	Seguros del estado S.A.	30/01/2024	02/03/2025	
Responsabilidad Civil Extracontractual (Otro sí 1)	$ 260.000.000,00	430-47-994000024849	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/03/2025	Pólizas actualizadas por cambio de rep. Legal de Interventoría.
Responsabilidad Civil Extracontractual (Otro sí 2)						

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Reporte de informes

Informe	Fecha de Corte
INFORME DE INTERVENTORÍA No.1	30/04/2024 (20 de Febrero al 30 de abril)
INFORME DE INTERVENTORÍA No.2	31/05/2024 (1 al 31 de mayo)
INFORME DE INTERVENTORÍA No.3	30/06/2024 (1 al 30 junio)
INFORME DE INTERVENTORÍA No.4	31/06/2024 (1 al 31 julio)
INFORME DE INTERVENTORÍA No.5	31/08/2024 (1 al 31 agosto)
INFORME DE INTERVENTORÍA No.6	30/09/2024 (1 al 30 sept)

4.2 Reporte de las fichas de seguimiento entregados por el contratista (Si aplica)

Ficha de Seguimiento	Fecha de Corte

4.3 Avance de ejecución

La obra en general al 30 de septiembre de 2024, se encuentra con un avance físico del 3,6%.

se tiene un avance general de 3.6%. se realizan actividades de reconstrucción de estructura de separación en concreto. el contratista presenta diseño de mezclas de concreto.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PAP - PDA
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
VALLE DEL CAUCA

CRONOGRAMA Y AVANCE FINANCIERO
(Obra)

FECHA	% PROGRAMADO	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO*	FLUJO CAJA PROG ACUMULADO	FINANCIERO PAGADO	EJECUTADO	%AVANCE FINANCIERO
20-Feb-24	0%	$ -		$ -	0,00%	0,00%
30-Apr-24	14,1%	$ 188.751.542		$ -	0,15%	0,00%
31-May-24	59,9%	$ 804.582.717		$ -	0,28%	0,00%
30-Jun-24	77,5%	$ 1.040.991.238		$ -	0,33%	0,00%
31-Jul-24	84,3%	$ 1.131.526.400		$ -	0,46%	0,00%
31-Aug-24	88,2%	$ 1.184.407.473		$ -	1,12%	0,00%
30-Sep-24	92,1%	$ 1.237.288.546		$ -	3,60%	0,00%
31-Oct-24	97,0%	$ 1.303.389.887				
30-Nov-24	100,0%	$ 1.343.050.692				
31-Dec-24		$ -				
	Total	$ 1.343.050.692				

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME N°. 6	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	

La Interventoría presentó el respectivo pago de seguridad social en el periodo.

* Se realizan observaciones a la Interventoría para correcciones a los informes y anexos presentados.
* Se espera que el Contratista de obra de celeridad a la ejecución de la obra, ya con los ajustes a diseños definidos. El contratista de obra, presenta atrasos en la entrega de docucentación contractual, tal como Balance de obra, cronograma ajustado y plan de contingencia, solicitados en reiteradas ocaciones.


Firma del Supervisor Contrato / Contrato No. 2000.13.12.001-2024.
Área Técnica - Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.

Revisado por: Director del Area Técnica


INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS

INFORME N°. 6


PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Reunión comité téctico de obra



Visita en obra - Material de relleno




Visita en obra - Almacén



Visita en obra - flejado de aceros



Visita en obra



Relleno de cimentación - mejoramiento de suelos