Guapotá, Santander, Marzo 10 de 2026.

Ingeniera:
EDNA ROCIÓ CASTELLANOS MARTÍNEZ
Subdirector de planeación y ordenamiento ambiental
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS

ASUNTO: Solicitud de prorroga No. 01 y presentación de cronograma actualizado para solicitud de prórroga del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01316 DE 2025 cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta, el municipio de Guapotá en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01316 de 2025, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ**, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y el municipio de Guapotá, en cumplimiento de lo establecido en el convenio suscrito, presentar la solicitud de prórroga No. 01 sustentada en lo siguiente:

La administración municipal durante el mes de diciembre del año 2025, se encontraba atendiendo una alta carga de procesos contractuales y administrativos, situación que limitó el avance de la contratación de los procesos derivados del mencionado convenio en ese periodo. Así mismo, durante los dos primeros meses del presente año fue necesario priorizar la ejecución de diversos procesos contractuales que, en razón de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, no podían ser adelantados con posterioridad.

Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio no presenta ejecución física, debido a que el municipio ha debido concentrar sus esfuerzos en la atención y priorización de múltiples procesos contractuales y administrativos, así como en la culminación de aquellos que, por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, no podían ser adelantados con posterioridad, se ha visto limitado el avance oportuno de las actuaciones requeridas para el inicio de la ejecución del objeto convenido.

En ese sentido, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución del Convenio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación pública, respetuosamente se actualiza la solicitud de prórroga No. 01 al plazo inicial de ejecución del convenio por un término de TRES (3) MESES. Así mismo, junto con la presente solicitud se allega el cronograma de ejecución del Convenio, ajustado al plazo propuesto, para su correspondiente revisión y aprobación.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier observación, requerimiento adicional o aclaración que se estime pertinente, con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

Cordialmente,

YEFFERSON ANDREY ARENAS AMOROCHO
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
Municipio de Guapota – Santander

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01316 DE 2025 con cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ.**

Componente/Actividad	Mes 1 (12-11-2025 a 11-12-2025)				Mes 2 (12-12-2025 a 11-01-2026)				Mes 3 (12-01-2026 a 11-02-2026)				Mes 4 (12-02-2026 a 11-03-2026)				Mes 5 (12-03-2026 a 11-04-2026)				Mes 6 (12-04-2026 a 11-05-2026)				Mes 7 (12-05-2026 a 11-06-2026)				Mes 8 (12-06-2026 a 11-07-2026)				Mes 9 (12-07-2026 a 11-08-2026)				Mes 10 (12-08-2026 a 11-09-2026)			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40
FORMALIZACION DEL CONVENIO Y ETAPA PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DERIVADOS (CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA)																																								
ACTA DE INICIO Y EJECUCION DE LOS DERIVADOS																																								
PUESTA EN MARCHA Y ENSAYOS DE LABORATORIO EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 631 DE 2015																																								
RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE LOS DERIVADOS Y LIQUIDACION DEL CONVENIO																																								

Cordialmente,

YEFFERSON ANDREY ARENAS AMOROCHO
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
Municipio de Guapota – Santander