EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA

HACE CONSTAR:

Qué para el proyecto de inversión denominado **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA**:

Se diseñó un sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias adecuado a las condiciones topográficas del predio, el cual capta los caudales generados sobre la cubierta mediante canales en lámina galvanizada, bajantes en PVC de 4", y conducción subterránea a través de tubería en PVC de 8", conectada a cajas de inspección construidas en obra.

Como consecuencia de lo anterior, La disposición final de las aguas lluvias se realiza por pendiente natural hacia cunetas construidas y terreno de escorrentía superficial, garantizando su evacuación sin generar afectaciones al entorno ni a la infraestructura del proyecto.

El terreno donde se ejecuta la obra, presenta pendientes del orden del 20%, lo cual permite la evacuación por gravedad, sin requerir sistemas de bombeo ni tratamiento adicional, Esta solución técnica fue contemplada en los planos estructurales, arquitectónicos y recolección de aguas lluvias del proyecto, conforme a los criterios técnicos vigentes aplicables al contexto rural.

Esta certificación se expide para los fines pertinentes y con base en la inspección técnica realizada en el sitio.

Para constancia se firma en el municipio de Chaparral - Tolima, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025.

ÁLVARO FERNANDO MELENDRO MENECES
Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Proyectó: HAYVER ANDRÉS SÁNCHEZ FORERO – Contratista de Apoyo Secretaría de Planeación
Revisó: MARGARITA ROMERO LONDOÑO - Directora Banco De Proyectos, Estudios Y Diseños