INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
12+0000	13+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
13+0500	15+0000	7,00	8,00	1,50	2,25	4	0,56	
15+0000	16+0500	9,00	11,00	1,50	3,00	4	0,75	
16+0500	18+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
18+0000	19+0500	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
19+0500	21+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
21+0000	22+0500	7,00	9,00	1,50	2,40	4	0,60	
22+0500	24+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
24+0000	25+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
25+0500	27+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
27+0000	28+0500	9,00	7,00	1,50	2,40	4	0,60	
28+0500	30+0000	10,00	8,00	1,50	2,70	4	0,68	
30+0000	31+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
31+0500	33+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
+0	1+0500	2,00	2,00	1,50	0,60	4	0,15	
1+0500	3+0000	4,00	4,00	1,50	1,20	4	0,30	
3+0000	4+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
4+0500	6+0000	9,00	7,00	1,50	2,40	4	0,60	
6+0000	7+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
7+0500	9+0000	11,00	9,00	1,50	3,00	4	0,75	
9+0000	10+0500	12,00	8,00	1,50	3,00	4	0,75	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
12+0000	13+0500	X		Triangular	350	3	116,67	
13+0500	15+0000	X		Triangular	300	3	100,00	
15+0000	16+0500	X		Triangular	100	3	33,33	
16+0500	18+0000	X		Triangular	100	3	33,33	
18+0000	19+0500	X		Triangular	50	3	16,67	
19+0500	21+0000	X		Triangular	50	3	16,67	
21+0000	22+0500	X		Triangular	800	3	266,67	
22+0500	24+0000	X		Triangular	90	3	30,00	
24+0000	25+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
25+0500	27+0000	X		Triangular	200	3	66,67	
27+0000	28+0500	X		Triangular	250	3	83,33	
28+0500	30+0000	X		Triangular	50	3	16,67	
30+0000	31+0500	X		Triangular	100	3	33,33	
31+0500	33+0000	X		Triangular	150	3	50,00	
+0	1+0500	X		Triangular	250	3	83,33	
1+0500	3+0000	X		Triangular	540	3	180,00	
3+0000	4+0500	X		Triangular	50	3	16,67	
4+0500	6+0000	X		Triangular	150	3	50,00	
6+0000	7+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
7+0500	9+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
9+0000	10+0500	X		Triangular	50	3	16,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
12+0000	13+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
13+0500	15+0000	X		AMBOS LADOS	230	3	76,67	
15+0000	16+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
16+0500	18+0000	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
18+0000	19+0500	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
19+0500	21+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
21+0000	22+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
22+0500	24+0000	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
24+0000	25+0500	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
25+0500	27+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
27+0000	28+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
28+0500	30+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
30+0000	31+0500	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
31+0500	33+0000	X		AMBOS LADOS	140	3	46,67	
+0	1+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
1+0500	3+0000	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
3+0000	4+0500	X		AMBOS LADOS	800	3	266,67	
4+0500	6+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
6+0000	7+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
7+0500	9+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
9+0000	10+0500	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
22+0000	23+0500	3	X	X	8	0,38	
23+0500	25+0000	2	X	X	8	0,25	
25+0000	26+0500	4	X	X	8	0,50	
26+0500	28+0000	2	X	X	8	0,25	
28+0000	29+0500	6	X	X	8	0,75	
29+0500	31+0000	5	X	X	8	0,63	
31+0000	32+0500	6	X	X	8	0,75	
32+0500	34+0000	2	X	X	8	0,25	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Estrés laboral con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR12+0000 hasta el PR33+0000 y desde el PR0+0000 hasta el PR10+0000 con 45 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de recolección de basuras con 24 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con material suministrados por la Administración Vial con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Santana con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	50,9	84	0,61	95
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	4180,0	63	66,35	95
3	LIMPIEZA DEL PEAJE SANTANA		UND	1,0	8	0,13	91
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	5200,0	63	82,54	90
5	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	30,0	64	0,47	90
6	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	2	8	0,25	93
7	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	25660	38	675,26	94
8	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1	8	0,13	92
9	TAPAHUECOS		M3	1,0	15	0,07	92
10	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	28	60	0,47	100

OBSERVACIONES

- En el mes de marzo de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de marzo de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de marzo de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de marzo de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.



Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal



SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE